Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка".

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАРТ месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код	
070140002001	050740006657			№93	17.07.2024г.			
				ДС№93-1	19.07.2024г.			
				ДС№93-2	19.11.2024г.			
				ДС№93-3	12.02.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка".	1 801 544 948,25	1 608 522 275,23	433 042 267,19	1 175 327 898,19		194 376,50	51 965 072,06	485 007 339,25
Удержание аванса								149 339 196,30
Всего к оплате								**335 668 142,95**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Заместитель руководителя _____ **Ізмағамбетов Б.**
БИН 070140002001

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК"
_____ **Сандыбаев Н.Б.**
БИН 170540012054

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор _____ **Шайменов Н.А.**
БИН/ИИН 050740006657

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" с АГРС в поселке Камыстыбас". Корректировка".

Договор №93 от 17.07.2024г., ДС№93-1 от 19.07.2024г., ДС№93-2 от 19.11.2024г., ДС№93-3 от 12.02.2025г.

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 26.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Магистральный газопровод										
1	1	**СЦИ** *РК8.03-04-2022 табл.1601-0204-33*	**Закрепление оси газопровода по трассе**	км	3,015	11928,00	0,00	35 963	0			35 963	
						0,00	0,00	0	0				
2	2	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	22495,35	212,37	212,37	4 777 338	4 777 337		909 037	6 141 231	
						0,00	56,13	0	1 262 664		454 856		
3	3	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	674,85	3278,35	0,00	2 212 394	0		1 592 923	4 109 742	
						3278,35	0,00	2 212 394	0		304 425		
4	4	**1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	18778,95	36,38	36,38	683 178	683 178		161 124	911 906	
						0,00	11,92	0	223 845		67 604		
5	5	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	710,55	1425,92	0,00	1 013 188	0		729 494	1 882 098	
						1425,92	0,00	1 013 188	0		139 417		
6	6	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м^3	18778,95	256,31	117,31	4 813 233	2 202 959		2 658 536	8 069 503	
						139,00	57,62	2 610 274	1 082 043		597 734		
7	7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы. Устройство**	м^3 основания	981,05	1981,90	262,18	1 944 343	257 212		1 744 866	3 984 348	
						1719,72	76,82	1 687 132	75 365		295 139		
8	8	**1101-0205-0501** *РСНБ РК 2022*	**Присыпка трубы мг**	м^3	2102,25	1298,30	0,00	2 729 351	0		1 965 142	5 070 060	
						1298,30	0,00	2 729 351	0		375 567		
9	9	**1125-0101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы 1-2 категории диаметром до 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11.**		0,126082	2134008,55	1185743,23	269 060	149 501	30 490	128 490	429 354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		706438,80	413452,17	89 069	52 129		31 804		
10	10	1125-0118-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. укладка в траншею		0,126082	1621940,58	916819,90	204 498	115 595	53 835	62 839	288 723	
				км трубопровода		278135,00	269552,77	35 068	33 986		21 387		
11	11	1125-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. *Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11.*		7,888918	1902469,22	1073085,43	15 008 424	8 465 483	1 381 335	7 394 685	24 195 357	
				км трубопровода		654285,60	375770,37	5 161 606	2 964 422		1 792 249		
12	12	1125-0118-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. укладка в траншею		13,888918	1621940,58	916819,90	22 527 000	12 733 636	5 930 369	6 922 179	31 805 113	
				км трубопровода		278135,00	269552,77	3 862 994	3 743 796		2 355 934		
13	13	Прайс *21*	Труба стальная с изоляцией, D 159 мм, толщина стенки 8 мм ГОСТ 20295-85, с трехслойным антикоррозионным покрытием		0,127343	32369,75		4 122		4 122		4 452	
				т							330		
14	14	Прайс *21*	Труба стальная с изоляцией, D 159 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 20295-85, с трехслойным антикоррозионным покрытием		3309,694077	36415,97		120 525 720		120 525 720		130 167 786	
				т							9 642 066		
15	40	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200/159/ мм		1221	5388,00		6 578 748		6 578 748		7 105 048	
				шт.							526 300		
16	97	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		1221	524,80	0,00	640 781	0		390 879	1 114 187	
				стык		524,80	0,00	640 781	0		82 527		
17	98	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 159 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		1221	52704,71	46459,35	64 352 451	56 726 866	2 399 399	16 090 717	86 878 619	
				стык		4280,25	10201,41	5 226 185	12 455 922		6 435 451		
			ИТОГО по акту					248 319 790	86 111 767	136 904 019	40 750 909	312 193 488	
								25 268 041	21 894 171	0	23 122 789		

			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								312 193 488	
			Прочие затраты	Тенге								35 963,00	
			Стоимость оборудования:	Тенге									
			Стоимость СМР без стоимости оборудования и прочих затрат	Тенге								312 157 525,00	
			Временные здания и сооружения-6,7%	Тенге								20 914 554,18	
			Итого:	Тенге								333 072 079,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,5%									**1 665 360,40**	
			Итого:	**Тенге**								**334 737 439,58**	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**								**6 694 748,79**	
			Дополнительная олата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**30 962 183,98**	
			Итого сметная стоимость по АКТУ:	**Тенге**								**372 430 335,35**	
			ИТОГО в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,163	**Тенге**								**433 136 480,01**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,999782487 без НДС:	**Тенге**								**433 042 267,19**	
			НДС 12%,тенге	**Тенге**								**51 965 072,06**	
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	**Тенге**								**485 007 339,25**	

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____ И Бектурганов

БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор _____ **Шайменов Н.А.**

БИН 050740006657

Эксперт авторского надзора ТОО "КАТЭК"

_____ **Молжанов Т.К.**

БИН 960540000195

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК"

_____ **Сандыбаев Н.Б.**

БИН 170540012054