Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛОИМ - ЛТД" Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Муканова, строение 53/4, БИН 020340004026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Талды ВА Аманжолова Каркаралинского района**

Договор подряда (контракт): №18 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65666**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение**				**12809**
1	**Ц13-80201-203** **1308-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2**	**1 272**	**2544**
2	**Ц13-80201-301** **1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**3,6**	**789**	**2840**
3	**Ц13-80201-201** **1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**7,16**	**1 037**	**7425**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)и канализация НВК**				**52209**
4	**Е11-10104-402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**16,4006783**	**95**	**1558**
5	**Е11-10201-502** **1101-0201-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**16,4006783**	**746**	**12235**
6	**Е11-10205-503** **1101-0205-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**1,822**	**5 628**	**10254**
7	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00333**	**1 350 720**	**4498**
8	**Е11-10101-363** **1101-0101-0363** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**12,853**	**434**	**5578**
9	**Е11-10102-381** **1101-0102-0381** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**1,1276**	**592**	**668**
10	**Е11-10205-503** **1101-0205-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**1,325**	**5 628**	**7457**
11	**Е11-10104-402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**11,926**	**95**	**1133**
12	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**11,926**	**624**	**7442**
13	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**3,136**	**442**	**1386**
	Раздел 3.	**Локальная информационная сеть и телефонизация ФАП**				**648**
14	**Ц13-80206-901** **1308-0206-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**3,789**	**171**	**648**
	ИТОГО					65666
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					4794
	Итого					70460
	Сметная прибыль 5%					3523

1	2	3	4	5	6	7
	Непредвиденные работы и затраты 5%					3523
	Итого					77506
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					38572
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					42548
	Итого с учетом					79497
	НДС, 12 %					9540
	Итого с НДС					**89037**

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ - ЛТД"
БИН 020340004026

Директор_____Асанов Н.Г.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____Дзюба И.А.