Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛОИМ - ЛТД" Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Муканова, строение 53/4, БИН 020340004026**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылту Каркаралинского района**

Договор подряда (контракт): №18 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26288**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение ЭС**				**7162**
	Подраздел 1.1.	**Сети 6 кВ**				**5088**
1	**Ц13-80201-203** **1308-0201-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**4**	**1 272**	**5088**
	Подраздел 1.2.	**Сети 0,4 кВ**				**2074**
2	**Ц13-80201-201** **1308-0201-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2**	**1 037**	**2074**
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК**				**19126**
	Подраздел 2.1.	**Водопровод**				**7411**
3	**Е11-10101-361** **1101-0101-0361** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**5,5**	**510**	**2805**

1	2	3	4	5	6	7
4	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5	624	3120
5	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	1 350 720	1486
	Подраздел 2.2.	**Канализация**				**3414**
6	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2	442	884
7	Е11-80101-307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2	1 265	2530
	Подраздел 2.3.	**Выгреб**				**8301**
8	Е11-10101-337 1101-0101-0337 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	10	399	3990
9	Е11-10205-501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1	3 582	3582
10	Е11-10104-401 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	9	81	729
		ИТОГО				26 288,00
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				1 919,02
		Итого				28 207,02
		Сметная прибыль 5%				1 410,35
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1 410,35
		Итого				31 027,73
		Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075				33 354,81
		Итого с учетом				32 687,71
		НДС, 12 %				3 922,53
		Итого с НДС				**36 610,23**

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ - ЛТД"
БИН 020340004026

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____**Асанов Н.Г.**

Директор_____**Дзюба И.А.**