Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г.Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 04.09.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 782 529,92	512 413,92				90			512 413,92	4 782 529,92
Всего по стройке	**4 782 529,92**	**512 413,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**512 413,92**	**4 782 529,92**

Генподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г.Кызылорда

Форма-2

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 04.09.2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. Отопление ниже 0,000											
32	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1361,54	19,99	2723	40	1794	651	3644
		НР - 72%; СП - 8%			444,31	7,93	889	16		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	105	1664,21	19,99	174742	2099	125990	34189	225646
		НР - 72%; СП - 8%			444,31	7,93	46653	833		16715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	1539,95	19,99	36959	479	25817	7815	48356
		НР - 72%; СП - 8%			444,31	7,93	10663	190		3582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	122	912,16	43,72	111284	5334	3065	75510	201737
		НР - 72%; СП - 8%			843,32	16,31	102885	1990		14943	
39	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	913,49	43,72	45674	2185	1323	30947	82750
		НР - 72%; СП - 8%			843,32	16,31	42166	815		6130	
41	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	88	1088,75	52,34	95810	4606	3169	64593	173235
		НР - 72%; СП - 8%			1000,40	19,06	88035	1677		12832	
43	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	94	1236,23	75,94	116206	7138	5140	76664	208299
		НР - 72%; СП - 8%			1105,62	27,12	103928	2549		15430	
45	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	124	1241,54	75,94	153951	9417	7437	101131	275489
		НР - 72%; СП - 8%			1105,62	27,12	137097	3363		20407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	98	1738,11	101,96	170335	9992	10215	110493	303294
		НР - 72%; СП - 8%			1531,92	34,02	150128	3334		22466	
49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	146	2387,51	92,09	348576	13445	40029	214046	607632
		НР - 72%; СП - 8%			2021,25	14,96	295102	2184		45010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
			шт.	4	4335,21	286,47	17341	1146	1895	10487	30054
		НР - 72%; СП - 8%			3575,00	66,25	14300	265		2226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	242-101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	28962,00	--	115848	--	115848	--	125116
		СП - 8%			--	--	--	--		9268	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	136,5	96,70	2,67	13200	365	5994	4955	19608
		НР - 72%; СП - 8%			50,12	0,30	6841	41		1452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	136,5	109,91	3,44	15003	469	11531	2206	18586
		НР - 72%; СП - 8%			22,00	0,45	3003	61		1377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	8,96	79535,53	1301,72	712638	11664	465147	173656	957198
		НР - 72%; СП - 8%			26320,00	598,40	235827	5362		70904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	357	590,30	29,30	210737	10460	54485	106777	342915
		НР - 72%; СП - 8%			408,38	7,03	145792	2510		25401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,357	419709,00	--	149836	--	149836	--	161823
		СП - 8%			--	--	--	--		11987	
61	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	202	537,00	--	108474	--	108474	--	117152
		СП - 8%			--	--	--	--		8678	
62	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,365	66272,04	--	24189	--	655	16945	44425
		НР - 72%; СП - 8%			64478,00	--	23534	--		3291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,218	68508,80	--	14935	--	879	10120	27060
		НР - 72%; СП - 8%			64478,00	--	14056	--		2004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,098	71623,77	--	7019	--	700	4550	12494
		НР - 72%; СП - 8%			64478,00	--	6319	--		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	172	96,43	1,17	16586	201	73	11745	30597
		НР - 72%; СП - 8%			94,84	--	16312	--		2266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	404	96,43	1,17	38958	473	170	27587	71869
		НР - 72%; СП - 8%			94,84	--	38315	--		5324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								4088979
		РАЗДЕЛ 5. Тепловой узел									
67	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	533,42	--	2134	--	283	1332	3744
		НР - 72%; СП - 8%			462,67	--	1851	--		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2549,68	--	10199	--	8790	1014	12110
		НР - 72%; СП - 8%			352,14	--	1409	--		897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4335,21	286,47	8670	572	948	5243	15027
		НР - 72%; СП - 8%			3575,00	66,25	7150	132		1113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2387,51	92,09	23875	921	2742	14661	41619
		НР - 72%; СП - 8%			2021,25	14,96	20212	150		3083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	6747,34	422,05	13495	844	2149	7669	22857
		НР - 72%; СП - 8%			5250,86	74,84	10502	150		1693	
77	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.	шт.	2	4335,21	286,47	8670	572	948	5243	15027
		НР - 72%; СП - 8%			3575,00	66,25	7150	132		1113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1118-0801-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 3 - 5. Установка	шт.	1	5679,03	315,18	5679	315	746	3379	9783
		НР - 72%; СП - 8%			4618,01	75,07	4618	75		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1738,11	101,96	10429	612	625	6765	18569
		НР - 72%; СП - 8%			1531,92	34,02	9192	204		1375	
83	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1241,54	75,94	1242	76	60	816	2222
		НР - 72%; СП - 8%			1105,62	27,12	1106	27		165	
85	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1361,54	19,99	2723	40	1794	651	3644
		НР - 72%; СП - 8%			444,31	7,93	889	16		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	3	96,70	2,67	290	8	132	109	431
		НР - 72%; СП - 8%			50,12	0,30	150	1		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3	109,91	3,44	330	10	254	48	409
		НР - 72%; СП - 8%			22,00	0,45	66	1		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,2	79535,53	1301,72	15907	261	10382	3876	21366
		НР - 72%; СП - 8%			26320,00	598,40	5264	120		1583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции								
				6	590,30	29,30	3542	176	916	1795	5763
		НР - 72%; СП - 8%			408,38	7,03	2450	42		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006	419709,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
91	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,4	537,00	--	3437	--	3437	--	3712
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
92	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	71623,77	--	430	--	43	279	765
		НР - 72%; СП - 8%			64478,00	--	387	--		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001	68508,80	--	69	--	5	46	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			64478,00	--	64	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	96,43	1,17	675	8	3	478	1245
		НР - 72%; СП - 8%			94,84	--	664	--		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**								**181137**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 270 116**
		НДС (12%)	**Тенге**								**512 414**
		Всего	**Тенге**								**4 782 529,92**

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.