Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
30140002400	**21140006937**	**10**	**20**	**318**	**25.06.2024**	**024 Развитие объектов спорта, 015 За счет средств местного бюджета, 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов**	**024, 015, 431**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (март) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу СКО г.Петропавловск ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)	1 594 985 029,90	895 230 567	88 692 658,60	73 110 292			10 643 119,03	99 335 777,63

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 А.К.Мустафин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место для печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050303 от 25.10.2019 г. А.И. Брыксин
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать) Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция стадиона "Карасай" расположенного по адресу:СКО г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 173 (2 этап)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№318 от 25.06.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10

за март 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**73110292**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			12026799	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5947686*	
			машины и механизмы	тенге			3162808	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*756375*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			54729976	
			перевозки	тенге			1330734	
			оборудование	тенге			1817165	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 818			
			Локальная смета№2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС.АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**1198359**	
			ОТДЕЛ 1. АС				**1198359**	
			РАЗДЕЛ 3. Крыльцо АР-37				**1198359**	
1	**52**	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,06321**	**1 106 251**	**69926**	
2	**53**	**261-107-0235** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/(костыль)**	**шт.**	**26**	**96**	**2496**	
3	**54**	**224-105-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**54**	**1 013**	**54702**	

4	55	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	1 013	54702	
5	56	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00526	2 358 157	12404	
6	57	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	17	5 038	85646	
7	58	224-104-0308 *РСНБ РК 2022 ко=1,036*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	17,612	3 353	59053	
8	59	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями(колонн и козырька)	$м^2$	93	2 185	203205	
9	60	231-305-0502 *СпрСЦ 03.2024*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	$м^2$	93	4 897	455421	
10	61	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	3,6	3 147	11329	
11	62	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16335	1 146 761	187323	
12	63	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	4,41045	285	1257	
13	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$	4,41045	203	895	
			Локальная смета№2-01-04-06. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				72000	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДЯНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ				72000	
14	33	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	2 000	72000	
			Локальная смета№2-01-04-07. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				1008593	
			РАЗДЕЛ 3. В2				137624	
15	34	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	9	4 708	42372	
16	35	234-304-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	9	10 058	90522	
17	36	234-304-3001 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	1	4 730	4730	
			РАЗДЕЛ 4. В3				870969	

18	37	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	31 810	31810	
19	38	246-401-0413 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 $м^3$/ч, 220 В (ВКП 70-40-6)	комплект	1	157 957	157957	
20	39	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,3256	31 008	10096	
21	40	246-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 700 мм х 400 мм (740х440мм)	шт.	1	13 805	13805	
22	41	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм (переходы)	$м^2$	0,6	13 010	7806	
23	42	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (переходы)	$м^2$	0,2	14 645	2929	
24	43	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	12,6	13 010	163926	
25	44	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	8,8875	14 645	130157	
26	45	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44	708	31152	
27	46	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	15	6 330	94950	
28	47	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм (РВ-1)	шт.	15	6 066	90990	
29	48	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (крепление воздуховода к колонне)	т	0,004	351 816	1407	
30	49	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	$м^2$	0,2	5 452	1090	
31	50	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	9	4 708	42372	
32	51	234-304-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	9	10 058	90522	
			Локальная смета№2-01-04-09. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				24066	
33	24	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	105,04	65	6828	
34	25	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	88,88	88	7821	

35	26	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	84,84	111	9417	
			Локальная смета№2-01-04-10. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ПОЖАРОТУШЕНИЕ				23100	
			РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				23100	
36	80	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж	м	57,4627	402	23100	
			Локальная смета№02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы. Западная трибуна				93575	
			РАЗДЕЛ 15. Навес над западной трибуной				93575	
37	229	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.3*	Доплата на изменение марки стали С255 по проекту КМ	т	6,6	14 178	93575	
			Локальная смета№02-03-01-01. Ремонтно-строительные работы. Восточная трибуна				1527556	
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				1527556	
38	8	1209-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка	м ступеней	162	8 498	1376676	
39	9	6104-0601-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Демонтаж плит парапета, масса более 0,5 т	шт.	23	6 560	150880	
			Локальная смета№4-01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ				53748	
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ В ТП 10/0,4 кВ №49				53748	
40	1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 466	12932	
41	2	Прайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Автоматический выключатель ВА57-35 160А.	шт	2	20 408,06	40816	
			Локальная смета№4-02. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ				14722	
42	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	22,86	644	14722	
			Локальная смета№6-01. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				482336	
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ				165414	
			ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК(1шт)					
43	19	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	2,72	457	1243	

44	20	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-1)	т	0,01384	1 146 761	15871	
45	21	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00604	1 106 251	6682	
46	22	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (уголки и полоса)	т	0,00604	1 177 428	7112	
47	23	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,3384	23 107	7819	
48	24	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	2,82	2 797	7888	
49	25	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	2,82	882	2487	
			СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(1шт)					
50	34	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	$м^2$ основания	2,82	860	2425	
51	35	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см толщ.4см	$м^2$	2,82	2 797	7888	
52	36	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=2*	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	2,82	882	2487	
			ВВОД ТЕПЛОСЕТИ					
53	41	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т(АСТ-2)	шт.	12	6 624	79488	
54	42	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	12	2 002	24024	
			РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				316922	
55	45	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,18	1 473 607	265249	
56	46	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,18	287 074	51673	
			Локальная смета№6-02. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				359459	
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ					
57	38	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщ.16см)	$м^2$	33,6	2 381	80002	

58	39	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (толщ.7см)	м^2	33,6	2 813	94517	
59	40	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ко=6*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	201,6	291	58666	
60	41	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	225 627	5307	
61	42	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (толщ.4см)	м^2	33,6	2 956	99322	
62	43	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка (щебень,асфальтобетон)	т	18,5472	252	4674	
63	44	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	278,208	61	16971	
			Локальная смета№7-01. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				1914587	
64	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (выемка)	м^3	362,44	138	50017	
65	2	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3	362,44	346	125404	
66	3	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1 (увезти пригодный грунт)	м^3	867,09	496	430077	
67	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	21 460,4775	61	1309089	
			Локальная смета№7-02. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ				11407718	
			БРУСЧАТКА, ТИП IV, S=220+176=396м^2					
68	13	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные, толщина 12 см (толщ.70мм)(грунтощебень 60% щебня М600 фр.10-20)(РС100079=0,149:12х7х0,6=0,05215)	м^2	360	999	359640	
69	14	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	м^3	36	24 082	866952	
70	15	7101-0901-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приготовление смеси цементно-грунтовой в установке, установленной в карьере грунты несвязные (4/1 цемент М400, песчаноцементная смесь толщ.0,05м)	м^3	18	10 471	188478	
71	16	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	360	3 934	1416240	

			БОРДЮРЫ (L=105+14=109)					
72	18	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия (щебень М600 фр.40-70)(расход щебня=0,18.0,121=0,02178)**	м	109	5 209	567781	
73	19	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	119	1 368	162792	
			ТАРТАН, ТИП V, S=4895м^2					
74	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	21,5	35 872	771248	
75	23	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм**	м^2	489,5	11 472	5615544	
			ОТМОСТКА ЗАПАД.ТРИБУНЫ, ТИП III, S=160м^2					
76	24	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	м^3	19,2	24 082	462374	
77	25	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (толщ.5см)**	м^2	160	2 796	447360	
78	26	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Ко=4*	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	м^2	160	1 764	282240	
79	27	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм**	м^2	110	1 020	112200	
			ПРОЧИЕ					
80	28	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	км	2,316	38 523	89219	
81	29	251-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)**	кг	77,6	846	65650	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№1				**50936**	
			Локальная смета№2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**50936**	
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				**50936**	
82	1	1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка(демонтаж армированных бетонных полов)**	м^3	0,611788	83 257	50936	
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№2				**54875808**	
			Локальная смета№2-01-01-02. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ АР,АС. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				**2824039**	
			РАЗДЕЛ 8.Полы				**1543213**	
					Балконы VIP трибун на отм.+6,520			

83	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщина 70 мм)	$м^2$	29,45365	2 085	61411	
84	45	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	29,45365	1 645	48451	
85	46	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	$м^2$	29,45365	3 822	112572	
86	47	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	29,45365	19 524	575053	
87	48	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная (прим.: толщина 18 мм)	$м^2$	30,1899913	15 753	475583	
					Балконы VIP трибун на отм.+9,700			
88	49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм(толщина 70 мм)	$м^2$	6,25	2 085	13031	
89	50	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	6,25	1 645	10281	
90	51	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	$м^2$	6,25	3 822	23888	
91	52	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	6,25	19 524	122025	
92	53	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная (прим.: толщина 18 мм)	$м^2$	6,40625	15 753	100918	
			РАЗДЕЛ 12. Фасонные изделия на стеновые и кровельные панели АР-39				1280826	
					Откосы			
93	54	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	241,5	2 284	551586	
94	55	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм (общая толщина 10 мм)	1000 $м^2$	0,036225	3 715 098	134579	
95	56	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	68,5	4 461	305578	
96	57	223-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	68,5	1 655	113368	
97	58	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида (применительно: оконный)	м	258,405	680	175715	
			Локальная смета№2-01-01-03. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ КМ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС				7948327	
			РАЗДЕЛ 1. КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ				7948327	
98	59	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж колонны со связями	т	3,655	146 911	536960	

99	60	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	3,8012	1 124 120	4273005	
100	61	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,655	10 332	37763	
101	62	6106-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	2,2618	201 770	456363	
102	63	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	2,352272	1 124 120	2644236	
			Локальная смета№2-01-04-04. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ				714072	
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1				714072	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
103	64	247-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)(применительно).	шт.	1	58 738	58738	
104	65	519-102-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65(применительно: задвижка чугунная фланцевая 30ч939р с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем Ду65 Ру10/16 с электроприводом).	шт.	1	655 334	655334	
			Локальная смета№2-01-04-06. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				1030195	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДЯНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ				1030195	
105	66	КП ТОО "KazHeat". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Комплект термоэлемента к радиаторам RA-FN, RLV-S Ду15, прямой, Danfoss. .	КОМПЛ	36	28 616,53	1030195	
			Локальная смета№2-01-04-07. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				1225456	
			РАЗДЕЛ 5. В4				47385	

106	67	246-402-0304 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой с настенной панелью из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м^3/ч, 220 В(применительно).	комплект	1	47 385	47385	
			РАЗДЕЛ 16. В7				57056	
107	68	246-401-0803 *СпрСЦ 03.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 м^3/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz(применительно:VC-160).	комплект	1	57 056	57056	
			РАЗДЕЛ 20. В9				163474	
108	69	514-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-250-SE-0,25/2-GP(применительно: VC-250).	шт.	1	163 474	163474	
			РАЗДЕЛ 21. В8				163474	
109	70	514-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-250-SE-0,25/2-GP(применительно: VCZpL-250).	шт.	1	163 474	163474	
			РАЗДЕЛ 22. В10				163474	
110	71	514-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-250-SE-0,25/2-GP(применительно: VC-250).	шт.	1	163 474	163474	
			РАЗДЕЛ 23. В12				163474	
111	72	514-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-250-SE-0,25/2-GP(применительно: VC-250).	шт.	1	163 474	163474	
			РАЗДЕЛ 24. В11				163474	
112	73	514-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-250-SE-0,25/2-GP(применительно: VC-250).	шт.	1	163 474	163474	
			РАЗДЕЛ 25. В13				101215	
113	74	514-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-225-SE-0,12/2-GP (применительно: VC-200).	шт.	1	101 215	101215	
			РАЗДЕЛ 26. В14				101215	

114	75	514-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-225-SE-0,12/2-GP (применительно: VC-200).	шт.	1	101 215	101215	
			РАЗДЕЛ 27. В15				101215	
115	76	514-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны RFS-225-SE-0,12/2-GP (применительно: VC-200).	шт.	1	101 215	101215	
			Локальная смета№2-01-04-08. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				5114081	
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				5114081	
116	77	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Светильник встраиваемый направленного света ДВО 12-12-115.30. .	шт	92	43 839,29	4033215	
117	78	КП ТОО "Компания ЭлектроLINE". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Прожектор светодиодный U=220В, P=150Вт, IP65 BVP156 G2 LED180/CW 220-240 V 200 W WB. .	шт	20	54 043,32	1080866	
			Локальная смета№2-01-04-09.ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				922413	
118	79	Счет на оплату №326 п.14 ТОО "Планета-связи". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Диск жесткий на 10Тб ST10000VE000. .	шт	6	140 285,71	841714	
119	80	Счет на оплату №326 п.9 ТОО "Планета-связи". *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Шкаф коммуникационный настенный SHIP 5609.01.100, SE серия, 19" 9U 570x600x500 IP20, черный .	шт	1	80 699,36	80699	
			Локальная смета№02-02-01-01. Ремонтно-строительные работы. Западная трибуна				31952629	
			РАЗДЕЛ 5. Фундаменты				115288	
120	81	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная (прим.: толщина 18 мм).	$м^2$	7,3185	15 753	115288	
			РАЗДЕЛ 15. Навес над западной трибуной				1309723	

					Дополнительно			
121	82	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м (П-1,П-2)	т	2,7534	108 024	297433	
122	83	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более (П-1,П-2).	т	2,863536	337 343	965994	
123	84	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78 (М24).	кг	0,3822682	934	357	
124	85	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010 (М24).	кг	5,2247248	1 022	5340	
125	86	ССЦ *РК 8.04-08-2023 таблица.7 п.3*	Доплата на изменение марки стали С255 по проекту КМ.	т	2,863536	14 178	40599	
			РАЗДЕЛ 20. Пластиковые перегородки в санузлах				**26056059**	
126	87	КП "Премиум" г.Астана . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Сантехническая кабинка, металлическая фурнитура (с доставкой до г. Петропавловска). .	$м^2$	158,4	94 103,66	14906019	
127	88	КП "Премиум" г.Астана . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Сантехническая кабинка для МГН, металлическая фурнитура (с доставкой до г. Петропавловска). .	$м^2$	38,4	93 725,76	3599069	
128	89	КП "Премиум" г.Астана . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Сантехническая перегородка между писсуарами (с доставкой до г. Петропавловска). .	$м^2$	57,03	82 579,75	4709523	
129	90	КП "Премиум" г.Астана . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Сантехническая перегородка за писсуарами (с доставкой до г. Петропавловска). .	$м^2$	29,6	95 994,88	2841448	
			РАЗДЕЛ 24. Полы				**4471559**	
			ТИП 1					
130	91	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.600х600х9мм).	$м^2$	236,9154	4 179	990069	
			ТИП 2					
131	92	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами (прим.600х600х9мм).	$м^2$	65,8206	4 179	275064	
					Реконструкция ступеней трибуны (4 ступени)			

132	93	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	141,807	10 475	1485428	
133	94	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,2625	88 093	23124	
134	95	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,2625	310 726	81566	
135	96	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	$м^3$	15	45 926	688890	
136	97	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	141,807	6 540	927418	
			Локальная смета№4-02. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ				1106928	
137	98	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	42,525	5 968	253789	
138	99	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	28,352	3 702	104959	
139	100	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	28,352	644	18259	
140	101	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный.	$м^3$	14,173	3 213	45538	
141	102	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,105	608 357	63877	
142	103	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110.	м	105	4 288	450240	
143	104	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	105	1 519	159495	
144	105	243-903-5001 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X4-16-T(применительно: ТПП)	шт.	1	10 771	10771	
			Локальная смета№7-03. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ				2037668	
			РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ				2037668	
					Ограждение. Выход на поле			
					Стойки			
145	106	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	6,4	6 751	43206	

146	107	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	5,12	4 066	20818	
147	108	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	0,3	756	227	
148	109	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,28	58 898	75389	
149	110	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,1134	325 394	36900	
150	111	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,1134	372 546	42247	
151	112	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	5,184	285	1477	
152	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,184	407	2110	
					Калитка			
153	114	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4	4 198	16792	
154	115	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,3025	372 546	112695	
155	116	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	23,728	285	6762	
156	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	23,728	407	9657	
					Реконструкция стэллы (арка)			
157	118	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	170	2 682	455940	
158	119	1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022*	Фасады сложные. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	186,4	1 165	217156	
159	120	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	186,4	1 616	301222	
160	121	6111-0503-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	186,4	349	65054	
161	122	6111-0503-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обезжиривание поверхности (металлических существующих) аппарата и трубопровода, диаметр до 500 мм уайт-спиритом	$м^2$	186,4	723	134767	
162	123	1212-0102-0612 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Фасады сложные. Окраска силикатными красками за два раза по кирпичу, с земли и лесов(применительно: термостойкая эмаль)	$м^2$	186,4	1 632	304205	
163	124	236-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174.	т	0,1329705	1 436 740	191044	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				73110292	

		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п.8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		**4491467**	
			Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом	тенге			**77601759**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		**3789230**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	тенге	5%		**3880088**	
			Итого со сметной прибылью и непридвиденными работами и затратами:	тенге			**85271076**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%	тенге	14%		**11937951**	
			в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**36666563**	
			в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%	тенге	43%		**36666563**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на II квартал 2024г., доля - 14%, к - 1,0368	тенге	1,0368		**12377267**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на III квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,0557	тенге	1,0557		**38708890**	
		НДЦС РК, 8.04-07-2023, табл.2	в том чисте на IV квартал 2024г., доля - 43%, к - 1,075	тенге	1,075		**39416555**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге			**90502713**	
			в том числе на 2024 г.	тенге			90 502 713	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		88 692 658,60	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		10 643 119,03	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге			**99 335 777,63**	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400

Галеев К.Т.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "СТАДИЯ" БИН 000440004135, №KZ67VJE00050304, №KZ40VJE00050305, №KZ24VJE00050302 от 25.10.2019 г.

Брыксин А.И.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Авторский надзор:

ГИП ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» БИН 591010000

Хуснутдинов Р.К.