Заказчик: ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование объекта строительства: Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Согласно договору №174 от 30.09.2022 года и дополнительному соглашению №9 от 22.01.2025 года

С П Р А В К А №23
о стоимости выполненых работ и затрат
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	Код
		№174, доп.согл.№9	30.09.2022г., 22.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Из гр 1							
			строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)	48 458 122 582	1 074 259 470,54							128 911 136,46	1 203 170 607,00

Заказчик: _____ **Сергазин Р.А.**

ГУ "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

М.П.

Технический надзор: _____ **Макишев С.К.**

Подрядчик _____ **Дюсенов К.Т.**

ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 8, 15 подьезд, тел.: +8 (717-2) 74-13-91** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150540018634**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Saranda Building" (Саранда Билдинг),010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Е 913, дом № 4, н.п.45, тел.: (8-717-2) 27-03-59** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040007583**
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках работ в сфере стр-ва №174 от 30.09.2022г. ДС №9 от 22.01.2025г.	

Номер документа	Дата составления
00000000005	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство «Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса «Центр олимпийской подготовки в городе Астане». I очередь (без наружных инженерных сетей)"			усл	1	1 203 170 607,00	1 203 170 607,00	128 911 136,46
				Итого	1	x	1 203 170 607,00	128 911 136,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дюсенов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сергазин Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки -Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Реестр №23 (апрель 2025)

№ п/п	Наименование объекта	№ акта	Раздел	Сумма, тг.
	Многофункицональный спортивный комплекс (А01)	461	Архитектурно-строительные решения (АР)	233 848 725
		462	Отопление	4 722 041
		463	АПТ.СО	12 603 714
		464	Водопровод и канализация (ВК)	5 317 858
		465	Вентиляция	86 032 972
		466	Дымоудаление	63 875 881
		467	Светотехническое оборудование (СО)	6 749 946
		468	Силовое электрооборудование (ЭМ)	13 522 267
	Итого по А 01:			**426 673 404**
	Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)	469	Архитектурно-строительные решения (АР)	96 845 956
		470	Отопление	39 059 371
		471	Водопровод и канализация (ВК) Бассейн	7 384 417
		472	Водопровод и канализация (ВК) Манеж	15 946 577
		473	Дымоудаление	87 391 165
		474	Вентиляция	111 442 948
		475	Светотехническое оборудование (СО)	9 443 340
		476	Силовое электрооборудование (ЭМ)	26 572 444
	Итого по А 02:			**394 086 218**
	Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)	477	Силовое электрооборудование (ЭМ)	11 446 724
	Итого по А 09:			**11 446 724**
4	Колледж на 500 мест(А10)	478	Архитектурно-строительные решения (АР) В01,07	24 665 612
		479	Архитектурно-строительные решения (АР) В02	11 546 800
		480	Архитектурно-строительные решения (АР) В03	11 314 027
		481	Архитектурно-строительные решения (АР) В04	10 279 628
		482	Архитектурно-строительные решения (АР) В05-06	8 785 170
		483	Отопление	30 699 397
		484	Вентиляция	49 528 757
		485	Водопровод и канализация (ВК)	18 278 691
		486	СКС	9 420 269
		487	СОУЭ	2 549 561
		488	Светотехническое оборудование (СО)	16 988 914
		489	Силовое электрооборудование (ЭМ)	32 063 276
	Итого по А 10:			**226 120 102**
	Общежитие колледжа(А14)	490	Отопление	3 437 591
		491	Вентиляция	45 556 535
		492	Водопровод и канализация (ВК)	13 917 683
		493	СКС	46 415 092
		494	СОУЭ	1 587 858
		495	Светотехническое оборудование (СО)	6 010 232
		496	Силовое электрооборудование (ЭМ)	27 919 168
	Итого по А 14:			**144 844 159**
	ВСЕГО:			**1 203 170 607,00**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 461
за апрель месяц 2025 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Пол									
					отм. -1,200							
					ТИП-2							
1	133	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство R12**	**м2 покрытия**	**1596,4**	**5385,75**	**95,61**	**8597811**	**152632**	**5533122**	**2808658**	**12318986**
						1824,14	**47,53**	**2912057**	**75877**		**912518**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +2,700							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8597811**	**152632**	**5533122**	**2808658**	**12318986**
								2912057	**75877**	--	**912518**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8597811**				
		Материалы		Тенге				**5533122**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2987934**			
			Накладные расходы	Тенге				**2808658**				
			Сметная прибыль	Тенге				**912518**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12318987**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1853**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2987934**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12318987**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1853**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2987934**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка стен									
					отм. -1,200							
2	388	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4765,98	1799,84	104,40	8578001	497569	1753308	5389332	15084720
						1327,56	85,93	6327124	409541		1117387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	389	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6686,98	1377,68	8,57	9212519	57308	2780312	5117787	15476730
						953,33	3,34	6374899	22335		1146424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	391	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,25	1799,84	104,40	139038	8065	28419	87354	244503
						1327,56	85,93	102554	6638		18111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	392	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	77,25	5542,22	42,58	428136	3289	267210	127543	600134
						2040,61	23,20	157637	1792		44454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	394	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	32,3	1377,68	8,57	44499	277	13429	24720	74757
						953,33	3,34	30793	108		5538	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +2,700							
7	402	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	836,34	5542,22	42,58	4635180	35611	2892925	1380837	6497299
						2040,61	23,20	1706644	19403		481281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +6,900;+10,500							
8	412	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	548,44	5542,22	42,58	3039575	23353	1897070	905501	4260682

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2040,61	23,20	1119152	12724		315606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +13,800							
9	419	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	880,67	5542,22	42,58	4880867	37499	3046264	1454028	6841687
						2040,61	23,20	1797104	20432		506792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +18,000							
10	429	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	500	5542,22	42,58	2771110	21290	1729515	825524	3884365
						2040,61	23,20	1020305	11600		287731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33728925	684261	14408452	15312626	52964877
								18636212	504573	--	3923324	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33728925				
		Материалы		Тенге				14408455				
		Всего заработная плата		Тенге					19140785			
			Накладные расходы	Тенге				15312626				
			Сметная прибыль	Тенге				3923324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52964875				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10822
			Сметная заработная плата	Тенге					19140785			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				52964875				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10822
			Сметная заработная плата	Тенге					19140785			
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка потолков									
					отм. -1.200							
11	431	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6641,5	1027,47	6,17	6823942	40978	1341716	4370426	12089917
						819,28	3,28	5441248	21784		895549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +0.000							
12	432	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	250,64	5255,82	9,62	1317319	2411	865563	360404	1811941
						1792,79	4,63	449345	1160		134218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 2.700							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	433	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	506,98	1538,52	8,57	779999	4345	214620	450182	1328595
						1106,62	3,34	561034	1693		98414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	435	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	1242,07	5255,82	9,62	6528096	11949	4289376	1786017	8979242
						1792,79	4,63	2226771	5751		665129	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 6.900; 10.500							
15	436	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1783,11	1538,52	8,57	2743350	15282	754843	1583345	4672830
						1106,62	3,34	1973225	5956		346136	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	438	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	1933,39	5255,82	9,62	10161550	18600	6676788	2780091	13976972
						1792,79	4,63	3466162	8952		1035331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 13.800							
17	439	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	277,39	1538,52	8,57	426770	2377	117428	246313	726930
						1106,62	3,34	306965	926		53847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	441	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	830,24	5255,82	9,62	4363592	7987	2867159	1193832	6002018
						1792,79	4,63	1488446	3844		444594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 18.000							
19	442	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1103,77	1538,52	8,57	1698172	9460	467258	980112	2892547
						1106,62	3,34	1221454	3687		214263	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	444	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	696,4	5255,82	9,62	3660153	6699	2404955	1001379	5034454
						1792,79	4,63	1248499	3224		372923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	445	Е11-340108-0307 1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	м2 площади	1300,8	13775,69	633,71	17919418	824330	13174074	3429886	23057249
						3014,31	455,10	3921014	591994		1707944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	446	Е11-340108-0719 1134-0108-0719 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка гипсовыми плитами	м2 поверхности	1300,8	5777,48	47,87	7515346	62269	76253	5627265	14194020
						5670,99	21,12	7376824	27473		1051409	
23	447	Прайс-листп.6080 СТПРАЙС-ЛИСТП.6080	Навесной акустический потолок	м2	1300,8	8928,57	--	11614284	--	11614284	--	12543427
						--	--	--	--		929143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				75551991	1006687	44864317	23809252	107310142
								29680987	676444	--	7948900	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				75551991				
		Материалы		Тенге				33250035				
		Всего заработная плата		Тенге					30357431			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11614284				
			Накладные расходы	Тенге				23809252				
			Сметная прибыль	Тенге				7948900				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107310143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17604
			Сметная заработная плата	Тенге					30357431			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				107310143				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17604
			Сметная заработная плата	Тенге					30357431			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								172594005
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51229256				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1843580			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1256894			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64805896		
			- Накладные расходы	Тенге							41930536	
			- Сметная прибыль	Тенге							12784742	
			Итого по АКТУ:									172 594 005
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									172 594 005
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								2 071 128

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**174 665 133**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**3 842 633**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**178 507 766**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**3 570 155**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**182 077 921**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**208 793 505**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**25 055 221**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**233 848 725**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 462
за апрель месяц 2025 года

на Отопление
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Индивидуальный тепловой пункт									
					Системы теплоучета тепла 1комп							
1	516	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	3	6986,73	763,99	20960	2292	250	18971	43126
						6139,27	313,55	18418	941		3195	
2	517	С1261-302-0219 261-302-0219 РСНБ РК 2015	**Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3**	**шт.**	3	23969,00	--	71907	--	71907	--	77660
						--	--	--	--		5753	
3	536	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкциейы в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	24	643,57	--	15446	--	1698	13473	31232
						572,82	--	13748	--		2313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	537	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	24	2532,00	--	60768	--	60768	--	65629
						--	--	--	--		4861	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	538	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	26	2633,52	--	68471	--	57136	11109	85946
						435,98	--	11335	--		6366	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	539	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран регулирующий трехходовой, для систем отопления, DN 15	шт.	26	3185,00	--	82810	--	82810	--	89435
						--	--	--	--		6625	
7	548	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, DN 32	шт.	2	10003,00	--	20006	--	20006	--	21606
						--	--	--	--		1600	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				340368	2292	294575	43553	414634
								43501	941	--	30713	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				235491				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235491				
			Сметная прибыль	Тенге				18839				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				254330				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				104877				
		Материалы		Тенге				59084				
		Всего заработная плата		Тенге					44442			
		Сдача и испытание		Тенге				1333				
			Накладные расходы	Тенге				43553				
			Сметная прибыль	Тенге				11874				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				160304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					44442			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				414634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					44442			
РАЗДЕЛ 6. Индивидуальный тепловой пункт- управление холодноснабжением												
8	575	Е11-202701-0201 1120-2701-0201 РСНБ РК 2015	Чиллеры, производительность до 5300 кВт. Монтаж	чиллер	2	502472,89	27456,14	1004946	54912	2775	947386	2108519
						473629,58	9730,70	947259	19461		156187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	581	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2914,03	136,45	17484	818	1646	14938	35016
						2503,41	37,06	15020	222		2594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	582	С1245-405-2606 245-405-2606 РСНБ РК 2015	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В	шт.	2	19360,00	--	38720	--	38720	--	41818
						--	--	--	--		3098	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	583	С1242-309-0502 242-309-0502 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, DN 20	шт.	4	7085,00	--	28340	--	28340	--	30607
						--	--	--	--		2267	
12	588	С1242-404-0403 242-404-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, DN 25	шт.	2	17549,00	--	35098	--	35098	--	37906
						--	--	--	--		2808	
13	589	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2884,38	193,64	5769	387	--	5435	12100
						2690,74	82,06	5381	164		896	
14	593	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный DN 25	шт.	2	3513,00	--	7026	--	7026	--	7588
						--	--	--	--		562	
15	602	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкцييы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	16	643,57	--	10297	--	1132	8982	20821
						572,82	--	9165	--		1542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	603	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	40	2633,52	--	105341	--	87902	17090	132226
						435,98	--	17439	--		9794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	604	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, DN 15	шт.	56	3185,00	--	178360	--	178360	--	192629
						--	--	--	--		14269	
18	605	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	12	18366,81	259,24	220402	3111	173953	43420	284928
						3611,52	80,66	43338	968		21106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	615	С1234-303-0520 234-303-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм	м	11	5713,00	--	62843	--	62843	--	67870
						--	--	--	--		5027	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	616	С1234-303-0518 234-303-0518 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм**	м	11	4005,00	--	44055	--	44055	--	47579
						--	--	--	--		3524	
21	617	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	33	274,00	--	9042	--	9042	--	9765
						--	--	--	--		723	
22	618	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	293	130,00	--	38090	--	38090	--	41137
						--	--	--	--		3047	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1805813	59228	708982	1037251	3070509
								1037602	20815	--	227444	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				441574				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				441574				
			Сметная прибыль	Тенге				35325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476899				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1364239				
		Материалы		Тенге				267406				
		Всего заработная плата		Тенге					1058417			
		Сдача и испытание		Тенге				48497				
			Накладные расходы	Тенге				1037251				
			Сметная прибыль	Тенге				192119				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2593609				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	Тенге					1058417			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3070508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	Тенге					1058417			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3485142
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1081103				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61520			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21756			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1003555		
			- Накладные расходы	Тенге							1080804	
			- Сметная прибыль	Тенге							258157	
			Итого по АКТУ:									3 485 142
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									3 485 142
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								41 822
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									3 526 964
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								77 593

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**3 604 557**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**72 091**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**3 676 648**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**4 216 108**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**505 933**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**4 722 041**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверены и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 463
за апрель месяц 2025 года

на АПТ.СО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод противопожарный В2, В3									
1	1	Ц13-070401-0106 1307-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	91746,86	6775,48	91747	6775	8364	48433	151394
						76608,00	2790,00	76608	2790		11214	
2	3	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Насосные агрегаты лопастные центробежные многоступенчатые объемные,вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	шт	1	50773,57	1020,49	50774	1020	1316	29630	86836
						48438,00	135,00	48438	135		6432	
3	6	Ц13-110203-0106 1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Узел управления спринклерный, диаметр условного прохода до 100 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	12213,90	1089,65	12214	1089	1453	7685	21491
						9672,00	574,43	9672	574		1592	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7	С1248-309-0211 248-309-0211 РСНБ РК 2015	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С-100-1,2-В-В-Ф-О4-01-СТ РК 1979-2010 "Прямоточный-100" с установкой времени срабатывания до 11 с в комплекте (клапан сигнальный, обратные клапаны, сигнализаторы давления, манометры, обвязка и т.д.)	комплект	1	186443,00	--	186443	--	186443	--	201358
						--	--	--	--		14915	
5	8	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГМ-80	шт.	2	880,00	--	1760	--	1760	--	1901
						--	--	--	--		141	
6	9	Ц13-121101-0308 1312-1101-0308 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	26843,06	11074,43	53686	22149	1630	24156	84070
						14953,71	4846,67	29907	9693		6227	
7	10	519-105-0506 519-105-0506 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, в комплекте с фланцами и концевиками, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	2	1463251,81	--	2926504	--		--	2926504
						--	--	--	--	2926504	--	
8	11	Е11-160601-0204 1116-0601-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки/вентили,затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	2	8633,93	422,43	17268	845	2016	14477	34285
						7203,69	182,65	14407	365		2540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	12	С1242-102-1506 242-102-1506 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная шиберная фланцевая, в комплекте с фланцами и концевиками, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	350103,00	--	700206	--	700206	--	756222
						--	--	--	--		56016	
10	13	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Затворы/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3348,19	193,64	6696	387	928	5435	13101
						2690,74	82,06	5381	164		970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	14	519-105-0606 519-105-0606 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	2	729139,93	--	1458280	--		--	1458280
						--	--	--	--	1458280	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	15	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3348,19	193,64	6696	387	928	5435	13101
						2690,74	82,06	5381	164		970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	16	С1242-101-0402 242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	29915,00	--	59830	--	59830	--	64616
						--	--	--	--		4786	
14	17	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	3348,19	193,64	16741	968	2319	13587	32754
						2690,74	82,06	13454	410		2426	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	18	С1242-106-0105 242-106-0105 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	1	22549,00	--	22549	--	22549	--	24353
						--	--	--	--		1804	
16	19	С1242-106-0103 242-106-0103 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	4	14867,00	--	59468	--	59468	--	64225
						--	--	--	--		4757	
17	20	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные/Вентили, задвижки, затворы, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3348,19	193,64	6696	387	928	5435	13101
						2690,74	82,06	5381	164		970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	21	С1242-304-0804 242-304-0804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	59103,00	--	118206	--	118206	--	127662
						--	--	--	--		9456	
19	22	Е11-160701-0104 1116-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны промывочный диаметром до 50 мм. Установка	кран	1	35184,44	--	35184	--	34628	545	38587
						555,90	--	556	--		2858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	23	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	5	20196,44	--	100982	--	98202	2724	112002
						555,90	--	2780	--		8296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	24	С1242-202-4003 242-202-4003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	74547,00	--	74547	--	74547	--	80511
						--	--	--	--		5964	
22	25	С1242-202-4001 242-202-4001 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	38159,00	--	152636	--	152636	--	164847
						--	--	--	--		12211	
23	26	Ц13-120701-0502 1312-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные с декоративной розеткой. Монтаж оборудования	шт.	310	947,94	2,90	293861	898	5748	175456	506863
						926,50	1,35	287215	418		37545	
24	27	С1248-309-0125 248-309-0125 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-57-3	шт.	298	1147,00	--	341806	--	341806	--	369150
						--	--	--	--		27344	
25	28	С1248-309-0137 248-309-0137 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ 15М С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-57-3	шт.	12	1201,00	--	14412	--	14412	--	15565
						--	--	--	--		1153	
26	29	С1241-211-0601 241-211-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	310	1057,00	--	327670	--	327670	--	353884
						--	--	--	--		26214	
27	30	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2914,03	136,45	14570	682	1371	12448	29180
						2503,41	37,06	12517	185		2161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	31	С1242-301-0801 242-301-0801 РСНБ РК 2015	Клапан электромагнитной, для воды, воздуха, Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	61702,00	--	246808	--	246808	--	266553
						--	--	--	--		19745	
29	32	С1242-301-0802 242-301-0802 РСНБ РК 2015	Клапан электромагнитной, для воды, воздуха, Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	85803,00	--	85803	--	85803	--	92667

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		6864	
30	33	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	2914,03	136,45	43710	2047	4112	37345	87539
						2503,41	37,06	37551	556		6484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	34	С1242-203-1404 242-203-1404 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	9987,00	--	119844	--	119844	--	129432
						--	--	--	--		9588	
32	35	С1242-203-1405 242-203-1405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	11753,00	--	35259	--	35259	--	38080
						--	--	--	--		2821	
					Пожарный кран д. 65мм в составе:							
33	36	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	15086,46	138,95	90519	834	79679	10133	108704
						1667,70	55,59	10006	334		8052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	37	С1242-303-0302 242-303-0302 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	6	19628,00	--	117768	--	117768	--	127189
						--	--	--	--		9421	
35	42	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	6	10833,00	--	64998	--	64998	--	70198
						--	--	--	--		5200	
36	43	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	2633,52	--	13168	--	10988	2136	16529
						435,98	--	2180	--		1224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	44	Ц13-120701-0206 1312-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	4	6035,69	1050,44	24143	4202	151	13249	40384
						4947,51	482,51	19790	1930		2991	
38	45	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	4	11197,00	--	44788	--	44788	--	48371
						--	--	--	--		3583	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	46	Ц13-120701-0204 1312-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	14	4459,58	803,56	62434	11250	338	34251	104420
						3631,88	378,78	50846	5303		7735	
40	47	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	14	4528,00	--	63392	--	63392	--	68463
						--	--	--	--		5071	
41	58	С1241-112-0214 241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отвод 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 150х5,0 мм	шт.	10	4572,00	--	45720	--	45720	--	49378
						--	--	--	--		3658	
42	59	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 100х5,0 мм	шт.	8	2064,00	--	16512	--	16512	--	17833
						--	--	--	--		1321	
43	60	С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2015	Отвод 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 80х5,0 мм	шт.	24	1628,00	--	39072	--	39072	--	42198
						--	--	--	--		3126	
44	61	С1241-112-0133 241-112-0133 РСНБ РК 2015	Отвод 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х5,0 мм	шт.	24	1106,00	--	26544	--	26544	--	28668
						--	--	--	--		2124	
45	62	С1241-112-0118 241-112-0118 РСНБ РК 2015	Отвод 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	11	431,00	--	4741	--	4741	--	5120
						--	--	--	--		379	
46	63	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	24	286,00	--	6864	--	6864	--	7413
						--	--	--	--		549	
47	64	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	10	181,00	--	1810	--	1810	--	1955
						--	--	--	--		145	
48	65	С1241-113-0125 241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 150х6,0 мм	шт.	3	8006,00	--	24018	--	24018	--	25939
						--	--	--	--		1921	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	66	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройник 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 100х5,0 мм	шт.	2	3017,00	--	6034	--	6034	--	6517
						--	--	--	--		483	
50	67	С1241-113-0112 241-113-0112 РСНБ РК 2015	Тройник 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х6,0 мм	шт.	10	1646,00	--	16460	--	16460	--	17777
						--	--	--	--		1317	
51	68	С1241-113-0104 241-113-0104 РСНБ РК 2015	Тройник 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	8	571,00	--	4568	--	4568	--	4933
						--	--	--	--		365	
52	69	С1241-113-0103 241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	10	512,00	--	5120	--	5120	--	5530
						--	--	--	--		410	
53	70	С1243-907-5003 243-907-5003 РСНБ РК 2015	Анкер стальной для крепления типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,674	100888,00	--	67999	--	67999	--	73439
						--	--	--	--		5440	
54	71	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	508	45,00	--	22860	--	22860	--	24689
						--	--	--	--		1829	
55	72	С1241-216-0202 241-216-0202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 75 мм	шт.	90	118,00	--	10620	--	10620	--	11470
						--	--	--	--		850	
56	73	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 100 мм	шт.	76	145,00	--	11020	--	11020	--	11902
						--	--	--	--		882	
57	74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	314,1	108,73	2,75	34152	864	13792	13533	51499
						62,07	0,37	19496	116		3815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-161	м2	628,2	244,28	3,95	153457	2482	105405	31764	200038
						72,54	0,74	45570	465		14818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8661636	57266	3522451	487857	9530669
								697136	23766	4384783	381173	
		Стоимость оборудования		Тенге				4332790				
		Заготов.складские расходы		Тенге				51994				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4384784				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				588859				
		Материалы		Тенге				18996				
		Всего заработная плата		Тенге					543319			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				332860				
			Сметная прибыль	Тенге				73736				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				995455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
			Сметная заработная плата	Тенге					543319			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3335764				
		Материалы		Тенге				119198				
		Всего заработная плата		Тенге					65647			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3148155				
			Накладные расходы	Тенге				45297				
			Сметная прибыль	Тенге				270486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3651547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					65647			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				352230				
		Материалы		Тенге				236102				
		Всего заработная плата		Тенге					111936			
		Сдача и испытание		Тенге				63				
			Накладные расходы	Тенге				109700				
			Сметная прибыль	Тенге				36951				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				498881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					111936			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9530667				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
			Сметная заработная плата	Тенге					720902			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9530667
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				697136				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57266			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23766			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3522451		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4384784		
			- Накладные расходы	Тенге							487857	
			- Сметная прибыль	Тенге							381173	
			Итого по АКТУ:									9 530 667
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									4 384 784
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									5 145 883
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								61 751
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									5 207 634
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								114 568
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									5 322 202
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								106 444
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									9 813 430
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								11 253 316

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**1 350 398**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**12 603 714**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____