Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 475
за апрель месяц 2025 года

на СО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.А02-Атлетическийманежсбассейном									
			Щитовое электрооборудование									
1	45	Прайс-лист-п.5741 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5741	Щит распределительный -1.ЩР.1.ЭО	шт	1	1369105,59	--	1369106	--	1369106	--	1478634
						--	--	--	--		109528	
2	46	Прайс-лист-п.5742 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5742	Щит распределительный -1.ЩР.2.ЭО	шт	1	1369105,59	--	1369106	--	1369106	--	1478634
						--	--	--	--		109528	
3	49	Прайс-лист-п.5745 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5745	Щит распределительный 1.ЩР.1.ЭО	шт	1	1369105,59	--	1369106	--	1369106	--	1478634
						--	--	--	--		109528	
4	50	Прайс-лист-п.5746 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5746	Щит распределительный 1.ЩР.2.ЭО1	шт	1	1369105,59	--	1369106	--	1369106	--	1478634
						--	--	--	--		109528	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	63	Прайс-лист-п.5749 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5749	Щит распределительный 4.ЦР.3.ЭО	шт	1	977036,70	--	977037	--	977037	--	1055200
						--	--	--	--		78163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6453461	--	6453461	--	6969736
								--	--	--	516275	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6453461				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6453461				
			Сметная прибыль	Тенге				516275				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6969736				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6969736				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6969736
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6453461		
			- Сметная прибыль	Тенге							516275	
			Итого по АКТУ:									6 969 736
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									6 969 736
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								83 637
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									7 053 373
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								155 174
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									7 208 547
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								144 171
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									7 352 718
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								8 431 554
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 011 786
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									9 443 340

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 476
за апрель месяц 2025 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Щитовое Электрооборудование									
1	15	Прайс-лист-п.4100 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4100	Щитраспределительный комплектно0ЩР.1.ЭМ	компл.	1	2903209,42	--	2903209	--	2903209	--	3135466
						--	--	--	--		232257	
2	16	Прайс-лист-п.4101 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4101	Щитраспределительный комплектно0ЩР.2.ЭМ	компл.	1	2533194,15	--	2533194	--	2533194	--	2735850
						--	--	--	--		202656	
3	18	Прайс-лист-п.4103 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4103	Щитраспределительный комплектно1ЩР.3.ЭМ	компл.	1	1361468,72	--	1361469	--	1361469	--	1470386
						--	--	--	--		108917	
4	19	Прайс-лист-п.4104 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4104	Щитраспределительный комплектно1ЩР.4.ЭМ	компл.	1	1181205,68	--	1181206	--	1181206	--	1275702
						--	--	--	--		94496	
5	20	Прайс-лист-п.4105 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4105	Щитраспределительный комплектно1ЩР.5.ЭМ	компл.	1	1271339,43	--	1271339	--	1271339	--	1373046

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		101707	
6	21	Прайс-лист-п.4106 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4106	**Щитраспределительный комплектно1ЩР.6.ЭМ**	компл.	1	1181205,68	--	1181206	--	1181206	--	1275702
						--	--	--	--		94496	
7	23	Прайс-лист-п.4108 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4108	**Щитраспределительный комплектно2ЩР.2.ЭМ**	компл.	1	934527,34	--	934527	--	934527	--	1009289
						--	--	--	--		74762	
8	32	Прайс-лист-п.4117 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4117	**Щитраспределительный комплектно0ЩР.2.UPS**	компл.	1	1171720,97	--	1171721	--	1171721	--	1265459
						--	--	--	--		93738	
9	33	Прайс-лист-п.4118 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4118	**Щитраспределительный комплектно1ЩР.3.UPS**	компл.	1	303599,98	--	303600	--	303600	--	327888
						--	--	--	--		24288	
10	34	Прайс-лист-п.4119 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4119	**Щитраспределительный комплектно1ЩР.4.UPS**	компл.	1	303599,98	--	303600	--	303600	--	327888
						--	--	--	--		24288	
11	39	Прайс-лист-п.4124 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4124	**Щитраспределительный комплектно-1.ЩР.НАС1**	компл.	1	3377592,20	--	3377592	--	3377592	--	3647799
						--	--	--	--		270207	
12	40	Прайс-лист-п.4125 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4125	**Щитраспределительный комплектно0.ЩР.НАС**	компл.	1	1636610,11	--	1636610	--	1636610	--	1767539
						--	--	--	--		130929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18159273	--	18159273	--	19612014
								--	--	--	1452741	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18159273				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18159273				
			Сметная прибыль	Тенге				1452741				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19612014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19612014				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19612014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18159273		
			- Сметная прибыль	Тенге							1452741	
			Итого по АКТУ:									19 612 014
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									19 612 014
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								235 344

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**19 847 358**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**436 642**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**20 284 000**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**405 680**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**20 689 680**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**23 725 396**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**2 847 048**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**26 572 444**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 477
за апрель месяц 2025 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Щитовое Электрооборудование									
1	28	Прайс-лист-п.4223 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4223	Щитраспределительныйкомплектно2ЩР.МСС1	компл.	1	2428831,10	--	2428831	--	2428831	--	2623137
						--	--	--	--		194306	
2	29	Прайс-лист-п.4224 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4224	Щитраспределительныйкомплектно2ЩР.МСС2	компл.	1	2428831,10	--	2428831	--	2428831	--	2623137
						--	--	--	--		194306	
3	32	Прайс-лист-п.4227 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4227	Щитраспределительныйкомплектно0.ЩР.НАС	компл.	1	2964884,58	--	2964885	--	2964885	--	3202076
						--	--	--	--		237191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7822547	--	7822547	--	8448350
								--	--	--	625803	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7822547				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7822547				
			Сметная прибыль	Тенге				625803				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8448350				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8448350				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8448350

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7822547		
			- Сметная прибыль	Тенге							625803	
			Итого по АКТУ:									**8 448 350**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**8 448 350**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**101 380**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**8 549 730**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**188 094**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**8 737 824**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**174 756**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**8 912 581**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**10 220 289**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**1 226 435**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**11 446 724**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 478
за апрель месяц 2025 года

на АР-Блок В01,07

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен лист 23,24,25,26,27									
					Техническое подполье на отм. -2.25							
1	73	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	919,19	1799,84	104,40	1654395	95963	338152	1039413	2909312
						1327,56	85,93	1220280	78986		215505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	74	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	919,19	1377,68	8,57	1266350	7877	382182	703489	2127426
						953,33	3,34	876291	3070		157587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	75	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	919,19	1686,37	11,64	1550094	10700	340623	963561	2714748
						1304,16	6,18	1198771	5681		201092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4470839	114540	1060957	2706463	7751486
								3295342	87737	--	574184	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4470839				
		Материалы		Тенге				1060957				
		Всего заработная плата		Тенге					3383079			
			Накладные расходы	Тенге				2706463				
			Сметная прибыль	Тенге				574184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7751486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1940
			Сметная заработная плата	Тенге					3383079			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7751486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1940
			Сметная заработная плата	Тенге					3383079			
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолков лист 23,24,25,26,27												
					отм. -2.250							
4	103	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	1284,1	1538,52	8,57	1975614	11005	543598	1140240	3365122
						1106,62	3,34	1421011	4289		249268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	104	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1284,1	2054,93	12,34	2638736	15846	518815	1689989	4675023
						1638,56	6,55	2104075	8411		346298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4614350	26851	1062413	2830229	8040145
								3525086	12700	--	595566	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4614350				
		Материалы		Тенге				1062413				
		Всего заработная плата		Тенге					3537786			
			Накладные расходы	Тенге				2830229				
			Сметная прибыль	Тенге				595566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8040145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2041
			Сметная заработная плата	Тенге					3537786			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8040145				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2041
			Сметная заработная плата	Тенге					3537786			
РАЗДЕЛ 6. Пол лист 20-23												
					отм. +0.000							
					Тип-7							
6	183	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	1053,72	864,65	35,37	911099	37270	373238	490068	1513260
						475,07	19,70	500591	20758		112093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	184	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	1053,72	100,10	6,10	105477	6428	93032	8885	123511
						5,71	3,26	6017	3435		9149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1016576	43698	466270	498953	1636771
								506608	24193	--	121242	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016576				
		Материалы		Тенге				466271				
		Всего заработная плата		Тенге					530801			
			Накладные расходы	Тенге				498953				
			Сметная прибыль	Тенге				121242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1636771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
			Сметная заработная плата	Тенге					530801			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1636771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
			Сметная заработная плата	Тенге					530801			
РАЗДЕЛ 10. Входная группа лист 11												
					Крыльцо К-1							
8	317	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	35,8	13682,70	4,67	489841	167	412550	91006	627315
						2154,29	--	77124	--		46468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Крыльцо К-2							
9	325	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	5,3	13682,70	4,67	72518	25	61075	13473	92870
						2154,29	--	11418	--		6879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Крыльцо К-3							
10	333	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	3,2	13682,70	4,67	43785	15	36876	8135	56073
						2154,29	--	6894	--		4154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				606144	207	510501	112614	776258
								95436	--	--	57501	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				606144				
		Материалы		Тенге				510502				
		Всего заработная плата		Тенге					95436			
			Накладные расходы	Тенге				112614				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				57501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				776259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					95436			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				776259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					95436			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18204661
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7422472				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					185296			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124630			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3100143		
			- Накладные расходы	Тенге							6148259	
			- Сметная прибыль	Тенге							1348493	
			Итого по АКТУ:									18 204 661
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									18 204 661
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								218 456
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									18 423 117
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								405 309
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									18 828 426
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								376 569
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									19 204 994
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								22 022 868
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								2 642 744
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									24 665 612

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 479
за апрель месяц 2025 года

на АР-Блок В02

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Двери лист 20									
					Противопожарные стальные двери							
1	23	**Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 2d**	**м2**	**3,906**	**4069,26**	**58,74**	**15895**	**230**	**2179**	**9381**	**27298**
						3452,74	**27,86**	**13486**	**109**		**2022**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	24	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**2d. Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**3,906**	**40727,00**	**--**	**159080**	**--**	**159080**	**--**	**171806**
						--	**--**	**--**	**--**		**12726**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**174975**	**230**	**161259**	**9381**	**199104**
								13486	**109**	**--**	**14748**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**159080**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**159080**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12726**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**171806**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**15895**				
		Материалы		Тенге				**2179**				
		Всего заработная плата		Тенге					**13595**			
			Накладные расходы	Тенге				**9381**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2022**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13595			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				199104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13595			
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен листы 25-27												
					Техническое подполье на отм. -2.25							
3	49	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	408,14	1799,84	104,40	734587	42609	150148	461521	1291797
						1327,56	85,93	541830	35071		95689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	50	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	408,14	1377,68	8,57	562286	3498	169696	312364	944622
						953,33	3,34	389092	1363		69972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	51	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	408,14	1686,37	11,64	688275	4750	151245	427842	1205406
						1304,16	6,18	532280	2522		89289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							
6	66	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	0,01	-1811,12	-22,41	-18	--	-5	-11	-31
						-1305,01	-8,64	-13	--		-2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1985130	50857	471084	1201716	3441794
								1463189	38956	--	254948	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1985130				
		Материалы		Тенге				471082				
		Всего заработная плата		Тенге					1502145			
			Накладные расходы	Тенге				1201716				
			Сметная прибыль	Тенге				254948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3441794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
			Сметная заработная плата	Тенге					1502145			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3441794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
			Сметная заработная плата	Тенге					1502145			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолков листы 25-27									
					отм. -2.250							
7	70	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	779,6	1538,52	8,57	1199430	6681	330028	692260	2043025
						1106,62	3,34	862721	2604		151335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	71	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	779,6	2054,93	12,34	1602023	9620	314982	1026022	2838289
						1638,56	6,55	1277421	5106		210244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2801453	16301	645010	1718282	4881314
								2140142	7710	--	361579	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2801453				
		Материалы		Тенге				645010				
		Всего заработная плата		Тенге					2147852			
			Накладные расходы	Тенге				1718282				
			Сметная прибыль	Тенге				361579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4881314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1239
			Сметная заработная плата	Тенге					2147852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4881314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1239
			Сметная заработная плата	Тенге					2147852			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8522212
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3616817				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67388			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46775			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1277351		
			- Накладные расходы	Тенге							2929379	
			- Сметная прибыль	Тенге							631275	
			Итого по АКТУ:									8 522 212
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									8 522 212
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								102 267
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									8 624 479
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								189 739
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									8 814 217
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								176 284

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									8 990 501
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								10 309 643
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 237 157
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									11 546 800

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 480
за апрель месяц 2025 года

на АР-Блок В03

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 21									
					отм. +/- 0,000							
1	8	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	0,004	-4183,69	-33,30	-17	--	-10	-6	-25
						-1710,83	-15,30	-7	--		-2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-17	--	-10	-6	-25
								-7	--	--	-2	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-17				
		Материалы		Тенге				-10				
		Всего заработная плата		Тенге					-7			
			Накладные расходы	Тенге				-6				
			Сметная прибыль	Тенге				-2				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-25				
			Сметная заработная плата	Тенге					-7			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-25				
			Сметная заработная плата	Тенге					-7			
			РАЗДЕЛ 2. Двери лист 20									
					Противопожарные стальные двери							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	23	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 2d**	м2	3,906	4069,26	58,74	15895	230	2179	9381	27298
						3452,74	27,86	13486	109		2022	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15895	230	2179	9381	27298
								13486	109	--	2022	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15895				
		Материалы		Тенге				2179				
		Всего заработная плата		Тенге					13595			
			Накладные расходы	Тенге				9381				
			Сметная прибыль	Тенге				2022				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13595			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13595			
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен листы 25-27												
					Техническое подполье на отм. -2.25							
3	49	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	408,14	1799,84	104,40	734587	42609	150148	461521	1291797
						1327,56	85,93	541830	35071		95689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	50	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	408,14	1377,68	8,57	562286	3498	169696	312364	944622
						953,33	3,34	389092	1363		69972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	51	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	408,14	1686,37	11,64	688275	4750	151245	427842	1205406
						1304,16	6,18	532280	2522		89289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1985148	50857	471089	1201727	3441825
								1463202	38956	--	254950	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1985148				
		Материалы		Тенге				471087				
		Всего заработная плата		Тенге					1502158			
			Накладные расходы	Тенге				1201727				
			Сметная прибыль	Тенге				254950				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3441825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
			Сметная заработная плата	Тенге					1502158			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3441825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
			Сметная заработная плата	Тенге					1502158			
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолков листы 25-27												
					отм. -2.250							
6	70	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	779,6	1538,52	8,57	1199430	6681	330028	692260	2043025
						1106,62	3,34	862721	2604		151335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	71	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	779,6	2054,93	12,34	1602023	9620	314982	1026022	2838289
						1638,56	6,55	1277421	5106		210244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2801453	16301	645010	1718282	4881314
								2140142	7710	--	361579	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2801453				
		Материалы		Тенге				645010				
		Всего заработная плата		Тенге					2147852			
			Накладные расходы	Тенге				1718282				
			Сметная прибыль	Тенге				361579				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4881314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1239
			Сметная заработная плата	Тенге					2147852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4881314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1239
			Сметная заработная плата	Тенге					2147852			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8350412
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3616823				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67388			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46775			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1118266		
			- Накладные расходы	Тенге							2929384	
			- Сметная прибыль	Тенге							618549	
			Итого по АКТУ:									8 350 412
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									8 350 412
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								100 205
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									8 450 617

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								185 914
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									8 636 531
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								172 731
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									8 809 261
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								10 101 810
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								1 212 217
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									11 314 027

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 481
за апрель месяц 2025 года

на АР-Блок В04

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Двери лист 18									
					Противопожарные стальные двери							
1	23	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах 2d**	м2	0,0016	-4069,26	-58,74	-7	--	-1	-4	-12
						-3452,74	-27,86	-6	--		-1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	24	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**2d. Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	0,0016	-40727,00	--	-65	--	-65	--	-70
						--	--	--	--		-5	
3	25	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков 3d**	м2	0,0002	-3311,86	-607,97	-1	--	-1	--	-1
						-1557,97	-196,60	--	--		--	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	26	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**3d. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	0,0002	-58149,00	--	-12	--	-12	--	-13
						--	--	--	--		-1	
					Стальные двери							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	27	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 3е	м2	0,0004	-3716,91	-61,94	-1	--	--	-1	-2
						-3209,17	-29,68	-1	--		--	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	28	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	3е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	0,0004	-58149,00	--	-23	--	-23	--	-25
						--	--	--	--		-2	
7	29	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 6е	м2	0,0008	3716,91	61,94	3	--	--	2	5
						3209,17	29,68	3	--		--	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	30	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	6е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	0,0008	60468,00	--	48	--	48	--	52
						--	--	--	--		4	
9	31	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах 11е	м2	0,0016	3716,91	61,94	6	--	1	4	10
						3209,17	29,68	5	--		1	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	32	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	11е. Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	0,0016	60468,00	--	97	--	97	--	105
						--	--	--	--		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45	--	44	1	49
								1	--	--	4	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45				
			Сметная прибыль	Тенге				4				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					1			
			Накладные расходы	Тенге				1				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2				
			Сметная заработная плата	Тенге					1			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50				
			Сметная заработная плата	Тенге					1			
РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка стен листы 23-25												
					Техническое подполье на отм. -2.25							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	49	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	336,56	1799,84	104,40	605754	35137	123813	380579	1065240
						1327,56	85,93	446804	28921		78907	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	50	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	336,56	1377,68	8,57	463672	2884	139935	257581	778954
						953,33	3,34	320853	1124		57700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	51	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	336,56	1686,37	11,64	567565	3918	124719	352806	994001
						1304,16	6,18	438928	2080		73630	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.600							
14	64	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	561,32	-1811,12	-22,41	-1016618	-12579	-271511	-589902	-1735042
						-1305,01	-8,64	-732528	-4850		-128522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				620373	29360	116956	401064	1103153
								474057	27275	--	81715	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				620373				
		Материалы		Тенге				116958				
		Всего заработная плата		Тенге					501332			
			Накладные расходы	Тенге				401064				
			Сметная прибыль	Тенге				81715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1103152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
			Сметная заработная плата	Тенге					501332			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1103152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
			Сметная заработная плата	Тенге					501332			
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолков листы 23-25												
					отм. -2.250							
15	64	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	793,34	1538,52	8,57	1220569	6799	335844	704461	2079032
						1106,62	3,34	877926	2650		154002	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	65	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**793,34**	**2054,93**	**12,34**	**1630258**	**9789**	**320534**	**1044105**	**2888312**
						1638,56	**6,55**	**1299935**	**5196**		**213949**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2850827**	**16588**	**656378**	**1748566**	**4967344**
								2177861	**7846**	**--**	**367951**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2850827**				
		Материалы		Тенге				**656378**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2185707**			
			Накладные расходы	Тенге				**1748566**				
			Сметная прибыль	Тенге				**367951**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4967344**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1260**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2185707**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4967344**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1260**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2185707**			
			РАЗДЕЛ 6. Пол лист 20-22									
					Актовый зал лист 30							
					Лестница Л-1, Лестница Л-1(зеркально)							
17	159	Е11-100109-0101 1110-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки**	**м2 горизонтальной проекции**	**3,6666667**	**31909,27**	**246,05**	**117001**	**903**	**82806**	**30391**	**159183**
						9079,70	**129,71**	**33292**	**476**		**11791**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	160	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из брусков. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,76**	**9951,89**	**79,59**	**674340**	**5393**	**603578**	**64147**	**797566**
						964,72	**42,38**	**65369**	**2872**		**59079**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	161	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,76**	**4456,68**	**46,69**	**301985**	**3164**	**241333**	**55603**	**386195**
						848,40	**24,56**	**57488**	**1664**		**28607**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1093326**	**9460**	**927717**	**150141**	**1342944**
								156149	**5012**	**--**	**99477**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1093326**				
		Материалы		Тенге				**927717**				
		Всего заработная плата		Тенге					**161161**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				150141				
			Сметная прибыль	Тенге				99477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					161161			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1342944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
			Сметная заработная плата	Тенге					161161			
РАЗДЕЛ 10. Входная группа												
					Крыльцо по оси И лист 27							
20	**227**	**Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**9,9**	**13682,70**	**4,67**	**135459**	**46**	**114086**	**25166**	**173475**
						2154,29	**--**	**21327**	**--**		**12850**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**135459**	**46**	**114086**	**25166**	**173475**
								21327	**--**	**--**	**12850**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				135459				
		Материалы		Тенге				114085				
		Всего заработная плата		Тенге					21327			
			Накладные расходы	Тенге				25166				
			Сметная прибыль	Тенге				12850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21327			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				173475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21327			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7586965
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2829395				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55454			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40133			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1815183		
			- Накладные расходы	Тенге							2324938	
			- Сметная прибыль	Тенге							561997	
			Итого по АКТУ:									7 586 965
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									7 586 965
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								91 044
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									7 678 009
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								168 916
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									7 846 925
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								156 938

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**8 003 863**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**9 178 239**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**1 101 389**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**10 279 628**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 482
за апрель месяц 2025 года

на АР-Блок В05-06
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка потолков листы 26-31									
					отм. +0.000							
1	139	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	230,85	5255,82	9,62	1213306	2221	797219	331948	1668874
						1792,79	4,63	413866	1069		123620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1213306	2221	797219	331948	1668874
								413866	1069	--	123620	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1213306				
		Материалы		Тенге				797220				
		Всего заработная плата		Тенге					414935			
			Накладные расходы	Тенге				331948				
			Сметная прибыль	Тенге				123620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1668874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					414935			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1668874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
			Сметная заработная плата	Тенге					414935			
			РАЗДЕЛ 10. Входная группа									
					Пандус П-1 лист 42							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	365	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,9301	219537,29	45709,58	423729	88224	10046	249025	726574
						168623,00	18365,02	325459	35446		53820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	366	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,533684	323776,00	--	172794	--	172794	--	186618
						--	--	--	--		13824	
4	367	С1214-206-0203 214-206-0203 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	1,415717	340457,00	--	481991	--	481991	--	520550
						--	--	--	--		38559	
5	368	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,2739	217,47	5,50	16370	414	6611	6486	24685
						124,14	0,74	9345	56		1828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	369	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	75,2739	649,60	3,95	48898	298	43140	3806	56920
						72,54	0,74	5460	56		4216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Пандус К-1							
7	370	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,61	849,45	36,07	20056	851	7875	11088	33635
						479,89	19,70	11330	465		2491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	371	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	23,61	190,60	17,56	4500	414	3810	375	5265
						11,70	5,56	276	131		390	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	372	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0703578	20737,14	1689,94	1459	118	--	1273	2950
						19047,20	831,18	1340	58		219	
10	373	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0703578	337503,00	--	23746	--	23746	--	25646
						--	--	--	--		1900	
11	374	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	14,4	18005,73	323,08	259283	4652	184568	67370	352785

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4865,52	111,56	70063	1606		26132	
12	375	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	9,21	69698,59	4244,38	641924	39091	346731	231756	943575
						27807,00	3647,46	256102	33593		69894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	377	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	24	13682,70	4,67	328385	112	276570	61009	420546
						2154,29	--	51703	--		31152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Пандус П-2 лист 43							
14	378	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,9301	219537,29	45709,58	423729	88224	10046	249025	726574
						168623,00	18365,02	325459	35446		53820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	379	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,533684	323776,00	--	172794	--	172794	--	186618
						--	--	--	--		13824	
16	380	С1214-206-0203 214-206-0203 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	1,415717	340457,00	--	481991	--	481991	--	520550
						--	--	--	--		38559	
17	381	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,2739	217,47	5,50	16370	414	6611	6486	24685
						124,14	0,74	9345	56		1828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	382	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	75,2739	649,60	3,95	48898	298	43140	3806	56920
						72,54	0,74	5460	56		4216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3566917	223110	2272464	891505	4815096
								1071342	106969	--	356672	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2719459				
		Материалы		Тенге				919053				
		Всего заработная плата		Тенге					456501			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1333316				
			Накладные расходы	Тенге				393455				
			Сметная прибыль	Тенге				249032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3361946				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					456501			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				847458				
		Материалы		Тенге				20092				
		Всего заработная плата		Тенге					721810			
			Накладные расходы	Тенге				498050				
			Сметная прибыль	Тенге				107640				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1453148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					721810			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4815094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
			Сметная заработная плата	Тенге					1178311			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6483968**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1485208				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225331			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					108038			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3069681		
			- Накладные расходы	Тенге							1223453	
			- Сметная прибыль	Тенге							480292	
			Итого по АКТУ:									**6 483 968**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**6 483 968**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**77 808**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**6 561 776**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**144 359**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**6 706 135**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**134 123**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**6 840 257**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**7 843 902**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**941 268**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**8 785 170**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 483
за апрель месяц 2025 года

на Отопление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Блок В03									
1	124	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	4	6263,00	--	25052	--	25052	--	27056
						--	--	--	--		2004	
2	125	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	2	13947,00	--	27894	--	27894	--	30126
						--	--	--	--		2232	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52946	--	52946	--	57182
								--	--	--	4236	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				52946				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52946				
			Сметная прибыль	Тенге				4236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57182				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				57182				
			РАЗДЕЛ 4.Блок В04									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	170	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6263,00	--	25052	--	25052	--	27056
						--	--	--	--		2004	
4	171	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13947,00	--	27894	--	27894	--	30126
						--	--	--	--		2232	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52946	--	52946	--	57182
								--	--	--	4236	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				52946				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52946				
			Сметная прибыль	Тенге				4236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57182				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				57182				
			РАЗДЕЛ 5.Блок В05, Блок В06									
5	210	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	642,34	0,70	8993	10	260	8554	18951
						623,10	0,37	8723	5		1404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	211	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	8569,00	--	119966	--	119966	--	129563
						--	--	--	--		9597	
7	212	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	50	2914,03	136,45	145702	6823	13709	124483	291800
						2503,41	37,06	125170	1853		21615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	213	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	176	2561,00	--	450736	--	450736	--	486795
						--	--	--	--		36059	
9	214	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный, для спуска воздуха DN 15	шт.	20	278,00	--	5560	--	5560	--	6005
						--	--	--	--		445	
10	223	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2914,03	136,45	40796	1910	3838	34855	81703

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2503,41	37,06	35048	519		6052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	228	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	6	13947,00	--	83682	--	83682	--	90377
						--	--	--	--		6695	
12	229	С1242-207-0606 242-207-0606 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	6	15785,00	--	94710	--	94710	--	102287
						--	--	--	--		7577	
13	230	С1242-207-0907 242-207-0907 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	2	47968,00	--	95936	--	95936	--	103611
						--	--	--	--		7675	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1046081	8743	868397	167892	1311092
								168941	2377	--	97119	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				850590				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				850590				
			Сметная прибыль	Тенге				68048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				918638				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				195491				
		Материалы		Тенге				17806				
		Всего заработная плата		Тенге					171318			
			Накладные расходы	Тенге				167892				
			Сметная прибыль	Тенге				29071				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				392454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					171318			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1311092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					171318			
РАЗДЕЛ 8. Кондиционирование												
14	583	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	55	949,61	2,65	52229	146	6096	45111	105127
						836,12	0,82	45987	45		7787	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				52229	146	6096	45111	105127
								45987	45	--	7787	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				52229				
		Материалы		Тенге				6096				
		Всего заработная плата		Тенге					46032			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				45111				
			Сметная прибыль	Тенге				7787				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				105127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					46032			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				105127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					46032			
РАЗДЕЛ 9. Индивидуальный тепловой пункт												
15	627	Е11-180801-0303 1118-0801-0303 РСНБ РК 2015	**Теплообменники пластинчатые массой от 200 до 300 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	6	13875,25	430,15	83252	2581	--	79916	176221
						13445,11	146,00	80671	876		13053	
16	630	С1245-301-0303 245-301-0303 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый для системы отопления ГВС1 Q=720 кВт**	шт.	1	110233,00	--	110233	--	110233	--	119052
						--	--	--	--		8819	
17	631	С1245-301-0619 245-301-0619 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый системы т/с второго контура вен-ции,Q=2269,244 кВт**	шт.	2	524589,00	--	1049178	--	1049178	--	1133112
						--	--	--	--		83934	
					Системы теплоучета тепла 1комп							
18	633	С1245-710-0306 245-710-0306 РСНБ РК 2015	**Тепловычислитель, DN 50**	комплект	1	271969,00	--	271969	--	271969	--	293727
						--	--	--	--		21758	
19	634	С1245-706-0113 245-706-0113 РСНБ РК 2015	**Расходомер ультразвуковой фланцевый, DN 125**	шт.	2	682416,00	--	1364832	--	1364832	--	1474019
						--	--	--	--		109187	
20	635	С1245-601-0804 245-601-0804 РСНБ РК 2015	**Гильза защитная латунная, для датчика EGT 346**	шт.	2	7709,00	--	15418	--	15418	--	16651
						--	--	--	--		1233	
21	638	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	шт.	2	20097,02	462,96	40194	926	26259	12931	57375
						6504,57	92,70	13009	185		4250	
22	639	С1245-404-0105 245-404-0105 РСНБ РК 2015	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 100**	шт.	2	84793,00	--	169586	--	169586	--	183153
						--	--	--	--		13567	
23	640	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 32-150 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	1046,02	2,65	2092	6	221	1829	4235
						932,53	0,82	1865	2		314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	641	С1242-401-3004 242-401-3004 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, DN 100	шт.	1	1472304,00	--	1472304	--	1472304	--	1590088
						--	--	--	--		117784	
25	642	С1242-401-2606 242-401-2606 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, DN 50	шт.	1	801460,00	--	801460	--	801460	--	865577
						--	--	--	--		64117	
26	643	Ц13-030802-0901 1303-0802-0901 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж	шт.	8	15837,39	154,95	126699	1240	235	76606	219570
						15653,00	45,00	125224	360		16264	
27	644	С1245-504-0130 245-504-0130 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 63,0 м3/ч, DN 65	шт.	2	240234,00	--	480468	--	480468	--	518905
						--	--	--	--		38437	
28	645	С1245-504-0125 245-504-0125 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 20,0 м3/ч, DN 40	шт.	2	116629,00	--	233258	--	233258	--	251919
						--	--	--	--		18661	
29	646	С1245-504-0128 245-504-0128 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50	шт.	1	138362,00	--	138362	--	138362	--	149431
						--	--	--	--		11069	
30	647	С1245-504-0131 245-504-0131 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 80,0 м3/ч, DN 80	шт.	1	296315,00	--	296315	--	296315	--	320020
						--	--	--	--		23705	
31	648	С1245-504-0135 245-504-0135 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 250,0 м3/ч, DN 125	шт.	1	965819,00	--	965819	--	965819	--	1043085
						--	--	--	--		77266	
32	652	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	28069,23	504,89	112277	2019	15778	93349	222076
						23619,96	193,58	94480	774		16450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	653	511-401-0138 511-401-0138 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 4100 об/мин	шт.	2	533741,96	--	1067484	--		--	1067484
						--	--	--	--	1067484	--	
34	654	511-401-0153 511-401-0153 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 65, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин	шт.	2	688391,75	--	1376783	--		--	1376783
						--	--	--	--	1376783	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	655	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	6986,73	763,99	13973	1528	166	12648	28750
						6139,27	313,55	12279	627		2130	
36	656	С1261-302-0217 261-302-0217 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м3	шт.	1	20545,00	--	20545	--	20545	--	22189
						--	--	--	--		1644	
37	657	С1261-302-0219 261-302-0219 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	23969,00	--	23969	--	23969	--	25887
						--	--	--	--		1918	
38	663	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2914,03	136,45	26226	1229	2466	22407	52524
						2503,41	37,06	22531	334		3891	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	664	С1242-301-0702 242-301-0702 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	246801,00	--	740403	--	740403	--	799635
						--	--	--	--		59232	
40	665	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ - п.3658	Прессостат для воды типа KPI35	шт	3	38415,81	--	115247	--	115247	--	124467
						--	--	--	--		9220	
41	667	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровой/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	38	2914,03	136,45	110733	5185	10418	94607	221767
						2503,41	37,06	95130	1408		16427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	668	С1242-206-0705 242-206-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, DN 200	шт.	3	174491,00	--	523473	--	523473	--	565351
						--	--	--	--		41878	
43	669	С1242-206-0805 242-206-0805 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара,DN 150	шт.	7	406756,00	--	2847292	--	2847292	--	3075075
						--	--	--	--		227783	
44	670	С1242-206-0804 242-206-0804 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, DN 125	шт.	17	184529,00	--	3136993	--	3136993	--	3387952
						--	--	--	--		250959	
45	671	С1242-206-0803 242-206-0803 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, DN 100	шт.	4	159906,00	--	639624	--	639624	--	690794
						--	--	--	--		51170	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	680	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18271	330422,00	--	60371	--	60371	--	65201
						--	--	--	--		4830	
47	681	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	7	3586,98	567,69	25109	3974	404	21523	50362
						2961,58	175,86	20731	1231		3731	
48	682	С1242-404-0412 242-404-0412 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения,DN 200	шт.	2	267260,00	--	534520	--	534520	--	577282
						--	--	--	--		42762	
49	683	С1242-404-0411 242-404-0411 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, DN 150	шт.	1	136938,00	--	136938	--	136938	--	147893
						--	--	--	--		10955	
50	684	С1242-404-0410 242-404-0410 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, DN 125	шт.	2	97638,00	--	195276	--	195276	--	210898
						--	--	--	--		15622	
51	686	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Клапан/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2884,38	193,64	5769	387	--	5435	12100
						2690,74	82,06	5381	164		896	
52	687	С1242-304-1005 242-304-1005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	2	52809,00	--	105618	--	105618	--	114067
						--	--	--	--		8449	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19440062	19075	16505418	421251	21254677
								471301	5961	2444267	1393365	
		Стоимость оборудования		Тенге				2415284				
		Заготов.складские расходы		Тенге				28983				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2444267				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				241946				
		Материалы		Тенге				236				
		Всего заработная плата		Тенге					125584			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115247				
			Накладные расходы	Тенге				76606				
			Сметная прибыль	Тенге				25484				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				344036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					125584			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16334224				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16334224				
			Сметная прибыль	Тенге				1306739				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17640963				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				419625				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				55716				
		Всего заработная плата		Тенге					351678			
		Сдача и испытание		Тенге				6764				
			Накладные расходы	Тенге				344645				
			Сметная прибыль	Тенге				61142				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				825412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					351678			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				21254678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
			Сметная заработная плата	Тенге					477262			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22785261
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				686229				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27964			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8383			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17485807		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2444267		
			- Накладные расходы	Тенге							634254	
			- Сметная прибыль	Тенге							1506743	
			Итого по АКТУ:									22 785 261
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									2 444 267
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									20 340 994
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								244 092
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									20 585 086
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								452 872
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									21 037 958
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								420 759
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									23 902 984
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								27 410 176
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								3 289 221
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									30 699 397

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____