Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 492
за апрель месяц 2025 года

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Насосная. Водомерный узел									
			Водомерный узел									
1	1	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	**узел**	1	39290,10	1303,07	39290	1303	15678	22294	66510
						22309,30	439,42	22309	439		4927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	60234,55	3161,07	60235	3161	1460	34611	102433
						55614,00	1125,00	55614	1125		7588	
3	10	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	**фильтр**	1	2407,44	367,99	2407	368	22	2118	4887
						2016,78	144,51	2017	145		362	
4	11	С1242-404-0407 242-404-0407 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	1	34692,00	--	34692	--	34692	--	37467
						--	--	--	--		2775	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	12	Е11-160601-0204 1116-0601-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки/Вентили, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	3	7626,12	422,43	22878	1267	--	21716	48161
						7203,69	182,65	21611	548		3568	
6	13	С1242-102-0106 242-102-0106 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	221493,00	--	664479	--	664479	--	717637
						--	--	--	--		53158	
7	23	С1242-207-0605 242-207-0605 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	13947,00	--	13947	--	13947	--	15063
						--	--	--	--		1116	
8	24	Е11-160601-0302 1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	1	4855,73	102,43	4856	102	1473	3252	8756
						3281,04	37,06	3281	37		649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	25	С1242-308-0101 242-308-0101 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 40	шт.	1	465235,00	--	465235	--	465235	--	502454
						--	--	--	--		37219	
10	26	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2914,03	136,45	5828	273	548	4979	11672
						2503,41	37,06	5007	74		865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	27	С1242-202-4004 242-202-4004 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	104685,00	--	209370	--	209370	--	226120
						--	--	--	--		16750	
12	29	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	2734,35	591,35	43750	9462	1018	35892	86013
						2079,36	209,67	33270	3355		6371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	30	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	15,872	3280,00	--	52060	--	52060	--	56225
						--	--	--	--		4165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1619027	15936	1459982	124862	1883398
								143109	5723	--	139513	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				60235				
		Материалы		Тенге				1459				
		Всего заработная плата		Тенге					56739			
			Накладные расходы	Тенге				34611				
			Сметная прибыль	Тенге				7588				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					56739			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1439783				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1439783				
			Сметная прибыль	Тенге				115183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1554966				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				119009				
		Материалы		Тенге				18739				
		Всего заработная плата		Тенге					92093			
		Сдача и испытание		Тенге				69				
			Накладные расходы	Тенге				90251				
			Сметная прибыль	Тенге				16742				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				226002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					92093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1883402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
			Сметная заработная плата	Тенге					148832			
РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4												
14	121	**Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**30**	**3294,75**	**371,45**	**98843**	**11144**	**2029**	**89487**	**203397**
						2855,65	**188,13**	**85670**	**5644**		**15066**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	122	**С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**30**	**2922,00**	**--**	**87660**	**--**	**87660**	**--**	**94673**
						--	**--**	**--**	**--**		**7013**	
16	123	**Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**260**	**9461,64**	**35,41**	**2460026**	**9207**	**2156933**	**292730**	**2972976**
						1130,33	**18,53**	**293886**	**4818**		**220220**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2646529**	**20351**	**2246622**	**382217**	**3271046**
								379556	**10462**	**--**	**242299**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87660				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87660				
			Сметная прибыль	Тенге				7013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94673				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2558869				
		Материалы		Тенге				2158964				
		Всего заработная плата		Тенге					390018			
		Сдача и испытание		Тенге				2820				
			Накладные расходы	Тенге				382217				
			Сметная прибыль	Тенге				235286				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3176372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					390018			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3271045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					390018			
РАЗДЕЛ 7.Канализация дренажная К4, К4Н												
17	172	Прайс-лист-п.4518	Насос дренажный в ИТП с поплавковым выключателем Q=8 м3/ч, H=10м,P=0,9 кВт, 380В 3-со встроенн.устройством контроля Drain TMT 32M113 Wilo	шт	2	328962,84	--	657926	--		--	657926
						--	--	--	--	657926	--	
18	173	С1244-104-0303 244-104-0303 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	30945,00	--	61890	--	61890	--	66841
						--	--	--	--		4951	
19	174	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	2884,38	193,64	11538	774	--	10869	24200
						2690,74	82,06	10763	328		1793	
20	175	С1242-306-0402 242-306-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	48017,00	--	96034	--	96034	--	103717
						--	--	--	--		7683	
21	176	С1242-106-0701 242-106-0701 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	70293,00	--	140586	--	140586	--	151833
						--	--	--	--		11247	
22	177	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3169,70	47,68	95091	1430	62322	31306	136508
						1044,62	20,20	31339	606		10112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	178	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	10,8	192,89	6,91	2083	75	988	714	3021
						94,40	1,48	1020	16		224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	179	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,4	108,73	2,75	587	15	237	233	885
						62,07	0,37	335	2		66	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1065735	2294	362057	43122	1144931
								43457	952	657926	36076	
		Стоимость оборудования		Тенге				650124				
		Заготов.складские расходы		Тенге				7801				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				657925				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				301180				
		Материалы		Тенге				1226				
		Всего заработная плата		Тенге					1373			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298510				
			Накладные расходы	Тенге				947				
			Сметная прибыль	Тенге				24171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326298				
			Сметная заработная плата	Тенге					1373			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				106629				
		Материалы		Тенге				62322				
		Всего заработная плата		Тенге					43036			
			Накладные расходы	Тенге				42175				
			Сметная прибыль	Тенге				11905				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				160709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					43036			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1144932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					44409			
РАЗДЕЛ 8.Канализация производственная К3 (кухня,прачечная)												
25	184	С1241-102-0241 241-102-0241 РСНБ РК 2015	**Футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм**	м	2	18845,00	--	37690	--	37690	--	40705
						--	--	--	--		3015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				37690	--	37690	--	40705
								--	--	--	3015	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37690				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37690				
			Сметная прибыль	Тенге				3015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40705				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				40705				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9.Водопровод противопожарный В2									
26	194	Е11-160101-0302 1116-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 80 мм. Установка	т фасонных частей	0,019	338625,59	4442,85	6434	84	5073	1287	8339
						67220,40	1913,87	1277	36		618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	195	519-101-1803 519-101-1803 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	1377702,39	--	1377702	--		--	1377702
						--	--	--	--	1377702	--	
28	196	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	22	2884,38	193,64	63456	4260	--	59782	133097
						2690,74	82,06	59196	1805		9859	
29	197	С1242-106-0304 242-106-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	4	26974,00	--	107896	--	107896	--	116528
						--	--	--	--		8632	
30	198	С1242-106-0302 242-106-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	18	22431,00	--	403758	--	403758	--	436059
						--	--	--	--		32301	
31	203	Е11-240104-0101 1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	4	7739,73	1100,53	30959	4402	1327	26592	62155
						6307,40	407,66	25230	1631		4604	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1990205	8746	518054	87661	2133880
								85703	3472	1377702	56014	
		Стоимость оборудования		Тенге				1361366				
		Заготов.складские расходы		Тенге				16336				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1377702				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				542613				
		Материалы		Тенге				1327				
		Всего заработная плата		Тенге					26861			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				511654				
			Накладные расходы	Тенге				26592				
			Сметная прибыль	Тенге				45537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					26861			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				69890				
		Материалы		Тенге				5072				
		Всего заработная плата		Тенге					62314			
			Накладные расходы	Тенге				61069				
			Сметная прибыль	Тенге				10477				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				141436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					62314			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2133880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					89175			
РАЗДЕЛ 10.Санитарно-техническое оборудование												
32	204	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	35	3945,03	113,03	138076	3957	7652	126028	285232
						3613,35	60,93	126467	2133		21128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	205	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм**	комплект	35	10810,00	--	378350	--	378350	--	408618
						--	--	--	--		30268	
34	206	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	35	10780,00	--	377300	--	377300	--	407484
						--	--	--	--		30184	
35	212	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	4807,93	224,58	9616	449	1068	8176	19215
						4049,28	121,90	8099	244		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	213	Прайс-лист -п.5636	**МОНОБЛОЧНЫЙ УНИТАЗ + МЕХАНИЗМ**	шт	2	84209,56	--	168419	--		--	168419
						--	--	--	--	168419	--	
37	214	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	6	1981,39	80,24	11888	482	1395	10065	23709
						1668,42	43,30	10011	260		1756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	215	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	**Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм**	комплект	6	12566,00	--	75396	--	75396	--	81428

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		6032	
39	216	Прайс-лист -п.5623	электронный кран с активатором ИК-датчика для писсуара	шт	6	8437,67	--	50626	--		--	50626
						--	--	--	--	50626	--	
40	217	Прайс-лист -п.5624	А890094100 Скрытая конструкция для писсуара	шт	6	32038,76	--	192233	--		--	192233
						--	--	--	--	192233	--	
41	229	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	281	836,00	--	234916	--	234916	--	253709
						--	--	--	--		18793	
42	231	Прайс-лист -п.5627	КРАН ДЛЯ ДУША ВСТРОЕННЫЙ ОДНОРЫЧНЫЙ	шт	2	8659,00	--	17318	--		--	17318
						--	--	--	--	17318	--	
43	232	Прайс-лист -п.5628	ДУШЕВАЯ ГОЛОВКА АБС СМ25	шт	2	9738,56	--	19477	--		--	19477
						--	--	--	--	19477	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1673615	4888	1076077	144269	1927468
								144577	2637	448073	109584	
		Стоимость оборудования		Тенге				442760				
		Заготов.складские расходы		Тенге				5312				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				448072				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1065962				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1065962				
			Сметная прибыль	Тенге				85277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151239				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				159580				
		Материалы		Тенге				10117				
		Всего заработная плата		Тенге					147214			
			Накладные расходы	Тенге				144269				
			Сметная прибыль	Тенге				24307				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				328156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					147214			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1927467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					147214			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10401431**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				796402				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52215			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23246			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5700485		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2483699		
			- Накладные расходы	Тенге							782131	
			- Сметная прибыль	Тенге							586501	
			Итого по АКТУ:									**10 401 431**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**2 483 699**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**7 917 732**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**95 013**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**8 012 745**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**176 280**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**8 189 025**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**163 781**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**10 836 505**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**12 426 503**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**1 491 180**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**13 917 683**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 493
за апрель месяц 2025 года

на СКС
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование и монтажные работы									
1	1	Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.	16	16306,46	2013,04	260903	32208	30167	127613	419597
						12408,00	667,08	198528	10673		31081	
			Кабель и соединительные патчкорды									
2	14	Ц13-100105-0207 1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	**Кроссировка. Монтаж в шкафу**	шт.	1732	225,55	--	390653	--	7188	233914	674532
						221,40	--	383465	--		49965	
3	22	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	21000	469,96	16,60	9869160	348600	1232280	6042406	17184491
						394,68	4,95	8288280	103950		1272925	
4	23	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	21000	-32,00	--	-672000	--	-672000	--	-725760
						--	--	--	--		-53760	
			Точки подключения для CCTV и WiFi									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	24	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	144	683,44	3,85	98415	554	3662	68010	179739
						654,16	1,80	94199	259		13314	
					Источник безперебойного питания							
			Точки подключения рабочих мест									
6	29	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	519	3102,00	--	1609938	--	--	982062	2799360
						3102,00	--	1609938	--		207360	
7	30	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2704	Коробка встраиваемая монтажная для сухих перегородок 3п гл.40мм	шт	519	2428,57	--	1260428	--	1260428	--	1361262
						--	--	--	--		100834	
8	31	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2705	Суппорт Batibox 3п. 6-8м	шт	519	2095,23	--	1087424	--	1087424	--	1174418
						--	--	--	--		86994	
9	32	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2706	Рамка 6м Белая MSC N	шт	519	4047,62	--	2100715	--	2100715	--	2268772
						--	--	--	--		168057	
10	33	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1557	683,44	3,85	1064116	5995	39594	735357	1943431
						654,16	1,80	1018527	2803		143958	
11	34	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2707	Розетка RJ45 Mosaic (Кат.6 UTP) 1 модуль	шт	1038	4619,04	--	4794564	--	4794564	--	5178129
						--	--	--	--		383565	
12	35	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2708	Розетка Mosaic 2К+3 нем.ст. без шторок	шт	519	2123,80	--	1102252	--	1102252	--	1190432
						--	--	--	--		88180	
			Активное сетевое оборудование									
13	41	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	27	13785,32	1479,33	372204	39942	32076	191354	608642
						11118,00	500,31	300186	13508		45085	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34257046
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11893123				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					427299			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131193			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11018351		
			- Накладные расходы	Тенге							8380716	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							2537558	
			Итого по АКТУ:									**34 257 046**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**34 257 046**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**411 085**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**34 668 131**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**762 699**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**35 430 829**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**708 617**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**36 139 446**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**41 442 046**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**4 973 046**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**46 415 092**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверены и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 494
за апрель месяц 2025 года

на СОУЭ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			А14-Общежитие колледжа									
1	1	**Ц13-100409-0101 1310-0409-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стойка приемная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**66679,30**	**9259,51**	**66679**	**9260**	**1829**	**35820**	**110699**
						55590,00	**3131,57**	**55590**	**3132**		**8200**	
2	7	**Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Микрофонная панель системы**	**шт.**	**1**	**1566,21**	**--**	**1566**	**--**	**15**	**946**	**2713**
						1551,00	**--**	**1551**	**--**		**201**	
3	9	**Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Усилитель . Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**29895,17**	**3013,45**	**358742**	**36162**	**3764**	**201938**	**605534**
						26568,00	**1019,15**	**318816**	**12230**		**44854**	
4	11	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**10113,63**	**1,69**	**20227**	**3**	**264**	**12176**	**34995**
						9980,00	**--**	**19960**	**--**		**2592**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	13	Ц13-100101-0303 1310-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Рама системы. Монтаж оборудования**	рама	6	6630,78	840,58	39785	5043	--	22230	66976
						5790,20	283,51	34741	1701		4961	
6	15	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор . Монтаж оборудования**	шт.	1	13785,32	1479,33	13785	1479	1188	7087	22542
						11118,00	500,31	11118	500		1670	
7	17	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Модуль. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7578,77	47,77	7579	48	2149	3875	12370
						5382,00	--	5382	--		916	
8	28	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	123	955,45	--	117520	--	1346	70866	203457
						944,50	--	116174	--		15071	
9	29	Прайс-лист-п.3275 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3275	**Коробка ответвительная**	шт.	123	847,98	--	104302	--	104302	--	112646
						--	--	--	--		8344	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1171932
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563332				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51995			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17563			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114860		
			- Накладные расходы	Тенге							354938	
			- Сметная прибыль	Тенге							86809	
			Итого по АКТУ:									1 171 932
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									1 171 932
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								14 063
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1 185 995
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								26 092
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									1 212 087

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								24 242
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**1 236 329**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**1 417 731**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**170 128**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**1 587 858**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 495
за апрель месяц 2025 года

на СО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. А14-Общежитие колледжа									
			Щитовое электрооборудование									
1	23	**Прайс-лист-п.6030 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.6030**	**Щит распределительный 0.ЩР.1.ЭО**	**шт**	**3**	**1369105,59**	**--**	**4107317**	**--**	**4107317**	**--**	**4435902**
						--	**--**	**--**	**--**		**328585**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4107317**	**--**	**4107317**	**--**	**4435902**
								--	**--**	**--**	**328585**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4107317				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4107317				
			Сметная прибыль	Тенге				328585				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4435902				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4435902				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4435902
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4107317		
			- Сметная прибыль	Тенге							328585	
			Итого по АКТУ:									4 435 902
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									4 435 902
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								53 231
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									4 489 133

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								98 761
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									4 587 894
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								91 758
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									4 679 652
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								5 366 279
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								643 953
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									6 010 232

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

250200

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 496
за апрель месяц 2025 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Щитовое Электрооборудование										
1	18	Прайс-лист-п.4403 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4403	Щит распределительный комплектно2ЩР.1.ЭМ	компл.		1	1878548,32	--	1878548	--	1878548	--	2028832
							--	--	--	--		150284	
2	19	Прайс-лист-п.4404 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4404	Щит распределительный комплектно2ЩР.2.ЭМ	компл.		1	1878548,32	--	1878548	--	1878548	--	2028832
							--	--	--	--		150284	
3	20	Прайс-лист-п.4405 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4405	Щит распределительный комплектно3ЩР.1.ЭМ	компл.		1	1878548,32	--	1878548	--	1878548	--	2028832
							--	--	--	--		150284	
4	21	Прайс-лист-п.4406 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4406	Щит распределительный комплектно3ЩР.2.ЭМ	компл.		1	1878548,32	--	1878548	--	1878548	--	2028832
							--	--	--	--		150284	
5	22	Прайс-лист-п.4407 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4407	Щит распределительный комплектно4ЩР.1.ЭМ	компл.		1	1878548,32	--	1878548	--	1878548	--	2028832
							--	--	--	--		150284	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	23	Прайс-лист-п.4408 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4408	Щит распределительный комплектно4ЩР.2.ЭМ	компл.		1	1878548,32	--	1878548	--	1878548	--	2028832
							--	--	--	--		150284	
7	24	Прайс-лист-п.4409 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4409	Щит распределительный комплектно5ЩР.1.ЭМ	компл.		1	1878548,32	--	1878548	--	1878548	--	2028832
							--	--	--	--		150284	
8	40	Прайс-лист-п.4424 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4424	Щит распределительный комплектно0.ЩР.НАС	компл.		2	2964884,58	--	5929769	--	5929769	--	6404151
							--	--	--	--		474382	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					19079605	--	19079605	--	20605975
									--	--	--	1526370	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					19079605				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19079605				
			Сметная прибыль	Тенге					1526370				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					20605975				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20605975				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									20605975
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19079605		
			- Сметная прибыль	Тенге								1526370	
			Итого по АКТУ:										20 605 975
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										20 605 975
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									247 272
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										20 853 247
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%									458 771
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										21 312 018
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									426 240
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:										21 738 258
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год. К=1,1467261	1,1467261									24 927 828
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									2 991 339
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										27 919 168

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____