Генподрядчик: **ТОО "NAK Development"**

Субподрядчик: **ТОО "QK SUNQAR"**

Наименование объекта - **Многофункциональный комплекс со встроенными помещениями и паркингом (без наружных инженерных сетей и благоустройства), по адресу г.Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 32.**

Договор № ST/18 от "26" апреля 2023г

АКТ
выполненных работ за май 2023 года

на тепловой пункт

(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	2127,528	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	477,835	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,275	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Блок 1									
1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	12	1564,40	19,95	18773	239	12582	5937	26687
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	5952	106		1977	
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	80	1404,26	19,95	112341	1596	71066	39579	164074
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	39679	708		12154	
3	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	26	2120,35	19,95	55129	519	41714	12863	73432
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	12896	230		5439	
4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	м	9	3026,35	43,11	27237	388	18378	8462	38555
		НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	8471	164		2856	
5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	м	88	3594,81	51,61	316343	4542	213548	98123	447623
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	98253	1873		33157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	115	107,63	1,06	12377	122	81	11930	26252
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	12174	–		1945	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	88	108,47	1,06	9545	93	136	9129	20168
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	–	9316	–		1494	
8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	215	708,78	76,68	152388	16486	57195	66639	236550
		НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	78707	8976		17522	
9	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	м	13,2	253,00	–	3340	–	3340	–	3607
		СП - 8%			–	–	–	–		267	
10	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	88	317,00	–	27896	–	27896	–	30128
		СП - 8%			–	–	–	–		2232	
11	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	28,6	475,00	–	13585	–	13585	–	14672
		СП - 8%			–	–	–	–		1087	
12	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм	м	9,9	629,00	–	6227	–	6227	–	6725
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
13	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	96,8	798,00	–	77246	–	77246	–	83426
		СП - 8%			–	–	–	–		6180	
14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	322,5	49,00	–	15802	–	15802	–	17066
		СП - 8%			–	–	–	–		1264	
15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,3	537,00	–	38288	–	38288	–	41351
		СП - 8%			–	–	–	–		3063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**886517**	**23985**	**597084**	**252662**	**1230316**
							265448	**12057**	**–**	**91135**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				296484				
	Материалы		тенге				57194				
	Всего заработная плата		тенге					87683			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				144096				
		Накладные расходы	тенге				66639				
		Сметная прибыль	тенге				29050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				392173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	тенге					87683			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				590033				
	Материалы		тенге				357508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					189822			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				38288				
		Накладные расходы	тенге				186023				
		Сметная прибыль	тенге				62085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				838141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	тенге					189822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1230314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	тенге					277505			
		РАЗДЕЛ 2.Блок 2									
16	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	8	1564,40	19,95	12515	160	8387	3958	17791
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	3968	71		1318	
17	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	53	1404,26	19,95	74426	1057	47082	26221	108699
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	26287	469		8052	
18	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	21	2120,35	19,95	44527	419	33692	10390	59310
		НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	10416	186		4393	
19	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	7	3026,35	43,11	21184	301	14295	6582	29987
		НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	6588	127		2221	
20	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	65	3594,81	51,61	233663	3354	157736	72477	330631
		НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	72573	1383		24491	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	81	107,63	1,06	8718	86	57	8403	18491
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	8575	--		1370	
22	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	65	108,47	1,06	7051	69	101	6743	14898
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	6881	--		1104	
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	154	708,78	76,68	109152	11809	40967	47732	169435
		НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	56376	6430		12551	
24	2111-0403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	м	8,8	253,00	--	2226	--	2226	--	2404
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
25	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	58,3	317,00	--	18481	--	18481	--	19959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
26	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм**	м	23,1	475,00	--	10972	--	10972	--	11850
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
27	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 57 мм**	м	7,7	629,00	--	4843	--	4843	--	5230
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
28	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм**	м	71,5	798,00	--	57057	--	57057	--	61622
		СП - 8%			--	--	--	--		4565	
29	СТ11031-544	**Самоклеящаяся лента**	м	231	49,00	--	11319	--	11319	--	12225
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
30	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	59,8	537,00	--	32113	--	32113	--	34682
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				648247	17255	439328	182506	897214
							191664	8666	--	66461	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				214050				
		Материалы	тенге				40967				
		Всего заработная плата	тенге					62806			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				104898				
		Накладные расходы	тенге				47732				
		Сметная прибыль	тенге				20943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				282725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	тенге					62806			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				434197				
		Материалы	тенге				261350				
		Всего заработная плата	тенге					137524			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				32113				
		Накладные расходы	тенге				134774				
		Сметная прибыль	тенге				45518				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				614489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					137524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				897214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	тенге					200330			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2127530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				457112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41240			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					20723			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1036412		
		- Накладные расходы	тенге							435168	
		- Сметная прибыль	тенге							157596	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								255304
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2382834

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR"

Директор_____ Шотабаев Д. С.

Генподрядчик: ТОО "NAK Development"

Директор_____ Касенбеков С.С.