типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"**
Подрядчик: **ТОО "Ак тоган"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улицы Тауелсиздик в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области**

СПРАВКА

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			28	22.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	315 311 876,21									
Капитальный ремонт улицы Тауелсиздик в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области		74 781 829,03							8 973 819,48	83 755 648,51
Итого к оплате			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83 755 648,51

КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"
Руководитель _____ **Өмірәлі А.Ш.**

Подрядчик: ТОО "Ак тоган"
Директор _____ **Удербаева А.П.**

Технический надзор: ТОО "Гранд Тауэр Сервис" _____

Авторский надзор: ТОО "Димаш-Сервис"
Директор _____ **Сейтмаганбетов Ж.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Шиели" БИН 940140000840, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, Ибрай Жахаев, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", БИН:940640001718, Кызылординский область, г. Кызылорда, ул. М.Шокая, дом №291**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **Капитальный ремонт автомобильных дорог по улице Тауелсиздик в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области**

(наименование)

Договор №28 от 22.02.2024 г., Доп. Соглашение №28/1 от 27.02.2024г.

АКТ №5
выполненных работ от 26 июня 2024 г.

Составлен(а) в ценах на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		Основнаядорога, Тип 1										
17	1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала.**	$м^2$	12460		924,01	572,51	11513164,60	7133474,60	2470319,60	2955138,20	15625712,20
		НР - 72%; СП - 8%				153,24	176,16	1909370,40	2194953,60		1157409,40	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов										
17	1220-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала.**	$м^2$	-12460		-726,57	-572,51	-9053062,20	-7133474,60	-10217,20	-2955138,20	-12968866,40
		НР - 72%; СП - 8%				-153,24	-176,16	-1909370,40	-2194953,60		-960666,00	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов										

2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2 - примыкание /с гравийным покрытием/										
38	**1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см. Устройство.**										
		НР - 72%; СП - 8%	м²	**811**		**4168,93**	**398,79**	**3381002,23**	**323418,69**	**2858128,06**	**126280,81**	**3697050,77**
		Состав работ:				**133,96**	**82,31**	**108641,56**	**66753,41**		**280581,67**	
		1. Очистка основания										
		2. Укладка и закрепление боковых упоров										
		3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля										
		4. Россыпь и укатка черного клинца										
		5. Россыпь и укатка черной мелочи										
		6. Уход за покрытием										
38.10	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	0,010664	4,4789018	21780,00				97550,48		
38.11	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,014663	11,891693	21780,00				259001,07		
38.12	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,155961	126,484371	19475,00				2463283,13		
38.13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0002	0,162159	165331,00				26809,98		
38.14	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	**0,000028**	**0,022702**	**188022,00**				**4268,54**		
38.15	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000008	0,006486	722519,00				4686,53		
38.16	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,002595	973152,00				2524,89		
		Тип 3 - уширение круговой кривой										
52	**1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см. Устройство.**										
		НР - 72%; СП - 8%	м²	**152**		**4168,93**	**398,79**	**633677,36**	**60616,08**	**552699,36**	**23667,92**	**709932,72**
		Состав работ:				**133,96**	**82,31**	**20361,92**	**12511,12**		**52587,44**	
		1. Очистка основания										
		2. Укладка и закрепление боковых упоров										
		3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля										
		4. Россыпь и укатка черного клинца										
		5. Россыпь и укатка черной мелочи										
		6. Уход за покрытием										
52.10	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	0,010664	1,620928	21780,00				35303,81		
52.11	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,014663	2,228776	21780,00				48542,74		
52.12	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,155961	23,706072	19475,00				461675,75		
52.13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0002	0,030392	165331,00				5024,81		
52.14	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	**0,000028**	**0,004255**	**188022,00**				**800,02**		
52.15	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000008	0,001216	722519,00				878,36		
52.16	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000486	973152,00				473,22		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											680
	Тип 3 - остановочная площадка										
69	**1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,333**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см. Устройство.**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м^2**	**240**	**4168,93**	**398,79**	**1000543,20**	**95709,60**	**872683,20**	**37370,40**	**1120946,40**
		Состав работ:			**133,96**	**82,31**	**32150,40**	**19754,40**		**83032,80**	
		1. Очистка основания									
		2. Укладка и закрепление боковых упоров									
		3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля									
		4. Россыпь и укатка черного клинца									
		5. Россыпь и укатка черной мелочи									
		6. Уход за покрытием									
69.10	211-205-0101	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	0,010664	2,55936	21780,00			55742,86		
69.11	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,014663	3,51912	21780,00			76646,43		
69.12	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,155961	37,43064	19475,00			728961,71		
69.13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0002	0,047988	165331,00			7933,90		
69.14	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,000028**	**0,006718**	**188022,00**			**1263,19**		
69.15	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000008	0,00192	722519,00			1386,89		
69.16	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,000768	973152,00			747,19		
70	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов.**									
		НР - 72%; СП - 8%	**т**	**0,12**		**195557,42**	**3469,63**	**23466,89**	**416,36**	**23050,53**	**142,01**	**25497,62**
		Состав работ:				--	**1643,67**	--	**197,24**		**1888,71**
		1. Розлив вяжущих материалов									
70.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,1236	186493,00			23050,53		
71	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство.**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м^2 покрытия**	**240**		**2860,23**	**249,19**	**686455,20**	**59805,60**	**617066,40**	**14344,80**	**756864,00**
		Состав работ:				**39,93**	**43,09**	**9583,20**	**10341,60**		**56064,00**
		1. Очистка основания									
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									
		3. Укатка									
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
71.12	**212-501-0401**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**0,0959**	**23,016**	**26789,00**			**616575,62**		
71.13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002592	186493,00			483,39		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,24	33,00				7,92		
1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306.**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м² покрытия**	**240**		**1258,19**	**0,10**	**301965,60**	**24,00**	**298572,00**	**2426,40**	**328742,4**
212-501-0401	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**0,0464**	**11,136**	**14,04**	--	**3369,60**	--		**24350,40**	
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,001344	**26789,00**				**298322,30**		
1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов.**				186493,00				250,65		
	НР - 72%; СП - 8%	**т**	**0,07**		**195557,42**	**3469,63**	**13689,02**	**242,88**	**13446,14**	**82,84**	**14873,61**
	Состав работ:				--	**1643,67**	--	**115,06**		**1101,75**	
	1. Розлив вяжущих материалов										
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,0721	186493,00				13446,15		
1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м² покрытия**	**240**		**2984,88**	**260,85**	**716371,20**	**62604,00**	**644184,00**	**14164,80**	**788978,40**
	Состав работ:				**39,93**	**42,04**	**9583,20**	**10089,60**		**58442,40**	
	1. Очистка основания										
	2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
	3. Укатка										
	4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0976**	**23,424**	**27480,00**				**643691,52**		
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002592	186493,00				483,39		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,24	33,00				7,92		
1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301.**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м² покрытия**	**240**		**672,61**	**0,05**	**161426,40**	**12,00**	**159729,60**	**1212,00**	**175648,80**
212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0242**	**5,808**	7,02	--	**1684,80**	--		**13010,40**	
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000672	**27480,00**				**159603,84**		
	Тип 4 - посадочная площадка				186493,00				125,32		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.**										
		НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	120		2984,88	260,85	358185,60	31302,00	322092,00	7082,40	394489,20
		Состав работ:				39,93	42,04	4791,60	5044,80		29221,20	
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
81.11	212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,0976	11,712	27480,00				321845,76		
81.12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001296	186493,00				241,69		
81.13	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,12	33,00				3,96		
		Укрепление обочины										
82	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Щебень, гравий, галька. Погрузка.**										
		СП - 8%	т	794		414,00	--	328716,00	--		--	355013,28
						--	--	--	--		26297,28	
83	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**										
		СП - 8%	т·км	7940		39,00	--	309660,00	--		--	334432,80
						--	--	--	--		24772,80	
84	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см.**	м² покрытия обочин	4912		322,69	264,73	1585053,28	1300353,76	1129,76	484470,56	2235107,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21058354,79	9068777,58	8968094,77	3666655,33	26702973,93
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2383106,44	2709414,87	--	1977963,80	
		Материалы	Тенге					21058354,79				
		Всего заработная плата	Тенге					8968094,77				
		Транспортные расходы	Тенге						5092521,31			
		Накладные расходы	Тенге					638376,00				
		Сметная прибыль	Тенге					3666655,33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1977963,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26702973,93				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						5092521,31			2359,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26702973,93				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		на проезжей части							5092521,31			2359,00

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	103	1573,53	49,46	162073,59	5094,38	16906,42	102455,13	285691,10
		НР - 72%; СП - 8%			1359,93	21,61	140072,79	2225,83		21162,38	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
87	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	5,974	28985,00	--	173156,39	--	173156,39	--	187008,90
		СП - 8%			--	--	--	--		13852,51	
		на проезжей части с тротуаром									
88	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** **Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.**	м бортового камня	49	3044,23	49,46	149167,27	2423,54	80107,16	48740,79	213740,94
		НР - 72%; СП - 8%			1359,93	21,61	66636,57	1058,89		15832,88	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
90	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	1,176	28985,00	--	34086,36	--	34086,36	--	36813,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2726,91	
		на остановочной площадке и посадочной полосе									
91	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** **Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.**	м бортового камня	124	3044,23	49,46	377484,52	6133,04	202720,16	123344,04	540895,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432 0,053568		2195,00		117,58			
93	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	2,976	28985,00	--	86259,36	--	86259,36	--	93160,11
		СП - 8%			--	--	--	--		6900,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** **Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.**	м бортового камня	64	3044,23	49,46	194830,72	3165,44	104629,76	63661,44	279171,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432 0,027648		2195,00		60,69			
96	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	1,536	28985,00	--	44520,96	--	44520,96	--	48082,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3561,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1221579,17	16816,40	742386,57	338201,40	1684564,24
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				462376,20	7347,40	--	124783,67	
		Материалы	Тенге				1221579,17				
		Всего заработная плата	Тенге				404363,50				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					469723,60			
		Накладные расходы	Тенге				338023,07				
		Сметная прибыль	Тенге				338201,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				124783,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1684564,24				
		Сметная заработная плата	Тенге								258,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					469723,60			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1684564,24				
		Сметная заработная плата	Тенге								258,00
		ФУНДАМЕНТЫ						469723,60			
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА - 4шт									
97	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2.**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	5,376	4650,91	--	25003,29	--	--	18002,40	46446,16
		1. Разметка очертания ям			4650,91	--	25003,29	--		3440,48	
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		3. Зачистка дна и поверхности стенок									
		4. Переходы от ямы к яме									
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	0,896	1539,99	--	1379,83	--	--	993,48	2563,17
		Состав работ:			1539,99	--	1379,83	--		189,86	
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
99	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	$м^3$ уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		0,896	276,82	126,70	248,03	113,53	--	136,99	415,82
					150,12	62,23	134,51	55,76		30,80	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
100	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.**								
	НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	5,76	3232,17	260,77	18617,30	1502,04	14413,36	2307,28	22598,55
	Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			469,08	87,27	2701,90	502,68		1673,97	
101	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство.**								
	НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	3,84	42617,67	1511,52	163651,85	5804,24	128370,31	23007,01	201591,59
				7676,38	645,02	29477,30	2476,88		14932,72	
102	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка.**								
	НР - 72%; СП - 8%	т	1,284624	147302,35	28848,85	189228,13	37059,93	22741,69	104435,82	317157,06
	Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением			100750,50	12161,72	129426,51	15623,24		23493,11	
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.**								
	НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	84,24	142,06	3,31	11967,13	278,83	5248,15	4665,21	17963,33
	Состав работ:			76,45	0,46	6440,15	38,75		1330,99	
107	1113-0301-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113.**								
	НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	84,24	287,16	2,45	24190,36	206,39	21598,29	1745,45	28010,64
	Состав работ: 1. Приготовление составов 2. Окраска поверхностей			28,32	0,46	2385,68	38,75		2074,83	
	КАРКАС									
108	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж.**								
		т конструкций	0,180288	39240,62	18513,64	7074,61	3337,79	1468,77	2442,91	10278,92
110	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу.**								
	НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	4,2041132	285093,89	62459,58	1198567,00	262587,15	29049,20	724117,26	2076499,00
				215724,60	23497,88	906930,64	98787,75		153814,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж.**	т конструкций	4,2041132	90961,33	39072,54	382411,73	164265,38	58670,59	166671,69	593010,10
120	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж.**	т конструкций	0,0769312	90961,33	39072,54	6997,76	3005,89	1073,62	3049,93	10851,51
124	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж.**	т конструкций	0,5895408	90961,33	39072,54	53625,42	23034,86	8227,35	23372,29	83157,53
130	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м.**	т конструкций	0,3029264	90537,41	36267,75	27426,17	10986,46	1533,30	13518,41	44220,15
132	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж.**	$м^2$ покрытия	28,08	1088,29	248,69	30559,18	6983,22	5224,00	14982,36	49184,92
		ОКРАСКА									
134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	$м^2$	522,4176	142,06 76,45	3,31 0,46	74214,64 39938,83	1729,20 240,31	32546,61	28931,49 8254,20	111400,32
135	1113-0301-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113.** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление составов 2. Окраска поверхностей	$м^2$	522,4176	287,16 28,32	2,45 0,46	150017,44 14794,87	1279,92 240,31	133942,65	10824,49 12867,15	173709,08
136	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву.** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4	1276,81 979,62	5,80 2,89	5107,24 3918,48	23,20 11,56	1165,56	2829,64 634,96	8571,84
137	236-103-0103 РСНБ РК 2022	**Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89.** *СП - 8%*	кг	2,16	1570,00 --	-- --	3391,20 --	-- --	3391,20	-- 271,30	3662,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2845346,14**	**584249,08**	**644289,95**	**1331162,67**	**4510632,41**
							1616807,12	**232027,30**	--	**334123,60**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**862314,71**				
		Материалы	Тенге				**528953,68**				
		Всего заработная плата	Тенге					**300050,67**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3391,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**216038,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86271,06**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1164624,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**300050,67**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1983031,43**				
		Материалы	Тенге				**111945,09**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1548783,75**			
		Накладные расходы	Тенге				**1115124,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**247852,54**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3346008,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**698,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1548783,75**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4510632,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**840,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1848834,42**			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА									
147	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.**	**м² покрытия**	**2424**		**2984,88**	**260,85**	**7235349,12**	**632300,40**	**6506258,40**	**143064,48**	**7968681,84**
		НР - 72%; СП - 8%				**39,93**	**42,04**	**96790,32**	**101904,96**		**590268,24**	
147.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002268	5,497632		38800,00		213308,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002268	5,497632		3136,00		17240,57			
147.11	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0976**	**236,5824**	**27480,00**				**6501284,35**		
147.12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,026179	186493,00				4882,24		
147.13	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	2,424	33,00				79,99		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**7471973,60**	**636498,65**	**6738684,63**	**144496,44**	**8225782,80**
								96790,32	**103893,80**	--	**609312,76**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**7471973,60**				
		Материалы	Тенге					**6738684,63**				
		Всего заработная плата	Тенге						**200684,12**			
		Накладные расходы	Тенге					**144496,44**				
		Сметная прибыль	Тенге					**609312,76**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8225782,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**84,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**200684,12**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**8225782,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**84,00**
		Сметная заработная плата	Тенге						**200684,12**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
151	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	50	8533,92	1250,34	426696,00	62517,00	46745,50	245533,00	726007,50
					6348,67	471,69	317433,50	23584,50		53778,50	
		Состав работ:									
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021708 1,0854		2195,00		2382,45			
152	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101.**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1715,74	--	25736,10	--	5202,15	14784,45	43762,20
					1368,93	--	20533,95	--		3241,65	
		Состав работ:									
		1. Крепление щитков									
153	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм.**									
		СП - 8%	шт.	17	6873,00	--	116841,00	--	116841,00	--	126188,28
					--	--	--	--		9347,28	
154	251-101-0116 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм.**									
		СП - 8%	шт.	44	6944,00	--	305536,00	--	305536,00	--	329978,88
					--	--	--	--		24442,88	
155	251-101-0120 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм.**									
		СП - 8%	шт.	4	12335,00	--	49340,00	--	49340,00	--	53287,20
					--	--	--	--		3947,20	
156	251-102-0703 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30.**									
		СП - 8%	шт.	35	8619,00	--	301665,00	--	301665,00	--	325798,20
					--	--	--	--		24133,20	
157	251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30.**									
		СП - 8%	шт.	15	11104,00	--	166560,00	--	166560,00	--	179884,80
					--	--	--	--		13324,80	
158	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство.**									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3	4	43983,45	1511,52	175933,80	6046,08	139182,20	23965,64	215891,40
					7676,38	645,02	30705,52	2580,08		15991,96	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство.**										
			м^2 покрытия	**8**		**6464,34**	**521,55**	**51714,72**	**4172,40**	**40037,04**	**6409,12**	**62773,76**
		НР - 72%; СП - 8%				**938,16**	**174,54**	**7505,28**	**1396,32**		**4649,92**	
		Состав работ:										
		1. Планировка основания										
		2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ										
160	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.**										
			км линии	**0,58**		**53695,41**	**14452,58**	**31143,34**	**8382,49**	**19786,87**	**4190,53**	**38160,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**5127,56**	**4907,23**	**2973,98**	**2846,19**		**2826,71**	
		Состав работ:										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9396	0,544968		2624,00		1430,00			
161	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3.**										
			кмлинии	**0,391**		**28589,91**	**14452,58**	**11178,65**	**5650,96**	**3522,81**	**2824,99**	**15123,94**
		НР - 72%; СП - 8%				**5127,56**	**4907,23**	**2004,88**	**1918,73**		**1120,29**	
		Состав работ:										
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи										
		2. Установка ограждения										
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой										
		4. Нанесение линии										
		5. Снятие ограждения										
161.1	005-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,4344	1,34285	1493,00		2004,88				
161.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,052	0,8023							
161.3	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,9396	0,367384		5702,00		2094,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9396	0,367384		2624,00		964,02			
161.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,1124	0,434948		8176,00		3556,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,434948		2195,00		954,71			
161.5	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000313	801589,00				250,74		
161.6	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	10,5	4,1055	797,00				3272,08		
162	**1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1.**										
			кмлинии	**0,563**		**45326,91**	**14452,58**	**25519,05**	**8136,80**	**14495,43**	**4067,70**	**31953,70**
		НР - 72%; СП - 8%				**5127,56**	**4907,23**	**2886,82**	**2762,77**		**2366,94**	
		Состав работ:										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9396	0,528995		2624,00		1388,08			
162.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,1124	0,626281		8176,00		5120,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,626281		2195,00		1374,69			
162.5	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00045	801589,00				361,04		
162.6	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	31,5	17,7345	797,00				14134,40		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.**										
			кмлинии	**0,346**		**36958,41**	**14452,58**	**12787,61**	**5000,59**	**6012,88**	**2499,87**	**16510,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**5127,56**	**4907,23**	**1774,14**	**1697,90**		**1223,00**	
		Состав работ:										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9396	0,325102		2624,00		853,07			
163.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,1124	0,38489		8176,00		3146,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,38489		2195,00		844,83			
163.5	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000277	801589,00				221,88		
163.6	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	21	7,266	797,00				5791,00		
164	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1.**										
			км линии	**0,04**		**36958,41**	**14452,58**	**1478,34**	**578,10**	**695,14**	**289,00**	**1908,73**
		НР - 72%; СП - 8%				**5127,56**	**4907,23**	**205,10**	**196,29**		**141,39**	
		Состав работ:										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9396	0,037584		2624,00		98,62			
164.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,1124	0,044496		8176,00		363,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,044496		2195,00		97,67			
164.5	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000032	801589,00				25,65		
164.6	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	21	0,84	797,00				669,48		
165	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная.**										
			км линии	**0,04**		**53695,41**	**14452,58**	**2147,82**	**578,10**	**1364,62**	**289,00**	**2631,77**
		НР - 72%; СП - 8%				**5127,56**	**4907,23**	**205,10**	**196,29**		**194,95**	
		Состав работ:										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9396	0,037584		2624,00		98,62			
165.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,1124	0,044496		8176,00		363,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,044496		2195,00		97,67			
165.5	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000032	801589,00				25,65		
165.6	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	42	1,68	797,00				1338,96		
166	**1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная.**										
			км линии	**0,168**		**154117,41**	**14452,58**	**25891,72**	**2428,03**	**22602,26**	**1213,81**	**29273,97**
		НР - 72%; СП - 8%				**5127,56**	**4907,23**	**861,43**	**824,41**		**2168,44**	
		Состав работ:										
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9396	0,157853		2624,00		414,21			
166.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,1124	0,186883		8176,00		1527,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1124	0,186883		2195,00		410,21			
166.5	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000134	801589,00				107,73		
166.6	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	168	28,224	797,00				22494,53		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1730169,15**	**103490,55**	**1239588,90**	**306067,12**	**2199135,38**
								387089,70	**38003,48**	--	**162899,11**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1730169,15**				
		Материалы	Тенге					**299646,88**				
		Всего заработная плата	Тенге						**425093,18**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					939942,00				
		Накладные расходы	Тенге					306067,11				
		Сметная прибыль	Тенге					162899,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2199135,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									226,00
		Сметная заработная плата	Тенге						425093,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2199135,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									226,00
		Сметная заработная плата	Тенге						425093,18			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**43323089,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4946170,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10409832,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3090687,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18242231,06		
		- Перевозка грузов	Тенге					638376,00				
		- Накладные расходы	Тенге								5786583,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								3209083,00	
		СЕТИ 0,4 кВ										
1	1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании.**	**шт.**	**1**		**3185,51**	**15,58**	**3185,51**	**15,58**	**528,41**	**1901,89**	**5494,39**
		НР - 72%; СП - 8%				**2641,52**	--	**2641,52**	--		**406,99**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение										
2	247-205-0121 РСНБ РК 2022	**Рубильник разрывной ЯРВ-100.**	**шт**	**1**		**6761,00**	--	**6761,00**	--	**6761,00**	--	**7301,88**
		СП - 8%				--	--	--	--		**540,88**	
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене.**	**шт.**	**1**		**38087,47**	**3911,16**	**38087,47**	**3911,16**	**26925,91**	**6400,19**	**48046,67**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3074	0,3074		2195,00		674,74			
4	515-301-0268 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-3474.**	**шт.**	**1**		**190335,00**	--	**190335,00**	--		--	**190335,00**
						--	--	--	--	**190335,00**	--	
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.**	**шт.**	**1**		**7226,39**	**2110,85**	**7226,39**	**2110,85**	**281,94**	**4133,54**	**12268,72**
		НР - 72%; СП - 8%				**4833,60**	**907,43**	**4833,60**	**907,43**		**908,79**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Заземление										
5.10	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00002	0,00002	768895,00				15,38		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**247-305-0110 РСНБ РК 2022**	**Шкаф учета электроэнергии марки ЩУН-1-Г пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В.**										
			шт.	**1**		**24241,00**	**--**	**24241,00**	**--**	**24241,00**	**--**	**26180,28**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1939,28**	
7	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий.**										
			м кабеля	**120**		**546,93**	**233,21**	**65631,60**	**27985,20**	**6933,60**	**29434,80**	**102672,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**255,94**	**84,74**	**30712,80**	**10168,80**		**7605,60**	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
7.8	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,072	1293,00				93,10		
7.9	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	0,0012	484006,00				580,81		
7.10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	0,012	494281,00				5931,37		
7.11	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,0492	1438,00				70,75		
7.12	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000003	0,0003	768895,00				230,67		
8	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.**										
			м кабеля	**1920**		**501,44**	**220,59**	**962764,80**	**423532,80**	**92505,60**	**432864,00**	**1507276,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**232,67**	**80,45**	**446726,40**	**154464,00**		**111648,00**	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
8.9	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,18432	2313,00				426,33		
8.10	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0096	7763690,00				74531,42		
8.11	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,159744	501,00				80,03		
8.12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,152	1293,00				1489,54		
8.13	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,07872	1438,00				113,20		
9	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине.**										
			м кабеля	**10**		**698,79**	**270,87**	**6987,90**	**2708,70**	**789,10**	**3200,60**	**11003,60**
		НР - 72%; СП - 8%				**349,01**	**95,52**	**3490,10**	**955,20**		**815,10**	
		Состав работ:										
		1. Установка и снятие лебедки										
		2. Установка и снятие барабана										
9.11	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	1,02	322,00				328,44		
9.12	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,00208	501,00				1,04		
9.13	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,072	1293,00				93,10		
9.14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,001	1438,00				1,44		
9.15	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0062	0,062	1266,00				78,49		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**243-113-0806 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66.**										
			км	**0,13**		**1543021,00**	**--**	**200592,73**	**--**	**200592,73**	**--**	**216640,15**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16047,42**	
11	**243-110-0806 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66.**										
			км	**1,92**		**919330,00**	**--**	**1765113,60**	**--**	**1765113,60**	**--**	**1906322,69**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**141209,09**	
12	**1308-0201-3414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях.**										
			м	**1920**		**78,89**	**0,48**	**151468,80**	**921,60**	**13478,40**	**99014,40**	**270528,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**71,39**	**0,23**	**137068,80**	**441,60**		**20044,80**	
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,192							
12.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,20352		4516,00		919,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000106	0,20352		2195,00		446,73			
12.4	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,0025	4,8	2496,00				11980,80		
12.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0007	1,344	1117,00				1501,25		
13	**241-207-1002 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63.**										
			м	**1920**		**550,00**	**--**	**1056000,00**	**--**	**1056000,00**	**--**	**1140480,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**84480,00**	
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ - 56 комплект										
14	**1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка.**										
			опора	**56**		**19419,84**	**7588,62**	**1087511,00**	**424962,72**	**263542,16**	**423078,32**	**1631436,24**
		НР - 72%; СП - 8%				**7125,11**	**3367,91**	**399006,16**	**188602,96**		**120846,88**	
		Состав работ:										
		1. Бурение ямы										
		2. Засыпка дна ямы щебнем										
15	**1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка.**										
			светильник	**56**		**7052,98**	**1684,63**	**394966,88**	**94339,28**	**--**	**240920,96**	**686758,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**5368,35**	**606,87**	**300627,60**	**33984,72**		**50870,96**	
		Состав работ:										
		1. Заготовка проводов										
		2. Сборка светильников										
		3. Подъем кронштейна и светильников на опору										
		4. Крепление кронштейна и светильников										
		5. Присоединение проводов светильников к линиям уличного освещения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	247-306-0415 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм.									
			шт.	56	113159,00	--	6336904,00	--	6336904,00	--	6843856,32
		СП - 8%			--	--	--	--		506952,32	
17	247-306-0905 СпрСЦ 05.2023	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°.									
			шт.	56	8253,00	--	462168,00	--	462168,00	--	499141,44
		СП - 8%			--	--	--	--		36973,44	
18	247-306-0914 СпрСЦ 05.2023	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48.									
			шт.	56	8357,00	--	467992,00	--	467992,00	--	505431,36
		СП - 8%			--	--	--	--		37439,36	
19	247-306-0924 СпрСЦ 05.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2).									
			шт.	56	16518,00	--	925008,00	--	925008,00	--	999008,64
		СП - 8%			--	--	--	--		74000,64	
20	247-103-0513 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67.									
			шт.	56	57438,00	--	3216528,00	--	3216528,00	--	3473850,24
		СП - 8%			--	--	--	--		257322,24	
21	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок.									
			$м^3$	16,8	26155,00	--	439404,00	--	439404,00	--	474556,32
		СП - 8%			--	--	--	--		35152,32	
22	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66.									
			км	0,84	114462,00	--	96148,08	--	96148,08	--	103839,93
		СП - 8%			--	--	--	--		7691,85	
23	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж.									
			шт.	56	2064,78	5,43	115627,68	304,08	6279,28	78512,00	209670,72
		НР - 72%; СП - 8%			1947,22	--	109044,32	--		15531,04	
24	247-202-0304 РСНБ РК 2022	Коробка ЕК480, IP56.									
			шт.	56	7678,00	--	429968,00	--	429968,00	--	464365,44
		СП - 8%			--	--	--	--		34397,44	
		ТРУБЫ									
25	1308-0206-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола.									
			м	268	1386,11	196,76	371477,48	52731,68	40926,28	216495,76	635009,92
		НР - 72%; СП - 8%			1036,64	85,33	277819,52	22868,44		47036,68	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода										
25.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,06	16,08	1464,00				23541,12		
25.8	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0025	0,67	2189,00				1466,63		
25.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45	кг	0,0158	4,2344	1137,00				4814,51		
25.10	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000058	0,015544	484006,00				7523,39		
25.11	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00038	0,10184	32020,00				3260,92		
26	**241-102-0179 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм.**	**м**	**268**		**5266,00**	**--**	**1411288,00**	**--**	**1411288,00**	**--**	**1524191,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**112903,04**	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
27	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.**	**шт.**	**56**		**5158,91**	**241,62**	**288898,96**	**13530,72**	**187028,80**	**66794,00**	**384148,24**
27.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01484	0,83104		4516,00		3752,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01484	0,83104		2195,00		1824,13			
27.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	11,2	1293,00				14481,60		
27.7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,078	4,368	1137,00				4966,42		
27.8	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0081	0,4536	369446,00				167580,71		
28	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования.**	**м**	**56**		**1044,13**	**35,68**	**58471,28**	**1998,08**	**38805,20**	**13222,16**	**77428,96**
28.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002332	0,130592		4516,00		589,75			
28.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	2,072	1293,00				2679,10		
28.7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,009	0,504	1137,00				573,05		
28.8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013	0,0728	488365,00				35552,97		
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ										
29	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.**	**м^3 грунта**	**335,232**		**244,16**	**244,16**	**81850,25**	**81850,25**	**--**	**20452,50**	**110485,77**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**84,73**	**--**	**28404,21**		**8183,01**	
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
30	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м^3 грунта**	**10,368**		**2950,52**	**--**	**30590,99**	**--**	**--**	**22025,47**	**56825,76**
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Откидка грунта от бровки										
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	м^3 грунта	276,48		57,38	57,38	15864,42	15864,42	--	3804,36	21241,96
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,11	--	5283,53		1573,17	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**	м^3 грунта	69,12		1539,99	--	106444,11	--	--	76639,56	197730,20
		НР - 72%; СП - 8%				1539,99	--	106444,11	--		14646,53	
		Состав работ:										
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием										
		2. Поливка водой при необходимости										
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	м^3 уплотненного грунта	276,48		276,82	126,70	76535,19	35030,02	--	42271,03	128311,60
		НР - 72%; СП - 8%				150,12	62,23	41505,18	17205,35		9505,38	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
34	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный.**	м^3	2,788784		3360,00	--	9370,31	--	9370,31	--	40336,07
		СП - 8%				--	--	--	--		30965,76	
35	1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.**	м^3 грунта	115,2		279,27	279,27	32171,90	32171,90	--	8038,66	43426,94
		2. Обработка откосов траншей до проектных										
		3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ										
35.2	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0.25 до 0.4 м^3, масса свыше 6.5 до 8 т	маш.-ч	0,036936	4,255027		7561,00		32172,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036936	4,255027		2624,00		11165,19			
36	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	т·км	1900,8		39,00	--	74131,20	--		--	80061,70
		СП - 8%				--	--	--	--		5930,50	
37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели.**	м кабеля	1920		378,47	238,87	726662,40	458630,40	--	353472,00	1166553,60
		НР - 72%; СП - 8%				139,60	116,10	268032,00	222912,00		86419,20	
		Состав работ:										
		1. Устройство постели										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1133-0303-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры уличного освещения. Демонтаж.**	опора	45	6138,19	3894,48	276218,55	175251,60	--	127563,75	436085,10
		НР - 72%; СП - 8%			2243,71	1693,44	100966,95	76204,80		32302,80	
		Состав работ: 1. Выемка опоры подъемным краном с перемещением на расстояние 3 м									
39	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,6	**Щит питания. Установка.**	шт.	1	4166,67	1266,51	4166,67	1266,51	--	2480,13	7178,54
		НР - 72%; СП - 8%			2900,16	544,46	2900,16	544,46		531,74	
		Состав работ: 1. Установка 2. Заземление									
40	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж.**	км линии	1,575	74727,01	29422,84	117695,04	46340,97	--	63371,92	195552,31
		НР - 72%; СП - 8%			45304,17	10579,36	71354,07	16662,49		14485,35	
		Состав работ: 1. Раскатка изолированных проводов с помощью механизмов									
41	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	т	213,3	204,00	--	43513,20	--		--	46994,26
		СП - 8%			--	--	--	--		3481,06	
42	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	т·км	2133	39,00	--	83187,00	--		--	89841,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6654,96	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56841277,97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7393192,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12305291,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3888227,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36145444,06		
		- Перевозка грузов	Тенге				839207,40				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						190335,00		
		- Накладные расходы	Тенге							8122675,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							5191702,00	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								56 841 277,97
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге			1,04%					588 145,01
		Итого с временными	Тенге								57 429 422,98
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге			1,02%					583 838,70
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								-1 918 284,30
		Итого	Тенге								56 094 977,38

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**2 %**					**1 156 458,53**
	Итого	**Тенге**									**57 251 435,91**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**Тенге**				**1,079**				**21 275 943,85**	**78 717 714,76**
	Коэффициент к договорной цене	**Тенге**				**0,95**				**-6 674 956,63**	**74 781 829,03**
	НДС	**Тенге**				**12 %**					**8 973 819,48**
	Итого по акту с НДС	**Тенге**									**83 755 648,51**

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Ак тоган"

Улербаева А.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС"

Эксперт технического надзора
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

Өмірәлі А.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сейтмаганбетов Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Абибулаев Б.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный