Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района",Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас, Конаева, 66** — **120140003389**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №74 от 05 декабря 2019 года Доп.соглашение №01 от 03.03.2020 г.

Номер документа	Дата составления
2	19.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			работа	1,00	15 175 435,92	15 175 435,92
				Итого	1	х	15 175 435,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Шинадаров Б. Принял (Заказчик) руководитель / [подпись] / А. Жумабеков

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		74	05.12.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	16 025 435,92	15 175 435,92	15 175 435,92						1 625 939,56	15 175 435,92
Итого к оплате										**15 175 435,92**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
БИН 120140003389
Руководитель _____ Жумабеков А. Н.

Технический надзор:
ТОО "УКС" БИН 030840000474
Эксперт _____ Имашев А. Б.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" 020140002964
Директор _____ Файзулин Р. Д.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор _____ Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 47 от 05 декабря 2019 года

РЕЕСТР
актов выполненных работ за март 2020 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Жилой дом участок № 1. Раздел КЖ	2 083 084,03
2	Жилой дом участок № 2. Раздел КЖ	2 083 084,03
3	Жилой дом участок № 3. Раздел КЖ	2 083 084,03
4	Жилой дом участок № 4. Раздел КЖ	1 417 150,24
5	Жилой дом участок № 5. Раздел КЖ	2 083 084,03
6	Жилой дом участок № 6. Раздел КЖ	1 114 288,51
7	Жилой дом участок № 7. Раздел КЖ	1 114 288,51
8	Жилой дом участок № 8. Раздел КЖ	1 114 288,51
9	Жилой дом участок № 9. Раздел КЖ	2 083 084,03
	Итого:	**15 175 435,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №1

за март 2020 год

на Участок №1. Раздел КЖ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный (510мм)

9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925
					1302,86	249,76	5472	1049	–	5698	
10	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	38	19037,29	1358,66	723417	51629	545875	125426	916750
					3313,5	313,63	125913	11918	–	67907	
11	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	74,2	879,92	21,36	65290	1585	42375	20027	92142
					287,47	2,75	21330	204	–	6825	
12	18 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	17,3	901,1	11,04	15589	191	7778	7175	24585
					440,46	5,49	7620	95	–	1821	
13	19 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	7,47	16741,23	1625,3	125057	12141	83288	31918	169533
					3966,27	579,25	29628	4327	–	12558	

2.2 Основание под пепрегородки (120мм)

2.3 Основание под перегородки (250мм)

14	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	15546,67	1111,67	9328	667	7879	848	10990
						1303,33	250	782	150	–	814	
15	25	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	5,2	19036,92	1358,46	98992	7064	74698	17164	125448
						3313,46	313,65	17230	1631	–	9292	
16	30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	880	21,37	15400	374	9995	4723	21733
						287,49	2,74	5031	48	–	1610	

Итого	**1 855 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	992 892
- накладные расходы, тенге	274 453
в т.ч. зарплата, тенге	24 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 428
Всего	**1 855 313**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	53 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 618

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 595**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 968 330**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**2 066 551,62**
НДС (12 %)	247 986
Итого	**2 314 538**
Скидка подрядчика (10%)	231 453,78
Итого к оплате по акту	**2 083 084,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №2. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №2

за март 2020 год

на Участок №2. Раздел КЖ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный (510мм)

9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925
					1302,86	249,76	5472	1049	–	5698	
10	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	38	19037,29	1358,66	723417	51629	545875	125426	916750
					3313,5	313,63	125913	11918	–	67907	
11	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	74,2	879,92	21,36	65290	1585	42375	20027	92142
					287,47	2,75	21330	204	–	6825	
12	18 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	17,3	901,1	11,04	15589	191	7778	7175	24585
					440,46	5,49	7620	95	–	1821	
13	19 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	7,47	16741,23	1625,3	125057	12141	83288	31918	169533
					3966,27	579,25	29628	4327	–	12558	

2.2 Основание под пепрегородки (120мм)

2.3 Основание под перегородки (250мм)

14	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	15546,67	1111,67	9328	667	7879	848	10990
						1303,33	250	782	150	–	814	
15	25	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	5,2	19036,92	1358,46	98992	7064	74698	17164	125448
						3313,46	313,65	17230	1631	–	9292	
16	30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	880	21,37	15400	374	9995	4723	21733
						287,49	2,74	5031	48	–	1610	

Итого	**1 855 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	992 892
- накладные расходы, тенге	274 453
в т.ч. зарплата, тенге	24 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 428

Всего	**1 855 31**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	53 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 595**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 968 330**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**2 066 551,62**
НДС (12 %)	247 986
Итого	**2 314 538**
Скидка подрядчика (10%)	231 453,78
Итого к оплате по акту	**2 083 084,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №3. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №3
за март 2020 год
на Участок №3. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870	
						8,57	37,96	2560	11341	–	4509		

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	
5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	

6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925
					1302,86	249,76	5472	1049	–	5698	
10	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	38	19037,29	1358,66	723417	51629	545875	125426	916750
					3313,5	313,63	125913	11918	–	67907	

11	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	74,2	879,92	21,36	65290	1585	42375	20027	92142
						287,47	2,75	21330	204	–	6825	
12	18	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	17,3	901,1	11,04	15589	191	7778	7175	24585
						440,46	5,49	7620	95	–	1821	
13	19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	7,47	16741,23	1625,3	125057	12141	83288	31918	169533
						3966,27	579,25	29628	4327	–	12558	
			2.2 Основание под пепрегородки (120мм)									
			2.3 Основание под перегородки (250мм)									
14	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	15546,67	1111,67	9328	667	7879	848	10990
						1303,33	250	782	150	–	814	
15	25	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	5,2	19036,92	1358,46	98992	7064	74698	17164	125448
						3313,46	313,65	17230	1631	–	9292	

16	30 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону = 93 %	НР	м2 поверхности	17,5	880	21,37	15400	374	9995	4723	21733
					287,49	2,74	5031	48	–	1610	

Итого	**1 855 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	992 892
- накладные расходы, тенге	274 453
в т.ч. зарплата, тенге	24 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 428
Всего	**1 855 313**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	53 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 595**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 968 330**

Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**2 066 551,62**
НДС (12 %)	247 986
Итого	**2 314 538**
Скидка подрядчика (10%)	231 453,78
Итого к оплате по акту	**2 083 084,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №4. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №4

за март 2020 год
на Участок №4. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001										
		Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303										
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный (510мм)

9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925
						1302,86	249,76	5472	1049	–	5698	
10	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	30,2199	19037,29	1358,64	575305	41058	434113	99747	729056
						3313,51	313,63	100134	9478	–	54004	
11	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,3	879,89	21,29	8183	198	5312	2510	11548
						287,42	2,8	2673	26	–	855	
12	18	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	0,6	901,67	11,67	541	7	270	248	852
						440	5	264	3	–	63	

13	19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,2	16740	1625	3348	325	2230	854	4538
						3965	580	793	116	–	336	
			2.2 Основание под пепрегородки (120мм)									
			2.3 Основание под перегородки (250мм)									
14	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	15546,67	1111,67	9328	667	7879	848	10990
						1303,33	250	782	150	–	814	
15	25	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	0,2	19035	1355	3807	271	2873	662	4827
						3315	320	663	64	–	358	
16	30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,3	880	23,33	264	7	171	81	373
						286,67	3,33	86	1	–	28	
			Раздел 3 Стены, перегородки									
			3.1 Стены и перегородки									
			3.2 Вертикальное армирование									

3.3 Перемычки (Мп1-3шт Мп2-2шт Мп3-1шт)

17	56	2105-0301-3202							
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02628	207113	5443	5443	–	5878
					–	–	–	435	

3.4 Монолитная обвязка

Итого	**1 262 194**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	160 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 724
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 246
- материалы, изделия и конструкции, тенге	679 295
- накладные расходы, тенге	172 122
в т.ч. зарплата, тенге	15 491
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 494
Всего	**1 262 194**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	36 604
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	14 027
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 257**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 339 082**
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 405 903,02**
НДС (12 %)	168 708,36
Итого	**1 574 611,38**

Скидка подрядчика (10%)	157 461,14
Итого к оплате по акту	**1 417 150,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074
идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964
идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №5. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №5

за март 2020 год
на Участок №5. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925

15	25 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	5,2	1303,33 19036,92	250 1358,46	7 98992	150 7064	– 74698	814 17164	125448
					3313,46	313,65	17230	1631	–	9292	
16	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	880	21,37	15400	374	9995	4723	21733
					287,49	2,74	5031	48	–	1610	

Итого	**1 855 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	992 892
- накладные расходы, тенге	274 453
в т.ч. зарплата, тенге	24 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 428
Всего	**1 855 313**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	53 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 595**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 968 330**
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**2 066 551,62**

НДС (12 %)	247 980
Итого	**2 314 538**
Скидка подрядчика (10%)	231 453,78
Итого к оплате по акту	**2 083 084,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цен[illegible]региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №6. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №6

за Март 2020 год
на Участок №6. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,68	15545,83	1111,9	26117	1868	22060	2373	30769

					1302,98	249,4	2189	419	–	2279	
10	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	15,2	19037,3	1358,68	289367	20652	218350	50171	366701
					3313,49	313,68	50365	4768	–	27163	
11	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,68	879,95	21,36	26117	634	16951	8011	36858
					287,47	2,76	8532	82	–	2730	
12	18 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	6,92	901,01	10,98	6235	76	3111	2870	9833
					440,46	5,49	3048	38	–	728	
13	19 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,988	16740,96	1625,17	50022	4856	33315	12767	67812
					3966,2	579,32	11851	1731	–	5023	
	2.2 Основание под пепрегородки (120мм)										
	2.3 Основание под перегородки (250мм)										
14	24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,24	15550	1112,5	3732	267	3152	339	4397

15	25 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	2,08	1304,17 19037,02	245,83 1358,65	39597	59 2826	– 29879	326 6866	50180
					3313,46	313,94	6892	653	–	3717	
16	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7	879,86	21,43	6159	150	3997	1889	8692
					287,43	2,71	2012	19	–	644	

Итого	**992 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	496 666
- накладные расходы, тенге	146 524
в т.ч. зарплата, тенге	13 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 513
Всего	**992 449**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	28 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	11 029
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 645**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 052 904**
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 105 444,95**

НДС (12 %)	132 653
Итого	**1 238 098**
Скидка подрядчика (10%)	123 809,83
Итого к оплате по акту	**1 114 288,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №7. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №7

за Март 2020 год
на Участок №7. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
						–	13,27	–	2665	–	723	
6	6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
						8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
						894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
						87,16	36,15	20530	8514	–	4756	
		Раздел 2 Фундаменты										
		2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,68	15545,83	1111,9	26117	1868	22060	2373	30769

					1302,98	249,4	2189	419	–	2279	
10	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	15,2	19037,3	1358,68	289367	20652	218350	50171	366701
						3313,49	313,68	50365	4768	–	27163	
11	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,68	879,95	21,36	26117	634	16951	8011	36858
						287,47	2,76	8532	82	–	2730	
12	18	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	6,92	901,01	10,98	6235	76	3111	2870	9833
						440,46	5,49	3048	38	–	728	
13	19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,988	16740,96	1625,17	50022	4856	33315	12767	67812
						3966,2	579,32	11851	1731	–	5023	
			2.2 Основание под пепрегородки (120мм)									
			2.3 Основание под перегородки (250мм)									
14	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,24	15550	1112,5	3732	267	3152	339	4397

						1304,17	245,83		59	–	326	
15	25 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	2,08	19037,02	1358,65	39597	2826	29879	6866	50180
						3313,46	313,94	6892	653	–	3717	
16	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7	879,86	21,43	6159	150	3997	1889	8692
						287,43	2,71	2012	19	–	644	

Итого	**992 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	496 666
- накладные расходы, тенге	146 524
в т.ч. зарплата, тенге	13 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 513
Всего	**992 449**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	28 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	11 029
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 645**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 052 904**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 105 444,95**

НДС (12 %)	132 653
Итого	**1 238 098**
Скидка подрядчика (10%)	123 809,83
Итого к оплате по акту	**1 114 288,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Це[illegible]егиона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №8. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №8

за Март 2020 год
на Участок №8. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	1,68	15545,83	1111,9	26117	1868	22060	2373	30769

						1302,98	249,4	2189	419	–	2279	
10	10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	15,2	19037,3	1358,68	289367	20652	218350	50171	366701
						3313,49	313,68	50365	4768	–	27163	
11	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,68	879,95	21,36	26117	634	16951	8011	36858
						287,47	2,76	8532	82	–	2730	
12	18	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	6,92	901,01	10,98	6235	76	3111	2870	9833
						440,46	5,49	3048	38	–	728	
13	19	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,988	16740,96	1625,17	50022	4856	33315	12767	67812
						3966,2	579,32	11851	1731	–	5023	
			2.2 Основание под пепрегородки (120мм)									
			2.3 Основание под перегородки (250мм)									
14	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,24	15550	1112,5	3732	267	3152	339	4397

						1304,17	245,83		59	–	326	
15	25	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	2,08	19037,02	1358,65	39597	2826	29879	6866	50180
						3313,46	313,94	6892	653	–	3717	
16	30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7	879,86	21,43	6159	150	3997	1889	8692
						287,43	2,71	2012	19	–	644	

Итого	**992 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	496 666
- накладные расходы, тенге	146 524
в т.ч. зарплата, тенге	13 187
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 513
Всего	**992 449**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	28 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	11 029
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 645**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 052 904**
Итого в текущих и прогнозных ценах в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**1 105 444,95**

НДС (12 %)	132 653
Итого	**1 238 098**
Скидка подрядчика (10%)	123 809,83
Итого к оплате по акту	**1 114 288,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цен региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 474

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №9. Раздел КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 05 декабря 2019 года

Акт приемки выполненных работ №9

за март 2020 год
на Участок №9. Раздел КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	298,75	155,15	146,58	46352	43792	–	10009	60870
					8,57	37,96	2560	11341	–	4509	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	9,225	1714,04	–	15812	–	–	11385	29373
					1714,04	–	15812	–	–	2176	
3	3 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %	м3 грунтовой подушки	77,1	462,48	460,79	35657	35527	9	8385	47565
					1,57	149,48	121	11525	–	3523	
4	4 2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	77,1	2151		165842		165842	–	179109
					–		–		–	13267	

5	5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,9	35,44	35,44	7120	7120	–	1919	9762
					–	13,27	–	2665	–	723	
6	6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы.Засыпка под полы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,6	155,14	146,59	5368	5072	–	1159	7049
					8,55	37,98	296	1314	–	522	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	11,6	894,22	–	10373	–	–	7469	19269
					894,22	–	10373	–	–	1427	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235,55	163,63	76,47	38542	18012	–	20912	64210
					87,16	36,15	20530	8514	–	4756	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент ленточный (510мм)										
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	15545,95	1111,43	65293	4668	55153	5934	76925

					1302,86	249,76	5472	1049	–	5698	
10	10 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	38	19037,29	1358,66	723417	51629	545875	125426	916750
					3313,5	313,63	125913	11918	–	67907	
11	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	74,2	879,92	21,36	65290	1585	42375	20027	92142
					287,47	2,75	21330	204	–	6825	
12	18 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	17,3	901,1	11,04	15589	191	7778	7175	24585
					440,46	5,49	7620	95	–	1821	
13	19 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	7,47	16741,23	1625,3	125057	12141	83288	31918	169533
					3966,27	579,25	29628	4327	–	12558	
	2.2 Основание под пепрегородки (120мм)										
	2.3 Основание под перегородки (250мм)										
14	24 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,6	15546,67	1111,67	9328	667	7879	848	10990

					1303,33	250	7	150	–	814		
15	25	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	5,2	19036,92	1358,46	98992	7064	74698	17164	125448
						3313,46	313,65	17230	1631	–	9292	
16	30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	880	21,37	15400	374	9995	4723	21733
						287,49	2,74	5031	48	–	1610	

Итого	**1 855 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 842
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	992 892
- накладные расходы, тенге	274 453
в т.ч. зарплата, тенге	24 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 428
Всего	**1 855 313**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	53 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 595**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**1 968 330**
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в.т.ч. с разбивкой по годам 2020г. — 100% (2651/2525=1,0499)	**2 066 551,62**

НДС (12 %)	247 96[illegible]
Итого	**2 314 538**
Скидка подрядчика (10%)	231 453,78
Итого к оплате по акту	**2 083 084,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000578

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района" БИН 120140003389

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жумабеков Айбын Надирович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "УКС" БИН 030840005074

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АРС ЛТД" БИН 020140002964

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абдырахманов Серик Нурганатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)