Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Генеральный подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Субподрядчик: ТОО "Tech Инжиниринг Group"
Договор: №2 от 15.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция котельной средней школы № 27 с твердого топлива на природный газ в селе Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Реконструкция котельной средней школы № 27 с твердого топлива на природный газ в селе Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»	1 531 163,2								1 531 163,2
	в т.ч. НДС	164 053,20								164 053,20
	Итого к оплате									**1 531 163,2**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор _____ **Есбосынов Ж.Н.**

м.п.

Форма 2-В

Генеральный подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

Субподрядчик **ТОО "Tech Инжиниринг Group"**

Объект **«Реконструкция котельной средней школы № 27 с твердого топлива на природный газ в селе Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор: №2 от 15.07.2023г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-02 НА водопровод и канализацию											
1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15мм Прокладка	м трубопровода	5	1761,05	25,6	8805	128	6166	1844,5	11502
		НР-72%, СП-8%			502,26	10,05	2511	50		852	
2	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм Прокладка	м трубопровода	2	2117,6	25,6	4235,2	51,2	3179	737,6	5370,8
		НР-72%, СП-8%			502,26	10,05	1005	20		398	
3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1589,61	18,93	7948	95	59	5612,5	14646
		НР-72%, СП-8%			1558,96	0,11	7795	1		1085	
4	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	5	142		710		710		767
		СП-8%								57	
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	98,35	1,45	984	15	24	681	1798
		НР-72%, СП-8%			94,54		945			133	
7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	97,74	3	254	8	117	94	376
		НР-72%, СП-8%			49,93	0,33	130	1		28	
8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	79,11	2,13	206	6	124	55	282
		НР-72%, СП-8%			29,18	0,33	76	1		21	
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	65935,41		1648		42	1157	3029
		НР-72%, СП-8%			64259,13		1606			224	
10	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100мм. Прокладка	м трубопровода	13	876	4,16	11388	54	65	8125	21074
		НР-72%, СП-8%			866,82	1,28	11269	17		1561	
11	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	5	907,93	1,7	4540	9	11	3256	8420
		НР-72%, СП-8%			903,97	0,55	4520	3		624	
12	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	9727,59	109,45	9728	109	6712	2131	12808
		НР-72%, СП-8%			2906,28	53,28	2906	53		949	

	С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN50	шт	1	888		888		888		959
		СП-8%								71	
14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	23096,47	1433,19	1155	72	777	232	1498
		НР-72%, СП-8%			6113,98	324,29	306	16		111	
15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537		1074		1074		1160
		СП-8%								86	
16	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,01	43099,92	2181,98	431	22	123	214	697
		НР-72%, СП-8%			28635,98	1036,8	286	10		52	
17	С121-110206-0108 2111-0206-0108 РСНБ РК	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 150 мм	м3	0,01	35810		358		358		387
		СП-8%								29	
18	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	103,81	1,45	1869	26	141	1225	3341
		НР-72%, СП-8%			94,54		1702			248	
											86 615
				Локальная смета №02-01-03 НА отопление							
19	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2341,87	22,5	4684	45	3753	650	5760
		НР-72%, СП-8%			442,65	8,59	885	17		427	
20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	98,35	1,45	2459	36	59	1702	4493
		НР-72%, СП-8%			94,54		2364			333	
21	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10	988,88	1,28	9889	13	1340	6151	17322
		НР-72%, СП-8%			853,59	0,63	8536	6		1283	
22	Е11-180301-0408 1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100мм Установка	м труб нитки регистра	4	2864,64	38,47	11459	154	9956	1020	13477
		НР-72%, СП-8%			337,17	17,21	1349	69		998	
23	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	2,604	1218,72	20,11	3174	52	1137	1441	4984
		НР-72%, СП-8%			761,81	6,79	1984	18		369	
24	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	9	1539		13851		13851		14959
										1108	
25	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 15, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	3	1036		3108		3108		3357
		СП-8%								249	
26	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Краны . Установка на резьбовом соединении	шт	4	520,18	0,68	2081	3	73	1445	3808
		НР-72%, СП-8%			501,35	0,33	2005	1		282	
27	С123-040905-1101 2304-0905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1522		3044		3044		3288
		СП-8%								244	
28	С123-040905-1102 2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт	2	2299		4598		4598		4966
		СП-8%								368	

	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Краны воздушные. Установка	шт	1	307,73		308		109	143	487
		НР-72%, СП-8%			198,57		199			36	
30	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	1	670,53	2,79	671	3	70	431	1190
		НР-72%, СП-8%			597,95	0,71	598	1		88	
		Локальная смета №02-01-04 НА газоснабжение, ГСВ									**78 090**
31	Ц13-120101-0203 1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2462,98	1270,24	9852	5081	55	4368	15358
		НР-72%, СП-8%			1178,91	337,75	4716	1351		1138	
32	Ц13-120101-0204 1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	2508,6	1279,33	7526	3838	48	3356	11752
		НР-72%, СП-8%			1213,18	340,49	3640	1021		870	
33	Ц13-120101-0206 1312-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	2682,1	1350,86	16093	8105	127	7229	25187
		НР-72%, СП-8%			1310,06	363,36	7860	2180		1866	
34	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	3742,12	1913,83	11226	5741	75	4971	17492
		НР-72%, СП-8%			1803,38	497,74	5410	1493		1296	
35	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	359		1795		1795		1939
		СП-8%								144	
36	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	471		1884		1884		2035
		СП-8%								151	
37	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1921		9605		9605		10373
		СП-8%								768	
38	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	8904		35616		35616		38465
		СП-8%								2849	
39	Ц13-121101-0506 1312-1101-0506 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт	1	6548,84	189,43	6549	189	398	4304	11721
		НР-72%, СП-8%			5961,6	16,2	5962	16		868	
40	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри здании и сооружении. Монтаж/крепление газопровода к стене УКГ1, УКГ1.03	т конструкции	0,0242	152354,23	2357,73	3687	57	377	2352	6522
		НР-72%, СП-8%			134415,45	585,61	3253	14		483	
41	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	12	618,75		7425		164	5228	13665
		НР-72%, СП-8%			605,06		7261			1012	
42	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 изм и доп вып. 11	Футляры отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ф	м трубопровода	1	2959,78	48,84	2960	49	2071	618	3864
		НР-72%, СП-8%			840,09	17,66	840	18		286	
43	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Футляры отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	8327,63	115,98	4164	58	3342	563	5105
		НР-72%, СП-8%			1527,29	36,85	764	18		378	
44	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре	1,5	1422,21	9,31	2133	14	233	1361	3774
		НР-72%, СП-8%			1257,89	2,75	1887	4		280	

	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	30	195,5	6,01	5865	180	2689	2171	8679
		НР-72%, СП-8%			99,87	0,65	2996	20		643	
46	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	30	158,21	4,25	4746	128	2868	1274	6502
		НР-72%, СП-8%			58,35	0,65	1751	20		482	
47	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 3 К=0,15	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	3	6059,57	5623,63	18179	16871		3382	23285
		НР-72%, СП-8%			435,94	1129,6	1308	3389		1725	
48	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4	1890		4536			3266	8426
		НР-72%, СП-8%			1890		4536			624	
49	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4	881,37		1234			888	2292
		НР-72%, СП-8%			881,37		1234			170	
50	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкции	0,0464	29452,65	14175,79	1367	658	104	566	2088
		НР-72%, СП-8%			13042,78	3908,3	605	181		155	
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,392	97,74	3	136	4	62	50	201
		НР-72%, СП-8%			49,93	0,33	70			15	
52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,784	79,11	2,13	220	6	133	59	301
		НР-72%, СП-8%			29,18	0,33	81	1		22	
											219 025
		Локальная смета №02-01-06 НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ									
53	Ц13-100701-0105 1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 1 шлейф	шт	1	9249,03	2,11	9249	2	132	5560	15994
		НР-61%, СП-8%			9114,9		9115			1185	
54	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Извещатель пожарный тепловой малоинерционный. Монтаж оборудования	шт	2	1530,09	0,98	3060	2	77	1818	5268
		НР-61%, СП-8%			1490,4		2981			390	
55	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт	2	613		1226		1226		1324
		СП-8%								98	
56	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	2	1928,03	399,6	3856	799	76	2373	6727
		НР-72%, СП-8%			1490,4	157,4	2981	315		498	
57	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт	2	1064		2128		2128		2298
		СП-8%								170	
58	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Резисторы	шт	1	1915,35	399,6	1915	400	25	1187	3350
		НР-72%, СП-8%			1490,4	157,4	1490	157		248	
59	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт	4	48		192		192		207
		СП-8%								15	

60	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Сирена со светодиодной индикацией. Монтаж оборудования	шт	2	1530,09	0,98	3060	2	77	1818	5268
		НР-61%, СП-8%			1490,4		2981			390	
61	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индикацией Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт	2	1928		3856		3856		4164
		СП-8%								308	
62	Ц13-080103-3003 1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18	Табло указатель	шт	2	1928	399,6	3856	799	76	2373	6727
		НР-72%, СП-8%			1490,4	157,4	2981	315		498	
63	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	2	632		1264		1264		1365
		СП-8%								101	
64	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25	258,58	2,79	6465	70	414	4309	11635
		НР-72%, СП-8%			239,22	0,14	5981	4		862	
65	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15мм х 10 мм	м	25	46		1150		1150		1242
		СП-8%								92	
66	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	28	103		2884		2884		3115
		СП-8%								231	
67	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 изм и доп вып 17	Кабели в проложенным кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	35	376,57	182,25	13180	6379	1585	5168	19815
		НР-72%, СП-8%			149,04	56,04	5216	1961		1468	
68	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,037	64346		2381		2381		2571
		СП-8%								190	
69	С124-040201-0649 2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт	76	49		3724		3724		4022
		СП-8%								298	
											90 928
Локальная смета №02-01-07 НА "Электроосвещение и электрооборудование											
70	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	5	2820,23	1071,95	14101	5360	4639	5717	21403
		НР-72%, СП-8%			820,39	767,5	4102	3838		1586	
71	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2	2234,23	939,8	4468	1880	267	2577	7609
		НР-72%, СП-8%			1160,93	628,56	2322	1257		563,5	
72	С123-070101-0227 2307-0101-0227 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-200-022 IP52 ГОСТ 17677-82	шт	5	1805		9025		9025		9747
		СП-8%								722	
73	С123-070101-1805 2307-0101-1805 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ04-60-001 ГОСТ 17677-82	шт	2	1920		3840		3840		4147
		СП-8%								307	
74	С123-070101-0707 2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт	2	1053		2106		2106		2274
		СП-8%								168	
75	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт	1	2128,13	749,01	2128	749	203	1199	3593
		НР-72%, СП-8%			1176,4	488,21	1176	488		266	

76	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-91	шт	6	712		4272		4272		4614
		СП-8%								342	
77	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люменесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт	2	373		746		746		806
		СП-8%								60	
78	СТ Торговая сеть	Стартер 80С-220	шт	2	133,93		268		268		289
		СП-8%								21	
79	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	2	465,21	4	930	8	25	649	1705
		НР-72%, СП-8%			448,89	1,58	898	3		126	
80	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р	шт	2	285		570		570		616
		СП-8%								46	
81	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	1	1172,84	20,31	1173	20	100	761	2089
		НР-72%, СП-8%			1052,57	3,94	1053	4		155	
82	С123-070218-1803 2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324 1-2012	шт	1	964		964		964		1041
		СП-8%								77	
83	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Выключатель одноклавишный открытой установки с уплотненным вводом	шт	2	1172,84	20,31	2346	41	200	1522	4177
		НР-72%, СП-8%			1052,57	3,94	2105	8		310	
84	Ц13-080305-0110 1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом брызгозащищенная. Монтаж оборудования	шт	1	1264,52	22,31	1265	22	100	761	2188
		НР-72%, СП-8%			1052,57	4,73	1053	5		162	
85	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р51324 1-2012	шт	2	964		1928		1928		2082
		СП-8%								154	
86	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322 1-2011	шт	1	296		296		296		320
		СП-8%								24	
87	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт	8	39		312		312		337
		СП-8%								25	
88	С1234-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У994 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	574		5740		5740		6199
		СП-8%								459	
89	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 изим и доп вып 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1769,93	204,03	1770	204	88	1171	3176
		НР-72%, СП-8%			1547,9	78,7	1548	79		235	
90	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м ГОСТ 17677-82	шт	1	4476		4476		4476		4834
		СП-8%								358	
91	С123-070104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люменесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 G13, vjoyjcnm 18 Dn UJCN 6825-91	шт	1	226		226		226		244
		СП-8%								18	
92	С124-040201-0649 2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт	260	49		12740		12740		13759
		СП-8%								1019	

93	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	1	13412,16	1170,33	13412	1170	9146	2513	17199
		НР-72%, СП-8%			3095,8	393,5	3096	394		1274	
94	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1472,19	99,9	1472	100	26	998	2668
		НР-72%, СП-8%			1346,67	39,35	1347	39		198	
95	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2У2, степень защиты IP54	шт	8	1028		8224		8224		8882
		СП-8%								658	
96	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	754,99	62,8	7550	628	2737	3076	11476
		НР-72%, СП-8%			418,54	8,66	4185	87		850	
97	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10	234		2340		2340		2527
		СП-8%								187	
98	С123-061709-0502 2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У262	шт	6	922		5532		5532		5975
		СП-8%								443	
99	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У994 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	574		5166		5166		5579
		СП-8%								413	
100	С124-040201-0649 2404-0201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт	265	49		12985		12985		14024
		СП-8%								1039	
101	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	1	3388,59	196,38	3389	196	2182	767	4488
		НР-72%, СП-8%			1010,28	55,09	1010	55		332	
102	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт	4	2530,25	136,44	10121	546	5534	3000	14171
		НР-72%, СП-8%			1010,28	31,48	4041	126		1050	
103	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	535,83	70,94	13396	1774	6932	3767	18535
		НР-72%, СП-8%			187,62	21,64	4691	541		1373	
											202 772
Локальная смета №01-06 НА наружное газоснабжение											
104	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1	м3 грунта	609,9039172	15,2	15,2	9271	9271		2586	12805
		НР-72%, СП-8%				5,89		3592		948	
105	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	609,9039172	156,87	74,79	95676	45615		50983	158391
		НР-72%, СП-8%			82,08	34,02	50061	20749		11733	
106	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,158	287770,69	73632,53	45468	11634	104	36600	88633
		НР-99%, СП-8%			213482	20505,73	33730	3240		6565	
107	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	23	1405,35	912,28	32323	20982		16826	53081
		НР-99%, СП-8%			493,07	245,88	11341	5655		3932	
108	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	23	765		17595		17595		19003
		СП-8%								1408	

109	С123-020304-1004 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90С ПЭ 100 SDR 11,DN 63, PN 16	шт	2	1704		3408		3408			3681
		СП-8%									273	
110	С123-020304-1618 2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90С ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт	1	9575		9575		9575			10341
		СП-8%									766	
111	Е11-240202-0201 1124-0202-0201 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	6582,66	806,96	6583	807	1408	4324		11780
		НР-99%, СП-8%			4367,52		4368				873	
112	С121-121205-0101 2112-1205-0101 РСНБ РК 2015	Порошок шамотный	т	0,0003	52895		16		16			17
		СП-8%									1	
113	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р 1310-09 подр 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п 9 Кзтр=0,3, Ксм =0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,467	27931,68	19288,08	13030	8998		3668		18035
		НР-61%, СП-8%			8643,6	4248,67	4032	1982		1336		
114	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	467	15		7005		7005			7565
		СП-8%									560	
115	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 17	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	467	174,42	96,51	81454	45070	70	36512		127403
		НР-72%, СП-8%			77,76	30,83	36314	14398		9437		
116	С123-061002-0104 2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,467	162763		76010		76010			82091
		СП-8%									6081	
117	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,00116	615787,55	106796,47	714	124	10	619		1440
		НР-99%, СП-8%			500544	38482,57	581	45		107		
118	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D108мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	2623		3055		3055			3299
		СП-8%									244	
119	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	698858,95	212336,93	1398	425	17	1126		2726
		НР-99%, СП-8%			477792	90822,92	956	182		202		
120	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1055		2118		2118			2287
		СП-8%									169	
121	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,16	1256,27	7,45	1457	9	180	1259		2933
		НР-99%, СП-8%			1093,82	2,2	1269	3		217		
122	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	90,63	2,4	36	1	18	12		52
		НР-69%, СП-8%			43,42	0,26	17			4		
123	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	149,75	3,4	60	1	38	14		80
		НР-69%, СП-8%			50,74	0,52	20			6		
124	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50мм. Укладка	км трубопровода	0,002	287114,53	73632,53	574	147		463		1120

		НР-99%, СП-8%			213482	20505,73	427	41		83		
125	С123-01002-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 СТ РК ГОСТ Р50838-2011	м	2,02	796		1608		1608		1737	
		СП-8%								129		
126	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	2	765		1530		1530		1652	
		СП-8%								122		
127	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90С ПЭ 100 SDR 11,DN 63, PN 16	шт	2	1704		3408		3408		3681	
		СП-8%								273		
128	Е11-070516-0108 1107-0516-0108 РСНБ РК 2015	Герметизация пеной	м	1	300,69	118,47	301	118		280	627	
					182,22	54,69	182	55		46		
		НР-118%, СП-8%										
129	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750мл	шт	2	1630		3260		3260		3521	
		СП-8%								261		
130	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м3	0,1	18130,95	1091,24	1813	109	1581	133	2102	

		НР-91%, СП-8%			1225,8	234,96	123	23		156	
131	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для соек и столбов. Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов I	м3 грунта	0,224	1643,48		368			265	684
		НР-72%, СП-8%			1643,48		368			51	
132	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	*Основание песчаное. Устройство*	м3 основания	0,032	4251,78	1007,33	136	32	79	35	185
		НР-93%, СП-8%			776,1	396,08	25	13		14	
133	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,54	90,63	2,4	140	4	69	46	201
		НР-69%, СП-8%			43,42	0,26	67			15	
134	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,54	149,75	3,4	231	5	147	54	308
		НР-69%, СП-8%			50,74	0,52	78	1		23	
135	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0022	568385,12	82835,81	1250	182	14	1108	2547
		НР-99%, СП-8%			479214	29664,31	1054	65		189	
											624 009
		Итого по локальной смете:									1301438,9
		В том числе									
		Накладные расходы									294346
		Сметная прибыль									96821
		Оборудование									
		Сметная стоимость									1301438,9
		ИТОГО:									1301438,9
		Временные здания и сооружения 2,32%									30193,38
		Итого с временными:									1331632,28
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									11984,69
		Итого с зимними:									1343617
		Непредвиденные работы и затраты 2%									26872,34
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									1370489
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036									1439063
		Всего:									1439063
		Налог на добавленную стоимость 12%									172688
		Всего:									1611751
		Понижающий коэффициент									0,95
		Всего:									**1 531 163,2**
		в т.ч. НДС									164053,20

Генеральный подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор _____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Tech Инжиниринг Group"

Директор _____ **Есбосынов Ж.Н.**

м.п.