*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанаинжкомстрой",010000, Республика Казахстан, г.Астана, К.Аманжолова, дом № 26, к.200** — **051040005224**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский завод трубной изоляции,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, 85, дом № 11, к.3** — **041240007836**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № АИКС 01/ТЛД-42 от 09.09.2019 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000041 | 24.11.2019 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (Строительство тепломагистрали по пр.Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов) | | | тг | 1 | 70 581 101,76 | 70 581 101,76 |
| | | | | Итого | 1 | x | 70 581 101,76 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бейсембаев А.К
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2019

Генподрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки: РП"Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (Строительство тепломагистрали по пр. Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов)"

Утвержден
приказом Министра национальной
экономики РК от 19.03.2015 г. № 229

# С П Р А В К А № 1

стоимости и затрат выполненных работ за октябрь месяц **2019г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Код заказчика | | Код Подрядчика | | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Номер | Дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | | | | | № 19/57 | 26.07.2019 | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **70 581 101,76** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| **за 2019 год:** | **70 581 101,76** | **63 018 840,86** | | | | | | | | **7 562 260,90** | **70 581 101,76** |
| | | | | | | | | | | | |

Генподрядчик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____Джакипбеков А.Р.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
_____Бейсембаев А.К.

Генподрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Форма 2В
Субподрядчик: ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки - РП"Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (Строительство тепломагистрали по пр. Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов)"
Наименование объекта - Наружные инженерные сети
Договор субподряда № АИКС 01/ТЛД-42 от 09.09.2019г.

# АКТ №1
## приемки выполненных работ за октябрь 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (Строительство тепломагистрали по пр.Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов)". 1329.РП.463. 1-1. Подготовка территории строительства. 1. 1329.СМ-ТС.001.005 1-1-2. Снос и пересадку зеленых насаждений. Акт от 16.10.2017г. в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Снос деревьев** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010207-0502 | **Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** | | | | | | | | | | |
| | | | дерево | 412 | | 342,52 | 264,87 | 141117 | 109127 | -- | 53541 | 210230 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 77,65 | 102,84 | 31990 | 42372 | | 15573 | |
| 2 | Е11-010207-0304 | **Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см** | | | | | | | | | | |
| | | | дерево | 412 | | 385,63 | 16,01 | 158878 | 6595 | -- | 109644 | 290004 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 369,62 | -- | 152283 | -- | | 21482 | |
| 3 | С341-310102-0101 | **Лесоматериал круглый. Погрузка** | т | 61,8 | | 450,00 | -- | 27810 | -- | | -- | 30035 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2225 | |
| 4 | С341-010103-1015 | **Перевозка лесоматериала. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | т | 61,8 | | 625,00 | -- | 38625 | -- | | -- | 41715 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3090 | |
| 5 | С341-310102-0102 | **Лесоматериал круглый. Разгрузка** | т | 61,8 | | 273,00 | -- | 16871 | -- | | -- | 18221 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1350 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 383302 | 115722 | -- | 163185 | 590205 |
| | | | | | | | | 184273 | 42372 | -- | 43720 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 383302 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 226645 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 83306 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 163184 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 43719 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 590205 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 226645 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 590205 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 193 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 226645 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (Строительство тепломагистрали по пр.Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов)". 1329.РП.463. 1-1. Подготовка территории строительства. 1. 1329.СМ-ТС.001.006 1-1-3. Демонтажные работы. Корректировка по замечаниям Госэкспертизы. Акт от 26.04.2018г.. в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.** | | | | | | | | | | | |
| | | **Демонтаж и восстановление сооружений по листу 1329.ТС-ТМ.001.003 л.3** | | | | | | | | | |
| | | **Разборка и восстановление тротуарной плитки** | | | | | | | | | |
| 6 | Е12-180101-2001 | **Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель** | **м2 основания** | **216** | **198,28** | **--** | **42828** | **--** | **--** | **30836** | **79558** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **198,28** | **--** | **42828** | **--** | | **5893** | |
| 7 | С341-310104-0501 | **Мусор строительный. Погрузка демонтированной плитки** | **Тенге за 1 тонну** | **19,44** | **79,00** | **--** | **1536** | **--** | | **--** | **1659** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **123** | |
| 8 | С341-020101-1015 | **Перевозка мусора/плитки бетонные тротуарные. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **Тенге за 1 тонну** | **19,44** | **619,00** | **--** | **12033** | **--** | | **--** | **12996** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **963** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **56397** | **--** | **--** | **30836** | **94213** |
| | | | | | | | **42828** | **--** | **--** | **6979** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 56397 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 42828 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 13569 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30836 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6979 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 94212 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42828 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 94212 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42828 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (Строительство тепломагистрали по пр.Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов)". 1329.РП.463. 2-1. Строительство тепломагистрали по пр.Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов. 2. 1329.СМ-ТМ.001.001 2-1-1. Прокладку трубопроводов с установкой арматуры. Корректировка по замечаниям Госэкспертизы. 1329.ТС-ТМ.001.001. в текущих ценах 4 квартала 2018 г.** | | | | | | | | | | | |
| | | **Общая протяженность трассы - 4045 м<br>из них:<br>-основная трасса 2Ду 530/710 мм - 3810 м<br>в том числе:<br>в непроходных каналах /в песке/ -469,5 м.<br>в трубах-футлярах -100 м.<br>бесканальная прокладка - 3240,5 м.<br>-ответвления 2Ду325/500 - 235 м<br>в том числе:** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подземная прокладка теплотрассы** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-240108-0111<br>Изм. и доп. вып. 7 | **Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная** | км труб | 1,2 | 3403996,25 | 1263296,02 | 4084795 | 1515955 | 93970 | 2915739 | 7560577 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2062391,84 | 391933,56 | 2474870 | 470320 | | 560043 | |
| 10 | Е11-240108-0411<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка** | шт. | 9 | 100558,67 | 44152,01 | 905028 | 397368 | 16649 | 604493 | 1630283 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 54556,83 | 13287,54 | 491011 | 119588 | | 120762 | |
| 11 | С123-040105-0804 | **Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 1,70 м до 2,90 м, /А-2521мм/** | шт. | 4 | 70260,00 | -- | 281040 | -- | 281040 | -- | 303523 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22483 | |
| 12 | С123-040105-0803 | **Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 1,05 м до 1,75 м, /А-1271мм/** | шт. | 2 | 58548,00 | -- | 117096 | -- | 117096 | -- | 126464 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9368 | |
| 13 | Е11-240108-0220<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка** | шт. | 88 | 63380,10 | 22165,43 | 5577449 | 1950558 | 162785 | 4043344 | 10390456 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 39364,84 | 7046,36 | 3464106 | 620080 | | 769663 | |
| 14 | СТОО"КТЗ" стр.1-8 п.5 | **Отвод стандартный Ст 530х10-90°-1-ППУ-ПЭ, L-1200** | шт. | 78 | 356087,95 | -- | 27774860 | -- | 27774860 | -- | 29996849 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2221989 | |
| 15 | СТОО"КТЗ" стр.1-9 п.15 | **Отвод стандартный Ст 530х10-60°-1-ППУ-ПЭ, L-946** | шт. | 2 | 291920,09 | -- | 583840 | -- | 583840 | -- | 630547 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46707 | |
| 16 | С123-020201-2814 | **Тройник с шаровым краном воздушника Ст 530-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, Н-1045мм** | шт. | 2 | 250635,00 | -- | 501270 | -- | 501270 | -- | 541372 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40102 | |
| 17 | С123-020201-2814 | **Тройник с шаровым краном воздушника Ст 530-50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, Н-2015мм** | шт. | 2 | 250635,00 | -- | 501270 | -- | 501270 | -- | 541372 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40102 | |
| 18 | С123-040105-0803 | **Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 1,05 м до 1,75 м /2015мм-790мм/** | шт. | 2 | 58548,00 | -- | 117096 | -- | 117096 | -- | 126464 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9368 | |
| 19 | СТОО"КТЗ" стр.1-9, п.22 | **Тройниковое ответвление стандартное Ст 530х14/159х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой S 6 мм, в** | шт. | 2 | 415513,39 | -- | 831027 | -- | 831027 | -- | 897509 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66482 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С123-020201-4914 | **Неподвижная опора Ст 530х7-900х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** | **шт.** | **6** | **513208,00** | **--** | **3079248** | **--** | **3079248** | **--** | **3325588** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **246340** | |
| | | **Трубы-футляры** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-220601-1016 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | **км трубопровода** | **0,05** | **18588491,94** | **7023051,07** | **929425** | **351153** | **555594** | **124741** | **1138499** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **453560,00** | **2066464,31** | **22678** | **103323** | | **84333** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **45283444** | **4215034** | **34615745** | **7688317** | **57209503** |
| | | | | | | | **6452666** | **1313311** | **--** | **4237742** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **43765672** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **828998** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **7765977** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **32268975** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **7688317** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4116319** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **55570308** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4837** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7765977** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1517772** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **1517772** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **121422** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1639194** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **57209502** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4837** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **7765977** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (Строительство тепломагистрали по пр. Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов)". 1329.РП.463. 2-1. Строительство тепломагистрали по пр. Тлендиева для подключения к централизованному теплоснабжению жилых комплексов. 2. 1329.СМ-КЖ.001.003 2-1-3. Строительные работы. Корректировка по замечаниям Госэкспертизы. 1329.АС-КЖ.001.001. в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** | **м3 грунта** | **10189,53243** | **240,94** | **229,87** | **2455019** | **2342308** | **1211** | **583687** | **3281803** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **10,94** | **68,62** | **111500** | **699176** | | **243097** | |
| 23 | Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **6381,32334** | **265,02** | **252,86** | **1691160** | **1613590** | **759** | **402095** | **2260715** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12,04 | 75,48 | 76811 | 481655 | | 167460 | |
| 24 | Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 514,62285 | 2727,48 | -- | 1403624 | -- | -- | 1010610 | 2607373 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2727,48 | -- | 1403624 | -- | | 193139 | |
| 25 | Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3** | м3 грунта | 51,462285 | 2954,77 | -- | 152059 | -- | -- | 109483 | 282465 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2954,77 | -- | 152059 | -- | | 20923 | |
| 26 | Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3** | м3 грунта | 17,154095 | 2272,90 | -- | 38990 | -- | -- | 28072 | 72427 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2272,90 | -- | 38990 | -- | | 5365 | |
| 27 | Е11-010102-0308 | **Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 583,23923 | 227,92 | 216,86 | 132934 | 126483 | 69 | 31779 | 177890 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,94 | 64,73 | 6382 | 37755 | | 13177 | |
| 28 | Е11-010102-0602 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 17154,095 | 23,13 | 19,32 | 396822 | 331448 | 2041 | 148334 | 588769 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,69 | 8,32 | 63333 | 142687 | | 43612 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 6270608 | 4413828 | 4080 | 2314060 | 9271442 |
| | | | | | | | 1852699 | 1361273 | -- | 686773 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6270608 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4081 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3213972 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2314060 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 686773 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 9271442 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2386 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3213972 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 9271442 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2386 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3213972 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 67165363 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8532466 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 8744584 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2716957 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 34619825 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 96875 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 10196398 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4975214 | |
| | | В т.ч. оборудование | | Тенге | | | | | | | 0 |
| | | В т.ч. СМР | | Тенге | | | | | | | 67 165 363 |
| | | Временные здания и сооружения 1,04% | | Тенге | | 1,04% | | | | | 698 520 |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | | | | | 67 863 883 |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,78% | | Тенге | | 3,6% | | | | | 2 443 100 |
| | | Итого с зимним удорожанием | | Тенге | | | | | | | 70 306 983 |
| | | Непредвиденные работы и затраты, 2% | | Тенге | | 2,0% | | | | | 1 406 140 |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | Тенге | | | | | | | 71 713 122 |
| | | Итого в ценах 2019г. (100%) | | Тенге | | 1,0498961 | | | | | 75 291 327 |
| | | Итого в текущих ценах | | Тенге | | | | | | | 75 291 327 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:** | | **Тенге** | | **0,9** | | | | | **67 762 194,47** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:** | | **Тенге** | | **0,93** | | | | | **63 018 840,86** |
| | | НДС, 12% | | Тенге | | 12% | | | | | 7 562 260,90 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | **Тенге** | | | | | | | **70 581 101,76** |

Генподрядчик:
Директор
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Бейсембаев А.К.

Нач. ПТО: