Утвержден
распоряжением акима
Зайсанского района
Восточно-Казахстанской области
от «12» августа 2015 года № 1-57р

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аккойын» участок км 22-15 Зайсанского района Восточно-Казахстанской области»

от «25» декабря 2015 г. Зайсанский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Зайсанского района Восточно-Казахстанской области № 1-57 р от 12 августа 2015 года.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Сансызбаев Ризабек Камашович	–	заместитель акима Зайсанского района, председатель комиссии;
Сулейменов Асет Бауыржанович	–	исполняющий обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, заместитель председателя комиссии;
Султанов Асет Бейсенович	–	заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно – Казахстанской области»;
Смагулов Ерлан Кенесбекович	–	главный специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области;
Жумадилов Нуржан Сайлаубекович	–	руководитель РГУ«Шыгысжоллаборатория»
Комчибаева Алмагуль Тахатовна	–	руководитель управления по защите прав потребителей Зайсанского района;

Сейлханов Асет Ерболович	–	начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Зайсанского района;
Байгожин Жанат Сламбекович	–	Главный инженер Зайсанского РЭС Южного региона АО «ВК РЭК»;
Утебаев Асхат Арынгазыевич	–	руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района»;
Далабаев Мейрамхан Кенжеханович	–	заместитель начальника отдела административной полиции Зайсанского района;
Иргибаев Айткалы Бахтулуевич	–	директор ТОО «Проектная фирма «Жана Жол»;
Дьяченко Олег Виктрович	–	инженер технического надзора ИП «Кончубаев»;
Абжанов Куат Заманбекович	–	генеральный директор товарищества ТОО «СМУ-Шыгыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» совместно с генеральным подрядчиком ТОО «СМУ-Шыгыс»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аккойын» участок км 22-15»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу – Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен согласно договора от 24 сентября 2012 года № 95.

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ-Шыгыс»

(наименование организации)

выполнившим работы: снятие плодородного грунта под объездную дорогу, на технологических площадках и аварийных съездах, снятие плодородного грунта

на сосредоточенном резерве, устройство временной объездной дороги, демонтаж труб на ПК 6+20, ПК 15+02, ПК 25+67, ПК 35+25, ПК 37+10, ПК 38+10, ПК 39+68, ПК 46+67, ПК 47+88, ПК 57+74, ПК 60+53, ПК 65+14, ПК 63+09, ПК 57+60, восстановление и закрепление оси трассы, рекультивация временной объездной дороги, спрямление русла руч. Шакпактас на участке ПК 35+83, ПК 37+43, устройство аварийного съезда на ПК 4+56, устройство аварийного съезда на ПК 44+35, буровзрывные работы, устройство насыпи земляного полотна, устройство дорожной одежды, устройство площадок для кратковременной остановки на ПК 15+27, ПК 22+16, ПК 47+01, ПК 59+68, устройство косогорной трубы отв. 2х2 м на ПК 39+56,5, устройство косогорной трубы диам. 1,5 м на ПК 64+60, устройство трубы отв. 2х2м на съезде ПК 63+07, устройство ж/б трубы диам. 2х2м на ПК 15+01, ПК 25+68, ПК35+44, ПК 57+74, ПК 60+51, устройство ж/б трубы диам. 1,5 на ПК 46+70, ПК 47+49, устройство трубы диам. 1,0м на ПК 6+21, ПК 37+56, устройство съездов на ПК 3+32, ПК 11+18, ПК 58+21, устройство съездов на ПК 12+31, ПК 56+92, устройство съезда на ПК 63+07, устройство присыпных берм, установка одностоечных дорожных знаков, установка двухстоечных дорожных знаков, установка сигнальных столбиков, устройство трассового ограждения на обочинах, вынос ВЛ-35 кВ.

(виды работ)

и субподрядными организациями – нет.

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана проектировщиком Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Жана Жол».

(наименование организации)

выполнившим работы: пояснительная записка, строительное решение, сметы, ведомость объемов работ.

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы – ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района».

6. Ремонт осуществлялся согласно проектно-сметной документации.

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района».

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ сентябрь 2012 года, окончание работ ноябрь 2015 года

(месяц, год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: заключение рабочей комиссии, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на материалы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	7	7	7	7

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период – нет.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели: – нет.

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	–	–
Число этажей	этаж	–	–
Общий строительный объем	м3	–	–
В том числе подземной части	м3	–	–
Площадь встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	–	–

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: земляное полотно намечено

производить из сосредоточенных резервов №1 и №2, расположенных на 28 и 14 километрах соответственно, а также из грунтов срезок и выемок, так как существующая дорога проложена в полунасыпи–полувыемке, а проектная ось дороги практически полностью проложена в пределах существующего полотна. Гравийно-песчаная смесь и песок, поставляется с Уйденинского месторождения, щебень из гравия с дробилок г.Зайсан.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к настоящему акту) – нет.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – нет.

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – нет.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены – нет.

16. Сметная стоимость по утвержденному сметному расчету: всего 606 807,879 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 536 449,015 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 606 807,879 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 536 449,015 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – нет.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических – нет

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные работы и по применению материалов и конструкций) – нет.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аккойын» участок км 22-15 Зайсанского района Восточно-Казахстанской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ Сансызбаев Р. К.

Заместитель председателя комиссии _____ Сулейменов А. Б.

Члены комиссии: _____ Султанов А. Б.

_____ Смагулов Е. К.

_____ Жумадилов Н. С.

_____ Комчибаева А.Т.

_____ Сейлханов А. Е.

_____ Байгожин Ж. С.

_____ Утебаев А. А.

_____ Далабаев М. К.

_____ Иргибаев А. В.

_____ Дьяченко О. В.

_____ Абжанов К. З.