Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена поставлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. №74

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Баймен"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий СШ с. Касымбек**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№18-СШ-К	29.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий СШ с. Касымбек		20 210 174,00	18 044 798,21							2 165 375,79	20 210 174,00
	ИТОГО по справке										20 210 174,00

Итого к оплате: 20 210 174,00 (Двадцать миллионов двести десять тысяч сто семьдесят четыре) тенге

Подрядчик

Субподрядчик

Подрядчик - ТОО «Енбек»

Субподрядчик - ТОО «Баймен»

Договор № 18-СШ-К от 29.06.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт зданий средней школы с. Касымбек

АКТ № 1
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6,32	36431,75	573,05	230249	3622	227992	223,4	1412
				35858,7	216	226627	1365	100	0,88	6
1	E0146-4-3	-Усиление рам								
		т	6,32	122008	-	771091	-	-	-	-
2	C12021-41 Изм. и доп. вып. 25	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		-	-	-	-	-	-	-
		т	0,64	3075	-	1968	-	-	-	-
3	C143002-7 Изм. и доп. вып. 30	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		-	-	-	-	-	-	-
		м3	568,97	2277,88	119,02	1296043	67717	94447	0,71	402
4	E0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей								

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1

РАЗДЕЛ 1. Усиление конструкций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пастой огнезащитной ВПМ-2		139,86	44,58	79576	25365	90	0,18	103
5	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м2	10,72	6672,45	379,21	71529	4065	20090	9,9	106
		м3		1641,6	143,27	17598	1536	105	0,58	6
6	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,26	61300 -	- -	15938 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,6	68200 -	- -	40920 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м т	6,52	11175,39 4455	5754,82 1640,58	72864 29047	37521 10697	35769 90	27,6 5,24	180 34
9	С11011-4486 Изм. и доп. вып. 26	-Уголок стальной т	2,13	58485 -	- -	124573 -	- -	- -	- -	- -
10	С11011-4487 Изм. и доп. вып. 26	-Уголок стальной т	0,58	58485 -	- -	33921 -	- -	- -	- -	- -
11	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат т	0,03	63393 -	- -	1902 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-843 Изм. и доп. вып. 26	-Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп СТ РК 2585-2014 т	1,83	70308 -	- -	128664 -	- -	- -	- -	- -
13	С11011-4913 Изм. и доп. вып. 26	-Швеллер т	1,95	76704 -	- -	149573 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	525,22	17,41	0,02	9146	13	2360	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115		4,99	-	2622	-	90	-	-
15	Е0110-50-5	м2 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм	184	467,26	15,6	85976	2870	13524	0,34	63
		сплошного		55,36	5,89	10186	1084	120	0,02	4
16	Е0126-12-2	м2 -Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на	184	196,03	60,18	36070	11073	24445	0,64	118
		синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)		110,44	22,42	20320	4125	100	0,09	17
17	Е0112-17-1	м2 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	184	127,68	19,13	23494	3520	10670	0,29	54
		толщиной 15 мм		41,58	7,15	7651	1316	119	0,03	5
18	Е0112-17-2	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	184	3,03	0,17	558	31	42	-	-
		цементно-песчанных стяжек		0,13	0,06	24	11	119	-	-
19	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	1,48	23468,51	401,14	34733	594	7509	26,52	39
		м3		4077	151,2	6034	224	120	0,62	1
20	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	1,48	604,12	33,73	894	50	286	0,94	1
		балок, стропил, мауэрлатов		148,5	12,7	220	19	120	0,05	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3130105	131075			2389
				Тенге		399904	45740			177
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2286151	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1277594	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	405901	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		495491	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		48655	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		401365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	60205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		161251	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2848767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2552
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	466106	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		843954	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			6296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39743	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			771091	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5365	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			932506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3781273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2784
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	511215	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
21	Е0112-7-5	-Устройство кровель различных	320	756,02	9,84	241926	3149	126135	2,05	657
	Изм. и доп. вып. 12	типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		327,54	3,7	104813	1183	119	0,02	5
		м2								
22	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	320	21,6	1,09	6912	349	2313	0,03	11
				5,62	0,41	1797	131	120	-	1
		м2								
23	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции Изоспан	320	225,25	0,53	72081	169	8081	0,14	46
				23,5	0,08	7519	27	107,1	-	-
		м2								
24	С11011-7609	-Мембрана паронепроницаемая Изоспан	352	61	-	21472	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	Е0112-20-3	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	29,5	405,59	7,43	11965	219	1916	0,32	10
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002			54,07	0,51	1595	15	119	-	-
		м								
26	С11011-3062	-Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1	156	-	156	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	С11011-3059	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ	32	296	-	9472	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	14918-80								
		м								
28	Е0112-20-1	-Устройство торцевых	12	505,96	421,9	6071	5063	1913	0,4	5
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	(ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа		67,64	66,32	812	796	119	0,18	2
		м								
29	С11011-3057	-Планка примыкания верхняя для	12	322	-	3864	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0112-20-2	-Устройство карнизных планок	50	508,41	297,01	25420	14850	5510	0,27	14
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	кровель из профилированного оцинкованного листа		45,79	46,82	2290	2341	119	0,13	6
		м								
31	С11011-3051	-Планка карнизная для кровли,	50	209	-	10450	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	409790	23800			741
	Тенге	118825	4492			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	409790	-	-		-
Материалы -	Тенге	221752	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	123317	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45414	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	145869	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		73
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21880	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33340	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	588999	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		828
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145197	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	588999	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		828
Сметная заработная плата -	Тенге	-	145197	-		-

РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0110-87-5	-Устройство перегородок в жилых зданиях двухрядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	211	2389,04	29,78	504087	6284	184015	4,25	896
				715,5	11,26	150971	2375	120	0,05	10
		м2								
33	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	3,25	5444,6	366,71	17695	1192	4752	8,04	26
				1252,8	124,03	4072	403	106,2	0,4	1
		м3								
34	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	1,9	5444,6	366,71	10345	697	2778	8,04	15
				1252,8	124,03	2380	236	106,2	0,4	1
		м3								
35	Е0155-9-4	-Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	70	557,28	30,62	39010	2144	22760	2,02	141
				300,91	5,24	21064	367	106,2	0,02	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			571136	10317			1079

			Тенге			178486	3381			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571136	-	-		-
		Материалы -	Тенге			349321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	181867	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33012	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			214305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214013	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			832567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214013	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
36	Е0109-38-1	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2243	775,33	164,77	1739056	369572	1099933	3	6729
				502,2	42,67	1126435	95713	90	0,15	338
		м2								
37	Е0134-57-4	-Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	198,8	428,06	2,78	85098	553	30404	0,87	174
				137,98	1,06	27430	210	110	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2 2243	432,78	4,73	970726	10605	292792	0,66	1490
				122,53	1,79	274839	4010	105	0,01	16
39	Е0115-61-5	-Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2 4243	300,55	5,45	1275214	23143	1194604	1,4	5957
				266,76	1,38	1131863	5855	105	0,05	223
40	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2 4243,6	354,61	4,12	1504831	17467	401234	0,55	2318
				88,48	1,57	375457	6671	105	0,01	27
41	Е0115-61-5	-Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2 959,3	300,55	5,45	288313	5232	270088	1,4	1347
				266,76	1,38	255903	1324	105	0,05	50
42	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2 2243	121,07	2,8	271562	6271	125850	0,31	700
				52,38	1,06	117488	2369	105	-	10
43	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 4243,6	156,01	2,52	662027	10694	351935	0,47	1986
				78,04	0,95	331154	4023	105	-	17
44	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2 506,6	1051,47	5,54	532674	2809	163187	1,82	924
				305,96	3,77	155001	1909	104	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	452,7	159,57	2,26	72237	1021	45073	0,56	254
				93,96	0,86	42536	391	105	-	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7401738	447368			21879
			----			---	---			---
			Тенге			3838105	122475			692
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5662682	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1035584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2738432	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1837632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2875167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	431275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			512271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9050120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16941
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3169707	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1739056	-	-		-
		Материалы -	Тенге			243049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1222148	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1099933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		550
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3009329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1387138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12059448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4556845	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Внутреннее электроснабжение и электроосвещение								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Наружное Электроснабжение								
46	Е0101-13-6 -	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	133,32	55,81	53,22	7441	7095	2978	0,02	2
				2,59	20,43	346	2724	97	0,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	791,1	-	3164	-	3576	4,27	17
				791,1	-	3164	-	113	-	-
		м3								
48	Е0101-27-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	63,59	9,09	9,09	578	578	182	-	-
				-	2,95	-	188	97	0,01	1
		м3								
49	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	27,25	200,62	-	5467	-	6177	1,45	40
				200,62	-	5467	-	113	-	-
		м3								
50	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,1	350721,38	-	35072	-	3623	210	21
				32940	-	3294	-	110	-	-
		кан.-км								
51	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	430	30,84	3,72	13261	1600	9608	0,13	57
				22,92	0,6	9856	258	95	-	1
		м								
52	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	430	44,02	33,36	18929	14345	7696	0,07	31
				10,56	8,28	4541	3560	95	0,05	21
		м								
53	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	430	38,86	28,44	16710	12229	7108	0,07	31
				10,32	7,08	4438	3044	95	0,04	18
		м								
54	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	32,06	2,52	3206	252	2303	0,12	12
				23,64	0,6	2364	60	95	-	-
		м								
55	С151601-553-	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,53	127537	-	67595	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30			-	-	-	-	-	-	-
		км								
56	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	33,6	4,5	3,89	151	131	63	-	-
				0,58	1,34	19	45	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	33,6	39,03	37,17	1311	1249	412	0,01	-
				1,84	10,81	62	363	97	0,03	1
		м3								
58	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3643	596,4	3643	596	2717	15,6	16
				2727,6	132	2728	132	95	0,77	1
		шкаф								
59	С151803-183-	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗШ-31, трехполюсный на 100 А	1	9810	-	9810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,5	483,3	-	2175	-	2458	3,36	15
				483,3	-	2175	-	113	-	-
		м3								
61	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,25	146,62	-	330	-	373	1,06	2
				146,62	-	330	-	113	-	-
		м3								
62	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	18	5030,3	2197,68	90545	39558	59031	14,4	259
				2373,3	750,01	42719	13500	105	2,34	42
		опора								
63	С12021-245	Опоры наружного освещения	1,27	143295	-	181985	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,88	17,53	0,06	646	2	232	0,04	1
				6,97	0,02	257	1	90	-	-
		м2								
65	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,88	17,41	0,02	642	1	166	0,03	1
				4,99	-	184	-	90	-	-
		м2								
66	Ц0108-596-5-	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	18	1592	586,8	28656	10562	12168	3,48	63
				583,2	128,4	10498	2311	95	0,74	13
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	18	4460	-	80280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	18	619	-	11142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	180	39,08	1,44	7034	259	4802	0,17	30
				27,84	0,24	5011	43	95	-	-
		м								
70	С130804-939	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	180	30	-	5400	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 30			-	-	-	-	-	-	-
		м								
71	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	32,06	2,52	5771	454	4145	0,12	22
				23,64	0,6	4255	108	95	-	1
		м								
72	С151601-341	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	41426	-	7457	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	608401	88911			620
	Тенге	101707	26339			108
Стоимость монтажных работ -	Тенге	273493	-	-		-
Материалы -	Тенге	13223	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53207	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	176283	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	50546	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7582	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19442	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	343482	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		341
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60789	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	56978	-	-		-
Материалы -	Тенге	32550	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18619	-		-
Местные материалы -	Тенге	75	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20239	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3036	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4633	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21655	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			272530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56220	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			181985	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8855	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19894	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			351454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65074	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5724	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			782510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147518	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12121171	701471			26709
			---			---	---			---
			Тенге			4637027	202427			1004
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			273493	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13223	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53207	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7582	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			343482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60789	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8986737	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2916801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3468137	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			540905	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1919373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3656945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1828
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	548542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13402303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4016678	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2855540	-	-		-
		Материалы -	Тенге			252160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1318111	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			953075	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1194733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		597
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179210	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4293289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1497321	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5724	-	-		-
		ИТОГО:	Тенге			18044798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5574788	-		-
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2165376	-	-		-
		ИТОГО с НДС :	Тенге			20210174				

Подрядчик

Субподрядчик