Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"**

Подрядчик : **ТОО "БАЙМЕН"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№49	19.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».	**318 481 469,86**	**284 358 455,23**	**284 358 455,23**						**34 123 014,63**	318 481 469,86
Сумма к удержанию (Аванс)										68 481 159,57
Итого к оплате										**250 000 310,28**

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Реестр АВР за сентябрь 2023 года

Объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».**

№	Наименование	Сумма	Примечание
1	АВР №1 на Бурение скважин водозабора. (поз. 1.1)	37 903 587,42	ЛС 2-1-1
2	АВР №2 на Бурение скважин водозабора. (поз. 1.2)	37 903 587,42	ЛС 2-2-1
3	АВР №3 на Технологическое оборудование.	5 498 259,74	ЛС 2-3-3
4	АВР №4 на Технологическое оборудование.	3 545 081,35	ЛС 2-4-3
5	АВР №5 на Земляные работы. (на 2 резервуара)	3 310 893,00	ЛС 2-5-1
6	АВР №6 на Общестроительные работы. 300 м3.(поз. 1.2)	20 226 677,83	ЛС 2-5-2
7	АВР №7 на Общестроительные работы. 300 м3. (поз. 2.2)	13 431 009,35	ЛС 2-6-1
8	АВР №8 на Общестроительные работы.	25 612 089,80	ЛС 2-7-1
9	АВР №9 на Технологическое оборудование.	7 639 515,86	ЛС 2-7-2
10	АВР №10 на Водопроводную сеть.	91 117 339,24	ЛС 2-10-1
11	АВР №11 на Сборные ж/бетонные колодцы.	72 293 428,85	ЛС 2-10-2
	Всего по АВР за сентябрь	**318 481 469,86**	

Директор ТОО "БАЙМЕН"

Байменов Ж.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : *** РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

(наименование, адрес)

Объект : Скважина. (поз. 1.1)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

на Бурение скважин водозабора. (поз. 1.1)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Буровые работы									
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	8	230,43	221,08	1843	1769	–	286	2299

					9,35	40,23	75	322	–	170	
2	2 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР=85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;									
			м бурения	10	10688,34	6946,83	106883	69468	3175	53824	173564
					3424,02	2908,17	34240	29082	–	12857	
3	3 1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР=85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;									
			м бурения	20	119035,32	73307,22	2380706	1466144	68685	1105056	3764623
					42293,87	22709,43	845877	454189	–	278861	
4	4 261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	3,4485	382621		1319469		1319469	–	1425027
					–		–		–	105558	
5	5 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР=85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
			м бурения	43	8550,68	5557,46	367679	238971	10922	185153	597059
					2739,22	2326,53	117786	100041	–	44227	
6	6 1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР=85 %									
			м бурения	5	14592,76	9338,59	72964	46693	1947	35938	117614
					4864,73	3591,22	24324	17956	–	8712	

7	7	1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР=85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;								
				м бурения	77	95228,26	58645,78	7332576	4515725	211549	3403573	11595041
						33835,09	18167,54	2605302	1398901	–	858892	
8	8	261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ГНУ-2	шт.	13,42905	198760		2669158		2669158	–	2882691
						–		–		–	213533	
9	9	211-102-0102	Глина бентонитовая	т	12,83	15140		194246		194246	–	209786
						–		–		–	15540	
10	10	217-603-0104	Вода техническая	м3	80,475	28		2253		2253	–	2433
						–		–		–	180	
Раздел 2 Крепление скважин												
11	11	1104-0201-0105	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;								
				м	30,2	2146,74	1074,09	64832	32438	495	35476	108333
						1056,25	325,73	31899	9837	–	8025	
12	12	241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм К=1,020;	м	30,804	34022		1048014		1048014	–	1131855
						–		–		–	83841	
13	13	1104-0201-0105	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.51:								
				м	125,5	1791,69	895,08	224857	112333	2058	122853	375527

					880,21	271,45	110466	34067	–	27817	
14	14	241-110-0103	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм К=1,020;	м	128,01	18920		2421949		2421949	–	2615705
						–		–		–	193756	
15	15	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР=85 %	м труб	25	2404,43	1505,39	60111	37635	820	27673	94807
						866,25	435,99	21656	10900	–	7023	
16	16	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	8,33333	39814		331783		331783	–	358326
						–		–		–	26543	
17	17	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 %	колонна	1	540993,7	301824,7	540994	301825	–	296180	904148
						239169	109277,6	239169	109278	–	66974	
18	18	216-101-0701	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	1,835	29127		53448		53448	–	57724
						–		–		–	4276	
19	19	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,835	28		51		51	–	55
						–		–		–	4	
20	20	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85 %	сутки откачки	1	382746,53	276913,43	382747	276913	–	169170	596070

						105833,1	93190,37	105833	93190	–	44153	
21	21	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (пробная откачка+ откачка насосом) НР=85 %	сутки откачки	4	157479,4	81207,4	629918	324830	–	348478	1056668
						76272	26221,6	305088	104886	–	78272	

Всего	**28 069 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 441 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 424 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 362 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 340 022
- накладные расходы, тенге	5 783 660
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 079 214

Всего			**28 069 355**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**4 491 097**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**32 560 452**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**674 001**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**27 613**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**33 262 066**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**665 241**
	Итого по сметному расчету:		**33 927 307**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**33 927 307**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**35 623 672**
	Тендерная скидка 5%	5%	**1 781 184**
	Итого по сметному расчету:		**33 842 489**

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**4 061 099**
	Всего по сметному расчету		**37 903 587**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ***** РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».**

(наименование, адрес)

Объект : Скважина. (поз. 1.2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

на Бурение скважин водозабора. (поз. 1.1)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Буровые работы									
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	8	230,43	221,08	1843	1769	–	286	2299

					9,35	40,23	75	322	–	170	
2	2 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР=85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	10	10688,34	6946,83	106883	69468	3175	53824	173564
					3424,02	2908,17	34240	29082	–	12857	
3	3 1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР=85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	20	119035,32	73307,22	2380706	1466144	68685	1105056	3764623
					42293,87	22709,43	845877	454189	–	278861	
4	4 261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	3,4485	382621		1319469		1319469	–	1425027
					–		–		–	105558	
5	5 1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР=85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м бурения	43	8550,68	5557,46	367679	238971	10922	185153	597059
					2739,22	2326,53	117786	100041	–	44227	
6	6 1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР=85 %	м бурения	5	14592,76	9338,59	72964	46693	1947	35938	117614
					4864,73	3591,22	24324	17956	–	8712	

7	7 1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР=85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
			м бурения	77	95228,26	58645,78	7332576	4515725	211549	3403573	11595041
					33835,09	18167,54	2605302	1398901	–	858892	
8	8 261-403-0106	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ГНУ-2	шт.	13,42905	198760		2669158		2669158	–	2882691
					–		–		–	213533	
9	9 211-102-0102	Глина бентонитовая	т	12,83	15140		194246		194246	–	209786
					–		–		–	15540	
10	10 217-603-0104	Вода техническая	м3	80,475	28		2253		2253	–	2433
					–		–		–	180	
	Раздел 2 Крепление скважин										
11	11 1104-0201-0105	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м	30,2	2146,74	1074,09	64832	32438	495	35476	108333
					1056,25	325,73	31899	9837	–	8025	
12	12 241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм К=1,020;	м	30,804	34022		1048014		1048014	–	1131855
					–		–		–	83841	
13	13 1104-0201-0105	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.51:	м	125,5	1791,69	895,08	224857	112333	2058	122853	375527
					880,21	271,45	110466	34067	–	27817	

14	14	241-110-0103	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм К=1,020;								
				м	128,01	18920		2421949		2421949	–	2615705
						–		–		–	193756	
15	15	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР=85 %								
				м труб	25	2404,43	1505,39	60111	37635	820	27673	94807
						866,25	435,99	21656	10900	–	7023	
16	16	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	8,33333	39814		331783		331783	–	358326
						–		–		–	26543	
17	17	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 %								
				колонна	1	540993,7	301824,7	540994	301825	–	296180	904148
						239169	109277,6	239169	109278	–	66974	
18	18	216-101-0701	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками								
				т	1,835	29127		53448		53448	–	57724
						–		–		–	4276	
19	19	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,835	28		51		51	–	55
						–		–		–	4	

20	20	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85 %	сутки откачки	1	382746,53	276913,43	382747	276913	–	169170	596070
						105833,1	93190,37	105833	93190	–	44153	
21	21	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (пробная откачка+ откачка насосом) НР=85 %	сутки откачки	4	157479,4	81207,4	629918	324830	–	348478	1056668
						76272	26221,6	305088	104886	–	78272	

Всего			**28 069 355**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 441 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7 424 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 362 649
- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 340 022
- накладные расходы, тенге			5 783 660
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			2 079 214
Всего			**28 069 355**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**4 491 097**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**32 560 452**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**674 001**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**27 613**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**33 262 066**

	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**665 241**
	Итого по сметному расчету:		**33 927 307**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**33 927 307**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**35 623 672**
	Тендерная скидка 5%	5%	**1 781 184**
	Итого по сметному расчету:		**33 842 489**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**4 061 099**
	Всего по сметному расчету		**37 903 587**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

500-ПЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.1)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3

на Технологическое оборудование.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Оборудование.

1	1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61 %									
				шт.	1	47354,04	1718,76	47354	1719	1535	27142	80456
						44100	395,1	44100	395	–	5960	
2	2	587-403-0404 (пл) (об)	Погружной насосный агрегат KSP-8-N201-X-3-7.5	шт	2	1720399		3440798		–	–	3440798
						–		–		3440798	–	
3	3	511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	81526		81526		–	–	81526
						–		–		81526	–	
4	4	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	2352,31	98,55	4705	197	585	3980	9380
						1961,12	48,81	3922	98	–	695	
5	5	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	13791		13791		13791	–	14894
						–		–		–	1103	
6	6	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	31467		31467		31467	–	33984

						–		–		–	2517	
7	7	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	1456,4	32,85	2913	66	309	2545	5895
						1268,96	16,27	2538	33	–	437	
8	8	242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4372		4372		4372	–	4722
						–		–		–	350	
9	9	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534		21534		21534	–	23257
						–		–		–	1723	
10	10	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2798,34	–	2798	–	2427	365	3416
						371,8	–	372	–	–	253	
11	11	1118-0501-0201	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 125 мм. Установка (ф 80 мм) НР=98 %	вставка	1	18262,21	241,36	18262	241	14923	3096	23067
						3098	61,35	3098	61	–	1709	
12	12	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	48635,19	65,7	48635	66	46148	2430	55150
						2421,9	32,54	2422	33	–	4085	
13	13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (ОГОЛОВКА) НР=99 %	т фасонных частей	0,0328	1509016,11	542169,03	49496	17783	11774	25670	81179

					607888,8	182624,97	19939	5990	–	6013	
14	14 241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	2486		12430		12430	–	13424
					–		–		–	994	
15	15 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
16	16 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071		6142		6142	–	6633
					–		–		–	491	
17	17 241-111-0208	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 89х6,5 мм	м	80	6677		534160		534160	–	576893
					–		–		–	42733	
18	18 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	16965,01	132,9	16965	133	15368	1483	19924
					1464,3	48,81	1464	49	–	1476	
19	19 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,5	8500,57	105,3	4250	53	3365	835	5492
					1666,08	37,01	833	19	–	407	
20	20 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,1	989,49	45,22	1088	50	30	1008	2264
					916,87	17,73	1009	20	–	168	

21	30	244-301-0303	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 80, Qn 40 м3/ч, Tmax 130 °C	шт.	1	179498		179498	179498	–	193858
						–		–	–	14360	
		Всего						**4 679 886**			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						79 697			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						20 308			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						6 698			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						903 260			
		- оборудование, тенге						3 522 324			
		- накладные расходы, тенге						68 554			
		в т.ч. зарплата, тенге									
		- сметная прибыль (8 %), тенге						85 746			
		Всего						**4 679 886**			
		Всего без оборудования						1 157 562			
		НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8				0,16	**185 210**			
			сметная з/плата (К=0,141)								
			Итого по главам 1-8					**1 342 772**			
			Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2,07%	**27 795**			
			сметная з/плата (0,639 %)				0,000848044	**1 139**			
			Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)								
			Итого по главам 1-9					**1 371 706**			
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				2%	**27 434**			
			Итого по сметному расчету:					**1 399 140**			
			Итого с оборудованием					**4 921 464**			
			в текущих ценах с 01.11.21 г.					**4 921 464**			
			2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)								
			в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам								
			2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)				1,05	**5 167 537**			
			Тендерная скидка 5%				5%	**258 377**			
			Итого по сметному расчету:					**4 909 160**			

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**589 099**
	Всего по сметному расчету		**5 498 260**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

500-ПЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4

на Технологическое оборудование.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Оборудование.

1	1	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР=61 %								
				шт.	1	47354,04	1718,76	47354	1719	1535	27142	80456
						44100	395,1	44100	395	–	5960	
2	2	587-403-0404 (пл) (об)	Погружной насосный агрегат KSP-8-N201-X-3-7.5								
				шт	1	1720399		1720399		–	–	1720399
						–		–		1720399	–	
3	3	511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин								
				шт.	1	81526		81526		–	–	81526
						–		–		81526	–	
4	4	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %								
				задвижка или клапан	2	2352,31	98,55	4705	197	585	3980	9380
						1961,12	48,81	3922	98	–	695	
5	5	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80								
				шт.	1	13791		13791		13791	–	14894
						–		–		–	1103	

6	6 242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80									
			шт.	1	31467		31467		31467	–	33984
					–		–		–	2517	
7	7 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	1456,4	32,85	2913	66	309	2545	5895
					1268,96	16,27	2538	33	–	437	
8	8 242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32									
			шт.	1	4372		4372		4372	–	4722
					–		–		–	350	
9	9 242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50									
			шт.	1	21534		21534		21534	–	23257
					–		–		–	1723	
10	10 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	1	2798,34	–	2798	–	2427	365	3416
					371,8	–	372	–	–	253	
11	11 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	1	48635,19	65,7	48635	66	46148	2430	55150
					2421,9	32,54	2422	33	–	4085	

12	12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (ОГОЛОВКА) НР=99 %	т фасонных частей	0,0328	1509016,11	542169,03	49496	17783	11774	25670	81179
					607888,8	182624,97	19939	5990	–	6013	
13	13 241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	2486		12430		12430	–	13424
					–		–		–	994	
14	14 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
15	15 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071		6142		6142	–	6633
					–		–		–	491	
16	16 241-111-0208	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80 размерами 89х6,5 мм	м	80	6677		534160		534160	–	576893
					–		–		–	42733	
17	17 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	16965,01	132,9	16965	133	15368	1483	19924
					1464,3	48,81	1464	49	–	1476	
18	18 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,5	8500,57	105,3	4250	53	3365	835	5492
					1666,08	37,01	833	19	–	407	

19	19	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1,1	989,49	45,22	1088	50	30	1008	2264
						916,87	17,73	1009	20	–	168	
20	30	244-301-0303	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 80, Qn 40 м3/ч, Tmax 130 °C	шт.	1	179498		179498		179498	–	193858
						–		–		–	14360	

Всего			**2 936 420**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			76 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			20 067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге			888 337
- оборудование, тенге			1 801 925
- накладные расходы, тенге			65 458
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			84 037
Всего			**2 936 420**
Всего без оборудования			1 134 495
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**181 519**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**1 316 014**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		
		2,07%	**27 241**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**1 116**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**1 344 372**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**26 887**
	Итого по сметному расчету:		**1 371 259**

	Итого с оборудованием		**3 173 184**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**3 173 184**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**3 331 843**
	Тендерная скидка 5%	5%	**166 592**
	Итого по сметному расчету:		**3 165 251**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**379 830**
	Всего по сметному расчету		**3 545 081**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-ПЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.1)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №5

на Земляные работы. (на 2 резервуара)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы .

1	1 1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2636	238,84	238,84	629582	629582	–	82484	769031
					–	43,46	–	114561	–	56965	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	88	2430,12	–	213851	–	–	153973	397250
					2430,12	–	213851	–	–	29426	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) НР=72 %	м3 грунта	2724	35,43	35,43	96511	96511	–	31047	137763
					–	15,83	–	43121	–	10205	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	870	19,77	19,77	17200	17200	–	5531	24549
					–	8,83	–	7682	–	1818	

5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	870	8,74	8,74	7604	7604	–	2443	10851
					–	3,9	–	3393	–	804	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	870	186,35	83,32	162125	72488	–	91292	273690
					103,03	42,71	89636	37158	–	20273	
7	7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (обсыпка резервуара) НР=72 %									
			м3 грунта	2070	35,43	35,43	73340	73340	–	23593	104688
					–	15,83	–	32768	–	7755	
8	8 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (насыпь) НР=72 %									
			м3 грунта	2070	28,04	28,04	58043	58043	–	18675	82855
					–	12,53	–	25937	–	6137	

9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2070	186,35	83,32	385745	172472	–	217211	651192
					103,03	42,71	213272	88410	–	48236	

Всего			**2 451 869**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			516 759
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 127 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			353 030
- накладные расходы, тенге			626 249
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			181 619
Всего			**2 451 869**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**392 299**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**2 844 168**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		
		2,07%	**58 874**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**2 412**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**2 905 454**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**58 109**
	Итого по сметному расчету:		**2 963 563**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**2 963 563**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**3 111 742**
	Тендерная скидка 5%	5%	**155 587**

	Итого по сметному расчету:		**2 956 154**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**354 739**
	Всего по сметному расчету		**3 310 893**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-ПЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.1)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №6

на Общестроительные работы. 300 м3.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Железобетонные конструкции									
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	10,49	22856,96	1168,03	239770	12253	211373	17507	277859

					1539	294,98	16144	3094	–	20582	
2	2 1106-1001-0102	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство днища НР=91 %	м3	40,2	29502,09	1991,33	1185984	80051	921964	192540	1488806
					4576,32	686,91	183968	27614	–	110282	
3	3 1106-1001-0102	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство стен НР=91 %	м3	60,2	29502,09	1991,33	1776026	119878	1380653	288330	2229504
					4576,32	686,91	275494	41352	–	165148	
4	4 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3398	349485		118755		118755	–	128255
					–		–		–	9500	
5	5 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6992	346394		934987		934987	–	1009786
					–		–		–	74799	
6	6 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,2708	335138		2771859		2771859	–	2993608

						–		–		–	221749
7	7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0896	980684,75	1500,75	87869	134	79966	7126	102595
					86710	690,27	7769	62	–	7600	
8	8 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (ХС-720) НР=69 %	м2	1,7024	344,14	1,93	586	3	547	26	661
					20,93	0,32	36	1	–	49	
9	9 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 (ХС-710) НР=69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,7024	796,92	7,74	1357	13	1205	97	1570
					81,33	1,3	138	2	–	116	
10	10 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,34	41629,71	5052,46	55784	6770	32785	16210	77754
					12111	1182,33	16229	1584	–	5760	
11	11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11589	346394		40144		40144	–	43356
					–		–		–	3212	
12	12 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0312	349485		10904		10904	–	11776
					–		–		–	872	

13	13 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (Каркас КР-1) НР=118 %									
			т арматуры	0,1278	67300,55	1478,25	8601	189	–	10037	20129
					65822,3	732,15	8412	94	–	1491	
14	14 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,1278	346394		44269		44269	–	47811
					–		–		–	3542	
15	15 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка связки плит (КП-1) НР=118 % К=14,000;	т стальных элементов	0,18242	330052,51	14178,75	60208	2586	3259	64524	134711
					298010	1740,89	54363	318	–	9979	
16	16 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;									
			т	0,17472	346394		60522		60522	–	65364
					–		–		–	4842	
17	17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;	т	0,0077	349485		2691		2691	–	2906
					–		–		–	215	

18	18 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	3495,54	1526,22	34955	15262	1155	26477	66347
					1853,8	389,99	18538	3900	–	4915	
19	19 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10	75771		757710		757710	–	818327
					–		–		–	60617	
20	20 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (усиление плит) НР=118 %	т арматуры	0,06364	67300,55	1478,25	4283	94	–	4998	10023
					65822,3	732,15	4189	47	–	742	
21	21 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06364	346394		22045		22045	–	23809
					–		–		–	1764	
22	22 1106-0101-0101	Устройство бетонирования НР=91 %	м3	0,6	26417,78	1168,03	15851	701	14226	1001	18200
					1539	294,98	923	177	–	1348	

23	23 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	2	3366,15	1322,16	6732	2644	–	4554	12189
					2043,99	667,23	4088	1334	–	903	
Раздел 2 Технологические трубопроводы											
2.1 Сальник. (лист-6)											
24	24 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	3	6102,44	–	18307	–	7723	10373	30974
					3528,2	–	10585	–	–	2294	
25	25 261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0805	340239		27389		27389	–	29580
					–		–		–	2191	
2.2 Отводящий трубопровод. (лист-13)											
26	26 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3,343	8500,57	105,3	28417	352	22496	5580	36717
					1666,08	37,01	5570	124	–	2720	
27	27 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетонной обоймы НР=91 %	м3	2,4	26488,43	1431,95	63572	3437	50742	9358	78764
					3914,16	370,58	9394	889	–	5834	

28	28	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %								
				м2	1,66903	269,59	2,71	450	5	376	48	538
						41,45	0,32	69	1	–	40	
29	29	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %								
				м2	1,66903	199,22	1,93	333	3	295	24	385
						20,33	0,32	34	1	–	28	
30	30	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-760 НР=69 % К=4,000;								
				м2	6,67612	103,26	1,93	689	13	464	148	904
						31,84	0,32	213	2	–	67	
2.3 Переливной трубопровод. (лист-14)												
31	31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %								
				м3	0,04	29945,66	1233,92	1198	49	882	255	1569
						6673,8	325,67	267	13	–	116	
32	32	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 %								
				т конструкций	0,00898	126816,59	7808,95	1139	70	81	685	1970
						110032	515,96	988	5	–	146	
33	33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
				кг	8,98	537		4822		4822	–	5208

						–		–		–	386
34	34 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,17062	269,59	2,71	46	–	38	5	55
					41,45	0,32	7	–	–	4	
35	35 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	0,17062	199,22	1,93	34	–	30	2	39
					20,33	0,32	3	–	–	3	
36	36 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	0,68248	103,26	1,93	70	1	47	15	92
					31,84	0,32	22	–	–	7	
2.4 Подводящий трубопровод. (лист-15)											
37	37 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,04	29945,66	1233,92	1198	49	882	255	1569
					6673,8	325,67	267	13	–	116	
38	38 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00873	126816,59	7808,95	1107	68	78	667	1916
					110032	515,96	961	5	–	142	

39	39 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,73	537		4688		4688	–	5063
					–		–		–	375	
40	40 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,16587	269,59	2,71	45	–	37	5	54
					41,45	0,32	7	–	–	4	
41	41 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	0,16587	199,22	1,93	33	–	29	2	38
					20,33	0,32	3	–	–	3	
42	42 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	0,66348	103,26	1,93	69	1	46	14	90
					31,84	0,32	21	–	–	7	
2.5 Фасонные части. (лист- 6)											
43	43 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,15	980684,75	1500,75	147103	225	133871	11931	171757
					86710	690,27	13007	104	–	12723	
44	44 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	2,85	199,22	1,93	568	6	504	41	658
					20,33	0,32	58	1	–	49	

45	45 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	11,4	103,26	1,93	1177	22	792	253	1544
					31,84	0,32	363	4	–	114	

Раздел 5 Гидроизоляционные работы

5.1 Днище

46	72 1106-1401-0101	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом НР=91 %	м2 поверхности	85,5	3457,77	2659,93	295639	227424	6020	131785	461618
					727,43	966,36	62195	82624	–	34194	
47	73 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50-110) НР=94 %	м2 стяжки	85,5	786,29	33,95	67228	2903	28317	35238	110663
					421,15	17,3	36008	1479	–	8197	
48	74 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	85,5	561,08	34,53	47972	2952	42350	3889	56010
					31,23	17,16	2670	1467	–	4149	
49	75 1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание НР=69 %	м2	85,5	1408,57	–	120433	–	488	82762	219451
					1402,86	–	119945	–	–	16256	

50	76	1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР=93 %	м2 поверхности	85,5	5813,36	51,74	497042	4424	469270	23492	562177
						273,08	22,36	23348	1912	–	41643	
5.2 Стены. (внутренние и наружные)												
51	77	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (Наружная стена) НР=79 %	м2	214,08	1772	266,02	379350	56950	48271	229335	657380
						1280,5	75,53	274129	16169	–	48695	
52	78	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,04282	108343,46	8037,5	4639	344	3976	395	5437
						7442,76	4236,32	319	181	–	403	
53	79	1106-1401-0101	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом НР=91 %	м2 поверхности	198,72	3457,77	2659,93	687128	528581	13992	306297	1072899
						727,43	966,36	144555	192035	–	79474	
54	80	1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание НР=69 %	м2	198,72	1415,7	–	281328	–	2552	192355	511578
						1402,86	–	278776	–	–	37895	
55	81	1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР=93 %	м2 поверхности	198,72	5813,36	51,74	1155231	10282	1090683	54599	1306616

					273,08	22,36	54266	4443	–	96786	
	5.3 Плиты покрытия										
60	86 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,03163	460222,22	1587,66	14557	50	13978	502	16264
					16727,2	729,78	529	23	–	1205	
	5.5 Стыки.										
71	97 1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=118 %	м шва	142,48	171,48	3,29	24432	469	10481	16184	43865
					94,63	1,63	13483	232	–	3249	

Всего			**14 978 788**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 642 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 079 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			381 306
- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 397 709
- накладные расходы, тенге			1 749 921
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			1 109 542
Всего			**14 978 788**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**2 396 606**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**17 375 394**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**359 671**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**14 735**

	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**17 749 800**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**354 996**
	Итого по сметному расчету:		**18 104 796**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**18 104 796**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**19 010 036**
	Тендерная скидка 5%	5%	**950 502**
	Итого по сметному расчету:		**18 059 534**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**2 167 144**
	Всего по сметному расчету		**20 226 678**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-ПЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №7

на Общестроительные работы. 300 м3.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Железобетонные конструкции

1	1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	10,49	22856,96	1168,03	239770	12253	211373	17507	277859
					1539	294,98	16144	3094	–	20582	
2	2 1106-1001-0102	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм.	м3	40,2	29502,09	1991,33	1185984	80051	921964	192540	1488806
					4576,32	686,91	183968	27614	–	110282	
3	3 1106-1001-0102	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм.	м3	60,2	29502,09	1991,33	1776026	119878	1380653	288330	2229504
					4576,32	686,91	275494	41352	–	165148	
4	4 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	0,3398	349485		118755		118755	–	128255
					–		–		–	9500	
5	5 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6992	346394		934987		934987	–	1009786
					–		–		–	74799	
6	6 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,2708	335138		2771859		2771859	–	2993608
					–		–		–	221749	

7	7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91	т	0,0896	980684,75	1500,75	87869	134	79966	7126	102595
					86710	690,27	7769	62	–	7600	
8	8 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (ХС-720) НР=69 %	м2	1,7024	344,14	1,93	586	3	547	26	661
					20,93	0,32	36	1	–	49	
9	9 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 (ХС-710) НР=69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4;	м2	1,7024	796,92	7,74	1357	13	1205	97	1570
					81,33	1,3	138	2	–	116	
10	10 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %	м3	1,34	41629,71	5052,46	55784	6770	32785	16210	77754
					12111	1182,33	16229	1584	–	5760	
11	11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11589	346394		40144		40144	–	43356
					–		–		–	3212	
12	12 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	0,0312	349485		10904		10904	–	11776
					–		–		–	872	

13	13 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1278	67300,55	1478,25	8601	189	–	10037	20129
					65822,3	732,15	8412	94	–	1491	
14	14 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1278	346394		44269		44269	–	47811
					–		–		–	3542	
15	15 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка связки плит (КП-1) НР=118 % К=14,000;	т стальных элементов	0,18242	330052,51	14178,75	60208	2586	3259	64524	134711
					298010	1740,89	54363	318	–	9979	
16	16 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;	т	0,17472	346394		60522		60522	–	65364
					–		–		–	4842	
17	17 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;	т	0,0077	349485		2691		2691	–	2906
					–		–		–	215	
18	18 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	3495,54	1526,22	34955	15262	1155	26477	66347

					1853,8	389,99	18538	3900	–	4915	
19	19 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса	м3	10	75771		757710		757710	–	818327
					–		–		–	60617	
20	20 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (усиление плит) НР=118 %	т арматуры	0,06364	67300,55	1478,25	4283	94	–	4998	10023
					65822,3	732,15	4189	47	–	742	
21	21 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06364	346394		22045		22045	–	23809
					–		–		–	1764	
22	22 1106-0101-0101	Устройство бетонирования НР=91 %	м3	0,6	26417,78	1168,03	15851	701	14226	1001	18200
					1539	294,98	923	177	–	1348	
23	23 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	3366,15	1322,16	6732	2644	–	4554	12189
					2043,99	667,23	4088	1334	–	903	

Раздел 2 Технологические трубопроводы

	2.1 Сальник. (лист-6)										
24	24 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	3	6102,44	–	18307	–	7723	10373	30974
					3528,2	–	10585	–	–	2294	
25	25 261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0805	340239		27389		27389	–	29580
					–		–		–	2191	
	2.2 Отводящий трубопровод. (лист-13)										
26	26 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3,343	8500,57	105,3	28417	352	22496	5580	36717
					1666,08	37,01	5570	124	–	2720	
27	27 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетонной обоймы НР=91 %	м3	2,4	26488,43	1431,95	63572	3437	50742	9358	78764
					3914,16	370,58	9394	889	–	5834	
28	28 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками	м2	1,66903	269,59	2,71	450	5	376	48	538
					41,45	0,32	69	1	–	40	
29	29 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	1,66903	199,22	1,93	333	3	295	24	385

					20,33	0,32	34	1	–	28	
30	30 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-760 НР=69 %	м2	6,67612	103,26	1,93	689	13	464	148	904
					31,84	0,32	213	2	–	67	
2.3 Переливной трубопровод. (лист-14)											
31	31 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,04	29945,66	1233,92	1198	49	882	255	1569
					6673,8	325,67	267	13	–	116	
32	32 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00898	126816,59	7808,95	1139	70	81	685	1970
					110032	515,96	988	5	–	146	
33	33 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,98	537		4822		4822	–	5208
					–		–		–	386	
34	34 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками	м2	0,17062	269,59	2,71	46	–	38	5	55
					41,45	0,32	7	–	–	4	
35	35 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	0,17062	199,22	1,93	34	–	30	2	39
					20,33	0,32	3	–	–	3	

36	36 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	0,68248	103,26	1,93	70	1	47	15	92
					31,84	0,32	22	–	–	7	
2.4 Подводящий трубопровод. (лист-15)											
37	40 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР=69 %	м2	0,16587	269,59	2,71	45	–	37	5	54
					41,45	0,32	7	–	–	4	
38	41 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	0,16587	199,22	1,93	33	–	29	2	38
					20,33	0,32	3	–	–	3	
39	42 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	0,66348	103,26	1,93	69	1	46	14	90
					31,84	0,32	21	–	–	7	
2.5 Фасонные части. (лист- 6)											
40	43 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,15	980684,75	1500,75	147103	225	133871	11931	171757
					86710	690,27	13007	104	–	12723	
41	44 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	2,85	199,22	1,93	568	6	504	41	658

					20,33	0,32	58	1	–	49	
42	45	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 НР=69 % К=4.000:	м2	11,4	103,26	1,93	1177	22	792	253	1544
						31,84	0,32	363	4	–	114	

Всего			**9 946 282**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			630 902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			244 762
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			80 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 661 683
- накладные расходы, тенге			672 166
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			736 763
Всего			**9 946 282**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**1 591 405**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**11 537 687**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**238 830**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,00084804	**9 784**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**11 786 302**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**235 726**
	Итого по сметному расчету:		**12 022 028**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**12 022 028**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**1 439 037**
	Всего по сметному расчету		**13 431 009**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-ПЭ

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №8

на Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Исмурат

Раздел 1 Земляные работы. (АС-82)

1	1 1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	756	238,84	238,84	180563	180563	–	23656	220557
					–	43,46	–	32856	–	16338	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	29	2430,12	–	70473	–	–	50741	130911
					2430,12	–	70473	–	–	9697	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) НР=72 %									
			м3 грунта	515	35,43	35,43	18246	18246	–	5869	26044
					–	15,83	–	8152	–	1929	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	785	19,77	19,77	15519	15519	–	4991	22151
					–	8,83	–	6932	–	1641	

5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	785	8,74	8,74	6861	6861	–	2205	9791
					–	3,9	–	3062	–	725	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	785	186,35	83,32	146285	65406	–	82372	246950
					103,03	42,71	80879	33527	–	18293	
7	7 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	216	249,64	240,42	53922	51931	86	9286	68265
					8,82	50,89	1905	10992	–	5057	
8	8 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;	т·км	7344	28		205632		–	–	222083
					–		–		–	16451	

9	9	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 %	м2 уплотненной поверхности основания	365	856,24	769,53	312528	280878	11968	81032	425045
						53,92	254,42	19681	92863	–	31485	
		Раздел 2 Монолитные конструкции.										
		2.1 Подвальная часть здания.										
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	9,31	22856,96	1168,03	212798	10874	187596	15537	246602
						1539	294,98	14328	2746	–	18267	
11	11	1106-1001-0102	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство (ДНИЩЕ) (АС-48) НР=91 %	м3	44,7	29575,53	1991,33	1322026	89012	1028452	214093	1659009
						4576,32	686,91	204562	30705	–	122890	
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,943	346394		1019438		1019438	–	1100993
						–		–		–	81555	
13	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,155	335138		51946		51946	–	56102

						–		–		–	4156
14	14 1106-1001-0102	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство (СТЕНЫ) (АС-51) НР=91 %									
			м3	40	29575,53	1991,33	1183021	79653	920315	191581	1484570
					4576,32	686,91	183053	27476	–	109968	
15	15 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	349485		33551		33551	–	36235
					–		–		–	2684	
16	16 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,98	346394		685860		685860	–	740729
					–		–		–	54869	
17	17 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,069	335138		23125		23125	–	24975
					–		–		–	1850	
18	18 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство (ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. -0,030) (АС-56) НР=91 %									
			м3	9,5	30912,95	2399,04	293673	22791	221585	51996	373323

					5189,22	825,36	49298	7841	–	27654	
19	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,635	346394		219960		219960	–	237557
						–		–		–	17597	
20	20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,075	335138		25135		25135	–	27146
						–		–		–	2011	
21	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (КР1, КР2, КР3)	т	0,03014	346394		10440		10440	–	11275
						–		–		–	835	
22	22	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Рама РМ-1) (АС-40, 58) НР=91 % К=3,000;	м3	3,9	35772,63	4987,87	139513	19453	92192	29729	182781
						7145,75	1230,98	27868	4801	–	13539	
23	23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,195	346394		67547		67547	–	72951
						–		–		–	5404	

24	24	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0,564	335138		189018		189018	–	204139
						–		–		–	15121	
25	25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН1, МН7) НР=91 %	т	0,0629	1189984,75	1500,75	74850	94	56137	16982	99179
						296010	690,27	18619	43	–	7347	
26	26	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН2, МН4*, МН6, МН8) НР=91 %	т	0,33152	980684,75	1500,75	325117	498	295873	26367	379603
						86710	690,27	28746	229	–	28119	
27	27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН3, МН5) НР=91 %	т	0,0122	297510,75	1500,75	3630	18	–	3293	7477
						296010	690,27	3611	8	–	554	
28	32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	118,206	937,3	20,49	110794	2422	68227	37692	160365
						339,62	3,25	40145	384	–	11879	
2.2 Плита перекрытия и МП.												
29	33	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (на отм. +4,400) (АС-61) НР=91 %	м3	20,1	63878,47	1952,68	1283957	39249	809487	405447	1824556

					21652,8	513,69	435221	10325	–	135152	
30	34 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	349485		1398		1398	–	1510
					–		–		–	112	
31	35 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,032	346394		357479		357479	–	386077
					–		–		–	28598	
32	36 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (на отм. 2,850) (АС-66) НР=91 %	м3	4,5	63878,47	1952,68	287453	8787	181229	90773	408484
					21652,8	513,69	97438	2312	–	30258	
33	37 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (ПМ1) НР=91 %	м3	2,2	41629,71	5052,46	91585	11115	53826	26613	127654
					12111	1182,33	26644	2601	–	9456	
34	38 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	349485		20270		20270	–	21892
					–		–		–	1622	
35	39 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,458	346394		158648		158648	–	171340

					–		–		–	12692	
36	40 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН1) НР=91 %	т	0,024	1189984,75	1500,75	28560	36	21419	6480	37843
					296010	690,27	7104	17	–	2803	
37	41 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (ПМ2) (АС-69) НР=91 %	м3	3,8	41629,71	5052,46	158193	19199	92972	45969	220495
					12111	1182,33	46022	4493	–	16333	
38	42 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,099	349485		34599		34599	–	37367
					–		–		–	2768	
39	43 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,254	346394		87984		87984	–	95023
					–		–		–	7039	
2.3 Сердечники в наружных стенах, на отм. -0,030, +2,850.											
40	44 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (СМ-1 - СМ - 6) (АС-71) НР=91 %	м3	5,79	31085,45	4212,1	179985	24388	115042	42654	240450
					7004,25	1091,18	40555	6318	–	17811	
41	45 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2868	349485		100232		100232	–	108251

						–		–		–	8019
42	46	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5403	335138		181075		181075	–	195561
						–		–		–	14486
2.4 Сердечники в перегородках.											
43	47	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (СМ-7 - СМ - 11) (АС-81) НР=91 %	м3	0,4	31085,45	4212,1	12434	1685	7948	2947	16612
						7004,25	1091,18	2802	436	–	1231	
44	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0101	349485		3530		3530	–	3812
						–		–		–	282	
45	49	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1291	335138		43266		43266	–	46727
						–		–		–	3461	
2.5 Монолитные перемычки.											
46	50	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (АС-24) НР=91 %	м3	0,09	61066,38	4669,86	5496	420	3439	1579	7641
						18182,8	1098,29	1636	99	–	566	
47	51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00109	349485		381		381	–	411

					–		–		–	30	
48	52 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01393	346394		4825		4825	–	5211
					–		–		–	386	

Раздел 4 Наружные , внутренние стены

4.1 Стены и перегородки

49	67 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	46	32073,47	3087,54	1475380	142027	968394	376857	2000416
					7933,88	875,33	364958	40265	–	148179	
50	68 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (АС-18)	т	0,3555	441876		157087		157087	–	169654
					–		–		–	12567	
51	69 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,0178	178372,13	1539,7	3175	27	8	2866	6524
					176410	516,32	3140	9	–	483	
52	70 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А1, А2)	т	0,0178	349485		6221		6221	–	6719

						–		–		–	498	
53	71	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1) НР=91 %	т	0,1548	1189984,75	1500,75	184210	232	138155	41795	244085
						296010	690,27	45822	107	–	18080	
54	72	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (на отм. -2,4) НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,6	5384,57	282,76	46307	2432	22902	20135	71757
						2438,79	78,58	20974	676	–	5315	
55	73	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (на отм. 0,000) НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22	5384,57	282,76	118461	6221	58586	51505	183563
						2438,79	78,58	53653	1729	–	13597	
56	74	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0083	441876		3668		3668	–	3961
						–		–		–	293	
57	75	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК)(АС-12) НР=91 %	т	0,0482	1189984,75	1500,75	57357	72	43017	13014	76001
						296010	690,27	14268	33	–	5630	
58	76	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,857	169,7	3,88	655	15	394	172	893

					63,69	0,66	246	3	–	66	
	Раздел 5 Металлическая лестница. (АС-30)										
59	77 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж (лист 30) НР=69 %									
			т конструкций	0,93596	69161,21	8260,99	64732	7732	3550	38004	110955
					57107,7	1738,44	53451	1627	–	8219	
60	78 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений									
			т	0,93596	1004492		940164		940164	–	1015377
					–		–		–	75213	
61	79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2	17,78324	169,7	3,88	3018	69	1816	790	4113
					63,69	0,66	1133	12	–	305	
	Раздел 6 Подкрановая балка. (АС-34)										
62	80 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка ОП-1 НР=118 %									
			шт. сборных конструкций	4	629,67	256,16	2519	1025	657	1294	4118
					209,14	64,92	837	260	–	305	
63	81 225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3									
			шт.	4	2834		11336		11336	–	12243

						–		–		–	907
64	82	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	1,3368	50976,51	21057,62	68145	28150	10901	25875	101542
						21764,6	6287,08	29095	8405	–	7522	
65	83	222-521-0301	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные	т	1,3368	858990		1148298		1148298	–	1240162
						–		–		–	91864	
66	84	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	25,3992	169,7	3,88	4310	99	2594	1128	5873
						63,69	0,66	1618	17	–	435	

Раздел 9 Отделочные работы. (АС-22)

9.1 Отделка стен

67	114	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	288	1669,32	107,04	480764	30828	114273	288270	830557
						1165,5	85,67	335664	24673	–	61523	
68	115	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,216	3567,04	52,57	29307	432	6094	18410	51534

						2772,71	28,06	22781	231	–	3817	
	Раздел 10 Фасад. (АС-11)											
69	122	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,8	1355,78	37,94	207163	5797	49467	125514	359291
						994,1	32,69	151898	4995	–	26614	
70	123	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4	3567,04	52,57	19262	284	4006	12100	33871
						2772,71	28,06	14973	152	–	2509	

Всего			**18 966 934**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 515 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 174 540
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			372 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 179 088
- перевозка грузов, тенге			205 632
- накладные расходы, тенге			2 487 613
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			1 404 961
Всего			**18 966 934**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**3 034 709**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**22 001 643**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**455 434**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**18 658**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**22 475 736**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**449 515**
	Итого по сметному расчету:		**22 925 250**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**22 925 250**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**24 071 513**
	Тендерная скидка 5%	5%	**1 203 576**
	Итого по сметному расчету:		**22 867 937**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**2 744 152**
	Всего по сметному расчету		**25 612 090**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-ПЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».**

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №9

на Технологическое оборудование.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Оборудование и фасонные части

1	2	587-401-0102 (пл) (об)	Насосная станция повышения давления на базе 2-х консольно-моноблочных насосов для пожарных нужд Q=90,86 м3/час, напор H=23 м, N=2x9,2 квт. BS2-КНДВ-80-160E-NL-S1-G-9.2/2								
				компл	1	3283486		3283486		–	–	3283486
						–		–		3283486	–	
2	4	587-401-0103 (пл) (об)	Насосная станция повышения давления на базе 4-х консольно-моноблочных насосов для пожарных нужд Q=3[13.38 м3/час, напор H=27 м, N=4x2,2 квт. BS4-КНДВ-32-160B-NL-S1-G-2.2/2								
				компл	1	3515975		3515975		–	–	3515975
						–		–		3515975	–	
3	6	1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР=61 %								
				шт	1	7127,25	317,25	7127	317	–	4238	12274
						6810	138,29	6810	138	–	909	
4	7	516-301-0101 (об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м								
				шт.	1	23795		23795		–	–	23795
						–		–		23795	–	

Всего			**6 835 530**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			138
- оборудование, тенге			6 823 256
- накладные расходы, тенге			4 238
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			909
Всего			**6 835 530**
Всего без оборудования			12 274
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**1 964**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**14 238**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**295**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**12**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**14 545**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**291**
	Итого по сметному расчету:		**14 836**
	Итого с оборудованием		**6 838 092**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**6 838 092**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**7 179 996**
	Тендерная скидка 5%	5%	**359 000**
	Итого по сметному расчету:		**6 820 996**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**818 520**

Всего по сметному расчету 7 639 516

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ***** РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».**

(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №10

на Водопроводная сеть.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы.

1	1 1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	4910,4	357,19	357,19	1753946	1753946	–	251409	2165783
					–	71,11	–	349179	–	160428	
2	2 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	15031,2	271,98	271,98	4088186	4088186	–	586036	5048160
					–	54,15	–	813939	–	373938	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	617,6	2430,12	–	1500842	–	–	1080606	2787964
					2430,12	–	1500842	–	–	206516	
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	52,4	2025,1	–	106115	–	–	76403	197119
					2025,1	–	106115	–	–	14601	
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (из мягкого грунта) НР=99 %	м3 основания	738,4	1457,66	183,68	1076336	135629	–	972931	2213208
					1273,98	56,95	940707	42052	–	163941	

6	6 1101-0101-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	3008,8	287,7	280,95	865632	845322	–	119820	1064288
					6,75	48,56	20309	146107	–	78836	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %									
			м3 уплотненного грунта	3008,8	276,63	173,6	832324	522328	–	355864	1283243
					103,03	61,24	309997	184259	–	95055	
8	8 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПРИВОЗ) НР=72 %									
			м3 грунта	3747,2	304,19	292,17	1139861	1094819	1499	211980	1459988
					11,62	66,95	43542	250875	–	108147	
9	9 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=28,000;									
			т·км	183612,8	28		5141158		–	–	5552451
					–		–		–	411293	

10	10	1101-0205-0502	Подбивка пазух .Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %								
				м3 грунта	48	1056,56	–	50715	–	–	36515	94208
						1056,56	–	50715	–	–	6978	
11	11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %								
				м3 грунта	3900,8	19,77	19,77	77119	77119	–	24800	110073
						–	8,83	–	34444	–	8154	
12	12	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %								
				м3 грунта	3900,8	8,74	8,74	34093	34093	–	10953	48650
						–	3,9	–	15213	–	3604	
13	13	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %								
				м3 грунта	12878	22,52	22,52	290013	290013	–	93278	413954
						–	10,06	–	129553	–	30663	

14	14	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %								
				м3 грунта	12878	9,26	9,26	119250	119250	–	38387	170248
						–	4,14	–	53315	–	12611	
15	15	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ВЫВОЗ) НР=72 %								
				м3 грунта	3832,8	304,19	292,17	1165899	1119829	1533	216823	1493340
						11,62	66,95	44537	256606	–	110618	
16	16	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;								
				т·км	134148	28		3756144		–	–	4056636
						–		–		–	300492	
Раздел 2 Трубопровод.												
17	23	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	10,871	416472,5	112783,78	4527473	1226072	34599	3634865	8815325

					300506	37234,85	3266801	404780	–	652987	
18	24 241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,010;	м	15689,34	1304		20458899		20458899	–	22095611
					–		–		–	1636712	
19	34 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	52	1587,5	968,57	82550	50366	–	47752	140726
					618,93	308,66	32184	16050	–	10424	
20	35 241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	19	1041		19779		19779	–	21361
					–		–		–	1582	
21	36 241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	923		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	
22	37 241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2224		13344		13344	–	14412
					–		–		–	1068	
23	39 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0012	1168777,11	542169,03	1403	651	22	939	2529

					607888,8	182624,97	729	219	–	187	
24	40 241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм									
			шт.	1	1642		1642		1642	–	1773
					–		–		–	131	
Раздел 3 Пересечение с кабелем. 30 шт (лист 123)											
25	41 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,800;									
			м3 грунта	96	3261,2	–	313075	–	–	225414	581568
					3261,2	–	313075	–	–	43079	
26	42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,800;									
			м3 грунта	264	2025,1	–	534626	–	–	384931	993122
					2025,1	–	534626	–	–	73565	
27	43 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,800;									
			м3 грунта	144	1056,56	–	152145	–	–	109544	282624
					1056,56	–	152145	–	–	20935	

28	44	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,800;								
				м3 грунта	216	19,77	19,77	4270	4270	–	1373	6094
						–	8,83	–	1907	–	451	
29	45	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР=99 % К=0,800;								
				м короба	192	9217,14	1325,56	1769691	254508	1209224	397881	2340978
						1593,54	499,69	305960	95940	–	173406	
30	46	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм К=0,800;								
				м	192	3723		714816		714816	–	772001
						–		–		–	57185	
31	47	214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм								
				кг	39,6	504		19958		19958	–	21555
						–		–		–	1597	

32	48	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,09	482369,85	689,85	43413	62	–	42948	93270
						481680	341,67	43351	31	–	6909	
33	49	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	90	3723		335070		335070	–	361876
						–		–		–	26806	
Раздел 4 Разборка и восстановление асфальтового покрытия												
34	50	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	382,2	3358,38	1354,23	1283573	517587	–	1092160	2565792
						2004,15	641,74	765986	245273	–	190059	
Раздел 6 Демонтаж и монтаж арычных переходов из ж/б труб.												
35	63	1137-0401-0213	Демонтаж. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	0,44	10352,86	4203,98	4555	1850	–	3151	8323
						6148,88	1720,61	2706	757	–	617	

36	64	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (СУЩЕСТВУЮЩАЯ) (L=10 м) НР=91 %	м3 сборных конструкций	0,44	15610,9	5254,99	6869	2312	1175	3938	11672
						7686,1	2150,77	3382	946	–	865	

37	65	1137-0401-0213	Демонтаж. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	0,66	10352,86	4203,98	6833	2775	–	4727	12485
						6148,88	1720,61	4058	1136	–	925	
38	66	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (СУЩЕСТВУЮЩАЯ) (L=15 м) НР=91 %	м3 сборных конструкций	0,66	15610,9	5254,99	10303	3468	1762	5909	17509
						7686,1	2150,77	5073	1420	–	1297	
39	67	1137-0401-0213	Демонтаж. Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 % К=3,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	3,36	10352,86	4203,98	34786	14125	–	24061	63555
						6148,88	1720,61	20660	5781	–	4708	
40	68	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (СУЩЕСТВУЮЩАЯ) (L=10 м) НР=91 % К=3,000;	м3 сборных конструкций	3,36	15610,9	5254,99	52453	17657	8971	30077	89132

		7686,1	2150,77	25825	7227	–	6602
Всего				**67 476 593**			
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 493 325			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 176 237			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 057 009			
- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 825 985			
- перевозка грузов, тенге				8 897 302			
- накладные расходы, тенге				10 085 475			
в т.ч. зарплата, тенге							
- сметная прибыль (8 %), тенге				4 998 267			
Всего				**67 476 593**			
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8		0,16	**10 796 255**			
	сметная з/плата (К=0,141)						
	Итого по главам 1-8			**78 272 848**			
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		2,07%	**1 620 248**			
	сметная з/плата (0,639 %)		0,000848044	**66 379**			
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)						
	Итого по главам 1-9			**79 959 474**			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		2%	**1 599 189**			
	Итого по сметному расчету:			**81 558 664**			
	в текущих ценах с 01.11.21 г.			**81 558 664**			
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)						
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам						
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)		1,05	**85 636 597**			
	Тендерная скидка 5%		5%	**4 281 830**			
	Итого по сметному расчету:			**81 354 767**			

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**9 762 572**
	Всего по сметному расчету		**91 117 339**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-ПЭ
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».**

(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №11

на Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 322 шт, ф 2 м=13 шт.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Земляные работы.

1	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %								
				м3 грунта	1407	357,19	357,19	502566	502566	–	72037	620571
						–	71,11	–	100052	–	45968	
2	2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %								
				м3 грунта	3284	271,98	271,98	893182	893182	–	128037	1102917
						–	54,15	–	177829	–	81698	
3	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %								
				м2 спланированной поверхности	1528,5	175,7	–	268557	–	–	193361	498871
						175,7	–	268557	–	–	36953	
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %								
				м3 грунта	3973,5	19,77	19,77	78556	78556	–	25262	112123
						–	8,83	–	35086	–	8305	
5	5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %								
				м3 грунта	3973,5	8,74	8,74	34728	34728	–	11158	49557
						–	3,9	–	15497	–	3671	

6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3973,5	186,35	83,32	740462	331072	–	416951	1250006
					103,03	42,71	409390	169708	–	92593	
7	7 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	870,5	44,42	44,42	38668	38668	–	11012	53654
					–	17,57	–	15295	–	3974	
1.2 ПРОТИВОПРОСАДОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.											
8	8 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	355	63,67	63,67	22603	22603	–	4200	28947
					–	16,43	–	5833	–	2144	
Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.											
9	9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	199,608	23569,56	10295,22	4704673	2055008	147199	3383391	8735109
					12536,9	4584,49	2502466	915101	–	647045	

10	10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	82,452	937,3	20,49	77282	1689	47590	26291	111859
						339,62	3,25	28002	268	–	8286	
11	11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	122,4	950		116280		116280	–	125582
						–		–		–	9302	
12	12	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,252	15625		285188		285188	–	308003
						–		–		–	22815	
13	14	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	129	29452		3799308		3799308	–	4103253
						–		–		–	303945	
14	16	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.	263	22240		5849120		5849120	–	6317050
						–		–		–	467930	
15	19	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	129	37806		4876974		4876974	–	5267132
						–		–		–	390158	
16	21	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	270	4081		1101870		1101870	–	1190020
						–		–		–	88150	
17	22	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	134	62811		8416674		8416674	–	9090008

					–		–		–	673334	
18	25	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (крепление стремянки)	т	0,70618	892474		630247		630247	–	680667
						–		–		–	50420	
19	26	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	5,0764	892474		4530555		4530555	–	4892999
						–		–		–	362444	
Раздел 3 Трубопроводная арматура.												
20	31	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	67	2409,99	98,55	161469	6603	19607	137145	322503
						2018,8	48,81	135260	3270	–	23889	
21	32	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	67	28962		1940454		1940454	–	2095690
						–		–		–	155236	

22	50	241-113-0119	Крест приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	7	3410	23870	23870	–	25780
						–	–	–	1910	
23	52	241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	52	3017	156884	156884	–	169435
						–	–	–	12551	
24	53	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	280	1406	393680	393680	–	425174
						–	–	–	31494	
25	54	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	470	2590	1217300	1217300	–	1314684
						–	–	–	97384	
26	55	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (патрубок) К=104,000;	м	20,8	2184	45427	45427	–	49061
						–	–	–	3634	
27	56	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм (Патрубок)	м	38,8	5222	202614	202614	–	218823
						–	–	–	16209	

28	57	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр ф114х4 мм, L=0,2м) НР=99 % К=181,000;	км трубопровода	0,0362	629063,67	120814,51	22772	4373	962	19074	45194
						481680	50562,14	17437	1830	–	3348	
29	58	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм К=181,000;	м	36,2	5222		189036		189036	–	204159
						–		–		–	15123	
30	59	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 % К=181,000;	м трубы, уложенной в футляре	36,2	1541,78	8,71	55812	315	5788	49311	113533
						1373,19	2,77	49709	100	–	8410	
31	65	292-801-0106 (пл)	Пожарная подставка тройная фланцевая (ППТФ) 100х100, чугунная	шт	27	85607		2311389		2311389	–	2496300
						–		–		–	184911	
32	67	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	215	1587,5	968,57	341313	208243	–	197438	581851
						618,93	308,66	133070	66362	–	43100	
33	68	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	215	1401		301215		301215	–	325312
						–		–		–	24097	
34	69	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	215	2590		556850		556850	–	601398

					–		–		–	44548	
35	70 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %									
			м2	26,4	174,95	3,04	4619	80	3439	767	5817
					41,64	0,49	1099	13	–	431	
36	71 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %									
			м2	26,4	103,26	1,93	2726	51	1835	586	3577
					31,84	0,32	841	8	–	265	

Всего			**53 536 619**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 545 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4 177 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 506 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге			37 171 355
- накладные расходы, тенге			4 676 021
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			3 965 675
Всего			**53 536 619**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	0,16	**8 565 859**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**62 102 478**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**1 285 521**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**52 666**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**63 440 665**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**1 268 813**

	Итого по сметному расчету:		**64 709 478**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**64 709 478**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам	1,05	**67 944 952**
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	5%	**3 397 248**
	Тендерная скидка 5%		**64 547 704**
	Итого по сметному расчету:		
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**7 745 725**
	Всего по сметному расчету		**72 293 429**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)