Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Акт выполненных работ

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№49	19.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».	**137 704 919,00**	**122 950 820,54**	**122 950 820,54**						**14 754 098,46**	**137 704 919,00**
Сумма к удержанию (Аванс)										53 704 918,41
Итого к оплате										**84 000 000,59**

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ермаханбет Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Реестр АВР за июнь 2024 года

Объект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

№	Наименование	Сумма	Примечание
12	АВР №12 на Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.1)	1 926 939,74	ЛС 2-3-1
13	АВР №13 на Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.2)	1 926 939,74	ЛС 2-4-1
14	АВР №14 на Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.1) Технологическое оборудование и трубопроводы. *	214 782,77	ЛС 2-5-3
15	АВР №15 на Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2) общестроительные работы	8 409 223,43	ЛС 2-6-1
16	АВР №16 на Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2) Технологическое оборудование и трубопроводы.	214 782,77	ЛС 2-6-2
17	АВР №17 на Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы	3 022 105,99	ЛС 2-7-1
18	АВР №18 на Насосная станция 2-го подъема. Технологическое оборудование. *	3 206 980,03	ЛС 2-7-2
19	АВР №19 на Водонапорная башня емк.50 м3, Н=15 м. Общестроительные работы	15 740 524,73	ЛС 2-8-1
20	АВР №20 на Водопроводную сеть.	47 061 474,70	ЛС 2-10-1
21	АВР №21 на Сборные ж/бетонные колодцы.	55 981 165,00	ЛС 2-10-2
	Всего по АВР за июнь 2024	137 704 919	

Заказчик: и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Ермуханов Н.

Подрядчик: Директор ТОО "БАЙМЕН"

Байменов Ж.Е.

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Есмуратова Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №12 за июнь 2024

на НС 1(LS2-3-1)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	116	228,62	228,62	26520	26520	–	3475	32395
						–	41,6	–	4826	–	2400	
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	11	175,7	–	1933	–	–	1392	3591
						175,7	–	1933	–	–	266	
3	3	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	30	63,67	63,67	1910	1910	–	355	2446
						–	16,43	–	493	–	181	

4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+ НАСЫПЬ НР=72 %	м3 грунта	108	19,77	19,77	2135	2135	–	687	3048
					–	8,83	–	954	–	226	
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	108	8,74	8,74	944	944	–	303	1347
					–	3,9	–	421	–	100	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	108	186,35	83,32	20126	8999	–	11333	33976
					103,03	42,71	11127	4613	–	2517	
7	7 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	28	88,53	–	2479	–	–	1785	4605
					88,53	–	2479	–	–	341	
8	8 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %	м3 изолирующего слоя	1,34	12115,55	1821,2	16235	2440	3208	11021	29436
					7900,2	943,66	10586	1265	–	2180	
	Раздел 2 Бетонные работы										
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,2	20639,48	1168,03	24767	1402	21519	2003	28912
					1539	294,98	1847	354	–	2142	
10	10 1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	12,9	33320,65	2053,43	429836	26489	303551	98444	570542
					7736,16	649,91	99796	8384	–	42262	
11	11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8814	346394		305312		305312	–	329737
					–		–		–	24425	
12	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2) НР=91 % К=14,000;	т	0,014	1189984,75	1500,75	16660	21	12495	3780	22075
					296010	690,27	4144	10	–	1635	
13	13 1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка НР=99 %	компенсатор	1	44081,68	1050,83	44082	1051	37492	5838	53914
					5538,8	357,94	5539	358	–	3994	

14	14 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,54	49714,68	10404,63	26846	5619	9601	13973	44085
					21531,1	4605,64	11627	2487	–	3266	
15	15 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3, 7.3-с	шт.	4	5283		21132		21132	–	22823
					–		–		–	1691	
16	16 225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9, 7.9-с	шт.	2	11474		22948		22948	–	24784
					–		–		–	1836	
17	17 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4081		8162		8162	–	8815
					–		–		–	653	
18	18 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0298	919993		27416		27416	–	29609
					–		–		–	2193	
19	19 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
20	20 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1 - МД-4) НР=91 %	т	0,0552	1189984,75	1500,75	65687	83	49265	14904	87038
					296010	690,27	16340	38	–	6447	
21	21 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %	т металлических изделий	0,0078	920790,34	10342,8	7182	81	6626	472	8266
					60996,6	4051,23	476	32	–	612	
22	22 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ОМ-1) НР=91 %	т	0,0088	980684,75	1500,75	8630	13	7854	700	10076
					86710	690,27	763	6	–	746	
23	23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,482	169,7	3,88	251	6	151	66	342
					63,69	0,66	94	1	–	25	
24	24 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (Крышка К-1) К=2,000;	м2	0,72596	33110		24037		24037	–	25960
					–		–		–	1923	
25	25 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (Крышка К-2) К=2,000;	м2	2,04038	33110		67557		67557	–	72962

26	26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (НАРУЖНЫХ СТЕН) НР=93 %			–		–		–	5405	
			м2 поверхности	35,96	937,3	20,49	33705	737	20756	11467	48786
					339,62	3,25	12213	117	–	3614	
27	27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ВНУТРЕННИХ СТЕН) НР=93 %									
			м2 поверхности	32	937,3	20,49	29994	656	18470	10204	43414
					339,62	3,25	10868	104	–	3216	
	Раздел 3 Покрытие										
28	28 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20 мм) НР=92 %									
			м2 стяжки	8,51915	715,05	114,36	6092	974	2757	2419	9192
					277,02	31,56	2360	269	–	681	
29	29 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;									
			м2 стяжки	8,51915	96,14	8,46	819	72	703	60	949
					5,13	2,44	44	21	–	70	
30	30 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	9,45	376,6	13,4	3559	127	2504	887	4802
					98,2	3,76	928	36	–	356	
31	31 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	8,51915	1056,62	55,62	9002	474	3028	5177	15313
					645,61	14,9	5500	127	–	1134	
32	32 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	0,43874	33894		14871		14871	–	16061
					–		–		–	1190	
33	33 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92 %	м2 кровли	9,45	1335,51	15,48	12621	146	10420	1934	15719
					217,35	5,06	2054	48	–	1164	
34	34 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20 мм) НР=92 %	м2 стяжки	8,51915	715,05	114,36	6092	974	2757	2419	9192

					277,02	31,56	2360	269	–	681	
35	35 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	8,51915	96,14	8,46	819	72	703	60	949
					5,13	2,44	44	21	–	70	
36	36 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,10154	47178,89	1235,51	4791	125	1655	2334	7695
					29647,68	601,99	3010	61	–	570	
37	37 234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=2,000;	м3	0,10154	34761		3530		3530	–	3812
					–		–		–	282	

Всего			**1 629 238**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			206 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			82 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			25 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 012 860
- накладные расходы, тенге			207 492
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			120 684
Всего			**1 629 238**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**26 068**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**1 655 306**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**34 265**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**1 404**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**1 690 974**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**33 819**
	Итого по сметному расчету:		**1 724 794**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**1 724 794**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		

	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**1 811 034**
	Тендерная скидка 5%	5%	**90 552**
	Итого по сметному расчету:		**1 720 482**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**206 458**
	Всего по сметному расчету		**1 926 940**

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №13 за июнь 2024

на Насосная станция 1-го подъема. * (LS2-4-1)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	116	228,62	228,62	26520	26520	–	3475	32395

2	2 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	11	–	41,6	–	4826	–	2400	
					175,7	–	1933	–	–	1392	3591
3	3 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	30	175,7	–	1933	–	–	266	
					63,67	63,67	1910	1910	–	355	2446
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+ НАСЫПЬ НР=72 %	м3 грунта	108	–	16,43	–	493	–	181	
					19,77	19,77	2135	2135	–	687	3048
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	108	–	8,83	–	954	–	226	
					8,74	8,74	944	944	–	303	1347
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	108	–	3,9	–	421	–	100	
					186,35	83,32	20126	8999	–	11333	33976
7	7 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	28	103,03	42,71	11127	4613	–	2517	
					88,53	–	2479	–	–	1785	4605
8	**8 1108-0101-0401**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %**	**м3 изолирующего слоя**	**1,34**	**88,53**	**–**	**2479**	**–**	**–**	**341**	
					12115,55	**1821,2**	**16235**	**2440**	**3208**	**11021**	**29436**

					7900,2	943,66	10586	1265	–	2180	
Раздел 2 Бетонные работы.											
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,2	20639,48	1168,03	24767	1402	21519	2003	28912
					1539	294,98	1847	354	–	2142	
10	10 1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	12,9	33320,65	2053,43	429836	26489	303551	98444	570542
					7736,16	649,91	99796	8384	–	42262	
11	11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8814	346394		305312		305312	–	329737
					–		–		–	24425	
12	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2) НР=91 % К=14,000;	т	0,014	1189984,75	1500,75	16660	21	12495	3780	22075
					296010	690,27	4144	10	–	1635	
13	13 1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка НР=99 %	компенсатор	1	44081,68	1050,83	44082	1051	37492	5838	53914
					5538,8	357,94	5539	358	–	3994	
14	14 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,54	49714,68	10404,63	26846	5619	9601	13973	44085
					21531,1	4605,64	11627	2487	–	3266	
15	15 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3, 7.3-с	шт.	4	5283		21132		21132	–	22823
					–		–		–	1691	
16	16 225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9, 7.9-с	шт.	2	11474		22948		22948	–	24784

										–	1836	
17	17 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4081		8162		8162	–	8815
					–		–		–	653	
18	18 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0298	919993		27416		27416	–	29609
					–		–		–	2193	
19	19 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
20	20 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1 - МД-4) НР=91 %	т	0,0552	1189984,75	1500,75	65687	83	49265	14904	87038
					296010	690,27	16340	38	–	6447	
21	21 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %	т металлических изделий	0,0078	920790,34	10342,8	7182	81	6626	472	8266
					60996,6	4051,23	476	32	–	612	
22	22 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ОМ-1) НР=91 %	т	0,0088	980684,75	1500,75	8630	13	7854	700	10076
					86710	690,27	763	6	–	746	
23	23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,482	169,7	3,88	251	6	151	66	342
					63,69	0,66	94	1	–	25	
24	24 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (Крышка К-1) К=2,000;	м2	0,72596	33110		24037		24037	–	25960
					–		–		–	1923	

25	25 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (Крышка К-2) К=2,000;									
			м2	2,04038	33110		67557		67557	–	72962
					–		–		–	5405	
26	26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (НАРУЖНЫХ СТЕН) НР=93 %									
			м2 поверхности	35,96	937,3	20,49	33705	737	20756	11467	48786
					339,62	3,25	12213	117	–	3614	
27	27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ВНУТРЕННИХ СТЕН) НР=93 %									
			м2 поверхности	32	937,3	20,49	29994	656	18470	10204	43414
					339,62	3,25	10868	104	–	3216	
	Раздел 3 Покрытие.										
28	28 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20 мм) НР=92 %	м2 стяжки	8,51915	715,05	114,36	6092	974	2757	2419	9192
					277,02	31,56	2360	269	–	681	
29	29 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	8,51915	96,14	8,46	819	72	703	60	949
					5,13	2,44	44	21	–	70	
30	30 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	9,45	376,6	13,4	3559	127	2504	887	4802

					98,2	3,76	928	36	–	356	
31	31 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	8,51915	1056,62	55,62	9002	474	3028	5177	15313
					645,61	14,9	5500	127	–	1134	
32	32 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	0,43874	33894		14871		14871	–	16061
					–		–		–	1190	
33	33 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР=92 %	м2 кровли	9,45	1335,51	15,48	12621	146	10420	1934	15719
					217,35	5,06	2054	48	–	1164	
34	34 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20 мм) НР=92 %	м2 стяжки	8,51915	715,05	114,36	6092	974	2757	2419	9192
					277,02	31,56	2360	269	–	681	
35	35 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	8,51915	96,14	8,46	819	72	703	60	949
					5,13	2,44	44	21	–	70	
36	36 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,10154	47178,89	1235,51	4791	125	1655	2334	7695
					29647,68	**601,99**	**3010**	**61**	–	**570**	

37	37 234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=2,000;	м3	0,10154	34761		3530	3530	–	3812
					–		–	–	282	
Всего							**1 629 238**			
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге							206 132			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							82 070			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							25 315			
- материалы, изделия и конструкции, тенге							1 012 860			
- накладные расходы, тенге							207 492			
в т.ч. зарплата, тенге										
- сметная прибыль (8 %), тенге							120 684			
Всего							1 629 238			
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40		Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8				1,60%	26 068			
		сметная з/плата (К=0,141)								
		Итого по главам 1-8					1 655 306			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2,07%	34 265			
		сметная з/плата (0,639 %)				0,000848044	1 404			
		Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)								
		Итого по главам 1-9					1 690 974			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				2%	33 819			
		Итого по сметному расчету:					1 724 794			
		в текущих ценах с 01.11.21 г.					1 724 794			
		2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)								
		в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам								
		2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)				1,05	1 811 034			
		Тендерная скидка 5%				5%	90 552			
		Итого по сметному расчету:					1 720 482			

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	206 458
	Всего по сметному расчету		1 926 940

Принял (Заказчик)

и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Ермаханбет Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №14 за июнь 2024

на Технологическое оборудование и трубопроводы. * (LS2-5-3)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Подводящий трубопровод									
			1.1 Подводящий трубопровод									
1	1	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	1892,57	105,3	7570	421	485	6676	15386

					1666,08	37,01	6664	148	–	1140	
2	2 261-301-1433	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4	6741		26964		26964	–	29121
					–		–		–	2157	
3	3 241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	1	3974		3974		3974	–	4292
					–		–		–	318	
4	4 241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	15016		15016		15016	–	16217
					–		–		–	1201	
5	5 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,004	2439859,88	217912,26	9759	872	7275	1781	12463
					403200	46421,95	1613	186	–	923	
Раздел 2 Спускной трубопровод											
6	6 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0017	632852,37	121918,51	1076	207	50	896	2130
					481680	50562,14	819	86	–	158	

7	7 261-301-1433	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	1,7	6741		11460		11460	–	12377
					–		–		–	917	
8	8 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0017	1613235,68	37981	2743	65	2129	545	3551
					322875	292,86	549	1	–	263	
Раздел 3 Переливной трубопровод											
9	9 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	1892,57	105,3	7570	421	485	6676	15386
					1666,08	37,01	6664	148	–	1140	
10	10 261-301-1433	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4	6741		26964		26964	–	29121
					–		–		–	2157	
11	11 241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	3	3974		11922		11922	–	12876
					–		–		–	954	
12	12 241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм	шт.	1	15016		15016		15016	–	16217

					–		–		–	1201	
13	13 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,004	2439859,88	217912,26	9759	872	7275	1781	12463
					403200	46421,95	1613	186	–	923	
Всего							**181 600**				
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге							17 922				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							2 858				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							755				
- материалы, изделия и конструкции, тенге							129 015				
- накладные расходы, тенге							18 355				
в т.ч. зарплата, тенге											
- сметная прибыль (8 %), тенге							13 452				
Всего							**181 600**				
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40		Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8				1,60%	2 906				
		сметная з/плата (К=0,141)									
		Итого по главам 1-8					184 506				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				2,07%	3 819				
		сметная з/плата (0,639 %)				0,000848044	156				
		Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)									
		Итого по главам 1-9					188 481				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				2%	3 770				
		Итого по сметному расчету:					192 251				
		в текущих ценах с 01.11.21 г.					**192 251**				
		2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)									
		в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам									

	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	201 864
	Тендерная скидка 5%	5%	10 093
	Итого по сметному расчету:		191 770
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	23 012
	Всего по сметному расчету		214 783

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №15 за июнь 2024

на Общестроительные работы. 300 м3. * (LS2-6-1)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Технологические трубопроводы									
			2.4 Подводящий трубопровод. (лист-15)									
1	37	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,04	29945,66	1233,92	1198	49	882	255	1569
						6673,8	325,67	267	13	–	116	

2	38 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00873	126816,59	7808,95	1107	68	78	667	1916
					110032	515,96	961	5	–	142	
3	39 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,73	537		4688		4688	–	5063
					–		–		–	375	
Раздел 3 Камера лаза											
4	46 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	9666,79	4831,57	8217	4107	300	6496	15890
					4482,01	1994,21	3810	1695	–	1177	
5	47 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16039		32078		32078	–	34644
					–		–		–	2566	
6	48 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5283		5283		5283	–	5706
					–		–		–	423	
7	49 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31814		31814		31814	–	34359
					–		–		–	2545	
8	50 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (швеллер+лист) НР=91 %	т	0,00564	1189984,75	1500,75	6712	8	5034	1522	8893
					296010	690,27	1669	4	–	659	
9	53 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,1074	86810,53	28459,43	9323	3057	1378	4132	14531
					45517,5	10238,57	4889	1100	–	1076	
10	54 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1074	887579		95326		95326	–	102952
					–		–		–	7626	

11	55 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1-МД-5) НР=91 %	т	0,0498	1189984,75	1500,75	59261	75	44445	13445	78522
					296010	690,27	14741	34	–	5816	
12	56 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР=69 %	м2	3,09396	199,22	1,93	616	6	548	44	713
					20,33	0,32	63	1	–	53	
13	57 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР=69 % К=4,000;	м2	12,37584	344,14	1,93	4259	24	3976	181	4795
					20,93	0,32	259	4	–	355	
14	60 217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	4	171		684		684	–	739
					–		–		–	55	
	Раздел 4 Камера приборов.										
15	61 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	9666,79	4831,57	8217	4107	300	6496	15890
					4482,01	1994,21	3810	1695	–	1177	
16	62 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16039		32078		32078	–	34644
					–		–		–	2566	
17	63 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5283		5283		5283	–	5706
					–		–		–	423	
18	64 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31814		31814		31814	–	34359
					–		–		–	2545	
19	65 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок+лист) НР=91 %	т	0,04031	1189984,75	1500,75	47968	61	35976	10884	63560
					296010	690,27	11932	28	–	4708	

20	67 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-2-МД-6) НР=91 %	т	0,0498	1189984,75	1500,75	59261	75	44445	13445	78522
					296010	690,27	14741	34	–	5816	
21	68 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР=69 %	м2	1,71209	199,22	1,93	341	3	303	25	395
					20,33	0,32	35	1	–	29	
22	69 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР=69 % К=4,000;	м2	6,84836	344,14	1,93	2357	13	2200	100	2653
					20,93	0,32	143	2	–	196	

Раздел 5 Гидроизоляционные работы

5.1 Днище

23	72 1106-1401-0101	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом НР=91 %	м2 поверхности	85,5	3457,77	2659,93	295639	227424	6020	131785	461618
					727,43	966,36	62195	82624	–	34194	
24	73 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50-110) НР=94 %	м2 стяжки	85,5	786,29	33,95	67228	2903	28317	35238	110663
					421,15	17,3	36008	1479	–	8197	
25	74 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	85,5	561,08	34,53	47972	2952	42350	3889	56010
					31,23	17,16	2670	1467	–	4149	
26	75 1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание НР=69 %	м2	85,5	1408,57	–	120433	–	488	82762	219451
					1402,86	–	119945	–	–	16256	
27	76 1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР=93 %	м2 поверхности	85,5	5813,36	51,74	497042	4424	469270	23492	562177
					273,08	22,36	23348	1912	–	41643	

5.2 Стены. (внутренние и наружные)

28	77 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (Наружная стена) НР=79 %	м2	214,08	1772	266,02	379350	56950	48271	229335	657380
					1280,5	75,53	274129	16169	–	48695	
29	78 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,04282	108343,46	8037,5	4639	344	3976	395	5437
					7442,76	4236,32	319	181	–	403	
30	79 1106-1401-0101	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом НР=91 %	м2 поверхности	198,72	3457,77	2659,93	687128	528581	13992	306297	1072899
					727,43	966,36	144555	192035	–	79474	
31	80 1113-0601-0208	Поверхности металлические. Протравливание НР=69 %	м2	198,72	1415,7	–	281328	–	2552	192355	511578
					1402,86	–	278776	–	–	37895	
32	81 1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР=93 %	м2 поверхности	198,72	5813,36	51,74	1155231	10282	1090683	54599	1306616
					273,08	22,36	54266	4443	–	96786	
	5.3 Плиты покрытия										
33	82 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (среднее толщина 50 мм) НР=92 %	м2 стяжки	102,7	667,5	114,36	68552	11745	28358	29156	105525
					277,02	31,56	28450	3241	–	7817	
34	83 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	102,7	562,04	59,21	57722	6081	47953	5007	67747
					35,91	17,08	3688	1754	–	5018	
35	84 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	5,135	47178,89	1235,51	242264	6344	83678	118052	389141

36	85 234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=1,050;			29647,68	601,99	152241	3091	–	28825	
			м3	5,39175	34761		187423		187423	–	202417
37	86 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %			–		–		–	14994	
			т	0,03163	460222,22	1587,66	14557	50	13978	502	16264
38	87 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (20 мм) НР=92 %			16727,2	729,78	529	23	–	1205	
			м2 стяжки	102,7	667,5	114,36	68552	11745	28358	29156	105525
39	88 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;			277,02	31,56	28450	3241	–	7817	
			м2 стяжки	102,7	80,29	8,46	8246	869	6850	716	9679
40	89 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой (3 слоя) НР=92 %			5,13	2,44	527	251	–	717	
			м2 изолируемой поверхности	102,7	323,6	10,99	33234	1129	18590	12593	49493
41	90 1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;			131,6	1,68	13515	173	–	3666	
			м2 изолируемой поверхности	102,7	361,9	13,59	37167	1396	23826	11126	52156
42	91 1141-0102-0204	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %			116,31	1,44	11945	148	–	3863	
			м2	52,58	3643,33	86,83	191566	4566	98390	70160	282664
					1685,25	3,81	88610	200	–	20938	

5.4 Стены камеры лаза и приборо

43	92 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,5652	47178,89	1235,51	26666	698	9210	12994	42833
					29647,68	601,99	16757	340	–	3173	
44	93 234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=2,000;	м3	0,59346	34761		20629		20629	–	22279
					–		–		–	1650	
45	94 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 % К=2,000;	м2	11,304	1772	266,02	20031	3007	2549	12110	34712
					1280,5	75,53	14475	854	–	2571	
46	95 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 % К=2,000;	т	0,00226	108343,46	8037,5	245	18	210	21	287
					7442,76	4236,32	17	10	–	21	
47	96 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,304	1182,98	70,24	13372	794	3013	8186	23283
					846,17	58,97	9565	667	–	1725	
	5.5 Стыки.										
48	97 1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=118 %	м шва	142,48	171,48	3,29	24432	469	10481	16184	43865
					94,63	1,63	13483	232	–	3249	
	Раздел 6 Отмостка										
49	98 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	1,1	6937,72	1887,12	7631	2076	4388	2011	10413
					1061,65	**903,94**	**1168**	**994**	**–**	**771**	

50	99 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,1	24280,88	1168,03	26709	1285	23731	1835	30828
					1539	294,98	1693	324	–	2284	
Раздел 7 Устройство вентиляции											
51	100 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,14	26417,78	1168,03	3698	164	3320	233	4246
					1539	294,98	215	41	–	315	
52	101 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02638	1189984,75	1500,75	31392	40	23543	7123	41596
					296010	690,27	7809	18	–	3081	
53	102 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР=69 %	м2	0,50122	199,22	1,93	100	1	89	7	116
					20,33	0,32	10	–	–	9	
54	103 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР=69 %	м2	2,00488	344,14	1,93	690	4	644	30	778
					20,93	0,32	42	1	–	58	
55	104 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (прим. Сальник ТМ 89-05) НР=99 %	т фасонных частей	0,026	1509016,11	542169,03	39234	14096	9333	20347	64347
					607888,8	182624,97	15805	4748	–	4766	

Всего	**7 110 044**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 462 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	912 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	325 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 733 376
- накладные расходы, тенге	1 475 388
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	526 669
Всего	**7 110 044**

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8 сметная з/плата (К=0,141)	1,60%	113 761
	Итого по главам 1-8		7 223 805
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	149 533
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	6 126
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		7 379 464
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	147 589
	Итого по сметному расчету:		7 527 053
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		7 527 053
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	7 903 405
	Тендерная скидка 5%	5%	395 170
	Итого по сметному расчету:		7 508 235
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	900 988
	Всего по сметному расчету		8 409 223

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Абулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 16 за июнь 2024

на Технологическое оборудование и трубопроводы (LS2-6-2)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Подводящий трубопровод												
1	1	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4	1892,57	105,3	7570	421	485	6676	15386
						1666,08	37,01	6664	148	–	1140	
2	2	261-301-1433	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4	6741		26964		26964	–	29121
						–		–		–	2157	

3	3 241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм									
			шт.	1	3974		3974		3974	–	4292
					–		–		–	318	
4	4 241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм									
			шт.	1	15016		15016		15016	–	16217
					–		–		–	1201	
5	5 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,004	2439859,88	217912,26	9759	872	7275	1781	12463
					403200	46421,95	1613	186	–	923	
Раздел 2 Спускной трубопровод											
6	6 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0017	632852,37	121918,51	1076	207	50	896	2130
					481680	50562,14	819	86	–	158	
7	7 261-301-1433	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	1,7	6741		11460		11460	–	12377
					–		–		–	917	
8	8 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0017	1613235,68	37981	2743	65	2129	545	3551
					322875	292,86	549	1	–	263	

Раздел 3 Переливной трубопровод

9	9 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %									
			м трубопровода	4	1892,57	105,3	7570	421	485	6676	15386
					1666,08	37,01	6664	148	–	1140	
10	10 261-301-1433	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием									
			м	4	6741		26964		26964	–	29121
					–		–		–	2157	
11	11 241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм									
			шт.	3	3974		11922		11922	–	12876
					–		–		–	954	
12	12 241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-159х4,5 мм									
			шт.	1	15016		15016		15016	–	16217
					–		–		–	1201	
13	13 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %									
			км трубопровода	0,004	2439859,88	217912,26	9759	872	7275	1781	12463
					403200	46421,95	1613	186	–	923	

Всего	**181 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 922
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 015
- накладные расходы, тенге	18 355
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 452
Всего	**181 600**

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	2 906
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		184 506
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	3 819
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	156
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		188 481
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	3 770
	Итого по сметному расчету:		192 251
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		192 251
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	201 864
	Тендерная скидка 5%	5%	10 093
	Итого по сметному расчету:		191 770
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	23 012
	Всего по сметному расчету		214 783

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №17 за июнь 2024

на Общестроительные работы (LS2-7-1)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Монолитные конструкции									
			2.1 Подвальная часть здания									
1	28	241-102-0141	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм (МН3) К=10,000;	м	2	1451		2902		2902	–	3134
						–		–		–	232	
2	29	241-102-0112	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм (МН5) К=4,000;	м	0,8	564		451		451	–	487

					–		–		–	36	
3	30 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (САЛЬНИК ф100 мм) НР=91 %	т	0,0139	982850,75	1500,75	13662	21	12436	1106	15949
					86710	690,27	1205	10	–	1181	
4	31 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (САЛЬНИК Ф150, Ф133) НР=91 %	т	0,1054	926040,75	1500,75	97605	158	94295	2934	108582
					29900	690,27	3151	73	–	8043	
Раздел 7 Проемы. (АС-23)											
5	85 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % К=6,000;	м2 проемов	10,8	3354,74	206,08	36231	2226	17010	16273	56704
					1573,62	100,57	16995	1086	–	4200	
6	86 223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка К=6,000; kстм=1,04;	м2	10,8	23091,12		249384		249384	–	269335
					–		–		–	19951	
7.2 Двери											
7	89 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Д1-1, Д-2, Д-4) НР=90 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: kтрр1=1,15; kтрм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 проемов	14,1376	3207,6	190,35	45348	2691	1717	37962	89975
					2895,82	87,73	40940	1240	–	6665	
8	90 223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный (Д1, Д2)	м2	11,0592	58149		643081		643081	–	694527
					–		–		–	51446	
9	91 223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	3,0784	60468		186145		186145	–	201037
					–		–		–	14892	

Раздел 11 Кровля

11.1 Молниезащита. (АС-39)

10	127	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,032	18346,22	1587,66	587	51	1	508	1183
						16727,2	729,78	535	23	–	88	
11	128	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	447247		14312		14312	–	15457
						–		–		–	1145	
12	129	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям (ОПУСКИ) НР=72 %	м	23	682,21	24,28	15691	558	9336	4298	21588
						252	7,51	5796	173	–	1599	
13	130	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % К=24,000;	м	3,6	682,21	24,28	2456	87	1461	672	3378
						252	7,51	907	27	–	250	

11.2 Покрытие. (АС-16)

14	131	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	84,96	715,05	114,36	60751	9716	27499	24120	91661
						277,02	31,56	23536	2681	–	6790	
15	132	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	84,96	96,14	8,46	8168	719	7013	592	9461
						5,13	2,44	436	207	–	701	
16	133	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	84,96	884,39	27,05	75138	2298	52098	19476	102183
						244,13	5,05	20741	429	–	7569	
17	134	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	84,96	1056,62	55,62	89770	4725	30194	51628	152710
						645,61	14,9	54851	1266	–	11312	

18	135 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,030;	м3	3,50035	31143		109011		109011	–	117732
					–		–		–	8721	
19	136 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	84,96	184,1	13,4	15641	1138	6160	7969	25499
					98,2	3,76	8343	319	–	1889	
20	137 261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,09346	81820		7647		7647	–	8259
					–		–		–	612	
21	138 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (ср. 30 мм) НР=92 %	м2 стяжки	84,96	715,05	114,36	60751	9716	27499	24120	91661
					277,02	31,56	23536	2681	–	6790	
22	139 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	84,96	288,42	25,37	24504	2155	21041	1776	28382
					15,39	7,32	1308	622	–	2102	
23	140 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	84,96	150,25	2,71	12765	230	6163	4415	18554
					75	0,32	6372	27	–	1374	
24	141 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=92%	м2 кровли	84,96	1124,14	23,32	95507	1981	67299	24719	129844
					308,7	7,55	26227	641	–	9618	
25	142 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	14,08	3273,98	30,94	46098	436	36852	8214	58657
					625,71	8,4	8810	118	–	4345	
26	143 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	9,856	5360,57	15,14	52834	149	39637	12044	70068

					1323,86	4,39	13048	43	–	5190	

Раздел 12 Вентшахты. (АС25,37)

12.1 Вентшахты кирпичные.

27	145 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84 %	отверстие	3	3366,15	1322,16	10098	3966	–	6833	18285
					2043,99	667,23	6132	2002	–	1354	
28	146 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,888	31975,05	3077,51	28394	2733	18694	7199	38440
					7845,49	872,07	6967	774	–	2847	
29	147 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,218	1355,78	37,94	9786	274	2337	5929	16972
					994,1	32,69	7175	236	–	1257	
30	148 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	8,02	864,47	17,51	6933	140	3716	2875	10593
					383,64	5,96	3077	48	–	785	
31	149 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0318	1189984,75	1500,75	37842	48	28381	8586	50142
					296010	690,27	9413	22	–	3714	
32	150 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	4	2701		10804		10804	–	11668
					–		–		–	864	
33	151 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,1	186727,94	1239,51	18673	124	15590	2716	23100
					29587,5	585,72	2959	59	–	1711	

Всего	**2 555 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	292 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 750 166
- накладные расходы, тенге	276 964
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	189 273

Всего			**2 555 207**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**40 883**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**2 596 090**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**53 739**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	**2 202**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		**2 652 031**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**53 041**
	Итого по сметному расчету:		**2 705 072**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**2 705 072**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**2 840 325**
	Тендерная скидка 5%	5%	**142 016**
	Итого по сметному расчету:		**2 698 309**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**323 797**
	Всего по сметному расчету		**3 022 106**

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №18 за июнь 2024

на Технологическое оборудование. * (LS 2-7-2)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Оборудование и фасонные части									
1	1	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	53455,92	3095,64	53456	3096	1535	30386	90549
						48825	987,75	48825	988	–	6707	

2	3 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	44961,12	1075,64	44961	1076	1360	26013	76652
					42525	118,53	42525	119	–	5678	
3	5 511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	72988		145976		–	–	145976
					–		–		145976	–	
4	8 1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР=98 %	комплект	4	2711,52	–	10846	–	8790	2015	13890
					513,98	–	2056	–	–	1029	
5	9 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=98 %	м2	0,8635	8334,3	32,85	7197	28	143	6899	15224
					8136,25	16,27	7026	14	–	1128	
6	10 242-403-0107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	шт.	2	31216		62432		62432	–	67427
					–		–		–	4995	
7	11 242-403-0108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	шт.	2	39839		79678		79678	–	86052
					–		–		–	6374	
8	12 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	4677	316,26	9354	633	947	7760	18483
					3887	72,05	7774	144	–	1369	

9	13 242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 65									
			шт.	1	20265		20265		20265	–	21886
					–		–		–	1621	
10	14 241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2157		4314		4314	–	4659
					–		–		–	345	
11	15 242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100									
			шт.	1	28962		28962		28962	–	31279
					–		–		–	2317	
12	16 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071		6142		6142	–	6633
					–		–		–	491	
13	17 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	10749,35	581,37	21499	1163	2246	18043	42705
					9044,75	160,37	18090	321	–	3163	
14	18 242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150									
			шт.	2	63278		126556		126556	–	136680
					–		–		–	10124	
15	22 241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм									
			шт.	4	5107		20428		20428	–	22062
					–		–		–	1634	

16	23 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %									
			м трубопровода	8,43	4452,75	78,51	37537	662	26742	10174	51528
					1202,05	29,49	10133	249	–	3817	
17	25 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %									
			м трубопровода	5,42	8500,57	105,3	46073	571	36472	9046	59529
					1666,08	37,01	9030	201	–	4410	
18	26 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %									
			м трубопровода	29,44	106,01	1,38	3121	41	43	2976	6585
					103,16	–	3037	–	–	488	
19	27 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99 %									
			км трубопровода	0,0005	1323423,69	561347,87	662	281	46	434	1184
					670784	206301,81	335	103	–	88	
20	28 241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм									
			м	0,5	12790		6395		6395	–	6907
					–		–		–	512	
21	29 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР=99 %									
			км трубопровода	0,002	1500383,42	595706,1	3001	1191	236	1996	5397
					786744	221456,61	1573	443	–	400	
22	30 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм									
			м	2	15863		31726		31726	–	34264
					–		–		–	2538	
23	31 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %									
			м трубы, уложенной в футляре	2,5	1541,78	8,71	3854	22	400	3406	7841
					1373,19	2,77	3433	7	–	581	

24	32 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Опоры из монолитного бетона для трубопроводной арматуры.) НР=91 %	м3	1,13	22077,68	1168,03	24948	1320	21889	1886	28981
					1539	294,98	1739	333	–	2147	
25	34 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0597	1168777,11	542169,03	69776	32367	1118	46722	125818
					607888,8	182624,97	36291	10903	–	9320	
26	35 241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	5107		15321		15321	–	16547
					–		–		–	1226	
27	37 241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486		9944		9944	–	10740
					–		–		–	796	
28	38 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701		6804		6804	–	7348
					–		–		–	544	
29	40 241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1834		1834		1834	–	1981
					–		–		–	147	
30	41 241-114-0142	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	2	2592		5184		5184	–	5599
					–		–		–	415	
31	42 241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 125х4,0-65х4,0 мм	шт.	2	1723		3446		3446	–	3722
					–		–		–	276	

32	43 241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	5	743		3715		3715	–	4012
					–		–		–	297	
33	44 241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3974		7948		7948	–	8584
					–		–		–	636	
34	46 241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	5	1155		5775		5775	–	6237
					–		–		–	462	
Раздел 2 Водомерный узел.											
35	49 1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР=98 % К=2,000;	узел	2	39756,67	1276,89	79513	2554	37791	39142	128147
					19584,5	385,82	39169	772	–	9492	
36	50 244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50° К=2,000;	шт.	2	206303		412606		412606	–	445614
					–		–		–	33008	
37	51 244-302-0504	Модуль импульсного входа для типа Sensus турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125 К=2,000;	шт.	2	45568		91136		91136	–	98427
					–		–		–	7291	

38	52	242-301-0303	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40 К=2,000;	шт.	2	5638		11276		11276	–	12178
						–		–		–	902	
39	53	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99 % К=2,000;	задвижка или клапан	6	7318,63	2189,15	43912	13135	3016	31998	81983
						4626,88	759,97	27761	4560	–	6073	
40	54	242-101-0306	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200 К=2,000;	шт.	6	119168		715008		715008	–	772209
						–		–		–	57201	

Всего		**2 711 519**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		258 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		58 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		19 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 819 669
- оборудование, тенге		145 976
- накладные расходы, тенге		238 896
в т.ч. зарплата, тенге		
- сметная прибыль (8 %), тенге		190 042
Всего		**2 711 519**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60% **43 384**
	сметная з/плата (К=0,141)	
	Итого по главам 1-8	**2 754 903**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07% **57 026**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044 **2 336**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	
	Итого по главам 1-9	**2 814 266**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2% **56 285**
	Итого по сметному расчету:	**2 870 551**

	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**2 870 551**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**3 014 079**
	Тендерная скидка 5%	5%	**150 704**
	Итого по сметному расчету:		**2 863 375**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**343 605**
	Всего по сметному расчету		**3 206 980**

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Водонапорная башня емк.50 м3, Н=15 м.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 19 за июнь 2024

на Общестроительные работы (LS 2-8-1)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	175	292,99	292,99	51273	51273	–	7350	63313
						–	58,33	–	10208	–	4690	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	2430,12	–	7290	–	–	5249	13542
						2430,12	–	7290	–	–	1003	

3	3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (20 м) (Перемещение грунта для освобождения фронта работ) НР=72 %	м3 грунта	178	19,77	19,77	3519	3519	–	1132	5023
					–	8,83	–	1572	–	372	
4	4 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	178	26,22	26,22	4667	4667	–	1500	6660
					–	11,71	–	2084	–	493	
5	5 1101-0201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки (из местного грунта) НР=72 %	м3 грунтовой подушки	96	528,57	526,61	50743	50555	11	12333	68122
					1,85	176,57	178	16951	–	5046	
6	6 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	114	304,19	292,17	34678	33307	46	6449	44417
					11,62	66,95	1325	7632	–	3290	
7	7 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3648	28		102144		–	–	110316
					–		–		–	8172	
8	8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+ насыпь НР=72 %	м3 грунта	315	19,77	19,77	6228	6228	–	2002	8888
					–	8,83	–	2781	–	658	
9	9 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	315	8,74	8,74	2753	2753	–	885	3929
					–	3,9	–	1229	–	291	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	315	186,35	83,32	58700	26246	–	33054	99094
					103,03	42,71	32454	13454	–	7340	

11	11 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	96	1,2	1,2	115	115	–	37	164
					–	0,53	–	51	–	12	
Раздел 2 Фундамент, бетонные работы											
12	12 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	1,37344	10686,58	1916,89	14677	2633	6487	6380	22742
					4046,76	894,85	5558	1229	–	1685	
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	6,94207	20377,34	1168,03	141461	8109	122669	11586	165291
					1539	294,98	10684	2048	–	12244	
14	14 1106-0101-0104	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	29,4	27106,08	1500,18	796919	44105	646700	106841	976061
					3609,3	384,18	106113	11295	–	72301	
15	15 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11254	447247		50333		50333	–	54360
					–		–		–	4027	
16	16 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25423	419679		106695		106695	–	115231
					–		–		–	8536	
17	17 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,17856	980684,75	1500,75	175111	268	159360	14201	204457
					86710	690,27	15483	123	–	15145	
18	18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	23,55	937,3	20,49	22073	483	13593	7510	31950
					339,62	3,25	7998	77	–	2367	
19	19 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	23784,26	10295,22	35439	15340	1419	25256	65551
					12536,9	4584,49	18680	6831	–	4856	

20	20 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04	18056		722		722	–	780
					–		–		–	58	
21	21 212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,18	16196		2915		2915	–	3148
					–		–		–	233	
22	22 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29452		29452		29452	–	31808
					–		–		–	2356	
23	23 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9*	шт.	2	22240		44480		44480	–	48038
					–		–		–	3558	
24	24 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	37806		37806		37806	–	40830
					–		–		–	3024	
25	25 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5283		5283		5283	–	5706
					–		–		–	423	
26	26 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4081		8162		8162	–	8815
					–		–		–	653	
27	27 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	–	20450
					–		–		–	1515	
28	28 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,01708	919993		15713		15713	–	16970
					–		–		–	1257	
29	29 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	1	595		595		595	–	643
					–		–		–	48	
30	30 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00527	892474		4703		4703	–	5079
					–		–		–	376	
31	31 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	971663,91	257432,79	389	103	29	294	738

					642240	99335,04	257	40	–	55	
32	32 241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм К=2,000;	м	0,4	9563		3825		3825	–	4131
					–		–		–	306	
33	33 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0004	1323423,69	561347,87	529	225	37	347	946
					670784	206301,81	268	83	–	70	
34	34 241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм К=2,000;	м	0,4	12790		5116		5116	–	5525
					–		–		–	409	
35	35 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	4,21192	174,95	3,04	737	13	549	122	928
					41,64	0,49	175	2	–	69	
36	36 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	4,21192	103,26	1,93	435	8	293	93	570
					31,84	0,32	134	1	–	42	

Раздел 3 Металлоконструкции

37	45 1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР=69 %	т конструкций	7,03793	76906	35323,62	541259	248605	32701	234814	838159
					36936	11417,75	259953	80357	–	62086	
38	46 222-505-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	7,03793	862765		6072080		6072080	–	6557846
					–		–		–	485766	
39	47 1113-0301-1410	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110, за 2 раза (внутренняя+наружная окраска) НР=0 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	265	527,8	4,53	139867	1200	138667	–	151056

					–	0,98	–	260	–	11189	
Раздел 4 Утепление башни											
40	48 1109-0606-0112	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,39	135308,12	20714,2	52770	8079	3320	28798	88093
					106080,4	936,61	41371	365	–	6525	
41	49 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,39	894640		348910		348910	–	376823
					–		–		–	27913	
42	50 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	7,5	27248,65	1682,15	204365	12616	19810	135403	366949
					22925,2	829,77	171939	6223	–	27181	
43	51 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,080;	м3	8,1	31143		252258		252258	–	272439
					–		–		–	20181	
44	52 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	150	2221,41	108,12	333212	16218	4053	239802	618855
					2086,27	17,25	312941	2588	–	45841	
45	53 224-102-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм К=1,220;	м2	183	6309		1154547		1154547	–	1246911
					–		–		–	92364	
Раздел 5 Подключение башни											
46	54 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0189	573320,14	94051,32	10836	1778	494	9203	21642
					453136	38745,57	8564	732	–	1603	
47	55 241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм К=1,004;	м	18,9756	4558		86491		86491	–	93410
					–		–		–	6919	

48	56 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,008	632852,37	121918,51	5063	975	234	4214	10019
					481680	50562,14	3853	404	–	742	
49	57 241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм К=1,004;	м	8,032	6439		51718		51718	–	55855
					–		–		–	4137	
50	58 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0139	1168777,11	542169,03	16246	7536	260	10878	29294
					607888,8	182624,97	8450	2538	–	2170	
51	59 241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208		3208		3208	–	3465
					–		–		–	257	
52	60 241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	1892		1892		1892	–	2043
					–		–		–	151	
53	61 241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	743		743		743	–	802
					–		–		–	59	
54	62 241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	938		1876		1876	–	2026
					–		–		–	150	
55	63 261-301-0835	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	9014		18028		18028	–	19470
					–		–		–	1442	

56	64 241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	1	1628		1628		1628	–	1758
					–		–		–	130	
57	65 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	2	25957,01	132,9	51914	266	48720	2966	59270
					1464,3	48,81	2929	98	–	4390	
58	66 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2409,99	98,55	2410	99	293	2047	4814
					2018,8	48,81	2019	49	–	357	
59	67 242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962		28962		28962	–	31279
					–		–		–	2317	
60	68 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2590		7770		7770	–	8392
					–		–		–	622	
61	69 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2352,31	98,55	2352	99	293	1990	4689
					1961,12	48,81	1961	49	–	347	
62	70 242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	20265		20265		20265	–	21886
					–		–		–	1621	
63	71 241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	2030		10150		10150	–	10962
					–		–		–	812	
64	72 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211
					3089,66	81,35	3090	81	–	534	
65	73 292-901-0203 (пл)	Сейсмический компенсатор ф 80 с направляющими опорами	шт	1	63750		63750		63750	–	68850

66	74 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %			–		–		–	5100	
			задвижка или клапан	1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211
67	75 292-901-0202 (пл)	Сейсмический компенсатор ф 100 с направляющими опорами			3089,66	81,35	3090	81	–	534	
			шт	1	66259		66259		66259	–	71560
68	76 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %			–		–		–	5301	
			м2	4,06	174,95	3,04	710	12	529	118	894
69	77 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %			41,64	0,49	169	2	–	66	
			м2	4,06	103,26	1,93	419	8	282	90	550
					31,84	0,32	129	1	–	41	

Всего			**13 308 699**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 027 055
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			547 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			171 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 726 687
- перевозка грузов, тенге			102 144
- накладные расходы, тенге			919 222
в т.ч. зарплата, тенге			
- сметная прибыль (8 %), тенге			985 828
Всего			**13 308 699**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8		
	сметная з/плата (К=0,141)	1,60%	**212 939**
	Итого по главам 1-8		**13 521 638**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		
	сметная з/плата (0,639 %)	2,07%	**279 898**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	**11 467**
	Итого по главам 1-9		**13 813 003**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**276 260**
	Итого по сметному расчету:		**14 089 263**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**14 089 263**

	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге) в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**14 793 726**
	Тендерная скидка 5%	5%	**739 686**
	Итого по сметному расчету:		**14 054 040**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	1 686 485
	Всего по сметному расчету		15 740 525

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №20 за июнь 2024

на Водопроводная сеть. (LS2-10-1)

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы.									
1	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	7365,6	357,19	357,19	2630919	2630919	–	377113	3248675

2	2 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %			–	71,11	–	523768	–	240643	
			м3 грунта	22546,8	271,98	271,98	6132279	6132279	–	879054	7572240
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			–	54,15	–	1220909	–	560907	
			м3 грунта	926,4	2430,12	–	2251263	–	–	1620909	4181946
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %			2430,12	–	2251263	–	–	309774	
			м3 грунта	78,6	2025,1	–	159173	–	–	114605	295680
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (из мягкого грунта) НР=99 %			2025,1	–	159173	–	–	21902	
			м3 основания	1107,6	1457,66	183,68	1614504	203444	–	1459397	3319813
6	6 1101-0101-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %			1273,98	56,95	1411060	63078	–	245912	
			м3 грунта	4513,2	287,7	280,95	1298448	1267984	–	179730	1596432
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %			6,75	48,56	30464	219161	–	118254	
			м3 уплотненного грунта	4513,2	276,63	173,6	1248487	783492	–	533796	1924866
8	8 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПРИВОЗ) НР=72 %			103,03	61,24	464995	276388	–	142583	
			м3 грунта	5620,8	304,19	292,17	1709791	1642229	2248	317971	2189983
					11,62	66,95	65314	376313	–	162221	

9	9 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	144267,2	28		4039482		–	–	4362641
					–		–		–	323159	
10	10 1101-0205-0502	Подбивка пазух .Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	63,6	1056,56	–	67197	–	–	48382	124825
					1056,56	–	67197	–	–	9246	
11	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4876	19,77	19,77	96399	96399	–	31000	137591
					–	8,83	–	43055	–	10192	
12	12 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4876	8,74	8,74	42616	42616	–	13692	60813
					–	3,9	–	19016	–	4505	
13	13 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	16097	22,52	22,52	362504	362504	–	116594	517426
					–	10,06	–	161936	–	38328	
14	14 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	16097	9,26	9,26	149058	149058	–	47982	212803
					–	4,14	–	66642	–	15763	
15	15 1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ВЫВОЗ) НР=72 %	м3 грунта	4791	304,19	292,17	1457374	1399786	1916	271028	1866674

					11,62	66,95	55671	320757	–	138272	
16	16 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	167685	28		4695180		–	–	5070794
					–		–		–	375614	
Раздел 2 Трубопровод.											
17	23 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	3,659	416472,5	112783,78	1523873	412676	11646	1223435	2967093
					300506	37234,85	1099551	136242	–	219785	
18	34 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	44	1587,5	968,57	69850	42617	–	40406	119076
					618,93	308,66	27233	13581	–	8820	
19	35 241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	19	1041		19779		19779	–	21361
					–		–		–	1582	

Всего	**39 790 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 631 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 166 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 440 846
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 589
- перевозка грузов, тенге	8 734 662
- накладные расходы, тенге	7 275 094
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 947 462
Всего	**39 790 732**

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	636 652
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		40 427 384
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	836 847
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	34 284
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		41 298 515
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	825 970
	Итого по сметному расчету:		42 124 485
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		42 124 485
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	44 230 709
	Тендерная скидка 5%	5%	2 211 535
	Итого по сметному расчету:		42 019 174
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	5 042 301
	Всего по сметному расчету		47 061 475

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной
(наименование организации)

Ермаханбет Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №21 за июнь 2024

на Сборные ж/б колодцы ф1,5 м=322 шт, ф2=13 шт. ф-2 июнь 2024

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	1407	357,19	357,19	502566	502566	–	72037	620571
						–	71,11	–	100052	–	45968	
2	2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	3284	271,98	271,98	893182	893182	–	128037	1102917

3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности		–	54,15	–	177829	–	81698	
				1528	175,7	–	268470	–	–	193298	498709
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %			175,7	–	268470	–	–	36941	
			м3 грунта	3178	19,77	19,77	62829	62829	–	20205	89677
5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %			–	8,83	–	28062	–	6643	
			м3 грунта	3178	8,74	8,74	27776	27776	–	8924	39636
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта		–	3,9	–	12394	–	2936	
				3178	186,35	83,32	592220	264791	–	333476	999752
7	7 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %			103,03	42,71	327429	135732	–	74056	
			м3 грунта	591,94	44,42	44,42	26294	26294	–	7488	36485
Раздел 2 Сборные ж/б конструкции											
8	9 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %			–	17,57	–	10400	–	2703	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	219,569	23569,56	10295,22	5175145	2260511	161919	3721734	9608629
9	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %			12536,9	4584,49	2752715	1006612	–	711750	
			м2 поверхности	90,6972	937,3	20,49	85010	1858	52350	28921	123046
					339,62	3,25	30803	295	–	9115	

10	11 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	134,64	950	–	127908	–	127908	–	10233	138141
11	12 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,07	15625	–	313594	–	313594	–	25088	338682
12	13 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,093	18056	–	182239	–	182239	–	14579	196818
13	14 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	193	29452	–	5684236	–	5684236	–	454739	6138975
14	16 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.	394	22240	–	8762560	–	8762560	–	701005	9463565
15	19 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	193	37806	–	7296558	–	7296558	–	583725	7880283
16	21 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	404	4081	–	1648724	–	1648724	–	131898	1780622
17	22 244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	201	62811	–	12625011	–	12625011	–	1010001	13635012
18	24 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,8793	887579	–	5218343	–	5218343	–	417467	5635810
19	25 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (крепление стремянки)	т	1,05927	892474	–	945371	–	945371	–	75630	1021001

20	26 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	7,6146	892474		6795833		6795833	–	7339500
					–		–		–	543667	
Раздел 3 Трубопровод											
21	28 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	43	48853,28	206,67	2100691	8887	1985214	109580	2387093
					2478,84	95,29	106590	4097	–	176822	
22	30 242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	90	12865		1157850		1157850	–	1250478
					–		–		–	92628	
23	31 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	75	2409,99	98,55	180749	7391	21948	153520	361011
					2018,8	48,81	151410	3661	–	26742	
24	32 242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	102	28962		2954124		2954124	–	3190454
					–		–		–	236330	
25	52 241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	53	3017		159901		159901	–	172693
					–		–		–	12792	
26	53 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	286	1406		402116		402116	–	434285
					–		–		–	32169	
27	54 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	470	2590		1217300		1217300	–	1314684
					–		–		–	97384	

28	65	292-801-0106 (пл)	Пожарная подставка тройная фланцевая (ППТФ) 100х100, чугунная	шт	28	85607		2396996	2396996	–	2588756
						–		–	–	191760	
29	68	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	220	1401		308220	308220	–	332878
						–		–	–	24658	
30	69	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	220	2590		569800	569800	–	615384
						–		–	–	45584	

Всего		**79 335 547**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 637 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 056 085
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 479 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге		60 988 115
- накладные расходы, тенге		4 777 220
в т.ч. зарплата, тенге		
- сметная прибыль (8 %), тенге		5 876 711
Всего		**79 335 545**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60% **1 269 369**
	сметная з/плата (К=0,141)	
	Минус сумма временных зданий и сооружений из акта за сентябрь месяц 2023 года (ошибка в расчете)	**32 515 217**
	Итого по главам 1-8	**48 089 697**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07% **995 457**
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044 **40 782**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	
	Итого по главам 1-9	**49 125 935**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2% **982 519**
	Итого по сметному расчету:	**50 108 454**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.	**50 108 454**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)	

	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**52 613 877**
	Тендерная скидка 5%	5%	**2 630 694**
	Итого по сметному расчету:		**49 983 183**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**5 997 982**
	Всего по сметному расчету		**55 981 165**

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Ермаханбет Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)