Форма по приложению 4-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Подрядчик : ТОО "БАЙМЕН"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№49	19.05.2023 г.				
		№49/1	14.06.2023 г.				
		№49/2	26.09.2023 г.				
		№49/3	20.10.2023 г.				
		№49/4	21.12.2023 г.				
		№49/5	05.06.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».	386 241 660,23	69 131 578,78	69 131 578,78						8 295 789,45	77 427 368,23
Сумма к удержанию (Аванс)										37 339 844,84
Итого к оплате										**40 087 523,39**

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Малибеков Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Реестр АВР за ноябрь 2024 года

Объект:«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».

№	Наименование	Сумма	Примечание
38	Демонтажные работы	5 056 208	ЛС 1-1-1
	Корчевка и компенсационная посадка деревьев		ЛС 1-1-2
39	Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.1) Вентиляция и отопление*	273 927	ЛС 2-3-2
	Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.1) Автоматизация электрооборудования		ЛС 2-3-5
40	Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.2) Вентиляция и отопление	186 131	ЛС 2-4-2
41	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.1) Общестроительные работы	821 134	ЛС 2-5-2
	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.1) Автоматизация. *		ЛС 2-5-5
42	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2) Общестроительные работы.	1 235 012	ЛС 2-6-1
	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2) Вентиляция.*		ЛС 2-6-3
	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2) Автоматизация. *		ЛС 2-6-4
41	Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция	645 719	ЛС 2-7-4
44	Водонапорная башня емк.50 м3, Н=15 м. Общестроительные работы	309 245	ЛС 2-8-1
	Водонапорная башня емк.50 м3, Н=15 м. Автоматизация		ЛС 2-8-2
45	Наружные сети водоснабжения головного водозабора. Водопроводная сеть	119 795	ЛС 2-9-1
46	Внутрипоселковая водопроводная сеть. Водопроводная сеть.	38 438 800	ЛС 2-10-1
	Внутрипоселковая водопроводная сеть. Сборные ж/б колодцы ф1,5 м=322 шт, ф2=13 шт.		ЛС 2-10-2
47	КПП блочно-модульного типа. Автоматическая пожарная сигнализация	440 215	ЛС 3-1-3
48	Наружные сети электроснабжения ВЛ видеонаблюдения, ввод в здание проходной	11 096 373	ЛС 4-1-7
	Наружные сети электроснабжения. Наружное электроосвещение периметра		ЛС 4-1-8
	Наружные сети электроснабжения. Наружное электроосвещение территории		ЛС 4-1-9
49	Видеонаблюдение.	8 170 427	ЛС 5-1-1
	Охранная сигнализация.		ЛС 5-1-2
	Автоматизация.		ЛС 5-1-3
	СКУД.		ЛС 5-1-4
50	Благоустройство. * Покрытия	10 634 382	ЛС 7-1-2
	Благоустройство. * Озеленение		ЛС 7-1-3
	Благоустройство. * МАФ		ЛС 7-1-4
	Всего по АВР за октябрь 2024	**77 427 368**	

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.

Подрядчик: Директор ТОО "БАЙМЕН"

Байменов Ж.Е.

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Есмуратова Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №38

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 1-1-1	Подготовительные работы.				Демонтажные работы					
		Раздел 1 Резервуар емкостью 250 м3 - 1 шт.										
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	600	292,99	292,99	175794	175794	–	25199	217072
						–	58,33	–	34998	–	16079	
2	2	1106-0101-0101	Демонтаж. Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	22	2165,63	934,43	47644	20557	–	29373	83178
						1231,2	235,98	27086	5192	–	6161	

3	3 1106-1001-0102	Демонтаж. Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство НР=91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	55,2	5254,12 / 3661,06	1593,06 / 549,53	290027 / 202091	87937 / 30334	– / –	211507 / 40123	541657
4	4 1107-0504-0107	Демонтаж. Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	10	2113,46 / 1172,08	941,38 / 241,84	21135 / 11721	9414 / 2418	– / –	16684 / 3026	40845
	Раздел 2 Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 15м - 1 шт.										
5	5 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	80	292,99 / –	292,99 / 58,33	23439 / –	23439 / 4666	– / –	3360 / 2144	28943
6	6 1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР=91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	29,4	3568,94 / 2560,56	1008,38 / 261,58	104927 / 75280	29646 / 7690	– / –	75503 / 14434	194864
7	7 1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	7,038	64853,09 / 22161,6	24726,53 / 7992,43	456436 / 155973	174025 / 56251	126437 / –	146435 / 48230	651101
	Раздел 3 Здание НС-2 подъема (6х7х2,94) - 1 шт.										
8	8 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	180	292,99 / –	292,99 / 58,33	52738 / –	52738 / 10499	– / –	7559 / 4824	65121
9	9 1146-0601-0902	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения НР=84 %	м3 строительного объема, включая подвал	123,48	2027,7 / 314,62	1713,08 / 412,95	250380 / 38849	211531 / 50991	– / –	75466 / 26068	351914

	Итого										**2 174 695**
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге										511 000
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге										785 081
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										203 039
	- материалы, изделия и конструкции, тенге										126 437
	- накладные расходы, тенге										591 086
	в т.ч. зарплата, тенге										53 198
	- сметная прибыль (8 %), тенге										161 089
	ЛС 1-1-2	Подготовительные работы.				Корчевка и компенсационная посадка деревьев					
	Раздел 2 Компенсационная посадка деревьев.										
1	5 1147-0104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88 %	яма	400	439,88	71,66	175952	28664	–	139924	341146
					368,22	29,29	147288	11716	–	25270	
2	6 1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР=88 %	шт.	400	1628,11	181,49	651244	72596	44340	485654	1227850
					1335,77	43,93	534308	17572	–	90952	
3	7 254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	400	1230		492000		492000	–	531360
					–		–		–	39360	
	Итого										**2 100 356**
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге										681 596
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге										101 260
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										29 288
	- материалы, изделия и конструкции, тенге										536 340
	- накладные расходы, тенге										625 578
	в т.ч. зарплата, тенге										56 302
	- сметная прибыль (8 %), тенге										155 582
	Всего										**4 275 051**

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	68 401
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		4 343 452
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	89 909
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	3 683
	Итого по главам 1-9		4 437 045
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	88 741
	Итого по сметному расчету:		4 525 786
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		4 525 786
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	4 752 075
	Тендерная скидка 5%	5%	237 604
	Итого по сметному расчету:		4 514 471
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	541 737
	Всего по сметному расчету		5 056 208

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №39

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 2-3-2	Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.1) Вентиляция и отопление*									
		Раздел 1 Вентиляция.										
1	1	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,57	2409,43	57,73	3783	91	271	3391	7748
						2179,1	24,77	3421	39	–	574	
2	2	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	5	4566		22830		22830	–	24656

					–		–		–	1826	
3	3 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	5	10475,93	82,13	52380	411	50186	1509	58200
					356,59	40,68	1783	203	–	4311	
4	4 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	2	2659,56	48,84	5319	98	4126	1106	6939
					547,92	16,27	1096	33	–	514	
5	5 214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	1	1187		1187		1187	–	1282
					–		–		–	95	
6	6 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	655		19650		19650	–	21222
					–		–		–	1572	
	Раздел 2 Отопление.										
7	7 245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205		13205		13205	–	14261
					–		–		–	1056	

Итого **134 308**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге 111 455
- накладные расходы, тенге 6 006
  в т.ч. зарплата, тенге 541
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 948

	ЛС 2-3-5	Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.1)				Автоматизация электрооборудования					
1	1 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	4	839,94	–	3360	–	44	2023	5814

					829	–	3316	–	–	431	
2	2 247-202-1202	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54 (КЗНС-08)	шт.	4	10743		42972		42972	–	46410
					–		–		–	3438	
3	3 1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	38	616,35	255,47	23421	9708	2585	10367	36491
					292,86	86,04	11129	3270	–	2703	
4	4 298-201-0811(пл)	Кабель монтажный многожильный МКШ 3х0,75 мм К=1,020;	м	32,64	173		5647		5647	–	6099
					–		–		–	452	
5	5 298-201-0812(пл)	Кабель монтажный многожильный МКШ 7х0,75 мм К=1,020;	м	6,12	376		2301		2301	–	2485
					–		–		–	184	

Итого			**97 299**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 445
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			9 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге			53 549
- накладные расходы, тенге			12 390
в т.ч. зарплата, тенге			1 115
- сметная прибыль (8 %), тенге			7 208
Всего			**231 607**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8 сметная з/плата (К=0,141)	1,60%	**3 706**
	Итого по главам 1-8		**235 313**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		

НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	4 871
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	200
	Итого по главам 1-9		240 383
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	4 808
	Итого по сметному расчету:		245 191
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		245 191
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	257 450
	Тендерная скидка 5%	5%	12 873
	Итого по сметному расчету:		244 578
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	29 349
	Всего по сметному расчету		273 927

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Малибеков Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2-1
к Правилам организации
деятельности в осуществления
функций заказчика
(застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №40

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 2-4-2	Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.2) Вентиляция и отопление									
		Раздел 1 Вентиляция										
1	1	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,57	2409,43	57,73	3783	91	271	3391	7748
						2179,1	24,77	3421	39	–	574	

2	2 241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	5	4566 / –		22830 / –		22830 / –	– / 1828	24658
3	3 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	5	10475,93 / 356,59	82,13 / 40,68	52380 / 1783	411 / 203	50186 / –	1509 / 4311	58200
4	4 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	2	2659,56 / 547,92	48,84 / 16,27	5319 / 1096	98 / 33	4126 / –	1106 / 514	6939
5	5 214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	1	1187 / –		1187 / –		1187 / –	– / 95	1282
6	6 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	655 / –		19650 / –		19650 / –	– / 1572	21222
	Раздел 2 Отопление										
7	7 245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	13205 / –		13205 / –		13205 / –	– / 1056	14261

Итого	**134 308**
в том числе	6 300
- зарплата рабочих-строителей, тенге	600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 006
- накладные расходы, тенге	541
в т.ч. зарплата, тенге	

		- сметная прибыль (8 %), тенге								9 948	
		ЛС 2-4-3 Насосная станция 1-го подъема. (поз. 1.2) Технологическое оборудование									
		Раздел 1 Оборудование									
1	11 1118-0501-0201	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 125 мм. Установка (ф 80 мм) НР=98 %	вставка	1	18262,21	241,36	18262	241	14923	3096	23067
					3098	61,35	3098	61	–	1709	

Итого		**23 067**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		61
- материалы, изделия и конструкции, тенге		14 923
- накладные расходы, тенге		3 096
в т.ч. зарплата, тенге		279
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 709
Всего		**157 375**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40 Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**2 518**
сметная з/плата (К=0,141)		
Итого по главам 1-8		**159 893**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**3 310**
Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	**136**
Итого по главам 1-9		**163 338**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**3 267**
Итого по сметному расчету:		**166 605**
в текущих ценах с 01.11.21 г.		**166 605**
2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**174 935**
Тендерная скидка 5%	5%	**8 747**

	Итого по сметному расчету:		166 189
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	19 943
	Всего по сметному расчету		186 131

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3.1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №41

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 02-05-02	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.1) на Общестроительные работы									
		Раздел 3 Камеры лаза										
1	48	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5283		5283		5283	–	5706
						–		–		–	423	
2	51	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (крышка К-1)	м2	1,0563	33110		34974		34974	–	37772
						–		–		–	2798	

3	52 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (Крышка К-2)	м2	0,36298	33110 / –		12018 / –		12018 / –	– / 961	12979
4	58 1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР=80 %	т деталей	0,00328	290540,51 / 228804	61736,51 / 55448,93	953 / 750	202 / 182	– / –	746 / 136	1835
5	59 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595 / –		2380 / –		2380 / –	– / 190	2570
6	60 217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	4	171 / –		684 / –		684 / –	– / 55	739
	Раздел 4 Камера приборов										
7	62 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16039 / –		32078 / –		32078 / –	– / 2566	34644
8	63 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5283 / –		5283 / –		5283 / –	– / 423	5706
9	66 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 ()Крышка К-1	м2	1,0563	33110 / –		34974 / –		34974 / –	– / 2798	37772
10	70 1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР=80 %	т деталей	0,00328	290540,51 / 228804	61736,51 / 55448,93	953 / 750	202 / 182	– / –	746 / 136	1835
11	71 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595 / –		2380 / –		2380 / –	– / 190	2570
	Раздел 5 Гидроизоляционные работы										
12	86 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	-0,03163	460222,22 / 16727,2	1587,66 / 729,78	-14557 / -529	-50 / -23	-13978 / –	-502 / -1205	-16264

13	97 1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=118 %	м шва	-142,48	171,48	3,29	-24432	-469	-10481	-16164	-43865	
					94,63	1,63	-13483	-232	–	-3249		
	Раздел 6 Отмостка											
14	98 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	1,1	6937,72	1887,12	7631	2076	4388	2011	10413	
					1061,65	903,94	1168	994	–	771		
15	99 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,1	24280,88	1168,03	26709	1285	23731	1835	30828	
					1539	294,98	1693	324	–	2284		
	Раздел 8 Испытание емкости											
16	105 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	300	214,2	2,96	64260	888	34404	26759	98301	
					96,56	1,46	28968	438	–	7282		
17	106 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 %	м3 емкости	300	407,03	0,99	122109	297	61074	55405	191715	
					202,46	0,49	60738	147	–	14201		

Итого	**415 256**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 055
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 012
- материалы, изделия и конструкции, тенге	229 192
- накладные расходы, тенге	70 816
в т.ч. зарплата, тенге	6 373
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 760

ЛС 2-5-5 Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.1) Автоматизация. *

	Раздел 1 Оборудование.											
1	1 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	5	1795,85	–	8979	–	276	6528	16748	
					1740,7	–	8704	–	–	1241		

2	2 582-201-0103(пл)(об)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	14522 / –		29044 / –		– / 29044	– / –	29044
3	3 582-201-1103(пл)(об)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	6173 / –		18519 / –		– / 18519	– / –	18519
4	4 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	2	879,48 / 845	– / –	1759 / 1690	– / –	69 / –	1268 / 242	3269
5	5 582-201-0104(пл)(об)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	шт	2	29924 / –		59848 / –		– / 59848	– / –	59848
6	6 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	20	456,57 / 236,25	57,7 / 18,57	9131 / 4725	1154 / 371	3252 / –	3669 / 1024	13824
7	7 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	6	682,21 / 252	24,28 / 7,51	4093 / 1512	146 / 45	2436 / –	1121 / 417	5631
	Раздел 2 Кабельная продукция.										
8	8 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	10	728,88 / 195,24	422,86 / 147,08	7289 / 1952	4229 / 1471	1108 / –	2465 / 780	10534
9	9 243-142-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2 К=1,020;	км	0,0102	41293 / –		421 / –		421 / –	– / 34	455
10	10 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	5606,69	–	11213	–	317	6647	19289

					5448	–	10896	–	–	1429	
11	11 247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	7277		14554		14554	–	15718
					–		–		–	1164	
12	12 1311-0101-0102	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	8	1814,19	197,19	14514	1578	7276	4831	20893
					707,5	97,62	5660	781	–	1548	
	Раздел 3 Уровень воды в резервуаре.										
13	13 1311-0101-0102	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	3	1814,19	197,19	5443	592	2729	1812	7835
					707,5	97,62	2123	293	–	580	
14	14 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	3	1795,85	–	5388	–	165	3917	10049
					1740,7	–	5222	–	–	744	
15	15 582-201-7104(пл)(об)	Прибор управления электроприводом погружного насоса САУ-М2	шт	1	27395		27395		–	–	27395
					–		–		27395	–	
16	16 582-201-0103(пл)(об)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	14522		29044		–	–	29044
					–		–		29044	–	

Итого	**288 095**
в том числе	42 484
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	163 850
- оборудование, тенге	32 258
- накладные рас	2 904
в т.ч. зарплата, тенге	9 203
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Всего		163 850	703 351 539 501
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	8 632
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		548 133
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	11 346
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	465
	Итого по главам 1-9		559 944
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	11 199
	Итого по сметному расчету:		571 143
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		734 993
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	771 743
	Тендерная скидка 5%	5%	38 587
	Итого по сметному расчету:		733 156
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	87 979
	Всего по сметному расчету		821 134

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №42

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 2-6-1	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2) Общестроительные работы. 300 м3. *									
		Раздел 3 Камера лаза										
1	51	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (крышка К-1)	м2	1,0563	33110		34974		34974	–	37772
						–		–		–	2798	

2	52 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (Крышка К-2)	м2	0,36298	33110		12018		12018	–	12979
					–		–		–	961	
3	58 1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР=80 %	т деталей	0,00328	290540,51	61736,51	953	202	–	746	1835
					228804	55448,93	750	182	–	136	
4	59 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
	Раздел 4 Камера приборов.										
5	66 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 ()Крышка К-1	м2	1,0563	33110		34974		34974	–	37772
					–		–		–	2798	
6	70 1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР=80 %	т деталей	0,00328	290540,51	61736,51	953	202	–	746	1835
					228804	55448,93	750	182	–	136	
7	71 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
	Раздел 8 Испытание емкости.										
8	105 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	300	214,2	2,96	64260	888	34404	26759	98301
					96,56	1,46	28968	438	–	7282	
9	106 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 %	м3 емкости	300	407,03	0,99	122109	297	61074	55405	191715
					202,46	0,49	60738	147	–	14201	

Итого **387 349**

в том числе

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					91 206				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 589				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					949				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					182 204				
		- накладные расходы, тенге					83 656				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 529				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 692				
	ЛС 2-6-3	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2)	Вентиляция.*								
1	1 1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98 %	фильтр	1	16878,2	369,54	16878	370	1345	14954	34379
					15163,64	95,29	15164	95	–	2547	
2	2 290-601-0301(пл)	Панельный фильтр ф 200 EY3 200	шт	1	4554		4554		4554	–	4918
					–		–		–	364	
3	3 290-601-0302(пл)	Кассета фильтра для круглых каналов ф 200 FGR 200	шт	1	13205		13205		13205	–	14261
					–		–		–	1056	
4	4 261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416		832		832	–	899
					–		–		–	67	
5	5 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,78213	2409,43	57,73	9113	218	653	8169	18665
					2179,1	24,77	8242	94	–	1383	
6	6 241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	10450		57475		57475	–	62073
					–		–		–	4598	
7	7 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	2409,43	57,73	7150	171	512	6409	14644

					2179,1	24,77	6466	74	–	1085	
8	8 241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	1,5	103216		154824		154824	–	167210
					–		–		–	12386	
9	9 1109-0201-0203	Днище осадочной камеры из листовой стали.Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,02551	49000,91	8832,1	1250	225	126	658	2061
					35230,4	2100,98	899	54	–	153	
10	10 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02551	489955		12499		12499	–	13499
					–		–		–	1000	
11	11 214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1	2701		2701		2701	–	2917
					–		–		–	216	
12	12 1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	15850,02	72,08	15850	72	14451	1316	18539
					1326,64	16,27	1327	16	–	1373	
13	13 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	1	1805,51	23,76	1806	24	1233	547	2541
					548,3	10,09	548	10	–	188	
14	14 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,013	1168777,11	542169,03	15194	7048	243	10174	27397
					607888,8	182624,97	7903	2374	–	2029	

15	15 241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11494		11494		11494	–	12414
					–		–		–	920	
16	16 241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	6195		24780		24780	–	26762
					–		–		–	1982	
17	17 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР=69 %	м2	6,5	333,91	1,93	2170	13	2027	92	2443
					20,18	0,32	131	2	–	181	
18	18 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	3,78213	26883,49	141,26	101677	534	97308	3116	113176
					1014	69,96	3835	265	–	8383	
19	19 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,78213	2221,41	108,12	8402	409	102	6047	15605
					2086,27	17,25	7891	65	–	1156	
20	20 261-105-0183	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,02969	134954		4007		4007	–	4328
					–		–		–	321	
21	21 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	1	725,36	2,61	725	3	70	640	1474
					652,47	0,72	652	1	–	109	
22	22 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858		858		858	–	927

					–	–	–	69		
	Итого					561 132				
	в том числе					53 058				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 087				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 050				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					405 299				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 122				
	- накладные расходы, тенге					4 691				
	в т.ч. зарплата, тенге					41 566				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	ЛС 2-6-4	Резервуар, монолитные 300 м3. (поз. 2.2) Автоматизация. *								
	Раздел 1 Оборудование.									
1	1 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	5	1795,85	–	8979	–	276	6528	16748
					1740,7	–	8704	–	–	1241	
2	4 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	2	879,48	–	1759	–	69	1268	3269
					845	–	1690	–	–	242	
3	6 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	20	456,57	57,7	9131	1154	3252	3669	13824
					236,25	18,57	4725	371	–	1024	
4	7 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	6	682,21	24,28	4093	146	2436	1121	5631
					252	7,51	1512	45	–	417	

Раздел 2 Кабельная продукция.

5	8 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	5,72005	728,88	422,86	4169	2419	634	1410	6025
					195,24	147,08	1117	841	–	446	
6	10 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	5606,69	–	11213	–	317	6647	19289
					5448	–	10896	–	–	1429	
7	12 1311-0101-0102	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	8	1814,19	197,19	14514	1578	7276	4831	20893
					707,5	97,62	5660	781	–	1548	
	Раздел 3 Уровень воды в резервуаре.										
8	14 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	3	1795,85	–	5388	–	165	3917	10049
					1740,7	–	5222	–	–	744	

Итого			**95 728**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			39 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 425
- накладные расходы, тенге			29 391
в т.ч. зарплата, тенге			2 646
- сметная прибыль (8 %), тенге			7 091
Всего			**1 044 209**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**16 707**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**1 060 916**

	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	21 961
	сметная з/плата (0,639 %)	0,000848044	900
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		
	Итого по главам 1-9		1 083 777
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	21 676
	Итого по сметному расчету:		1 105 453
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		1 105 453
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	1 160 725
	Тендерная скидка 5%	5%	58 036
	Итого по сметному расчету:		1 102 689
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	132 323
	Всего по сметному расчету		1 235 012

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Малибеков Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №43

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 2-7-4	Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление										
1	1	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	8	13205 / –		105640 / –		105640 / –	– / 8451	114091
		Раздел 2 Вентилляция										
2	2	1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	2	18912,36 / 6363,95	162,35 / 41,48	37825 / 12728	325 / 83	24772 / –	12555 / 4030	54410
3	3	1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР=98 %	узел	2	5102,36	24,02	10205	48	604	9379	21151

					4776,53	8,54	9553	17	–	1567	
4	4 246-308-0206	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-05, диаметром 500 мм	шт.	2	71315		142630		142630	–	154040
					–		–		–	11410	
5	5 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,2425	7994,28	60,62	65893	500	46534	18692	91352
					2288,06	26,02	18859	214	–	6767	
6	6 1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,925	9286,53	45,04	36450	177	29158	7027	46955
					1812,62	13,94	7115	55	–	3478	
7	7 246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	30	655		19650		19650	–	21222
					–		–		–	1572	
8	8 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	1805,51	23,76	27083	356	18502	8208	38114
					548,3	10,09	8225	151	–	2823	
9	9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	15	105,23	1,38	1578	21	10	1516	3342
					103,16	–	1547	–	–	248	
10	10 214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	1	1187		1187		1187	–	1282
					–		–		–	95	

Итого	**545 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	520
- материалы, изделия и конструкции, тенге	388 687
- накладные расходы, тенге	57 377

	в т.ч. зарплата, тенге		5 164
	сметная прибыль (8 %), тенге		40 441
Всего			**545 959**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**8 735**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**554 694**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а		2,07%	**11 482**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	**470**
	Итого по главам 1-9		**566 647**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**11 333**
	Итого по сметному расчету:		**577 980**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**577 980**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**606 879**
	Тендерная скидка 5%	5%	**30 344**
	Итого по сметному расчету:		**576 535**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**69 184**
	Всего по сметному расчету		**645 719**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №44

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 2-8-1	Водонапорная башня емк.50 м3, Н=15 м. Общестроительные работы									
		Раздел 2 Фундамент, бетонные работы										
1	37	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,553	7309,99	1110,64	4042	614	1363	2195	6736
						3734,51	488,1	2065	270	–	499	
2	38	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72 %	м3 камня (в деле)	0,553	7343,84	3,81	4061	2	2050	1447	5949

3	39 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %			3633,33	1,63	2009	1	–	441	
			м2 покрытия	1,39	2798,76	164,68	3890	229	3197	518	4761
4	40 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство (2 см) НР=94 %			334,27	62,19	465	86	–	353	
			м2 покрытия	1,39	1173,39	81,61	1631	113	1252	293	2078
5	41 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94 % К=-1,000;			191,19	32,87	266	46	–	154	
			м2 покрытия	-1,39	197,5	4,08	-275	-6	-232	-38	-338
6	42 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство (ср. толщина) НР=94 %			26,87	2,12	-37	-3	–	-25	
			м2 покрытия	0,06	1173,39	81,61	70	5	54	12	89
7	43 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94 %			191,19	32,87	11	2	–	7	
			м2 покрытия	0,06	197,5	4,08	12	–	10	2	15
8	44 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство (дренажный слой) НР=93 %			26,87	2,12	2	–	–	1	
			м3 основания	0,006	6507,62	1887,12	39	11	21	10	53
					1061,65	903,94	6	5	–	4	

Итого	
в том числе	**19 343**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	968
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	407

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 715
- накладные расходы, тенге	4 439
в т.ч. зарплата, тенге	400
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 434

	ЛС 2-8-2	Водонапорная башня емк.50 м3, Н=15 м. Автоматизация								
1	1 1391-0302-0302	Регуляторы уровня деаэраторов поплавковые типа "после себя" на параметры: 0,6 МПа, 105 °С (фланцевые); диаметр условного прохода 80 мм, снятие НР=0	шт.	2	2093	–	4186	–	–	–	4521
					2093	–	4186	–	–	335	
2	2 291-302-0302(пл)	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом, кабель 20 м. NivoFLOAT NWP-120-1	шт	2	44792		89584		89584	–	96751
					–		–		–	7167	
3	3 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	2	839,94	–	1680	–	22	1011	2906
					829	–	1658	–	–	215	
4	4 247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	7277		14554		14554	–	15718
					–		–		–	1164	
5	5 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	40	531,88	44,46	21275	1778	3117	12226	36181
					409,5	15,01	16380	600	–	2680	
6	6 241-101-0301	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	40	688		27520		27520	–	29722
					–		–		–	2202	

7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	40	371,16	163,45	14846	6538	1800	6306	22844
					162,7	56,27	6508	2251	–	1692	
8	8 243-401-0207	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х6 мм2 (МКЭШ 5х0,75) К=1,020;	км	0,0408	759846		31002		31002	–	33482
					–		–		–	2480	

Итого			
в том числе			**242 125**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			28 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			8 316
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге			167 599
- накладные расходы, тенге			19 543
в т.ч. зарплата, тенге			1 759
- сметная прибыль (8 %), тенге			17 935
Всего			**261 468**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8 сметная з/плата (К=0,141)	1,60%	**4 183**
	Итого по главам 1-8		**265 651**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**5 499**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	**225**
	Итого по главам 1-9		**271 376**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**5 428**
	Итого по сметному расчету:		**276 803**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**276 803**

	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге) в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**290 643**
	Тендерная скидка 5%	5%	**14 532**
	Итого по сметному расчету:		**276 111**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**33 133**
	Всего по сметному расчету		**309 245**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Малибеков Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"

(наименование организации)

Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"

(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №45

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 2-9-1	Наружные сети водоснабжения головного водозабора. Водопроводная сеть									
		Раздел 2 Трубопроводы										
1	18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,02	72373,64	–	1447	–	45	1389	3063
						70143	–	1403	–	–	227	
2	22	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,36	79027,77	–	28450	–	3199	24998	57724
						70143	–	25251	–	–	4276	
3	26	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,028	98349,42	–	2754	–	397	2333	5494
						84171,6	–	2357	–	–	407	

4	30 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,104	104587,67	–	10877	–	2123	8666	21106
					84171,6	–	8754	–	–	1563	
5	34 1116-0101-0101	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка в траншеях НР=98 %	м труб	5	1850,36	63,9	9252	320	5888	3129	13371
					608,8	29,8	3044	149	–	990	
6	35 1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,57	182,63	–	287	–	33	203	529
					161,48	–	254	–	–	39	

Итого			**101 287**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			41 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			149
- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 685
- накладные расходы, тенге			40 718
в т.ч. зарплата, тенге			3 665
- сметная прибыль (8 %), тенге			7 502
Всего			**101 287**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**1 621**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**102 908**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а		2,07%	**2 130**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	**87**
	Итого по главам 1-9		**105 125**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**2 103**
	Итого по сметному расчету:		**107 228**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**107 228**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**112 589**
	Тендерная скидка 5%	5%	**5 629**
	Итого по сметному расчету:		**106 959**

Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	12 835
	Всего по сметному расчету		119 795

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

500-1

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №46

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 2-10-1	Внутрипоселковая водопроводная сеть. Водопроводная сеть.									
		Раздел 2 Трубопровод.										
1	25	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	7,08758	79027,77	–	560116	–	62972	492173	1136472
						70143	–	497144	–	–	84183	
2	29	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,752	72373,64	–	54425	–	1677	52221	115178
						70143	–	52748	–	–	8532	
3	33	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,825	79027,77	–	65198	–	7330	57289	132286

					70143	–	57868	–	–	9799	
	Раздел 3 Пересечение с кабелем. 30 шт (лист 123)										
4	41 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=30,000;	м3 грунта	-96	3261,2	–	-313075	–	–	-225414	-581568
					3261,2	–	-313075	–	–	-43079	
5	42 1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=30,000;	м3 грунта	-264	2025,1	–	-534626	–	–	-384931	-993122
					2025,1	–	-534626	–	–	-73565	
6	43 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=30,000;	м3 грунта	-144	1056,56	–	-152145	–	–	-109544	-282624
					1056,56	–	-152145	–	–	-20935	
7	44 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=30,000;	м3 грунта	-216	19,77	19,77	-4270	-4270	–	-1373	-6094
					–	8,83	–	-1907	–	-451	
8	45 1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР=99 % К=30,000;	м короба	-192	9217,14	1325,56	-1769691	-254508	-1209224	-397881	-2340978
					1593,54	499,69	-305960	-95940	–	-173406	
9	46 241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм К=30,000;	м	-192	3723		-714816		-714816	–	-772001
					–		–		–	-57185	
10	47 214-209-0113	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм К=30,000;	кг	-39,6	504		-19958		-19958	–	-21555
					–		–		–	-1597	
	Раздел 4 Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
11	50 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	-382,2	3358,38	1354,23	-1283573	-517587	–	-1092160	-2565792

					2004,15	641,74	-765986	-245273	–	-190059	
12	53 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	6370	995,03	264,8	6338341	1686776	4388994	887536	7803947
					41,22	87,79	262571	559222	–	578070	
13	54 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см) НР=108 %	м2 покрытия	6370	1563,23	200,55	9957775	1277504	8505734	391931	11177682
					27,4	29,57	174538	188361	–	827976	
14	55 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР=108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	6370	671,87	0,08	4279812	510	4217896	66320	4693823
					9,64	–	61407	–	–	347691	
15	56 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (4 см) НР=108 %	м2 покрытия	6370	1549,64	211,95	9871207	1350122	8346547	386978	11078840
					27,4	28,85	174538	183775	–	820655	

Итого	**28 574 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-790 978
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 538 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	588 238
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 587 152
- накладные расходы, тенге	123 145
в т.ч. зарплата, тенге	11 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 116 629

ЛС 2-10-2 Внутрипоселковая водопроводная сеть. Сборные ж/б колодцы ф1,5 м=322 шт, ф2=13 шт.

Раздел 2 Сборные ж/б конструкции

1	23 261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (УТЕПЛЕННАЯ КРЫШКА) К=277,000;	м2	62,325	33110		2063581		2063581	–	2228667
					–		–		–	165086	
2	27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР=91 %	м3	66,8	20377,34	1168,03	1361206	78024	1180377	111484	1590505
					1539	294,98	102805	19705	–	117815	

Раздел 3 Трубопровод

3	72 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	74	802,15	–	59359	–	–	45113	112830
					802,15	–	59359	–	–	8358	
4	73 261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,74	115334		85347		85347	–	92175
					–		–		–	6828	

Итого		
в том числе		**4 024 177**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		162 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		78 024
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		19 705
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 329 305
- накладные расходы, тенге		156 597
в т.ч. зарплата, тенге		14 094
- сметная прибыль (8 %), тенге		298 087
Всего		**32 598 671**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60% **521 579**
	сметная з/плата (К=0,141)	
	Итого по главам 1-8	**33 120 250**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	

ТДЗ РК 8.04-08-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		
	Стоимость геофизических испытании	2,07%	**685 589**
	(каротажные работы)	0,000848044	**28 087**
	Итого по главам 1-9		**33 833 926**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**676 679**
	Итого по сметному расчету:		**34 510 605**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**34 510 605**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**36 236 135**
	Тендерная скидка 5%	5%	**1 811 807**
	Итого по сметному расчету:		**34 424 328**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**4 130 919**
	Всего по сметному расчету		**38 555 248**
	Ошибочно принятый расчет		-116447,49
			38 438 800,26

Принял (Заказчик)

и.о Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №47

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 3-1-3	КПП блочно-модульного типа. Автоматическая пожарная сигнализация									
		Раздел 1 Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	27756,36	2,4	27756	2	218	16797	48117
2	2	290-701-0106(пл)	Приемно-контрольный прибор Гранит-5 GSM	шт	1	27536 / 36175	–	27536 / 36175	–	– / 36175	3564 / –	39069
						–		–		–	2894	

3	3 1308-0105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	7517,6	–	7518	–	1010	4686	13180
					6508	–	6508	–	–	976	
4	4 291-701-0304(пл)	Аккумкляторная батарея, АКБ 7А/ч	шт	1	3060		3060		3060	–	3305
					–		–		–	245	
5	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	12	3325,57	2,4	39907	29	830	23819	68824
					3254	–	39048	–	–	5098	
6	6 291-701-0305(пл)	Извещатель пожарный дымовой ДПИ Скиф-Д исп.01	шт	9	455		4095		4095	–	4423
					–		–		–	328	
7	7 248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М (тревога "ПОЖАР")	шт.	5	1762		8810		8810	–	9515
					–		–		–	705	
8	8 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	2	841	18,28	1682	37	13	1187	3099
					816,17	7,9	1632	16	–	230	
9	9 248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" ("Янтарь 12" исп.01)	шт.	2	1756		3512		3512	–	3793
					–		–		–	281	
10	10 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7157
					1627	158,04	3254	316	–	530	
11	11 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП ("Янтарь 12-У")	шт.	2	1546		3092		3092	–	3339
					–		–		–	247	
12	12 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	134	280,14	2,38	37539	319	2250	25192	67749

13	13 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм			260,97	0,14	34970	19	–	5018	
			м	134	55		7370		7370	–	7960
14	14 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %			–		–		–	590	
			м кабеля	139	339,92	136,47	47249	18969	5664	20863	73561
15	15 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 К=1,020;			162,7	45,76	22615	6361	–	5449	
			км	0,01224	26765		328		328	–	354
16	16 243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 К=1,020;			–		–		–	26	
			км	0,12954	47871		6201		6201	–	6697
					–		–		–	496	
	Раздел 2 Прочие работы										
17	17 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=84 %	шт.	5	1184,35	487,73	5922	2439	–	3924	10634
18	18 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 % К=5,000;			696,62	237,87	3483	1189	–	788	
			м3 заделки	0,005	185807,63	1419,22	929	7	458	393	1428
					92736,66	699,61	464	4	–	106	

Итого	**372 204**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 510
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 905
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 164
- накладные расходы, тенге	99 431
в т.ч. зарплата, тенге	8 949
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 571

Всего			**372 204**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	1,60%	**5 955**
	сметная з/плата (К=0,141)		
	Итого по главам 1-8		**378 159**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**7 828**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	**321**
	Итого по главам 1-9		**386 308**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**7 726**
	Итого по сметному расчету:		**394 034**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**394 034**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**413 736**
	Тендерная скидка 5%	5%	**20 687**
	Итого по сметному расчету:		**393 049**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**47 166**
	Всего по сметному расчету		**440 215**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №48

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 4-1-7	Наружные сети электроснабжения ВЛ видеонаблюдения, ввод в здание проходной									
		Раздел 1 ВЛ видеонаблюдения										
1	1	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80 %	ответвление	8	2426,86 / –	528,21	19415 / –	4226	– / –	13713 / –	35778
2	2	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	1898,65 / 2385	244,05	15189 / 14310	1952	– / 14310	2650 / –	15455
3	3	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	9	– / 2853		– / 25677		– / 25677	1145 / –	27731
4	4	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	45	– / 574		– / 25830		– / 25830	2054 / –	27896
5	5	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	54	– / 185		– / 9990		– / 9990	2066 / –	10789

						–		–		–	799
6	6 252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	6	4362		26172		26172	–	28266
					–		–		–	2094	
7	7 252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	7	1261		8827		8827	–	9533
					–		–		–	706	
8	8 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	11	2158		23738		23738	–	25637
					–		–		–	1899	
9	9 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2158		34528		34528	–	37290
					–		–		–	2762	
10	10 252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	7	3082		21574		21574	–	23300
					–		–		–	1726	
11	11 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5,5	674,38	4,64	3709	26	305	2437	6638
					614,25	1,19	3378	7	–	492	
12	12 243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,0055	638101		3510		3510	–	3791
					–		–		–	281	
13	13 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	10	333		3330		3330	–	3596
					–		–		–	266	
14	14 293-210-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	10	610		6100		6100	–	6588
					–		–		–	488	
15	15 252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	2	479		958		958	–	1035
					–		–		–	77	
16	16 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,205	193383,21	28799,63	39644	5904	23119	10481	54135
					51805,68	12101,43	10620	2481	–	4010	
17	17 243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,217	484864		105215		105215	–	113632
					–		–		–	8417	

Раздел 2 Ввод в здание проходной

18	18 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80 %	ответвление	1	2426,86	528,21	2427	528	–	1714	4472
					1898,65	244,05	1899	244	–	331	
19	19 252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	1	1261		1261		1261	–	1362
					–		–		–	101	
20	20 252-207-3101	Фиксатор дистанционный типа SO70.11 для дерева	шт.	4	667		2668		2668	–	2881
					–		–		–	213	
21	21 252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	3478		3478		3478	–	3756
					–		–		–	278	
22	22 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	2158		4316		4316	–	4661
					–		–		–	345	
23	23 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	10	280,14	2,38	2801	24	168	1880	5055
					260,97	0,14	2610	1	–	374	
24	24 243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 30 мм	м	10	113		1130		1130	–	1220
					–		–		–	90	
25	25 1308-0206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	10	74,99	2,72	750	27	93	462	1309
					63	1,19	630	12	–	97	
26	26 243-106-0310	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х16 (мк)-0,66 К=1,020;	км	0,0102	1838433		18752		18752	–	20252
					–		–		–	1500	

Итого	**476 058**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 326
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	365 049
- накладные расходы, тенге	30 687
в т.ч. зарплата, тенге	2 762
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 261

ЛС 4-1-8 Наружные сети электроснабжения. Наружное электроосвещение периметра

Раздел 1 Элетротехническое оборудование

1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	2	17638,66	1068,1	35277	2136	26381	5436	43970
					3380	395,1	6760	790	–	3257	
2	2 588-304-0203(пл)(об)	Ящик управления освещением ЯУО9602 с реле 2РВМ ЯУО9601-3474 с реле 2РВМ (Алагеум Электрик)	шт	2	307395		614790		–	–	614790
					–		–		614790	–	
3	3 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	6	674,38	4,64	4046	28	333	2659	7241
					614,25	1,19	3686	7	–	536	
4	4 243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,006	233811		1403		1403	–	1515
					–		–		–	112	
	Раздел 2 Строительство одноцепной воздушной линии										
5	5 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	4	28231,48	14819,25	112926	59277	2709	63263	190284
					12735	7034,87	50940	28139	–	14095	
6	6 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785
					8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577	
7	7 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	6	8983	3975,87	53898	23855	4063	29853	90451
					4329,9	1889,45	25979	11337	–	6700	
8	8 225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	22	83757		1842654		1842654	–	1990066
					–		–		–	147412	
9	9 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР=80 % К=16,000;	м3	0,8	14320,51	10687,66	11456	8550	–	4055	16752
					3632,85	2703,42	2906	2163	–	1241	
10	10 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=16,000;	шт.	16	8057		128912		128912	–	139225
					–		–		–	10313	
11	11 252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	16	7033		112528		112528	–	121530

12	12 252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	8191 / –		81910 / –		81910 / –	9002 / –	88463
13	13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	54,24	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	50839 / 18421	1111 / 176	31307 / –	17295 / 5451	73585
	Раздел 3 Подвеска провода										
14	14 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,305	193383,21 / 51805,68	28799,63 / 12101,43	58982 / 15801	8784 / 3691	34397 / –	15594 / 5966	80542
15	15 243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,324	484864 / –		157096 / –		157096 / –	– / 12568	169664
	Раздел 4 Арматура магистрали 0,4 кВ										
16	16 252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921 / –		7842 / –		7842 / –	– / 627	8469
17	17 252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	8	2853 / –		22824 / –		22824 / –	– / 1826	24650
18	18 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	574 / –		6888 / –		6888 / –	– / 551	7439
19	19 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	185 / –		1480 / –		1480 / –	– / 118	1598
20	20 252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	6	3459 / –		20754 / –		20754 / –	– / 1660	22414
21	21 252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	6	3443 / –		20658 / –		20658 / –	– / 1653	22311
22	22 252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1378 / –		13780 / –		13780 / –	– / 1102	14882

23	23 252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	2941		2941		2941	–	3176
24	24 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	11	– 2158		– 23738		– 23738	235 –	25637
25	25 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	– 2158		– 34528		– 34528	1899 –	37290
26	26 252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	11	– 3082		– 33902		– 33902	2762 –	36614
27	27 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5,5	– 674,38	4,64	– 3709	26	– 305	2712 2437	6638
28	28 243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,0055	614,25 638101	1,19	3378 3510	7	– 3510	492 –	3791
29	29 252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	– 1048		– 1048		– 1048	281 –	1132
30	30 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	– 333		– 1332		– 1332	84 –	1439
31	31 293-210-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	6	– 610		– 3660		– 3660	107 –	3953
32	32 252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	4	– 479		– 1916		– 1916	293 –	2069
	Раздел 5 Заземление				–		–		–	153	
33	33 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4477,38 1102,5	180,24 55,32	13432 3308	541 166	9584 –	2501 1275	17208
	Раздел 6 Наружное освещение										
34	34 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80 % К=12,000;	светильник	12	2315,42 2098,83	197,1 97,62	27785 25186	2365 1171	234 –	21086 3910	52781
35	35 293-220-0000(пл)	Кронштейн КС-2 К=12,000;	шт	12	6130 –		73560 –		73560 –	– 5885	79445
36	36 293-230-0000(пл)	Хомут Х15 К=12,000;	шт	24	861		20664		20664	–	22317

37	37 298-305-0409(пл)	Консольный светодиодный светильник ПСС КТ 100 К=12,000;	шт	12	– 39616		– 475392		– 475392	1653 –	513423
38	38 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=13,000;	м кабеля	58,5	– 371,16	163,45	– 21713	9562	– 2633	38031 9223	33411
39	39 243-105-0101	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 К=12,000;	км	0,048	162,7 77056	56,27	9518 3699	3292	– 3699	2475 –	3995
40	40 252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	– 2158		– 25896		– 25896	296 –	27968
41	41 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	– 2158		– 51792		– 51792	2072 –	55935
42	42 252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	12	– 3082		– 36984		– 36984	4143 –	39943
43	43 252-207-3508	Соединитель типа SV29.25 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	12	– 9819		– 117828		– 117828	2959 –	127254
44	44 247-207-0501	Вставка плавкая SVV10.25	шт.	12	– 822		– 9864		– 9864	9426 –	10653
	Раздел 7 Кабельная линия для ВЛИ-0,4кВ освещения										
45	45 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,16	– 2025,1	–	– 4374	–	– –	789 3149	8125
46	46 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,77	2025,1 1056,56	–	4374 1870	–	– –	602 1346	3473
47	47 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели (просеяная земля, 0,72 м3) НР=72 %	м кабеля	12	1056,56 261,54	–	1870 3138	–	– –	257 1544	5057
48	48 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	6	97,62 326,08	81,19 179,68	1171 1956	974 1078	– 14	375 870	3052

49	49 241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм			144,12	57,19	865	343	–	226	
			м	6	697		4182		4182	–	4517
50	50 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %			–		–		–	335	
			м	13	280,14	2,38	3642	31	218	2444	6573
51	51 243-907-0106				260,97	0,14	3393	2	–	487	
		Канал кабельный из ПВХ, размерами 22 мм х 30 мм	м	13	113		1469		1469	–	1587
52	52 1308-0206-1903				–		–		–	118	
		Труба винипластовая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1	613,7	45,55	614	46	48	387	1081
53	53 241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм			519,75	17,39	520	17	–	80	
			м	1	697		697		697	–	753
54	54 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %			–		–		–	56	
			м кабеля	6	401,05	172,85	2406	1037	295	1030	3711
55	55 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %			178,97	59,27	1074	356	–	275	
			м кабеля	20	371,16	163,45	7423	3269	900	3153	11422
56	56 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %			162,7	56,27	3254	1125	–	846	
			м кабеля	27	827,66	489,1	22347	13206	2991	7759	32514
57	57 243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66			227,78	171,32	6150	4626	–	2408	
			км	0,037	737632		27292		27292	–	29475
58	58 1308-0201-2404				–		–		–	2183	
		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	37352,43	23835,6	37352	23836	501	15533	57116
59	59 243-903-2102				13016	8557,38	13016	8557	–	4231	
		Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт.	1	9172		9172		9172	–	9906

						–		–		–	734
60	60	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	5	192,34	7,25	962	36	138	579	1664
						157,5	3,16	788	16	–	123	
61	61	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0051	1814564		9254		9254	–	9994
						–		–		–	740	
62	62	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 К=1,020;	км	0,00816	73786		602		602	–	650
						–		–		–	48	
		Раздел 8 Арматура подключения кабеля										
63	63	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082		9246		9246	–	9986
						–		–		–	740	
64	64	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	2	674,38	4,64	1349	9	111	886	2414
						614,25	1,19	1229	2	–	179	
65	65	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,002	638101		1276		1276	–	1378
						–		–		–	102	
66	66	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882	–	6353
						–		–		–	471	
67	67	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158	–	2331
						–		–		–	173	
68	68	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	11	606,93	19,26	6676	212	3692	2040	9413
						252	5,53	2772	61	–	697	
69	69	252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.128-5 с прокалывающим зажимом	шт.	3	15076		45228		45228	–	48846
						–		–		–	3618	
70	70	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,01973	1022601,66	18942,36	20176	374	18133	1300	23194
						84604	6874,74	1669	136	–	1718	

Итого	5 192 283
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 892
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 597 782
- оборудование, тенге	614 790
- накладные расходы, тенге	235 951
в т.ч. зарплата, тенге	21 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	339 074

ЛС 4-1-9 Наружные сети электроснабжения. Наружное электроосвещение территории

Раздел 1 Строительство одноцепной воздушной линии

1	1 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	5	28231,48	14819,25	141157	74096	3386	79079	237855
					12735	7034,87	63675	35174	–	17619	
2	2 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	4	18339,33	9200,4	73357	36802	2709	41059	123569
					8461,7	4369,2	33847	17477	–	9153	
3	3 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	3	8983	3975,87	26949	11928	2032	14926	45225
					4329,9	1889,45	12990	5668	–	3350	
4	4 225-204-0304	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	26	100105		2602730		2602730	–	2810948
					–		–		–	208218	
5	5 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР=80 % К=23,000;	м3	1,15	14320,51	10687,66	16469	12291	–	5830	24083
					3632,85	2703,42	4178	3109	–	1784	
6	6 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=23,000;	шт.	23	8057		185311		185311	–	200136
					–		–		–	14825	
7	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	70,47	937,3	20,49	66052	1444	40675	22471	95605
					339,62	3,25	23933	229	–	7082	

Раздел 3 Арматура магистрали 0,4кВ

8	25	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	5,5	674,38	4,64	3709	26	305	2437	6638
						614,25	1,19	3378	7	–	492	
		Раздел 4 Арматура для установки на опоре 7/П1										
9	38	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	0,5	674,38	4,64	337	2	28	222	604
						614,25	1,19	307	1	–	45	
		Раздел 5 Заземление										
10	42	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	4477,38	180,24	17910	721	12779	3334	22944
						1102,5	55,32	4410	221	–	1700	
		Раздел 6 Наружное освещение										
11	43	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80 % К=11,000;	светильник	11	2315,42	197,1	25470	2168	214	19329	48383
						2098,83	97,62	23087	1074	–	3584	
		Раздел 7 Кабельная линия для ВАИ-0,4кВ освещение										
12	59	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	5	280,14	2,38	1401	12	84	940	2528
						260,97	0,14	1305	1	–	187	
13	61	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1	613,7	45,55	614	46	48	387	1081
						519,75	17,39	520	17	–	80	
14	63	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	18	371,16	163,45	6681	2942	810	2838	10281
						162,7	56,27	2929	1013	–	762	
15	64	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	20	827,66	489,1	16553	9782	2216	5747	24084
						227,78	171,32	4556	3426	–	1784	
16	66	1308-0201-2404	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	37352,43	23835,6	37352	23836	501	15533	57116

					13016	8557,38	13016	8557	–	4231	
17	68	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	4,995	192,34	7,25	961	36	138	578	1662
						157,5	3,16	787	16	–	123	
		Раздел 8 Арматура подключения кабеля										
18	71	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	2	674,38	4,64	1349	9	111	886	2414
						614,25	1,19	1229	2	–	179	
19	75	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	11	606,93	19,26	6676	212	3692	2040	9413
						252	5,53	2772	61	–	697	
20	77	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,01973	1022601,66	18942,36	20176	374	18133	1300	23194
						84604	6874,74	1669	136	–	1718	

Итого				**3 747 763**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				198 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				176 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				76 189
- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 875 902
- накладные расходы, тенге				218 936
в т.ч. зарплата, тенге				19 704
- сметная прибыль (8 %), тенге				277 613
Всего		614 790		**9 416 104**
				8 801 314
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8 сметная з/плата (К=0,141)		1,60%	**140 821**
	Итого по главам 1-8			**8 942 135**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		2,07%	**185 102**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)		0,00084804	**7 583**
	Итого по главам 1-9			**9 134 821**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		2%	**182 696**
	Итого по сметному расчету:			**9 317 517**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.			**9 932 307**
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)			
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам			

	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	10 428 922
	Тендерная скидка 5%	5%	521 446
	Итого по сметному расчету:		9 907 476
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	1 188 897
	Всего по сметному расчету		11 096 373

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №49

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 5-1-1	Система видеонаблюдения.									
			Раздел 1 Электропитание видеонаблюдения.									
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	2	17638,66	1068,1	35277	2136	26381	5436	43970
						3380	395,1	6760	790	–	3257	

2	2 588-304-0205 (пл)(об)	Щит питания видеокамер, в составе: 1. Клемма Klemsan, реф № 304160, 16 кв мм. - 2 шт. 2. Автоматический выключатель Шнейдер Электрик, реф № A9F73202, Iн=2А. - 1 шт. 3. Розетка с заземлением, 2 полюса, крепление на DIN рейку, Шнейдер Электрик, реф №15310. - 4 шт. 4. Клемма заземления, Klemsan, реф№ AVK 334120. - 7 шт. 5. Концевой стопор KD3 с установкой на DIN рейку, Klemsan, реф№ 495049. - 2 шт. 6. DIN рейка, L=350 мм. - 1 шт. 7. Фитинг PG-21. - 1 шт. 8. Фитинг PG-11. - 4 шт. 9. Электронный термостат ~230V, +5...+60 градусов С, реф№TER-011 - 1 шт. 10. Нагреватель конвекционный HG-140, 120-240В, AC/DC, 55Вт, реф №HG140-55W - 1 шт. 11. Автоматический выключатель Шнейдер Электрик, реф № A9F73102, Iн=2А. - 1 шт.12. Шкаф с креплением на опору, Инфраэнерго, реф № 07000801. - 1 шт	компл	2	170309		340618		–	–	340618
				–		–		340618	–		
	Раздел 2 Арматура подключения ЩП1, ЩП2.										
3	3 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80 %	ответвление	1	2426,86	528,21	2427	528	–	1714	4472
					1898,65	244,05	1899	244	–	331	
4	4 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	6	2158		12948		12948	–	13984
					–		–		–	1036	
5	5 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	20	339,92	136,47	6798	2729	815	3002	10584
					162,7	45,76	3254	915	–	784	
6	6 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=1,020;	км	0,0102	661811		6750		6750	–	7290
					–		–		–	540	

7	7 243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,0102	167899		1713		1713	–	1850
					–		–		–	137	
8	8 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
9	9 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8	574		4592		4592	–	4959
					–		–		–	367	
	Раздел 3 КЛ видеонаблюдения.										
10	10 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	29,34	271,98	271,98	7980	7980	–	1144	9854
					–	54,15	–	1589	–	730	
11	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	29,34	19,77	19,77	580	580	–	186	827
					–	8,83	–	259	–	61	
12	12 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели (из просеяной земли) НР=72 %	м кабеля	163	261,54	163,92	42631	26719	–	20985	68705
					97,62	81,19	15912	13234	–	5089	
13	13 1308-0201-3413	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	163	48,54	0,33	7912	54	632	5221	14184
					44,33	0,16	7226	26	–	1051	
14	14 241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм К=1,020;	м	166,26	148		24606		24606	–	26574
					–		–		–	1968	

15	15 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	50	539,81	35,58	26991	1779	2374	16913	47416
					456,75	13,04	22838	652	–	3512	
16	16 241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм К=1,020;	м	51	102		5202		5202	–	5618
					–		–		–	416	
17	17 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	411	371,16	163,45	152547	67178	18499	64798	234733
					162,7	56,27	66870	23127	–	17388	
18	18 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	22	827,66	489,1	18209	10760	2437	6322	26493
					227,78	171,32	5011	3769	–	1962	
19	19 243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;	км	0,44166	206547		91224		91224	–	98522
					–		–		–	7298	
20	20 298-001-0001(пл)	Коаксиальный разъем, штекер.	шт	18	146		2628		2628	–	2838
					–		–		–	210	
21	21 298-001-0002(пл)	Коаксиальный соединитель	шт	2	146		292		292	–	315
					–		–		–	23	
22	22 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	3	7520,8	53,1	22562	159	8228	10206	35389
					4725	–	14175	–	–	2621	
23	23 298-303-2501(пл)	Смотровой ящик, ДКС.	шт	3	5801		17403		17403	–	18795
					–		–		–	1392	
24	24 1121-0302-0103	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 60 мм. Монтаж (прим) НР=72 %	ввод	4	1122,57	4,72	4490	19	–	3219	8326

						1117,85	–	4471	–	–	617	
25	25 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1712			6848		6848	–	7396
						–		–		–	548	
	Раздел 4 Видеонаблюдение											
26	26 1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР=61 %	устройство	1	12149,77	–		12150	–	190	7296	21002
					11960	–		11960	–	–	1556	
27	27 291-000-1400(пл)	Жесткий диск на 4 ТВ, Western Digital WD Purple WD40PURX	шт	1	52302			52302		52302	–	56486
					–			–		–	4184	
28	28 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	3287,81	–		3288	–	34	1985	5695
					3254	–		3254	–	–	422	
29	29 298-304-1000(пл)	Монитор Samsung S23C350H	шт	1	56100			56100		56100	–	60588
					–			–		–	4488	
30	30 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=61 %	камера	5	5950,9	10,8		29755	54	–	18118	51703
					5940,1	–		29701	–	–	3830	
31	31 298-304-1001(пл)	Видеокамера EQ610s, тип EverFocus.	шт	5	10651			53255		53255	–	57515
					–			–		–	4260	
32	32 298-304-1002(пл)	Термобокс для видеокамер	шт	5	30509			152545		152545	–	164749
					–			–		–	12204	
33	33 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	1	8898,88	1,95		8899	2	132	5347	15386
					8765	–		8765	–	–	1140	
34	34 290-701-0303(пл)	Источник бесперебойного питания ИБП-3000W-220V	компл	1	8978			8978		8978	–	9696
					–			–		–	718	
35	35 1310-0906-0603	Монтаж разъемов НР=61 %	разъем	5	325,36	–		1627	–	–	992	2829
					325,36	–		1627	–	–	210	
36	36 290-701-0303(пл)	Коннектор по питанию для видеокамер	шт	5	73			365		365	–	394

										29	
						–		–			
37	37 1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %	шт.	5	1998,77	3,22	9994	16	583	6764	18099
					1879	–	9395	–	–	1341	
38	38 298-303-0301(пл)	Защита от высокого напряжения EGT-SP 005	шт	5	911		4555		4555	–	4919
					–		–		–	364	
39	39 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	96	280,14	2,38	26893	228	1612	18048	48536
					260,97	0,14	25053	13	–	3595	
40	40 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	40	55		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
41	41 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 30 мм	м	56	142		7952		7952	–	8588
					–		–		–	636	
42	42 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	96	339,92	136,47	32632	13101	3912	14409	50804
					162,7	45,76	15619	4393	–	3763	
43	43 1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР=61 %	усилитель	2	4941,68	–	9883	–	–	6029	17185
					4941,68	–	9883	–	–	1273	
44	44 290-501-0116(пл)	Комплект.Видеоусилитель СА101-2. Передача по одному коаксиальному кабелю до 1000 м.	шт	2	19448		38896		38896	–	42008
					–		–		–	3112	

Итого **1 673 469**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 263 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 134 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 49 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге 618 293

- оборудование, тенге	340 618
- накладные расходы, тенге	218 134
в т.ч. зарплата, тенге	19 631
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 728

	ЛС 5-1-2	Охранная сигнализация									
1	1 1310-0701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	5691,19	1,95	5691	2	112	3402	9820
					5577	–	5577	–	–	727	
2	2 290-701-0110(пл)	Прибор приёмно-контрольный GSM охраны Гранит 5А GSM (САПО.426477.081-02-GSM коммуникатор "Гранит", САОП.685621.46-Жгут)	шт	1	36175		36175		36175	–	39069
					–		–		–	2894	
3	3 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
4	4 291-901-0303(пл)	Блок резервного питания, Квант -30 (исп 01) в комп. с АКБ	шт	1	5068		5068		5068	–	5473
					–		–		–	405	
5	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	3325,57	2,4	3326	2	69	1985	5736
					3254	–	3254	–	–	425	
6	6 291-900-0909(пл)	Сирена с синим стробом 12В. Янтарь12.	шт	1	861		861		861	–	930
					–		–		–	69	
7	7 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	48		192		192	–	207
					–		–		–	15	
8	8 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	
9	9 247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	7277		7277		7277	–	7859
					–		–		–	582	

10	10 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	16	280,14	2,38	4482	38	269	3008	8089
					260,97	0,14	4176	2	–	599	
11	11 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	16	55		880		880	–	950
					–		–		–	70	
12	12 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	16	339,92	136,47	5439	2184	652	2401	8467
					162,7	45,76	2603	732	–	627	
13	13 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,01224	301095		3685		3685	–	3980
					–		–		–	295	
14	14 243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 К=1,020;	км	0,00204	73786		151		151	–	163
					–		–		–	12	
15	15 243-802-0107	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 5х0,75 мм2 К=1,020;	км	0,00204	108366		221		221	–	239
					–		–		–	18	
16	16 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1758,87	–	1759	–	132	992	2971
					1627	–	1627	–	–	220	
17	17 290-701-0204(пл)	Линейный извещатель двухпроводный Рельеф-2	шт	1	246375		246375		246375	–	266085
					–		–		–	19710	
18	18 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	

19	19 290-702-0501(пл)	Коробка распределительная "БарьерКР-М"	шт	1	20764		20764		20764	–	22425
					–		–		–	1661	
20	20 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
21	21 290-701-0303(пл)	Блок питания БПУ-24-0,5	шт	1	40764		40764		40764	–	44025
					–		–		–	3261	
22	22 1109-0606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,4368	72103,66	10557,55	31495	4612	1086	19111	54654
					59060,1	4350,78	25797	1900	–	4048	
23	23 299-606-0113(пл)	Комплект монтажных частей КМЧ-СТ1	шт	182	2259		411138		411138	–	444029
					–		–		–	32891	
24	24 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	720	299,17	136,47	215402	98258	–	108066	349345
					162,7	45,76	117144	32947	–	25877	
25	25 298-201-0801(пл)	Провод П274 К=1,020;	м	734,4	48		35251		35251	–	38071
					–		–		–	2820	
26	26 252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	20	43		860		860	–	929
					–		–		–	69	
27	27 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1417,89	125,85	4254	378	569	2450	7240
					1102,5	31,61	3308	95	–	536	
28	28 298-208-0103(пл)	Заземлитель извещетеля Рельеф-2	шт	3	9407		28221		28221	–	30479
					–		–		–	2258	
29	29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Пластина из стали толщиной 2 мм, размер 0,16мх0,26м) НР=91 %	т	0,00065	297510,75	1500,75	193	1	–	175	397

					296010	690,27	192	–	–	29	
30	30 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	2	881,19	58,42	1762	117	732	670	2627
					456,75	8,69	914	17	–	195	
31	31 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	2	188		376		376	–	406
					–		–		–	30	
32	32 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2	116,02	1,82	232	4	39	138	400
					94,5	0,79	189	2	–	30	
33	33 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,00204	201696		411		411	–	444
					–		–		–	33	
34	34 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1758,87	–	1759	–	132	992	2971
					1627	–	1627	–	–	220	
35	35 290-701-0304(пл)	Извещатель радиоволновый одноблочный Зебра-84(24).	шт	1	209300		209300		209300	–	226044
					–		–		–	16744	
36	36 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15386
					8765	–	8765	–	–	1140	
37	37 290-701-0303(пл)	Блок питания БПУ-24-0,5	шт	1	40764		40764		40764	–	44025
					–		–		–	3261	
38	38 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1	839,94	–	840	–	11	506	1454
					829	–	829	–	–	108	
39	39 290-702-0501(пл)	Коробка распределительная "БарьерКР-М"	шт	1	20764		20764		20764	–	22425
					–		–		–	1661	

40	40 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,7	30333,72	1852,9	21234	1297	15732	4129	27392
					6006,42	475,22	4204	333	–	2029	
41	41 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,01815	90578,25	19952,25	1644	362	27	1279	3157
					69147,5	8346,01	1255	151	–	234	
42	42 241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,5	3238		8095		8095	–	8743
					–		–		–	648	
43	43 1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР=72 %	ввод	5	1945,44	–	9727	–	3270	4650	15527
					1291,5	–	6458	–	–	1150	
44	44 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	5	188		940		940	–	1015
					–		–		–	75	
45	45 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	5	116,02	1,82	580	9	99	343	997
					94,5	0,79	473	4	–	74	
46	46 243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0051	201696		1029		1029	–	1111
					–		–		–	82	
47	47 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1758,87	–	1759	–	132	992	2971
					1627	–	1627	–	–	220	
48	48 248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	1	2410		2410		2410	–	2603
					–		–		–	193	
49	49 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1	839,94	–	840	–	11	506	1454

50	50 290-702-0501(пл)	Коробка распределительная "БарьерКР-М"	шт	1	829 20764 –	–	829 20764 –	–	– 20764 –	108 – 1661	22425
51	51 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	5	409,15 346,5	15,64 4,35	2046 1733	78 22	235 –	1264 265	3575
52	52 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5	66 –		330 –		330 –	– 26	356
53	53 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	5	371,16 162,7	163,45 56,27	1856 814	817 281	225 –	788 212	2856
54	54 243-204-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х1 К=1,020;	км	0,0051	274216 –		1399 –		1399 –	– 112	1511
55	55 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	31,06	271,98 –	271,98 54,15	8448 –	8448 1682	– –	1211 773	10432
56	56 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20,04	19,77 –	19,77 8,83	396 –	396 177	– –	127 42	565
57	57 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11,02	44,42 –	44,42 17,57	490 –	490 194	– –	140 50	680
58	58 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	167	261,54	163,92	43677	27375	–	21501	70392

					97,62	81,19	16303	13559	–	5214	
59	59 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	188	79,52	46,98	14950	8832	–	7555	24305
					32,54	23,27	6118	4375	–	1800	
60	60 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,02	2197		22014		22014	–	23775
					–		–		–	1761	
61	61 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	355	401,05	172,85	142373	61362	17477	60894	219528
					178,97	59,27	63534	21041	–	16261	
62	62 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	6	326,08	179,68	1956	1078	14	870	3052
					144,12	57,19	865	343	–	226	
63	63 241-207-0905	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 К=1,020;	м	6,12	1826		11175		11175	–	12069
					–		–		–	894	
64	64 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	30	371,16	163,45	11135	4904	1350	4730	17134
					162,7	56,27	4881	1688	–	1269	
65	65 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	67	827,66	489,1	55453	32770	7422	19252	80681
					227,78	171,32	15261	11478	–	5976	
66	66 243-214-0302	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 7х1 К=1,020;	км	0,22032	509487		112250		112250	–	121230
					–		–		–	8980	
67	67 243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,22032	296426		65309		65309	–	70534
					–		–		–	5225	
68	68 243-214-0102	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1 К=1,020;	км	0,0204	369631		7540		7540	–	8143

											603	
					–		–		–			
69	69 1121-0302-0103	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 60 мм. Монтаж НР=72 %	ввод	1	1122,57	4,72	1123	5	–		805	2082
					1117,85	–	1118	–	–		154	
70	70 241-207-0905	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 К=1,020;	м	1,02	1826		1863		1863		–	2012
					–		–		–		149	
71	71 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712		–	1849
					–		–		–		137	

Итого	**2 465 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	320 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 416 543
- накладные расходы, тенге	291 985
в т.ч. зарплата, тенге	26 279
- сметная прибыль (8 %), тенге	182 639

	ЛС 5-1-3	Сети автоматизации										
1	1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	12,78	271,98	271,98	3476	3476	–		498	4292
					–	54,15	–	692	–		318	
2	2 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,52	19,77	19,77	168	168	–		54	240
					–	8,83	–	75	–		18	
3	3 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,26	44,42	44,42	189	189	–		54	262

					–	17,57	–	75	–	19	
4	4 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	71	261,54	163,92	18569	11638	–	9140	29926
					97,62	81,19	6931	5764	–	2217	
5	5 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	313	79,52	46,98	24890	14705	–	12578	40465
					32,54	23,27	10185	7284	–	2997	
6	6 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,26	2197		9359		9359	–	10108
					–		–		–	749	
7	7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	384	401,05	172,85	154003	66374	18904	65868	237461
					178,97	59,27	68724	22760	–	17590	
8	8 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	7	326,08	179,68	2283	1258	16	1014	3561
					144,12	57,19	1009	400	–	264	
9	9 241-207-0905	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 К=1,020;	м	7,14	1826		13038		13038	–	14081
					–		–		–	1043	
10	10 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	7	371,16	163,45	2598	1144	315	1104	3998
					162,7	56,27	1139	394	–	296	
11	11 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	176	827,66	489,1	145668	86082	19497	50574	211941
					227,78	171,32	40089	30152	–	15699	
12	12 243-214-0102	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1 К=1,020;	км	0,204	369631		75405		75405	–	81437
					–		–		–	6032	
13	13 243-214-0202	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х1 К=1,020;	км	0,41004	420411		172385		172385	–	186176
					–		–		–	13791	

14	14 1121-0302-0103	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 60 мм. Монтаж НР=72 %	ввод	1	1122,57	4,72	1123	5	–	805	2082
					1117,85	–	1118	–	–	154	
15	15 241-207-0905	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 К=1,020;	м	1,02	1826		1863		1863	–	2012
					–		–		–	149	
16	16 261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712		3424		3424	–	3698
					–		–		–	274	

Итого	**831 740**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 195
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 596
- материалы, изделия и конструкции, тенге	314 206
- накладные расходы, тенге	141 689
в т.ч. зарплата, тенге	12 752
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 610

ЛС 5-1-4 СКУД.

Раздел 1 Система контроля и управления доступом

1.1 Оборудование управления.

1	1 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	6	39931,41	2,4	239588	14	2076	144874	415219
					39583	–	237498	–	–	30757	
2	2 290-701-0101(пл)	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048. С 2000М.	шт	1	43751		43751		43751	–	47251
					–		–		–	3500	
3	3 290-701-0102(пл)	С 2000-2 Контроллер доступа	шт	5	23020		115100		115100	–	124308
					–		–		–	9208	
4	4 290-702-0001(пл)	ПО Администратор базы данных ОРИОН Про	шт	1	361098		361098		361098	–	389986

										–	
5	5 290-702-0002(пл)	Matrix-II Считыватель Proxy EM Marine	шт	6	12080		72480		72480	28888 –	78278
					–		–		–	5798	
6	6 1310-0411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	1618,39	–	6474	–	494	3648	10932
					1495	–	5980	–	–	810	
7	7 290-702-0003(пл)	SLINEX DR-02 Кнопка выхода	шт	4	3102		12408		12408	–	13401
					–		–		–	993	
8	8 290-702-0004(пл)	"ТОЛСТАЯ" прокси карта с номером для СКД. Стандарт EM-Marine (125 кГц). Размер: 85,6 mm ширина: 53,98 mm толщина: 1,8 mm. RFID CARD "ТОЛСТАЯ" EM-Marine	шт	10	182		1820		1820	–	1966
					–		–		–	146	
9	9 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	5	8898,88	1,95	44494	10	660	26733	76925
					8765	–	43825	–	–	5698	
10	10 290-702-0005(пл)	SIHD 1203-01B Блок питания 12В,3А, имп.под АКБ 7А/ч.	шт	5	7358		36790		36790	–	39733
					–		–		–	2943	
11	11 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	3568,49	–	17842	–	1572	11714	31920
					3254	–	16270	–	–	2364	
12	12 298-036-0201(пл)	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт	5	53149		265745		265745	–	287005
					–		–		–	21260	
13	13 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	6	1548,37	2,55	9290	15	–	6400	16945
					1545,82	–	9275	–	–	1255	
14	14 223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	6	6839		41034		41034	–	44317
					–		–		–	3283	

15	15 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	2028,41	362,56	12170	2175	233	7711	21471
					1627	158,04	9762	948	–	1590	
16	16 290-702-0006(пл)	AX280KGDЭлектромагнитный замокв комплекте с уголком	шт	6	15027		90162		90162	–	97375
					–		–		–	7213	
17	17 1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61 %	шт.	6	1586,44	4,4	9519	26	105	5727	16466
					1564,48	0,16	9387	1	–	1220	
18	18 290-702-0007(пл)	ИО 102-62 магнитоконтактный извещатель	шт	6	319		1914		1914	–	2067
					–		–		–	153	
	Раздел 2 Кабельная продукция										
19	19 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	60	280,14	2,38	16808	143	1007	11280	30335
					260,97	0,14	15658	8	–	2247	
20	20 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм К=1,020;	м	61,2	55		3366		3366	–	3635
					–		–		–	269	
21	21 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72 %	м	60	56,62	0,91	3397	55	508	2058	5891
					47,25	0,39	2835	23	–	436	
22	22 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	32	326,08	179,68	10435	5750	73	4638	16279
					144,12	57,19	4612	1830	–	1206	
23	23 241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм К=1,020;	м	32,64	269		8780		8780	–	9482
					–		–		–	702	

24	24 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72 %	м	24	429,2	35,58	10301	854	1191	6170	17789
					343,98	13,04	8256	313	–	1318	
25	25 241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,020;	м	24,48	27		661		661	–	714
					–		–		–	53	
26	26 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	84	371,16	163,45	31177	13730	3781	13244	47975
					162,7	56,27	13667	4727	–	3554	
27	27 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 К=1,020;	км	0,05712	26765		1529		1529	–	1651
					–		–		–	122	
28	28 243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 К=1,020;	км	0,02856	47871		1367		1367	–	1476
					–		–		–	109	
29	29 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E К=1,020;	км	0,102	102442		10449		10449	–	11285
					–		–		–	836	
	Раздел 3 Прочие работы.										
	3.1 Строительные работы.										
30	30 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 100 мм НР=84 %	шт.	2	1184,35	487,73	2369	975	–	1570	4254
					696,62	237,87	1393	476	–	315	
31	31 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 % К=2,000;	м3 заделки	0,002	185807,63	1419,22	372	3	183	156	570
					92736,66	699,61	185	1	–	42	
32	32 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84 %	м борозд	24	336,06	130,89	8065	3141	–	5468	14616
					205,17	66,06	4924	1585	–	1083	

33	33 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР=110 %	гильза	25	1348,76	0,71	33719	18	3203	33548	72648
					1219,92	–	30498	–	–	5381	
	3.2 Земляные работы.										
34	34 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	5,4	271,98	271,98	1469	1469	–	210	1813
					–	54,15	–	292	–	134	
35	35 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (1,8 м3 просеянной землей) НР=72 %	м3 грунта	5,4	22,52	22,52	122	122	–	39	174
					–	10,06	–	54	–	13	

Итого			**1 956 152**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			414 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			28 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 083 540
- накладные расходы, тенге			285 188
в т.ч. зарплата, тенге			25 667
- сметная прибыль (8 %), тенге			144 899
Всего		340 618	**6 927 011**
			6 586 393
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8 сметная з/плата (К=0,141)	1,60%	**105 382**
	Итого по главам 1-8		**6 691 775**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	**138 520**
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	**5 675**
	Итого по главам 1-9		**6 835 970**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	**136 719**
	Итого по сметному расчету:		**6 972 689**
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		**7 313 307**

	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге) в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	**7 678 973**
	Тендерная скидка 5%	5%	**383 949**
	Итого по сметному расчету:		**7 295 024**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	**875 403**
	Всего по сметному расчету		**8 170 427**

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

500-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинского района».
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №49 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №49

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 7-1-2	Благоустройство. *	Покрытия								
1	1	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (8 см) НР=108 %	м2 основания	1335	956,42	218,74	1276821	292018	929774	163731	1555796
						41,22	72,34	55029	96574	–	115244	

2	2 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2 основания	-1335	374,25	73,14	-499624	-97642	-401982	-36102	-578584
					–	25,04	–	-33428	–	-42858	
3	3 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	200,25	2483,31	1150,79	497283	230446	232090	100855	645989
					173,52	292,82	34747	58637	–	47851	
4	4 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (8 см) НР=108 %	м2 основания	309	956,42	218,74	295534	67591	215206	37897	360105
					41,22	72,34	12737	22353	–	26674	
5	5 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2 основания	-309	374,25	73,14	-115643	-22600	-93043	-8356	-133919
					–	25,04	–	-7737	–	-9920	
6	6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	46,35	2483,31	1150,79	115101	53339	53720	23344	149521
					173,52	292,82	8043	13572	–	11076	

Итого **1 998 908**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 110 556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 523 152

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 971
- материалы, изделия и конструкции, тенге	935 765
- накладные расходы, тенге	281 369
в т.ч. зарплата, тенге	25 323
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 067

	ЛС 7-1-3	Благоустройство. *		Озеленение							
	Раздел 1 Озеленение										
1	1 1147-0104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=88 %	яма	12	439,88	71,66	5279	860	–	4198	10235
					368,22	29,29	4419	351	–	758	
2	2 1147-0105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР=88 %	шт.	12	1628,11	181,49	19537	2178	1330	14569	36834
					1335,77	43,93	16029	527	–	2728	
3	3 254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	12	1230		14760		14760	–	15941
					–		–		–	1181	

Итого	**63 010**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 448
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	878
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 090
- накладные расходы, тенге	18 767
в т.ч. зарплата, тенге	1 689
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 667

	ЛС 7-1-4	Благоустройство. *		МАФ							
1	5 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 % К=2,000;	шт.	2	36124,42	5460,98	72249	10922	2302	75142	159182
					29512,4	2327,57	59025	4655	–	11791	
2	6 222-509-1601	Сварная решетка ограждения (ВОРОТА) К=2,000;	т	0,36972	645236		238557		238557	–	257642

3	7 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 % К=2,000;			–		–		–	19085	
			шт.	2	13453,46	126,55	26907	253	121	31426	63000
4	8 222-509-1601	Сварная решетка ограждения (КАЛИТКА) К=2,000;			13266,5	49,39	26533	99	–	4667	
			т	0,09974	645236		64356		64356	–	69504
5	9 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок			–		–		–	5148	
			м3	0,576	19452		11204		11204	–	12100
6	10 214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм (СТОЙКА)			–		–		–	896	
			т	0,29338	505450		148289		148289	–	160152
7	16 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %			–		–		–	11863	
			м3 основания	121	6937,72	1887,12	839464	228342	482663	221188	1145504
8	17 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР=118 % К=119,000;			1061,65	903,94	128460	109377	–	84852	
			м оград	297,5	2927,43	650,31	870910	193467	257457	594145	1582259
9	18 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=119,000;			1411,72	280,76	419987	83526	–	117204	
			м3	6,426	19452		124999		124999	–	134999
10	19 214-206-0401	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм (СТОЙКА) К=119,000;			–		–		–	10000	
			т	1,04601	505450		528706		528706	–	571002
11	20 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (L=100 мм)			–		–		–	42296	
			т	0,00069	349485		241		241	–	260
					–		–		–	19	

12	21 261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	1567,72	641		1004909		1004909	–	1085302
13	22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %			–		–		–	80393	
			м2 поверхности	120	937,3	20,49	112476	2459	69263	38264	162799
14	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %			339,62	3,25	40754	390	–	12059	
			м2	124	101,11	2,71	12538	336	5445	4690	18606
15	24 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %			54,49	0,32	6757	40	–	1378	
			м2	124	103,26	1,93	12804	239	8617	2752	16800
16	25 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %			31,84	0,32	3948	40	–	1244	
			шт.	1	2265,9	33,47	2266	33	19	2182	4804
17	26 290-000-0001(пл)	Притивопожарный щит ЩП-А (класса А) (1,4х1,25 м)			2213,2	14,32	2213	14	–	356	
			шт	1	21493		21493		21493	–	23212
18	27 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %			–		–		–	1719	
			м3 грунта	2,3	2025,1	–	4658	–	–	3354	8653
19	28 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %			2025,1	–	4658	–	–	641	
			м3 грунта	0,08	1056,56	–	85	–	–	61	158
20	29 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %			1056,56	–	85	–	–	12	
			м2 спланированной поверхности	22,2	88,53	–	1965	–	–	1415	3650
21	30 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %			88,53	–	1965	–	–	270	
			м3 основания	1,16	6937,72	1887,12	8048	2189	4627	2121	10983

22	31 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %			1061,65	903,94	1232	1049	–	814	
			м3	1,06	22901,31	1802,55	24275	1911	19780	2810	29252
23	32 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			2437,98	475,09	2584	504	–	2167	
			т	0,01625	441876		7180		7180	–	7754
24	33 1106-0101-0102				–		–		–	574	
		Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,27	30597,9	1852,9	8261	500	6139	1593	10642
25	34 1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР=69 %			6006,42	475,22	1622	128	–	788	
			т конструкций	0,50709	83632,51	21664,3	42409	10986	12398	15530	62574
26	35 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			37518	6867,09	19025	3482	–	4635	
			т	0,50709	818975		415294		415294	–	448518
27	36 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %			–		–		–	33224	
			м2	9,63471	101,11	2,71	974	26	423	364	1445
28	37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %			54,49	0,32	525	3	–	107	
			м2	9,63471	84,84	1,93	817	19	492	214	1113
29	38 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %			31,84	0,32	307	3	–	82	
			м2	27,5	458,31	13,36	12604	367	379	8293	22569
30	39 224-102-0109	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм			431,16	5,88	11857	162	–	1672	
			м2	27,5	5758		158345		158345	–	171013
31	40 222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004			–		–		–	12668	
			комплект	1	126056		126056		126056	–	136140

32	41 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	8,28	– 6507,62	1887,12	– 53883	15625	– 29467	10084 15136	74541
33	42 1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР=118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	1061,65 5577,48	903,94 2699,27	8790 22310	7485 10797	– 669	5522 18106	43649
34	43 297-506-0103(пл)	Лестничный марш С-ЛМ 33-12 К=2,000;	шт	4	2710,96 65571	1125,03	10844 262284	4500	– 262284	3233 –	283267
35	44 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,3106	– 142800,54	40332,51	– 44354	12527	– 2801	20983 23040	72786
36	45 222-509-1601	Сварная решетка ограждения К=2,000;	т	0,3106	93450,3 645236	14057,35	29026 200410	4366	– 200410	5392 –	216443
37	46 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,9014	– 169,7 63,69	3,88 0,66	– 1001 376	23 4	– 603 –	16033 262 101	1364

Итого

в том числе	**6 929 510**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	780 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	491 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 215 988
- накладные расходы, тенге	1 062 088
в т.ч. зарплата, тенге	95 588
- сметная прибыль (8 %), тенге	523 972

Всего **8 991 428**

НДЗ РК 8.04-05-2015

табл.1 п. 40	Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8 сметная з/плата (К=0,141)	1,60%	**143 863**

	Итого по главам 1-8		9 135 291
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2,07%	189 101
	Стоимость геофизических испытании (каротажные работы)	0,000848044	7 747
	Итого по главам 1-9		9 332 138
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%	186 643
	Итого по сметному расчету:		9 518 781
	в текущих ценах с 01.11.21 г.		9 518 781
	2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)		
	в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам		
	2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1,05	9 994 720
	Тендерная скидка 5%	5%	499 736
	Итого по сметному расчету:		9 494 984
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2022 г. - НДС (12 %)	12%	1 139 398
	Всего по сметному расчету		10 634 382

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Малибеков Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "БАЙМЕН"
(наименование организации)

Байменов Ж.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р"
(наименование организации)

Тайбулдинов С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
(наименование организации)

Есмуратова Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)