Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» 11 2021 г.

Заказчик ТОО «CompasTeleCom», г.Актобе, район Астана, пр-т А.Молдагуловой 58 корпус 2 н.п.2
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается
ТОО «БиМега», директор –Кубеков Сырым Кудабайулы, 030000, г.Актобе, район Астана, проспект А.Молдагуловой 57/Г
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
ТОО «ABAT EXPERT» эксперт Уали А.З., аттестат №KZ40VJE00050014 от 14.10.2019 года № KZ17VJE00047615 от 24.06.2019г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
ТОО «ТОП ПРОЕКТ» директор Бекбулатова Ш.К.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Телефонизация жилых комплексов в мкр. Батыс-2 г.Актобе»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *город Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, Тәуелсіздік дома №2, №4, №8, №14, №18 кор.1, ул.О.Татеулы №2, №2А, №15/1, ул.Мангилик ел №11Е, №11Е кор.1, №201, №201А, №340 кор.1, №340Е, №50Е, №22, №22 кор.1, ул.М.Шокая, ул.Х.Досмухамедулы №9/4, №10Е, №10Е кор.1, №11Д, №48Г кор.1 /к Safina, №48Г кор.2 ж/к Safina, 49Д кор.1 ж/к Abyroy объездная трасса Автоцон для телефонизации нового микрорайона Батыс-2*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительно-технической документации «03» 11 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: Рабочего проекта

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "03" 11 20____ года ; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"27" августа 20 20 года № 3255 Акимат города Актобе Актюбинской области;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» № KZ22REA00247920 от 14.10.2021

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ТОП ПРОЕКТ» №022021 ТЗ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ТОО «CompasTeleCom» 04.05.2021г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2021 год;

месяц, год

окончание работ октябрь 2021 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 3;

фактически, месяца: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *согласно проектно-сметной документации №022021 ТЗ*

• прокладка п/э трубы д-40мм в земле на глубине 1,2м и п/э трубы д-63мм в земле на глубине 1,2м с установкой 29 колодцев малого типа.

• переходы через автодороги выполнены горизонтально направленным бурением п/э трубой д-63мм и 110мм

• прокладка оптического кабеля 96-ти ,32-ва волокна, 24-х волокон, 8-ми волокон в проложенную п/э трубку д-40мм,63мм

• оптический кабель ОК-96 монтируется в АТС в доме №2 по проспекту Тауелсиздик, далее прокладывается по канализации. В ККС№13 монтируется оптическая разветвительная муфта на 96 волокон. С муфты 96 по вновь проложенным трубам прокладывается оптические кабеля для телефонизации домов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ млн. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ _____ млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ млн. тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ _____млн. тенге,
прочие затраты _____ млн. тенге,

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
Строительство телефонной линии связи по проспекту Тауелсиздик Д.2, Д.4, Д.8,Д.14, Д.18 кор 1, ул. О.Татеулы Д2, Д2А, Д.15/1, ул.Мангилик Ел Д.11Е, Д. 11Е кор 1, Д.201 Д. 201А, Д.340 кор1 , Д, 340Е , Д.50Е, Д.22, Д 22 кор. 1, ул. М. Шокая, ул. Х.Досмухамедулы Д. 9/4, Д. 10Е, Д. 10Е кор 1, Д. 11Д, Д.48 Г кор 1 ж/к Safina, Д.48 Г кор 2 ж/к Safina, Д.49 Д кор 1ж/кАbyroy объездная трасса Автоцон для телефонизации нового микрорайона Батыс-2

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Директор ТОО «CompasTeleCom» _____ Телепбай Э.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Директор ТОО «АВАТ EXPERT» _____ Уэли А.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Директор ТОО «ТОП ПРОЕКТ» _____ Бекбулатова Ш.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «БиМега» _____ Кубеков С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	м	
	1) марка	м	
	2) марка	м	
	3) марка	м	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	м	
	1) марка ОКЛ-48	м	2 285
	2) марка ОКЛ-32	м	237
	3) марка ОКЛ-24	м	2045
	4) марка ОКЛ-16	м	441
	5) марка ОКЛ-8	м	1865
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	

	1) ККС 1	шт	29
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	12
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	м	
	2) бетонные	м	
	3) асбесто-цементные	м	
	4) пластмассовые	м	6222
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	

Заказчик *Төлепбай Ә. З.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Бекбулатов Ш.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П