Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа"

ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Наименование стройки: Капитальный ремонт наружных сетей освещения в с.Карабулак Зайсанский район ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №3
за октябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		№35	25.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование стройки: Капитальный ремонт наружных сетей освещения в с.Карабулак Зайсанский район ВКО	20 713 847,62	4 891 088,95							586 930,674	5 478 019,62
Всего к оплате										5 478 019,62

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа"

РК, ВКО, Зайсанский район, с.Карабулак, ул.АБАЯ КУНАНБАЙУЛЫ, 12А
ИИК KZ25070106KSN1804070
БИК KKMFKZ2A
БИН 940840000241
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Акім
А.К.Итжанов

Технадзор:
ТОО "Аркада KZ"

РК, г.Нур-Султан, район "Байқоңыр"
ул.Ж.Тархана, 9, н.п. 20
ИИК KZ5296503F0008151614
БИК IRTYKKZKA
БИН 080440022900
АО "ForteBank"

ТОО "Аркада KZ" эксперт технического надзора
Ж.К.Кошерова

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан,

ул.Спамбетова,13
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Д.К.Абжанов

Наименование стройки: Капитальный ремонт наружных сетей освещения в с.Карабулак Зайсанский район ВКО

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт наружных сетей освещения в с.Карабулак Зайсанский район ВКО

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карабулакского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Договор №35 от 25.06.2021 г.

Акт №3 от 19.10.2021 г.
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование 0,4кВ										
1	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	2	6155,65	97,7	12311	195	2030	7319	21200
					5043	39,31	10086	79	–	1570	
2	247-201-0503	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	2	11369		22738		22738	–	24557
					–		–		–	1819	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	4	2933,31	22,32	11733	89	5268	4591	17630
					1594	–	6376	–	–	1306	
4	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965		7860		7860	–	8489
					–		–		–	629	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1580,24	90,86	3160	182	54	2163	5749
					1462,47	39,31	2925	79	–	426	

6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	16485		32970		32970	–	35608
					–		–		–	2638	
7	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	2	30407,36	7268,8	60815	14538	4183	34836	103303
					21047	3144,8	42094	6290	–	7652	
8	298-000-0000(пл)Кемонт	Ящик управления наружным освещением с программатором и фотореле 25 А ЯУО 9601-3474-54	шт	2	198250		396500		396500	–	428220
					–		–		–	31720	
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция										
9	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72 %	км линии	2,554	133903,66	28939,38	341990	73911	136463	116907	495609
					51533,38	12041,9	131616	30755	–	36712	
10	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР=72 %	опора	26	1009,17	494,41	26238	12855	–	13576	42999
					514,76	210,47	13384	5472	–	3185	
11	243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,57185	412537		235909		235909	–	254782
					–		–		–	18873	
13	1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР=72 %	м	300	238,76	2,73	71628	819	9696	44256	125155
					203,71	1,18	61113	354	–	9271	

14	243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,306	335028		102519		102519	–	110721
					–		–		–	8202	
	Раздел 3 Воздушная линия 0,4кВ										
18	1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР=72 %	шт.	65	2167,95	272,58	140917	17718	6286	89697	249063
					1798,67	117,93	116914	7665	–	18449	
19	291-331-0000(пл)ГлобалЛайгт	Кронштейн типа "Ива" вылет 2м КИ-2,0-20,000г/ц	шт	65	9821		638365		638365	–	689434
					–		–		–	51069	
20	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	65	1394,52	52,28	90644	3398	389	63641	166628
					1336,26	23,58	86857	1533	–	12343	
21	291-332-0000(пл)ГлобалЛайгт	Светильник светодиодный Прометей 80Вт	шт	65	26696		1735240		1735240	–	1874059
					–		–		–	138819	
23	1308-0201-0504	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	281	275,23	–	77340	–	–	55685	143667
					275,23	–	77340	–	–	10642	
24	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	68	3443		234124		234124	–	252854
					–		–		–	18730	
25	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1378		13780		13780	–	14882
					–		–		–	1102	
26	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	2158		6474		6474	–	6992
					–		–		–	518	
27	261-404-0532	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	1,95	1040		2028		2028	–	2190
					–		–		–	162	
28	252-204-1402	Зажим автоматический соединительный типа CIL66	шт.	5	18972		94860		94860	–	102449

				–	–		–			
Итого					5 176 240					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					548 705					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					123 705					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 227					
- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 687 736					
- накладные расходы, тенге					432 671					
в т.ч. зарплата, тенге					38 941					
- сметная прибыль (8 %), тенге					383 426					
Всего					**5 176 240**					

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ
Локальная смета № 4-1-1
Раздел 4 Демонтаж

29	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	-2	-1037,09	-28,49	-2074	-57	–	-1470	-3828
					-1008,6	-11,8	-2017	-24	–	-284	
30	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	-2	-465,99	-27,25	-932	-55	–	-649	-1707
					-438,74	-11,8	-877	-24	–	-126	
31	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шкаф	-2	-8494,74	-2180,64	-16989	-4361	–	-10451	-29635
					-6314,1	-943,44	-12628	-1887	–	-2195	
32	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	-2,5	-24141,83	-8681,82	-60355	-21705	–	-34330	-102260
					-15460,01	-3612,57	-38650	-9031	–	-7575	
33	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	опора	-69	-8509,7	-3059,3	-587169	-211092	–	-335114	-996066
					-5450,4	-1295,05	-376078	-89358	–	-73783	

34	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	-70	-891		-62370		–	–	-67360
					–		–		–	-4990	
35	411-103-0104	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	-280	-117		-32760		–	–	-35381
					–		–		–	-2621	
		Итого по смете					**-1 236 237**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-430 250				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-237 270				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-100 324				
		- перевозка грузов, тенге					-95 130				
		- накладные расходы, тенге					-382 014				
		в т.ч. зарплата, тенге					-34 014				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-91 574				
		Всего					**-1 236 237**				

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

1	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	30	1394,52	52,28	41836	1568	179	29372	76905
					1336,26	23,58	40088	707	–	5697	
2	291-332-0000(пл)	Светильник светодиодный Прометей 80Вт	штук	30	27500		825000		825000	–	891000
					–		–		–	66000	
3	293-333-0000(пл)	Светильник консольный 60Вт 1000 лм 5000К IP65 на сольночной батарее SMD	штук	8	25140		201120		201120	–	217210
					–		–		–	16090	
4	1121-0401-0104	Светильник консольный 60Вт 1000 лм 5000К IP65 на сольночной батарее SMD. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	8	1394,52	52,28	11156	418	48	7833	20508
					1336,26	23,58	10690	189	–	1519	
5	293-000-0000(пл)	Доставка светильников до с.Карабулак	шт	1	28346		28346		28346	–	30614

	_	_	_	2268

Итого	**1 236 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 778
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 986
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	896
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 054 693
- накладные расходы, тенге	37 205
в т.ч. зарплата, тенге	3 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 574
Всего	**1 236 237**

Всего	**5 176 240**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8	120 089
Всего	**5 296 329**
Затраты на доп, оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	32 289
Итого	**5 328 618**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	105 927
Итого	**5 434 545**
Итого по акту с учетом скидки (К=0,9)	**4 891 088,95**
НДС 12%	586 930,674
Всего	**5 478 019,62**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима
Карабулакского сельского округа"
РК, ВКО, Зайсанский район, с.Карабулак,
АБАЯ КУНАНБАЙУЛЫ, 12А
ИИК KZ25070106KSN1804070
БИК KKMFKZ2A
БИН 940840000241
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Аким
_____ **А.К.Итжанов**

Технадзор:
ТОО "Аркада KZ"

РК, г.Нур-Султан, район "Байконыр"
ул.Ж.Тархана, 9, н.п. 20
ИИК KZ5296503F0008151614
БИК IRTYKKZKA
БИН 080440022900
АО "ForteBank"

ТОО "Аркада KZ" эксперт технического надзора
_____ **Ж.К.Кошерова**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,13
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Д.К.Абжанов**