Заказчик: КГУ "Специальная школа - интернат №3 Мейірім"
Подрядчик: ТОО "ГЕРУН-Жанатас"
Договор: №35 от 05.05. 2023 г.
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт отопления здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат "Мейрим" для глухих и слабослышащих детей.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023г.

Наименование работ и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц без НДС			НДС 12%	Итого к оплате
1	2	3	4	5	9	10
Всего по стройке	38641345,46					
Выполнено в июне 2023г.	30306933,0					
Выполнено в июле 2023г.	8334412,46	7441439,7			892972,76	8334412,46
Итого к оплате	38641345,46	7441439,7			892972,76	8334412,46

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Специальная школа - интернат №3 Мейірім"Жамбылской области"

Директор _____Назаралиева А.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГЕРУН-Жанатас"

Директор _____Аманжолов Р.Б.

авторский надзор
ТОО "Строительная компания "Куат"
Наурызбаев С.Д.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Специальная школа - интернат №3 Мейірім"
Подрядчик: ТОО "ГЕРУН-Жанатас"

Договор: №35 от 05.05. 2023 г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт отопления здания КГУ "Областная специальная коррекционная школа-интернат "Мейрим" для глухи

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-1.Полы									
1	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	139,8	1903,57	33,16	266119	4636	155416	77744	371372
		НР - 72%; СП - 8%			758,71	13,66	106067	1910		27509	
2	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,71298	42239,00	--	30116	--	30116	--	32525
		СП - 8%			--	--	--	--		2409	
3	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	139,8	3867,45	60,81	540670	8502	402372	96394	688029
		НР - 72%; СП - 8%			928,44	29,21	129796	4084		50965	
4	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	144,44	427,62	3,90	61766	564	42446	13687	81490
		НР - 72%; СП - 8%			129,85	1,76	18756	255		6036	
5	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	139,8	1127,10	5,96	157568	833	35048	87896	265102
		НР - 72%; СП - 8%			870,44	2,80	121687	391		19637	

6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,12	23687,90	12,85	26530	14	20130	4598	33618
		НР - 72%; СП - 8%			5701,34	--	6386	--		2490	
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,46	1045,51	41,23	54848	2163	25126	20727	81621
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	27559	1229		6046	
8	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52,46	5700,32	225,33	299039	11820	202525	64718	392858
		НР - 72%; СП - 8%			1614,46	98,98	84694	5192		29101	
9	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	87,7	2463,81	20,05	216076	1758	177384	27064	262591
		НР - 72%; СП - 8%			421,14	7,46	36934	654		19451	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,48	23687,90	12,85	11370	6	8627	1970	14408
		НР - 72%; СП - 8%			5701,34	--	2737	--		1067	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	1045,51	41,23	6273	248	2873	2371	9335
		НР - 72%; СП - 8%			525,33	23,43	3152	141		691	
12	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	4678,73	31,69	28072	190	13391	10489	41646
		НР - 72%; СП - 8%			2415,18	12,81	14491	77		3085	
13	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4	508,92	2,93	2036	11	139	1362	3669
		НР - 72%; СП - 8%			471,44	1,33	1886	5		272	
14	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,2	1863,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1700856	30745	1115966	409020	2278667
							554145	13938	--	168789	
		РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-2. Отопление. Здание литер А									
		Узел управления									
15	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	14	5829,63	467,55	81615	6546	7223	49833	141964
		НР - 72%; СП - 8%			4846,13	97,63	67846	1367		10516	
16	242-302-0408 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	2	80319,00	--	160638	--	160638	--	173489
		СП - 8%			--	--	--	--		12851	
17	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	25485,00	--	101940	--	101940	--	110095
		СП - 8%			--	--	--	--		8155	
18	245-504-0131 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 80,0 м3/ч, DN 80	шт.	1	285741,00	--	285741	--	285741	--	308600
		СП - 8%			--	--	--	--		22859	
19	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	2031,00	--	24372	--	24372	--	26322
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
20	242-207-0908 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	7	68110,00	--	476770	--	476770	--	514912
		СП - 8%			--	--	--	--		38142	
21	1118-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	92620,38	682,91	185241	1366	170051	10108	210977
		НР - 72%; СП - 8%			6912,11	107,08	13824	214		15628	
22	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	31301,85	655,68	62604	1311	55964	4105	72046
		НР - 72%; СП - 8%			2664,45	186,13	5329	372		5337	

23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	3352,98	--	30177	--	26006	3003	35835
		НР - 72%; СП - 8%			463,48	--	4171	--		2654	
24	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Бобышки на манометр. Монтаж оборудования	шт.	9	2054,54	135,17	18491	1217	7978	6694	27200
		НР - 72%; СП - 8%			1032,90	0,18	9296	2		2015	
25	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	704,36	--	5635	--	765	3506	9872
		НР - 72%; СП - 8%			608,72	--	4870	--		731	
26	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	4432,00	--	35456	--	35456	--	38292
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	3198,96	155,36	79974	3884	7592	49716	140065
		НР - 72%; СП - 8%			2739,93	22,05	68498	551		10375	
28	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	3675,00	--	91875	--	91875	--	99225
		СП - 8%			--	--	--	--		7350	
29	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Бобышки на манометр. Монтаж оборудования	шт.	4	2054,54	135,17	8218	541	3545	2975	12089
		НР - 72%; СП - 8%			1032,90	0,18	4132	1		895	
30	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	27805,00	--	111220	--	111220	--	120118
		СП - 8%			--	--	--	--		8898	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3247,66	204,06	6495	408	607	4009	11344
		НР - 72%; СП - 8%			2739,93	44,09	5480	88		840	
32	242-304-0301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	23093,00	--	46186	--	46186	--	49881

		СП - 8%			--	--	--	--		3695	
33	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1214,00	--	4856	--	4856	--	5244
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
34	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1160,22	3,33	1160	3	136	736	2047
		НР - 72%; СП - 8%			1020,97	0,98	1021	1		152	
35	245-507-0108 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления УРРД-М-80, DN 80	шт.	1	138535,00	--	138535	--	138535	--	149618
		СП - 8%			--	--	--	--		11083	
36	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1796,07	192,77	3592	386	1657	1269	5250
		НР - 72%; СП - 8%			774,56	106,85	1549	214		389	
37	245-704-0101 РСНБ РК 2022	Электронный, цифровой, двухканальный регулятор температуры, 230 В	шт.	1	110911,00	--	110911	--	110911	--	119784
		СП - 8%			--	--	--	--		8873	
38	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
39	245-405-2513 РСНБ РК 2022	Редукторный электропривод регулирующего клапана	шт.	2	44040,00	--	88080	--	88080	--	95126
		СП - 8%			--	--	--	--		7046	
40	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	5	30516,10	701,80	152581	3509	23573	91164	263245
		НР - 72%; СП - 8%			25099,85	223,60	125499	1118		19500	
41	511-402-0102 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 м3/ч, Н 4,0 м вод. ст., мощность 80 Вт	шт.	5	89968,00	--	449840	--		--	449840
					--	--	--	--	449840	--	
42	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	435218,00	--	17409	--	17409	--	18802
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	

43	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	7108,88	133,95	35544	670	27382	5538	44369
		НР - 72%; СП - 8%			1498,45	39,96	7492	200		3287	
44	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4726,88	92,61	18908	370	13115	3986	24725
		НР - 72%; СП - 8%			1355,84	28,09	5423	112		1831	
45	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3956,26	76,24	59344	1143	41057	12603	77703
		НР - 72%; СП - 8%			1142,96	24,03	17144	360		5756	
46	1311-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	30527,53	3915,04	91583	11745	17241	48527	151318
		НР - 72%; СП - 8%			20865,74	1600,24	62597	4801		11209	
47	245-706-0112 РСНБ РК 2022	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80	шт.	3	266450,00	--	799350	--	799350	--	863298
		СП - 8%			--	--	--	--		63948	
48	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3542,74	274,13	7085	548	69	4736	12767
		НР - 72%; СП - 8%			3233,86	55,11	6468	110		946	
49	245-301-0601 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, (Данфос, ХВ 51Н-130)	шт.	1	74182,00	--	74182	--	74182	--	80117
		СП - 8%			--	--	--	--		5935	
50	245-301-0701 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, (Данфос, ХВ 04-110)	шт.	1	136120,00	--	136120	--	136120	--	147010
		СП - 8%			--	--	--	--		10890	
51	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	21259,45	1061,60	21259	1061	13675	4957	28314
		НР - 72%; СП - 8%			6523,24	362,16	6523	362		2097	

52	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	873,28	48,70	873	49	19	596	1586
		НР - 72%; СП - 8%			805,08	22,05	805	22		118	
53	244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик УВК-20 DN 20	шт.	1	7980,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
54	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	9717,00	--	19434	--	19434	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
55	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110,00	--	30110	--	30110	--	32519
		СП - 8%			--	--	--	--		2409	
56	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	3198,96	155,36	19194	932	1822	11932	33616
		НР - 72%; СП - 8%			2739,93	22,05	16440	132		2490	
57	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	1247,00	--	4988	--	4988	--	5387
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
58	242-304-0602 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	3393,00	--	6786	--	6786	--	7329
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
59	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1253,99	76,24	31350	1906	870	21006	56544
		НР - 72%; СП - 8%			1142,96	24,03	28574	601		4188	
60	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	20	646,00	--	12920	--	12920	--	13954
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	

61	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	5	1155,00	--	5775	--	5775	--	6237
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	132,24	1,94	3306	48	43	2315	6070
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	3215	--		450	
63	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	135,82	1,94	3260	46	128	2222	5920
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	3086	--		439	
64	1118-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	58802,49	365,84	117605	732	106679	7417	135024
		НР - 72%; СП - 8%			5097,20	53,54	10194	107		10002	
65	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2049,51	31,54	4099	63	2831	884	5382
		НР - 72%; СП - 8%			602,35	11,69	1205	23		399	
66	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051,00	--	2102	--	2102	--	2270
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
67	242-207-3701 РСНБ РК 2022	(Контрольный)Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1100,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
68	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2596,64	31,54	12983	157	9814	2211	16409
		НР - 72%; СП - 8%			602,35	11,69	3012	58		1215	
69	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2527,00	--	10108	--	10108	--	10917
		СП - 8%			--	--	--	--		809	

70	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1816,08	31,54	3632	63	2364	884	4878
		НР - 72%; СП - 8%			602,35	11,69	1205	23		361	
71	1311-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	30527,53	3915,04	30528	3915	5747	16176	50440
		НР - 72%; СП - 8%			20865,74	1600,24	20866	1600		3736	
72	244-301-0901 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик Po11uCom EX (M-Bus) 20мм	шт.	1	71927,00	--	71927	--	71927	--	77681
		СП - 8%			--	--	--	--		5754	
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3352,98	--	13412	--	11558	1335	15927
		НР - 72%; СП - 8%			463,48	--	1854	--		1180	
74	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Бобышки на манометр. Монтаж оборудования	шт.	4	2054,54	135,17	8218	541	3545	2975	12089
		НР - 72%; СП - 8%			1032,90	0,18	4132	1		895	
75	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	704,36	--	2817	--	382	1753	4936
		НР - 72%; СП - 8%			608,72	--	2435	--		366	
76	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	4432,00	--	17728	--	17728	--	19146
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
77	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1160,22	3,33	2320	7	271	1472	4095
		НР - 72%; СП - 8%			1020,97	0,98	2042	2		303	
78	245-501-0305 РСНБ РК 2022	Редуктор давления УРРД-М-50, DN 40	шт.	1	51687,00	--	51687	--	51687	--	55822
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
79	214-201-0102 РСНБ РК 2022	(крепление)Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	435218,00	--	17409	--	17409	--	18802
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	

80	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	132,24	1,94	1190	17	16	833	2185
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	--	1157	--		162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4560279	43184	3549871	381476	5301110
							517384	12442	449840	359355	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7579775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1071529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					73929			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					26380			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4665837		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						449840		
		- Накладные расходы	тенге							790496	
		- Сметная прибыль	тенге							528144	
		Временные здания и сооружения 1,2%	тенге								90957
		Итого	тенге								7670732
		Зимнее удорожание 0,32%	тенге								23107
		Итого	тенге								7693839
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								144880
		Итого	тенге								7838719
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора	тенге								7441439,7
		НДС 12%									892972,76
		Всего по акту выполненных работ с НДС	тенге								8334412,46

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Специальная школа - интернат №3 Мейірім"

Директор _____ Назаралиева А.А.

Тех.надзор:

ТОО КустанайСпецСтрой»

Директор _____ Садык А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГЕРУН-Жанатас"

Директор _____ Аманжолов Р.Б.

авторский надзор
ТОО "Строительная компания "Куат"
Наурызбаев С.Д.