ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №62 от 18.03.2024г
Акт №1
Выполненных работ ТОО "АЛАУ" май 2024г

Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Номер по порядку	Шифр позиция норматива, код расурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	6101-0102-0113 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	546,304	528	288 449	
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	16,896	7336	123 949	
3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	48,55	3793	184 150	
4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	436,95	56	24 469	

5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	436,95	28	12 235	
7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 ;К1трм=0,85;К1экс=0,85	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	77,7	83	6 449	
8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	77,7	72	5 594	
		Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6)					
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	7,7	10481	80 704	
		неучтенные ресурсы					
9.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,854	27299	214 406	Казахстан
10	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,3	31101	600 249	
		неучтенные ресурсы					
10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	19,5895	39206	768 006	Казахстан
11	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,00733	315375	317 687	Казахстан
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,456	368779	168 163	Казахстан
13	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	89	510	45 390	
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,13	4330	303 663	
		Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2), ИТОГО	тенге				
15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	19020	1 712	
16	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	128553	59 134	

17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан
19	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
20	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	Казахстан
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност и	3,42	4848	16 580	
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6), ИТОГО	тенге				
25	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5556	22 224	
26	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	17	6170	104 890	
27	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	15	8235	123 525	
28	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	57	13364	761 748	
29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	51,776	38052	1 970 180	Казахстан
30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций (п.5, п.5.1)	т	0,04825	316645	15 281	
		неучтенные ресурсы					
30.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	362730	17 505	Казахстан
31	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,568	21464	12 149	
		неучтенные ресурсы					
31.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,57449	27299	15 683	Казахстан

32	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	206,08	4330	892 326	
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11), ИТОГО	тенге				
33	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	10908	345 784	
34	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,556	87135	48 447	
35	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,556	175562	97 612	
36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	368779	35 403	Казахстан
37	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,46	315375	145 072	Казахстан

Итого	**7 865 229**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	574 162
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0122803956)	96 588
Сметная прибыль (5)%	421 970
Непредвиденные работы и затраты (2)%	170 720
Итого в текущих ценах	**9 128 668**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Клер = 1,075)	**9 813 318**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**9 617 052**

НДС (12 %)	1 154 046
Итого	**10 771 098**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№4 от 22.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021г

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жунусов А.А.
приказ№ТН/9 от 12.04.2024г, ИИН871231300851, № KZ33VJE00054214

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Стройка: Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: медицинский пункт

Договор подряда №62 от 18.03.2024г.

Акт выполненных работ №2 июль 2024г

на Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-01-01							
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					

1	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	436,95	659	287 950	
			Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6)					
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2), ИТОГО	тенге				
2	22	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических конструкций	0,0369	324998	11 992	
3	23	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11),					
4	38	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	6,22	11845	73 676	
			неучтенные ресурсы					
5	38.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6,3133	29036	183 313	
6	39	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	6673	211 534	
7	40	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-5)	м2	32,4	5986	193 946	
			неучтенные ресурсы					
8	40.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	74,52	1699	126 609	
	Локальная смета № 2-01-02-02							
	на Конструктивная часть здания							

			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7),					
9	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**95,6**	**37432**	**3 578 499**	
			неучтенные ресурсы					
10	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	23,17	25840	598 713	
11	**ТР1 1.2**	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	28,25	95445	2 696 321	
	3	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,7**	**315645**	**221 652**	
			неучтенные ресурсы					
	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,979945	310546	304 318	

Итого	**8 494 700**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	620 113
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0122803956)	104 318
Сметная прибыль (5)%	455 741
Непредвиденные работы и затраты (2)%	184 383
Итого в текущих ценах	**9 859 255**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**10 598 699**

Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**10 386 725**
НДС (12 %)	1 246 407
Итого	**11 633 132**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М
приказ№4 от 22.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021г

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жунусов А.А.
приказ№ТН/9 от 12.04.2024г ,ИИН871231300851 № KZ33VJE00054214

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 359

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Стройка: Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объек: Медицинский пункт
Договор подряда №62 от 18.03.2024г.

Акт выполненных работ №3 за август 2024 года

на Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-02-02							
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7),					
1	1	6106-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	46,4	37432	1 736 845	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	7,502	25840	193 852	Казахстан
ТР1 1.2	ТР1 1.2	213-102-0201 *PCMS РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт	13,2992	95445	1 269 342	Казахстан
2	2	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	136,3	8539	1 165 327	
3	3	6106-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,491	316645	155 473	
			неучтенные ресурсы					

3.1	3.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,211056	310546	65 542	Казахстан
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
4	4	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,3	31101	195 936	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	27940	178 662	Казахстан
5	5	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,201	315723	63 460	Казахстан
6	6	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхност и	15,2	5986	90 987	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка (Технониколь)	м2	34,96	1771	61 914	Казахстан
7	7	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	311705	15 560	
8	8	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,03584	1093929	39 206	Казахстан
9	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	326643	4 599	Казахстан
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
10	10	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1733	110 912	
11	11	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7849	15 698	
12	12	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	125372	33 098	Казахстан
13	13	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	128507	86 871	Казахстан
14	14	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	130733	27 977	Казахстан
15	15	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	139045	61 180	Казахстан
16	16	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	144761	33 006	Казахстан
17	17	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	174171	98 755	Казахстан
18	18	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	158604	36 003	Казахстан
			Раздел 2. Плиты покрытия					

			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
19	19	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	9920	208 320	
20	20	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11139	1 671 795	Казахстан
21	21	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1485450	52 199	
22	22	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	31841	6 050	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
23	23	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	81583	120 743	
24	24	6103-0703-0102 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	69702	13 538	
25	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368779	15 120	Казахстан
26	26	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315375	93 666	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
27	10	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	413	32 677	
			неучтенные ресурсы					
28	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	8196	33 072	Казахстан
29	11	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	51298	324 696	
30	12	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
			неучтенные ресурсы					
31	12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	29061	46 906	Казахстан
32	13	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	316,48	33	10 444	
			неучтенные ресурсы					
33	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	29061	46 906	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
34	18	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	413	21 051	
			неучтенные ресурсы					

35	18.1	211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	8196	21 305	Казахстан
36	19	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,0776	51298	209 173	
37	20	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	50,97	1593	81 195	
			неучтенные ресурсы					
38	20.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	29061	30 217	Казахстан
39	21	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Ко5 =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	203,88	33	6 728	
			неучтенные ресурсы					
40	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	29061	30 217	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В					
41	23	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,25	413	5 059	
			неучтенные ресурсы					
42	23.1	211-201-0807	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	8196	5 120	Казахстан
43	24	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,225	51298	62 840	
44	25	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,25	1593	19 514	
			неучтенные ресурсы					
45	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	29061	7 262	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01					
			Раздел 1. Подготовительные работы					
45	1	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,24	254	61	
46	2	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	0,24	278	67	
47	3	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	242	98	23 716	
48	4	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13;К1трм=0,86;К1з кс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	132	72	9 504	
49	5	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	132	56	7 392	
50	6	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	132	28	3 696	

51	7	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /пищний плодородный грунт/	м3	110	249	27 390	
52	8	412-102-0101 Коб=1,5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	198	278	55 044	
53	9	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	110	65	7 150	
			Раздел 2. Вертикальная планировка					
54	10	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	373	121	45 133	
55	11	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1а кс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	373	81	30 213	
56	12	6101-0106-0106 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	373	67	24 991	
57	13	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106	м3	373	30	11 190	
58	14	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	373	273	101 829	
59	15	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1865	19	35 435	
60	16	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	7	482	3 374	
61	17	412-102-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	35,7	124	4 427	
62	18	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	7	67	469	
63	19	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106	м3	7	30	210	
64	20	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7	273	1 911	
65	21	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	35	19	665	
66	22	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1200	20	24 000	
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
67	41	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	47	80097	3 764 559	

68	43	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	

Итого	**13 614 967**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	993 893
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0122803956)	167 197
Сметная прибыль (5)%	730 443
Непредвиденные работы и затраты (2)%	295 521
Итого в текущих ценах	**15 802 020**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**16 987 172**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**16 647 429**
НДС (12 %)	1 997 691
Итого	**18 645 120**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Т.И.

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кусембаев Н.М.
приказ№4 от 22.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021г

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жунусов А.А.
приказ№ТН/9 от 12.04.2024г , ИИН821231300851, № KZ33VJE00054214

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Стройка: Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объек: Медицинский пункт
Договор подряда №62 от 18.03.2024г.

Акт выполненных работ №4 за ноябрь 2024 года

на Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты							
			Раздел 3. Отмостка (АС-5), ИТОГО:					
1	41	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	5,7	19020	108 414	
2	42	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	68359	7 169	
3			неучтенные ресурсы					
4	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	310546	32 570	Казахстан
5	43	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	6,84	10481	71 690	
6			неучтенные ресурсы					
7	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9768	29573	206 325	Казахстан
	Локальная смета № 2-01-02-02							
			Раздел 3. Кровля, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-15), ИТОГО					
8	27	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	2,515	234015	588 548	
9	28	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	2,653	135446	359 338	

10	29	6107-0115-0104 Калим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5,168	4318	22 315	
11			неучтенные ресурсы					
12	29.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120106	1 055	
13	29.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1629070	56 406	
14	29.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485	555	
15	30	6107-0115-0106 Калим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	152,328	166	25 286	
16			неучтенные ресурсы					
17	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00913968	120106	1 098	
18	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03503544	1629070	57 075	
19	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00609312	107485	655	
20	31	6105-0201-0602 Калим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,26	46624	12 122	
21			неучтенные ресурсы					
22	31.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,05148	25840	1 330	Казахстан
23	31.2 тр№1	213-102-0201 *РСНР РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,0808808	95445	7 720	Казахстан
24	32	6110-0101-0512 Калим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	197	5858	1 154 026	
25			неучтенные ресурсы					
26	32.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,55	3799	860 663	Казахстан
27	33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	13,44	1550	21 370	
28			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-16), ИТОГО					
29	34	1114-0301-0301 Калим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
30	35	1114-0301-0302 Калим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
31	36	6107-0115-0104 Калим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
32			неучтенные ресурсы					
33	36.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
34	36.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
35	36.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
36			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-14), ИТОГО					
37	37	6104-0301-0110 Калим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1733	10 398	
38	38	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	128507	20 047	Казахстан
39	39	6110-0203-0201 Калим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	67,05	5142	344 771	
40	40	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	67,05	3353	224 819	Казахстан

Итого	**4 251 532**
в том числе оборудование	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	310 362
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,01228039б6)	52 210
Сметная прибыль (5)%	228 096
Непредвиденные работы и затраты (2)%	92 282
Итого в текущих ценах	**4 934 481**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**5 304 567**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**5 198 476**
НДС (12 %)	623 817
Итого	**5 822 293**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Артыкбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ№4 от 22.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021г

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жунусов А.А.
приказ№ТН/9 от 12.04.2024г ,ИИН871231300851, № KZ33VJE00054214

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA, юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Стройка: Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объек: Медицинский пункт

Договор подряда №62 от 18.03.2024г.

Акт выполненных работ №5 за ноябрь 2024 года

на Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-22,23)					
1	78	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
2	79	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	
3	80	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
4	81	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
5	82	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
6			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-24)					
7	83 тр№1	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Ксм=1,12 Изм. в доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	2,54	55204	140 218	
8	84	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	376727	13 038	
9	85	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06395	1485450	94 997	
10	86	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	28,2	5142	145 004	
11	87	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	28,2	3353	94 555	Казахстан
12	88	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,1	38153	41 968	
13	89	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,056	56845	60 028	Казахстан

14	90	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	8365	204 106	
15			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)					
16	91	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
17	92	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан
18	93	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	
	Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания							
			Раздел 1. Кровля /АР п.14/					
19	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	158,6	1909	302 767	
20	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3965	35	138 775	
21	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29162	68359	19 946	
22	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,29162	310546	90 625	Казахстан
23	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	158,6	2550	404 430	
24	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	32,8716	63122	2 062 297	Казахстан
25	7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 Клмат=2;	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	158,6	1324	209 986	
26	8	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,82	510	23 878	
27	9	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /п.11/	м	13,26	3864	51 237	
28			Раздел 2. Полы /АР п.18/					
29			Подраздел 2.1. Тип А					
30	14	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	5928	469 023	
31	15	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	3559	281 588	
32	16	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
33			неучтенные ресурсы					
34	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	29061	46 906	Казахстан
35	17	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6237	493 471	
36			неучтенные ресурсы					
37	17.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х9мм	м2	80,7024	3147	253 970	Казахстан
38			Подраздел 2.2. Тип Б					
39	22	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	50,97	2135	108 821	
40			неучтенные ресурсы					

41	22.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	51,9894	3354	174 372	
42			**Подраздел 2.3. Тип В**					
43	26	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,26	2632	32 242	
44	27	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,5	103	-2 524	
45			**неучтенные ресурсы**					
46	27.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	110	-5 120	Казахстан
47	1 тр№2	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,09*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	12,25	513	6 284	
48	2 тр№2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,09 Тех. частн. 11 и 3.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	24,5	636	15 582	
49			**Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/**					
50	28	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	610	50 020	
51	29	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профили накладного (порога)	м порога	5	2042	10 210	
52			**Раздел 3. Проемы /АР л.15/**					
53			**Подраздел 3.1. Окна и витражи**					
54	30	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	23,749	8158	193 744	
55	31	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	23,749	51836	1 231 046	Казахстан
56	32	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	3,8335	9377	35 947	
57	33	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	3,8335	54464	208 787	Казахстан
58	34	223-502-0307	Замок	1 шт.	11	2310	25 410	
59	35	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК4, ОК5/	м2	1,144	12280	14 048	
60	36	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
61	37	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК6, ОК7/	м2	1,144	12280	14 048	
62	38	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
63	39	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	Казахстан
64	40	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	Казахстан

65	41	6108-0102-0102 Калим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОКВ/	м2	0,5676	12881	7 310	
66	42	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
67	43	6108-0102-0101 Калим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФФ-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
68	44	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
69	48	6108-0105-0204 Калим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4396	72 094	
70			неучтенные ресурсы					
71	49.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2884	47 298	
72	50	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	8,9751	4971	44 615	
73			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
74	51	6108-0204-0103 Калим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	5,2	11688	60 778	
75			неучтенные ресурсы					
76	51.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2	70069	364 354	Казахстан
77	52	6108-0204-0101 Калим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
78			неучтенные ресурсы					
79	52.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
80	59	6108-0201-0107 Калим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
81	60	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /Люк ДЛ 5-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан
82			Раздел 4. Ведомость отделок помещений /АР л.17/					
83			Подраздел 4.1. Потолок					
84	61	6112-0301-0302 Калим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	119,01	3128	372 263	
85			неучтенные ресурсы					
86	61.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54 956	Казахстан
87	62	6112-0301-0301 Калим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	19,86	2368	47 028	
88			неучтенные ресурсы					
89	62.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,58514	112	6 115	Казахстан
90	63	6112-0302-0106 Калим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1375	174 103	
91			неучтенные ресурсы					
92	63.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая противоизносная для внутренних работ	кг	87,3678	275	24 026	
93	64	6112-0302-0106 Калим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	12,25	1375	16 844	
94			неучтенные ресурсы					
95	64.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0084525	250310	2 116	

96	65	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	7,61	7168	54 548	
97	66	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,3805	56845	21 630	Казахстан
98	67	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	7177	54 617	
99			неучтенные ресурсы					
100	67.1	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	26885	6 547	Казахстан
101	67.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1009	8 786	Казахстан
102	68	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтелей (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	88,9	1192	105 969	
103			неучтенные ресурсы					
104	68.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 886	
105			Подраздел 4.2. Стены					
106	69	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,85	4539	979 096	
107	70	6113-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	252,21	1413	356 373	
108			неучтенные ресурсы					
109	70.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,32529	112	77 652	Казахстан
110	71	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	178,55	3777	674 383	
111			неучтенные ресурсы					
112	71.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,696105	27311	73 633	Казахстан
113	73	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	36,35	7168	260 557	
114	74	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,8175	56845	103 316	Казахстан
115	75	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8365	304 068	
116	76	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	252,2	1223	308 441	
117			неучтенные ресурсы					
118	76.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	158,886	275	43 694	
119	77	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	39,56	1223	48 382	
120			неучтенные ресурсы					
121	77.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0249228	250910	6 238	
122	78	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1,5	8532	12 798	
123			неучтенные ресурсы					
124	78.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	1,53	3147	4 815	Казахстан

125	79	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	3,42	967	3 307	
126	80	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	22,8	1510	34 428	
127	81	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,65	8141	282 411	
128	3 трN№2	6107-0205-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	54,88	1980	108 662	
129	4 трN№2	223-501-0209 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	57,614	1377	79 334	
130	5 трN№2	223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	57,614	680	39 178	
131			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
132			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
133	84	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	152	3775	573 800	
134	85	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	17,0544	56845	969 457	
135	86	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки	м3	3,4	113752	386 757	
136	87	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,468	46522	161 338	Казахстан
137	88	6106-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2749	289 750	
138			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
139	89	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.3,19 узлы1,2, 2 слоя)	м2	838,34	2754	2 308 788	
140	90	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	419,17	646	270 784	
141	91	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС 40	1 м2	440,1285	82	36 091	
142	92	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	419,17	3528	1 478 832	
143			неучтенные ресурсы					
144	92.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1257,51	569	715 523	
145	93	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	33,1	3684	121 940	
146			неучтенные ресурсы					
147	93.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,62559	27311	17 085	Казахстан
148	94	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	452,27	719	325 182	
149			неучтенные ресурсы					

150	94.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,3853	607	107 066	
151	95	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм (см. п.3,19 узел 3)	м2	9,384	3528	33 107	
152			неучтенные ресурсы					
153	95.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569	16 018	
154	96	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	9,384	719	6 747	
155			неучтенные ресурсы					
156	96.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607	2 221	
157			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент, ИТОГО					
158	97	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	131,68	576	75 848	
159	98	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	39,1	3921	153 311	
160	99	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	92,5	3360	310 800	
161			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов, ИТОГО					
162	100	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	9,47	4502	42 634	
163			неучтенные ресурсы					
164	100.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71	8 620	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
165	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
166	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	5424	27 120	
167	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3735	3 735	
168	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
169	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	0,6	524	314	
170			Раздел 2. Оборудование, ИТОГО:					
171	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47205	47 205	
172	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
173	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	19212	19 212	
174	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61193	61 193	

175			Раздел 3. Водомерный узел, ИТОГО:					
176	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64849	64 849	
177	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
178	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
179	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
180	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
181	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
182	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
183	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
184	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
185			Раздел 4. Приборы КиП и А, ИТОГО:					
186	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
187			Раздел 5. Арматура, ИТОГО:					
188	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
189	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	1313	6 565	
190			Раздел 6. Трубопроводы В1, ИТОГО:					
191	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
192	23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
193	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6815	13 630	
194	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	213	422	
195	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
196	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
197	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	385	16 170	
198			Раздел 7. Арматура ТЗ					
199	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	5513	33 078	
200			Раздел 9. Трубопроводы ТЗ					
201	30	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
202	31	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
203	32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	385	11 550	

	Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация							
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
204	1	6115-0103-0103 Коэфициент = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12399	61 995	
205	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	1 комплект	5	9998	49 990	
206	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	5	1553	7 765	
207	4	6115-0102-0101 Коэфициент = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9960	9 960	
208			научтенные ресурсы					
209	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2261	2 261	
210	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	1	52145	52 145	
211	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807	
212	7	6115-0101-0203 Коэфициент = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	8934	8 934	
213	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
214	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
215	10	6115-0103-0201 Коэфициент = 1,06	Установка моек на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
216	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	1	343750	343 750	
217	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	1	1553	1 553	
218			Подраздел 1.2. Трубы, ИТОГО					
219	13	6114-0103-0102 Коэфициент = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3533	95 391	
220	14	241-203-0407 Коб=0,996	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	26,946	1390	37 455	
221	15	6114-0103-0101 Коэфициент = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3659	91 475	
222	16	241-203-0402 Коб=0,996	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	24,95	551	13 747	
223			Подраздел 1.3. Фасонные части, ИТОГО					
224	17	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
225	18	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	354	1 062	
226	19	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	164	328	
227	20	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	

228	21	241-208-3801	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	124	1 240	
229	22	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176	352	
230	23	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	
231	24	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	162	486	
232			Раздел 2. Канализация К4, ИТОГО:					
233			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
234	25	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
235	26	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
236			Подраздел 2.2. Оборудование, ИТОГО					
237	27	611-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
238			Подраздел 2.3. Трубы, ИТОГО					
239	28	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
240	29	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
241			Подраздел 2.4. Фасонные части, ИТОГО					
242	30	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
	Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение							
			Раздел 1. Отопление					
243	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17;К1прр=1,03;К1прм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3110	57 473	
244			неучтенные ресурсы					
245	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	46,046	1066	50 739	
246	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	112	3264	365 568	
247	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17;К1прр=1,03;К1прм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	14	824	11 536	
248	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	14	320	4 480	
249	5	6116-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1231	17 234	
250	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с предварстройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	14	5744	80 416	
251	7	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	3807	15 228	
252	8	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	
253	9	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4501	292 565	

254			неучтенные ресурсы					
255	9.1	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	342	22 008	
256	10	6114-0103-0406 Калим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4481	161 316	
257			неучтенные ресурсы					
258	10.1	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	35,64	475	16 929	
259	11	6114-0103-0407 Калим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4475	93 975	
260			неучтенные ресурсы					
261	11.1	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1469	30 541	
262	12	6114-0401-0101 Калим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	385	46 970	
263	13	1308-0206-1907 Калим = 1,05	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1267	136 836	
264	14	241-207-0304 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	110,19	65	7 160	
265	15	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	14	2247	31 458	
266	16	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080	
267	17	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304	
268	18	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	8	3113	24 904	
269	19	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	10	3348	33 480	
270	20	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	2	4645	9 290	
271	21	6114-0102-0103 Калим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1882	41 485	
272	22	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	22,4	1172	26 253	
273	23	6114-0102-0104 Калим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1853	9 265	
274	24	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	
275	25	6114-0401-0101 Калим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27,4	385	10 549	
276	26	6111-0101-1701 Калим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	27,4	2012	55 129	
277	27	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	24,64	434	10 694	
278	28	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	5,5	519	2 854	
279	29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	27,4	706	19 359	
280	30	6111-0501-0205 Калим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	

281	31	6111-0501-0517 Кплим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (за 2 раза/	м2	2	281	562	
282	32	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 28°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	14	8309	116 326	
283			Раздел 2. Котельная					
284	33	6117-0101-0201 Кплим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31179	62 358	
285	34	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-1231 мощность 12 кВт	1 комплект	2	60193	120 386	
286	35	6116-0501-0101 Кплим = 1,06 т.ч.п. 1,17;К1прр=1,03;К1прм=1, 03;К1зес=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78232	156 464	
287	36	611-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
288	37	6116-0505-0101 Кплим = 1,06 т.ч.п. 1,17;К1прр=1,03;К1прм=1, 03;К1зес=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4918	9 836	
289			неучтенные ресурсы					
290	37.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50563-2010	шт	2	16553	33 106	
291	38	6116-0401-0101 Кплим = 1,06 т.ч.п. 1,17;К1прр=1,03;К1прм=1, 03;К1зес=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
292			неучтенные ресурсы					
293	38.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
294	39	6114-0202-0301 Кплим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	2	13801	27 602	
295	40	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	2	22599	45 198	
296	41	6116-0701-0104 Кплим = 1,06 т.ч.п. 1,17;К1прр=1,03;К1прм=1, 03;К1зес=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
297	42	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
298	43	6116-0701-0102 Кплим = 1,06 т.ч.п. 1,17;К1прр=1,03;К1прм=1, 03;К1зес=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
299			неучтенные ресурсы					
300	43.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
301	44	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
302	45	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
303	46	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (и) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	6689	13 378	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					

			Подраздел 1.1. Системы П1, П2, П3					
304	1	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9318	27 954	
305	2	580-101-0553 (кпл)	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем, 260х260х130, 900 Вт, Бризер Тион Lite G4	1 комплект	3	172662,86	517 989	
306			Подраздел 1.2. Система В1					
307	3	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
308			неучтенные ресурсы					
309	3.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 1)	шт.	1	8857	8 857	
310	4	246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	1 шт.	1	13348	13 348	
311	5	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1530	1 530	
312	6	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	1	12996	12 996	
313			Подраздел 1.3. Система В2					
314	7	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
315			неучтенные ресурсы					
316	7.1	246-409-0202	Вентилятор вытяжной (SOLO 120 SC)	шт.	1	7863	7 863	
317	8	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,4	9041	21 698	
318			неучтенные ресурсы					
319	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,4	6241	14 978	
320	9	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2,1	5448	11 441	
321	10	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	2,31	8802	20 333	
322	11	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	2,4	775	1 860	
323			Подраздел 1.4. Система В3, ИТОГО					
324	12	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
325			неучтенные ресурсы					
326	12.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 2)	шт.	1	8857	8 857	
327	13	6118-0101-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,256	9041	11 356	
328			неучтенные ресурсы					

329	13.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,256	5616	7 054	
330	14	6111-0101-1801 Кплим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,1	5448	5 993	
331	15	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Аст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,21	8802	10 650	
332	16	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	1,3	775	1 008	
333			Подраздел 1.5. Система ВЕ1-ВЕ8					
334	17	6118-0202-0301 Кплим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1прр=1,05;К1пр м=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1530	12 240	
335	18	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	3579	3 579	
336	19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	4175	29 225	
337	20	6118-0101-0302 Кплим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1прр=1,05;К1прм=1, 05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	22	9041	198 902	
338			неучтенные ресурсы					
339	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22	6241	137 302	
340	21	6111-0101-1801 Кплим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	16,15	5448	87 985	
341	22	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Аст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	17,765	8802	156 368	
342	23	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	25,7	775	19 918	
343	24	6118-0202-0301 Кплим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1прр=1,05;К1пр м=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 (переточные)	шт.	2	1530	3 060	
344	25	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (переточная двухрядная)	1 шт.	2	3579	7 158	
345			Раздел 2. Кондиционирование					
346	26	6118-0505-0201 Кплим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1прр=1,05;К1прм=1, 05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
347	27	580-000-6262 (кплп)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
348	28	252-207-0702	Кронштейн	1 шт.	2	4438	8 876	
349	29	241-207-0304	Трубе из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
	Локальная смета № 2-01-04-08							
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
350	1	6119-0602-0107 Кплим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
351	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	1 шт.	1	18982	18 982	

352	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
353	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
354	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
355	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-3720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
356	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6634	152 582	
357	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	700	2 800	
358	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
359	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2117	6 351	
360	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
361	12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	10	3982	39 820	
362	13	247-211-1401	Фотореле ОВН-1 (ФР) 2-1000Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	4601	4 601	
363	14	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2190	2 190	
364	15	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
365			Раздел 2. Провода, кабели					
366	16	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	461	129 080	
367	17	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1648	419775	69 179	
368	18	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1236	564723	69 804	
369	19	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	556	205 720	
370	20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,36	609368	219 372	
371	21	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
372	22	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
373	23	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	
374			Раздел 3. Световое оборудование					
375	24	6119-0401-0109 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3401	149 644	
376	25	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	15	73266	1 098 990	

377	26	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	2	36745	73 490	
378	27	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	11	8422	92 642	
379	28	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	16	46221	739 536	
380	29	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3248	25 984	
381	30	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	8	1763	14 104	
382	31	6124-0303-0601 Кклим = 1,08	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6634	26 536	
383	32	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	2	2819	5 638	
384	33	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	1 шт.	2	4939	9 878	
385	34	6124-0202-0401 Кклим = 1,08	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15981	95 886	
386	35	247-103-2607	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Road, мощность 110 Вт	1 шт.	6	228822	1 372 932	
387	36	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0.3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	6	3909	23 454	
388	37	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
389			неучтенные ресурсы					
390	37.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16901	16 901	
391			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
392	38	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	42	1216	51 030	
393	39	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1076	7 532	
394	40	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	17,34	503	8 722	
395	41	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
396	42	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4,08	389	1 587	
397	43	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8,16	478	3 900	
398	44	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5,1	537	2 739	
399	45	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
400	46	247-206-0601 Коб=1,02	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	4,08	1150	4 692	
401	47	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8,16	672	5 484	
402	48	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	52,02	42	2 185	
403			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
404	49	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,8	1486	509 955	

405	50	6119-0301-0205 Кплм = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,6	912	312 360	
406	51	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	656,5	54	35 451	
407	52	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	
408			Раздел 6. Прочие изделия					
409	53	247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	1 шт.	5	208	1 040	
410	54	247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	1 шт.	30	295	8 850	
411	55	247-202-0416	Коробка распределительная КМР-060-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	6	468	2 808	
412			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
413	56	6101-0201-0201 Кплм = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с отвозом, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
414	57	6124-0203-0202 Кплм = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
415	58	6101-0206-0101 Кплм = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
416	59	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) NI	1 шт.	10	6920	69 200	
417	60	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
418	61	6125-0602-0501 Кплм = 1,05	Монтаж на стене коробок ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
419	62	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
420	63	6124-0203-0301 Кплм = 1,05	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1334	20 010	
421	64	252-301-1586	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	1 шт.	30	1723	51 690	
422	65	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
423	66	252-301-1484	Цинковый спрей "Prestu" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
424	67	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
425	68	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) NI	1 шт.	9	6920	62 280	
426	69	6124-0203-0307 Кплм = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	100	1520	152 000	
427	70	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (Без бетона)	1 шт.	150	858	128 700	
428	71	6124-0203-0104 Кплм = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7942	23 826	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
429	23	7101-0403-0101 Кплм = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	406	2514	1 020 684	
430	24	7101-0602-0103 Кплм = 1,12 ;К1прр=1,667;К1при=1,667 ;К1зес=1,667;К1мат=1,667	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	406	5582	2 266 292	
431			неучтенные ресурсы					
432	24.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,014212842	164356	2 336	

433	25	7101-0902-0306 Калим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	406	491	199 346	
434			неучтенные ресурсы					
435	25.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	38,9364	28679	1 116 628	Казахстан
436	26	7101-0902-0406 Калим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0902-0306	м2	1624	9	14 616	
437			неучтенные ресурсы					
438	26.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	18,8384	28679	540 266	Казахстан
439	27	7101-0902-0301 Калим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	406	504	204 624	
440			неучтенные ресурсы					
441	27.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39,6256	27572	1 092 557	Казахстан
442	28	7101-0301-0602 Калим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	85	5538	470 730	
443	29	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	3,655	77769	284 246	Казахстан
444			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
445	30	8113-0301-0101 Калим = 1,12	Устройство дорожек и площадок из брусчатки с подготовкой	м2	132	4027	531 564	
446	31	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	19,8	5059	100 168	Казахстан
447	32	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	3,564	24399	86 958	Казахстан
448	33	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	134,64	5214	702 013	Казахстан
449	34	7101-0301-0602 Калим = 1,12 т.ч.п. 3.8;Кзмат=0,66; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:Кзмат=0,33;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	31	5296	164 176	
450	35	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,496	77769	38 573	Казахстан
451			Раздел 4. Озеленение					
452	36	6113-0112-0101 Калим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	438,85	177	77 676	
453	37	6113-0112-0201 Калим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,04389	1313067	57 646	
454	1 тр№2	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25624	306 288	
455	2 тр№2	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
456	3 тр№2	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
457			Раздел 5. Малые архитектурные формы. ИТОГО:					
458	38	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
459	39	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	3	74120	148 240	Казахстан
460	40	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
461	42	8601-0606-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	Казахстан
462	44	8601-0606-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	Казахстан

463	45	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан

Итого	**48 107 212**
в том числе оборудование	2 067 632
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 360 889
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0122803956)	565 384
Сметная прибыль (5)%	2 470 023
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 040 670
Итого в текущих ценах	**55 544 179**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Клер = 1,075)	**59 709 992**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**58 515 792**
Дополнительная скидка подрядчика на допработы	
НДС (12 %)	7 021 895
Итого	**65 537 687**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Арзумбаева Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабекова Г.И.

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ№4 от 22.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021г

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Шмуков А.А.
приказ№ТН/9 от 12.04.2024г [illegible] KZ33VJE00054214

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740018432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ ' КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980640002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA, юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,33

Стройка: Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объек: Медицинский пункт

Договор подряда №62 от 18.03.2024г.

Акт выполненных работ №6 за декабрь 2024 года

на Строительство медицинского пункта в с. Кара-Мурза, Бескарагайского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания							
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
1	41	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,7	32199	86 937	
2			неучтенные ресурсы					
3	41.1 *	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,7405	29036	79 573	Казахстан
4	42	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075	328793	24 659	Казахстан
5	43	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорок из одиночных и парных уголков, литосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,17642	364193	64 251	
6	44	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17642	1158981	204 467	
7	45	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4,58692	274	1 257	
8	46	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,17384	209	1 917	
9	47	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	4,1	5858	24 018	
10			неучтенные ресурсы					
11	47.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,715	3799	17 912	Казахстан
12	48	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,92	8216	32 207	
13	1 гр№2	6112-0401-0116 ЕСН РСНВ РК 2021	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с пазов	м2	8,7	6855	59 638	

14	2 тр№2	261-102-0380 РСЭМ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА18-122-0.6П	м	19,14	355	6 795	
15	3 тр№2	231-303-0101 РСЭМ РК 2022	Металлический сайдинг	м^2	9,57	3089	29 562	
16	51	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,45	3850	17 133	
17			неучтенные ресурсы					
18	51.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	4,539	2865	13 004	Казахстан
19	52	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,09	29061	2 615	Казахстан
20	53	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
21	54	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	5	3112	15 560	
22	55	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03816	1145627	43 717	Казахстан
23	56	6111-0601-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
24	57	6111-0601-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
25			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 19.1.21)					
26	58	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	16,47	32199	594 716	
27			неучтенные ресурсы					
28	58.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	16,74705	29036	544 339	Казахстан
29	59	214-210-0901	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 463	Казахстан
30	60	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
31			неучтенные ресурсы					
32	60.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
33	61	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	364193	133 812	
34	62	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1158981	425 833	Казахстан
35	63	6111-0601-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,8597	274	3 524	
36	64	6111-0601-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,7194	209	5 375	
37	65	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
38	66	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
39			неучтенные ресурсы					
40	66.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000167	120106	22	
41	66.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
42	66.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
43	67	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
44			неучтенные ресурсы					

46	67.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК ЕН 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	10,56	3799	62 911	Казахстан
46	68	6110-0203-0201 Калим = 1,12	Устройство покрытий малых (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	
47	4 тр№2	6112-0401-0116 ЕСЦ РСПК РК 2021	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	37,7	6855	258 434	
48	5 тр№2	261-102-0380 РСПК РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	
49	6 тр№2	231-303-0101 РСПК РК 2021	Металлический сайдинг	м2	41,47	3089	126 101	
50	71	6109-0306-0101 Калим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
51			неучтенные ресурсы					
52	71.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	Казахстан
53	72	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	29061	17 727	Казахстан
54	73	6106-0304-0204 Калим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
55	74	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	Казахстан
56	75	6111-0501-0205 Калим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
57	76	6111-0501-0505 Калим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
58	77	243-807-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 3. Проемы /АР п.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
59	45	6107-0302-0101 Калим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3855	17 495	
60	46	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25110-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,5383	111228	504 786	Казахстан
61	47	6107-0302-0103 Калим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,9201	3503	6 726	
62	48	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,9201	123845	237 795	Казахстан
63			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
64	53	1114-0303-0101 Калим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.4,5,6/	м2	17,01	6422	109 238	
65	54	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,73	12328	33 634	Казахстан

66	55	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	14,28	11629	166 062	Казахстан
67	56	273-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	508	9 144	
68	57	261-107-0629	Ручка	1 шт.	8	1090	8 720	
69	58	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	545	1 090	
70			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР п.17/					
71			Подраздел 4.2. Стены					
72	72	6112-0102-0203 Калим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	138,99	8532	1 185 863	
73			неучтенные ресурсы					
74	72.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	141,7698	2523	357 685	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
75	1	6125-0411-0215 Калим = 1,06	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	11014	33 042	
76	2	291-101-0055 (кпп)	Светозвуковое табло МР-740R2	1 шт	3	45178,67	135 536	
77	3	291-101-0054 (кпп)	Радиокнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	3	23402,5	70 208	
78	4	6125-1001-0101 Калим = 1,06	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
79	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
80	6	291-101-0058 (кпп)	Аккумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,89	12 893	
81	7	6125-0105-0507 Калим = 1,06	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	311	18 660	
82	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,06	72362	4 342	
83			Раздел 2. Видеонаблюдение					
84	9	6125-1101-0701 Калим = 1,06	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
85	10	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	49477	49 477	
86	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
87	12	6125-0801-0101 Калим = 1,06	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	17148	51 444	
88	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	1	29886	29 886	
89	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
90	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
91	16	6124-0303-0601 Калим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
92	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
93	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	1	870	870	
94	19	261-404-0478	Коннектор RJ-45	1 шт.	6	52	272	

95	20	6119-0101-0201 Кплм = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 5 мм2	м	50	324	16 200	
96	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,0515	179638	9 251	
97	22	6119-0302-0102 Кплм = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1297	25 940	
98			неучтенные ресурсы					
99	22.1	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5 047	
100	23	6119-0302-0101 Кплм = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1177	35 310	
101			неучтенные ресурсы					
102	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2 966	
103			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
104	24	6125-0412-0201 Кплм = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
105	25	581-101-0056 (илл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
106	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
107	27	6124-0303-0601 Кплм = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
108	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
109	29	6119-0402-0101 Кплм = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1215	3 645	
110	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	3	504	1 512	
111	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	3	75	225	
112	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
113	33	6125-0105-0607 Кплм = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода одноparного,+ стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
114	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
115			Раздел 4. Телефонизация					
116	35	6125-0202-0201 Кплм = 1,09	Монтаж оборудования коммутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
117	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E8/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 548	
118	37	6124-0303-0601 Кплм = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
119	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
120	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
121	40	6125-0203-0102 Кплм = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	4198	12 594	
122	41	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	3	7221	21 663	
123	42	6119-0402-0101 Кплм = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1258	3 774	
124	43	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	3	457	1 371	
125	44	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	6	62	372	

126	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,00	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
127	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
	Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматическая пожарная сигнализация							
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
128	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,00	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
129	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
130	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,00	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	17	1212	20 604	
131	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	2696	43 136	
132	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
133	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
134	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
135			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
136	8	6119-0401-0601 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3248	32 480	
137	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
138	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
139	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
140			Раздел 3. Кабели и трубы					
141	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	126	404	51 712	
142	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,06489	96588	6 397	
143	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,06695	67796	4 539	
144	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	911	136 650	
145	16	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818	
146	1 тр№2	590-000-0053 (хлл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
147	2 тр№2	590-000-0054 (хлл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
	Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование							
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
148	1	590-000-0036 (хлл)	Вешалка напольная металл. Кактус крам	1 шт.	1	5764,42	5 764	
149	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
150	3	590-000-0051 (хлл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	

151	4	6115-0104-0301 Коэфф = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
152	5	590-000-0040 (кпп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
153	6	590-000-0016 (кпп)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
154			Подраздел 1.2. Справочная					
155	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
156	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винкписково)	1 шт.	1	9821	9 821	
157	9	590-000-0047 (кпп)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х460х2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
158	10	6125-1101-0201 Коэфф = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
159	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
160	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
161	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
162	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-I-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
163	15	6125-1101-0201 Коэфф = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
164	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
165	17	1334-0108-0201 Коэфф = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
166	18	590-000-0015 (кпп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
167	19	590-000-0051 (кпп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
168	20	6115-0104-0301 Коэфф = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
169	21	590-000-0040 (кпп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
170			Подраздел 1.3. Аптечный пункт					
171	1 гр№2	590-000-0055 (кпп)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
172	23	590-000-0037 (кпп)	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	1 шт.	3	80935,71	242 807	
173	24	1334-0108-0201 Коэфф = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
174	25	590-000-0015 (кпп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
175	26	6125-1101-0201 Коэфф = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
176	27	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
177	28	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	

178	29	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
179	30	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-282V, 2 розет., 1xIFC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
180	31	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винипласкожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
181	32	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
182			Подраздел 1.4. Процедурный кабинет (мебель)					
183	33	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винипласкожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
184	34	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
185	35	590-000-0012 (кпп)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
186	36	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
187	37	590-000-0036 (кпп)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
188	38	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
189	39	590-000-0023 (кпп)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
190	40	590-000-0032 (кпп)	Шкаф металлический, 600х450х1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
191	41	590-000-0025 (кпп)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
192	2 тр№2	590-000-0055 (кпп)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
193			Подраздел 1.5. Процедурный кабинет (оборудование)					
194	43	1334-0108-0201 Калин = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
195	44	590-000-0015 (кпп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
196	45	527-114-0302	Штатив для инфузионных влияний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
197	46	590-000-0024 (кпп)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
198	47	590-000-0020 (кпп)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
199	48	590-000-0001 (кпп)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
200	49	590-000-0004 (кпп)	Отсасыватель медицинский ОМР ОМ 100, 220В, 50 Гц, габариты 360х180х300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
201	50	590-000-0018 (кпп)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х106	1 шт.	2	1147896,79	2 295 793	
202	51	590-000-0006 (кпп)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
203	52	590-000-0010 (кпп)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,61	621	
204	53	590-000-0007 (кпп)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
205	54	590-000-0008 (кпп)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
206	55	590-000-0051 (кпп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
207	56	6115-0104-0301 Калин = 1,06	Установка туалетной вешалки, подставанника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
208	57	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
209	58	590-000-0040 (кпп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	

210	59	590-000-0041 (хлп)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
211	60	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
212			Подраздел 1.6. Кабинет среднего медперсонала (мебель, оборудование)					
213	61	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
214	62	522-101-1217-0030	Стол письменный	1,шт.	1	22321	22 321	
215	63	590-000-0012 (хлп)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
216	64	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
217	65	590-000-0030 (хлп)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	1 шт.	1	41849,16	41 849	
218	66	590-000-0036 (хлп)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
219	67	590-000-0031 (хлп)	Шкаф KZMED (ШК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
220	68	6125-1101-0201 Кплим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
221	69	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
222	70	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
223	71	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless, 1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
224	72	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
225	73	6125-1101-0201 Кплим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
226	74	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117433	117 432	
227	75	1334-0108-0201 Кплим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
228	76	590-000-0015 (хлп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х938мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
229	77	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
230	78	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
231	79	590-000-0051 (хлп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
232	80	6115-0104-0301 Кплим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
233	81	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазом 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
234	82	590-000-0040 (хлп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
235	83	590-000-0041 (хлп)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
236	84	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
237	85	527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	1 шт.	1	26786	26 786	
238	86	590-000-0021 (хлп)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
239	87	590-000-0050 (хлп)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biolone (45х10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
240	88	590-000-0028 (хлп)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
241	89	590-000-0035 (хлп)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
242			Подраздел 1.7. Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование)					

243	90	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
244	91	590-000-0013 (клл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
245	92	590-000-0032 (клл)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
246	93	590-000-0022 (клл)	Стеллаж 910x610x1800	1 шт.	1	74640,71	74 641	
247	94	590-000-0027 (клл)	Тележка инструментальная 820x450x870	1 шт.	1	208634,29	208 634	
248	95	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
249	96	590-000-0015 (клл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
250	97	590-000-0011 (клл)	Контейнер для утилизации инструментов	1 шт.	1	3777	3 777	
251			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапевтического лечения (мебель)					
252	98	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
253	99	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
254	100	590-000-0012 (клл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
255	101	590-000-0025 (клл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	1 шт.	2	58093,86	116 188	
256	102	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
257	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
258	104	590-000-0015 (клл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
259			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование)					
260	105	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
261	106	590-000-0003 (клл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
262	107	590-000-0002 (клл)	Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34x11x28см	1 шт.	2	4546500,8	9 093 002	
263	108	590-000-0009 (клл)	Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг	1 шт.	1	35975,17	35 975	
264	109	590-000-0036 (клл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
265	110	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
266	111	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
267	112	590-000-0040 (клл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
268	113	590-000-0041 (клл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
269	114	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
270	115	590-000-0051 (клл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
271			Подраздел 1.10. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
272	116	590-000-0014 (клл)	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900	1 шт.	1	80535,71	80 536	
273			Подраздел 1.11. Хозяйственно-бытовое помещение (мебель, оборудование)					
274	117	590-000-0031 (клл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	3	51981,59	155 945	
275	118	590-000-0038 (клл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	

276	119	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
277	3 тр№2	590-000-0055 (изп)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры: 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
278	121	590-000-0032 (кан)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	2	115108,57	230 217	
279	122	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
280	123	590-000-0049 (изп)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
281	124	1334-0108-0201 Кплан = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
282	125	590-000-0015 (изп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
283	126	590-000-0051 (изп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
284	127	6115-0104-0301 Кплан = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
285	128	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
286	129	590-000-0040 (изп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
287	130	590-000-0041 (изп)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
288	131	522-201-0602-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
289	132	590-000-0042 (изп)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
290			Подраздел 1.12. Универсальный сан.узел					
291	133	6115-0104-0301 Кплан = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
292	134	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
293	135	590-000-0040 (изп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
294	136	590-000-0041 (изп)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
295	137	590-000-0051 (изп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
296	138	590-000-0052 (изп)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
297	139	522-201-0602-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
298	140	590-000-0044 (изп)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
299	141	590-000-0033 (изп)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,56	13 157	
300	142	590-000-0045 (изп)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
301	143	590-000-0046 (изп)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
302			Подраздел 1.14. Окна					
303	4 тр№2	590-000-0057 (изп)	Жалюзи вертикальные "Елка" с установкой (ткань с гардиной)	м2	34,3	5425	186 086	Казахстан

Итого	34 057 926
в том числе оборудование	25 468 329
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	627 041
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0122803956)	105 485
Сметная прибыль (5)%	460 832
Непредвиденные работы и затраты (2)%	696 809

Итого в текущих ценах	35 947 092
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	38 643 124
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	37 870 261,23
Дополнительная скидка подрядчика на допработы	175 326,78
НДС (12 %)	4 523 392,13
Итого	42 218 326,58

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Заместитель руководителя _____ Альмагамбетова Ф. А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г. И.

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М.
приказ№4 от 22.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021г

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жумуков А.А.
приказ№ТН/9 от 12.04.2024г ,ИИН/[illegible]51, № KZ33VJE00054214