ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №63 от 18.03.2024г

Акт №1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" май 2024г

Строительство медицинского пункта с. Белокаменка, Бескарагайского района, области Абай» (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	стран происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	442,611	449	198 732	
2	6101-0201-0203 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	13,689	15419	211 071	
3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	37,86	4166	157 725	
4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	340,74	67	22 830	
5	6101-0106-0111 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	340,74	30	10 222	
7	6101-0104-0106 Кклим = 1,12 ;К1трм=0,85;К1экс=0,85 ;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	77,7	103	8 003	

8	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13;К1трм=0,85;К1экс=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	77,7	81	6 294	
		Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6)					
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	7,7	10481	80 704	
		неучтенные ресурсы					
9.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,854	27299	214 406	Казахстан
10	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,3	31101	600 249	
		неучтенные ресурсы					
10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	19,5895	39205	768 006	Казахстан
11	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,00733	315375	317 687	Казахстан
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,456	368779	168 163	Казахстан
13	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	89	510	45 390	
		Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2)					
15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	19020	1 712	
16	1105-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	128553	59 134	
17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326543	3 462	Казахстан
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6)					
25	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5556	22 224	

26	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	17	6170	104 890	
27	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	15	8235	123 525	
28	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	57	13364	761 748	
29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	51,776	38052	1 970 180	Казахстан
30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций (л.5, л.5.1)	т	0,04826	316645	15 281	
		неучтенные ресурсы					
30.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	362730	17 505	Казахстан
31	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,566	21464	12 149	
		неучтенные ресурсы					
31.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,57449	27299	15 683	Казахстан
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11)					
33	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	10908	345 784	
34	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	87135	46 443	
35	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,556	175562	97 612	
36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	368779	35 403	Казахстан
37	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,46	315375	145 072	Казахстан
38	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	6,22	11845	73 676	
		неучтенные ресурсы					
38.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6,3133	29036	183 313	Казахстан
39	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	6673	211 534	
		Локальная смета № 2-01-03-03					
		Раздел 2. Полы /АР л.18/,					
		Подраздел 2.1. Тип А ,					

12	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	413	32 677	
		неучтенные ресурсы					
12.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	8196	33 072	Казахстан
13	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	51298	324 696	
14	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	29061	46 906	Казахстан
15	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	316,48	33	10 444	
		неучтенные ресурсы					
15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	29061	46 906	Казахстан
		Подраздел 2.2. Тип Б,					
20	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	413	21 051	
		неучтенные ресурсы					
20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	8196	21 305	Казахстан
21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,0776	51298	209 173	
22	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	50,97	1593	81 195	
22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	29061	30 217	
23	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	203,88	33	6 728	
		неучтенные ресурсы					
23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	29061	30 217	
		Подраздел 2.3. Тип В,					
25	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,25	413	5 059	
		неучтенные ресурсы					
25.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	8196	5 120	Казахстан

26	6109-0102-0110 Кклны = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,225	51298	62 840	
27	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,25	1593	19 514	
		неучтенные ресурсы					
27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	29061	7 262	

Итого	**8 212 391**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	599 505
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012224679)	100 394
Сметная прибыль (5)%	440 595
Непредвиденные работы и затраты (2)%	178 246
Итого в текущих ценах	**9 531 130**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Клер = 1,075)	**10 245 965**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**10 041 045**
НДС (12 %)	1 204 925
Итого	**11 245 971**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М
договор №174 от 21.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жунусов А.А.
приказ №ТН/11 от 12.04.2024г ,ИИН 871231[illegible] № KZ33VJE00054214

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Объект: Строительство медицинского пункта с.Белокаменка, Бескарагайского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Строительство медицинского пункта

Договор подряда №63 от 18.03.2024 г.

Акт выполненных работ №2 за июнь 2024 года

на Строительство медицинского пункта с.Белокаменка, Бескарагайского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Локальная смета № 2-01-01-01							
2			Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
3			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
4	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	340,74	659	224 548	
5			Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6),					
6			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4),					
7	14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,13	4848	339 990	
8			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2),					
9	19	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
10	20	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	Казахстан

11	22	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
12	23	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	Казахстан
13			**Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6),**					
14	32	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	231,84	4848	1 123 960	
15			**Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11),**					
16	40	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-5)	м2	62,2	5986	372 329	
17			неучтенные ресурсы					
18	40.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	143,06	1699	243 059	
19			**Локальная смета № 2-01-02-02**					
20			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
21			**Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7),**					
22	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	42,81	37432	1 602 464	
23			неучтенные ресурсы					
24	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	9,25	25840	239 020	
25	1.2ТР№1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	12,526	95 445	1195544	Казахстан
26	4	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,4	316645	126 658	
27			неучтенные ресурсы					
28	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4	310546	124 218	Казахстан
29			**Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8),**					

30	5	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,3	31101	195 936	
31			неучтенные ресурсы					
32	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	27940	178 662	
33	6	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,201	315723	63 460	Казахстан
34	7	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15,2	5986	90 987	
35			неучтенные ресурсы					
36	7.1	235-103-0313	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка (Технониколь)	м2	34,96	1771	61 914	
37	8	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	311705	15 560	
38	9	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,03584	1093929	39 206	Казахстан
39	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	326643	4 599	Казахстан

Итого	**6 273 653**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	457 977
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012224679)	76 693
Сметная прибыль (5)%	336 581
Непредвиденные работы и затраты (2)%	136 166
Итого в текущих ценах	**7 281 071**

Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**7 827 151**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**7 670 608**
НДС (12 %)	920 473
Итого	**8 591 081**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Нузембаев М.М
договор №174 от 21.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жунусов А.А.
ТН/11 от 12.04.2024г ,ИИН 871231300851, аттестат № KZ3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Объект: Строительство медицинского пункта с.Белокаменка, Бескарагайского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор подряда №63 от 18.03.2024 г.

Акт выполненных работ №3 за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания							
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	99,89	37432	3 739 082	
2	неучтенные ресурсы							
3	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	21,5732	25840	557 451	Казахстан
4	1.2 трЖ1	213-102-0201 РЭМ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт	29,22802	95445	2 789 668	Казахстан
5	2	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	5,2	35899	186 675	
6	неучтенные ресурсы							
7	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,1232	25840	29 023	Казахстан
8	2.2 трЖ1	213-102-0201 РЭМ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт	1,52152	95445	145 221	Казахстан
9	3 трЖ1	1114-0301-0203 Кклим = 1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110,8	8539	946 121	
10	4	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,791	316645	250 466	
11	неучтенные ресурсы							
12	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,791	310546	245 642	Казахстан
13			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					

14	11	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1733	110 912	
15	12	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7849	15 698	
16	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	125372	33 098	Казахстан
17	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	128507	86 871	Казахстан
18	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	130733	27 977	Казахстан
19	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	139045	61 180	Казахстан
20	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	144761	33 006	Казахстан
21	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	174171	98 755	Казахстан
22	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	158604	36 003	Казахстан
23			Раздел 2. Плиты покрытия					
24			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
25	20	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	9920	208 320	
26	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11139	1 671 795	Казахстан
27	22	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1485450	52 199	
28	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	31841	6 050	Казахстан
29			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13), ИТОГО					
30	24	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	81583	120 743	
31	25	6103-0703-0102 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	69702	13 538	
32	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368779	15 120	Казахстан
33	27	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315375	93 666	Казахстан
34			Раздел 3. Кровля					
35			Подраздел 3.1. Кровля (АС-15)					

36	28	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	2,515	234015	588 548	
37	29	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	2,653	135446	359 338	
38	30	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5,168	4318	22 315	
39			неучтенные ресурсы					
40	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120106	1 055	
41	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1629070	56 408	
42	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485	555	
43	31	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	152,328	166	25 286	
44			неучтенные ресурсы					
45	31.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00913968	120106	1 098	
46	31.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03503544	1629070	57 075	
47	31.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00609312	107485	655	
48	32	6106-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,26	46624	12 122	
49			неучтенные ресурсы					
50	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,05148	25840	1 330	Казахстан
51	32.2 тр№1	213-102-0201 [illegible]	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,0808808	95445	7 720	Казахстан
52	33	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	197	5858	1 154 026	
53			неучтенные ресурсы					
54	33.1	224-103-0622	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,55	3799	860 663	Казахстан
55	34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	13,44	1590	21 370	
56			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-16)					
57	35	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
58	36	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
59	37	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
60			неучтенные ресурсы					
61	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
62	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
63	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
64			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-14)					

65	38	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1733	10 398	
66	39	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	128507	20 047	Казахстан
67	40	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	67,05	5142	344 771	
68	41	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	67,05	3353	224 819	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
68	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	158,6	1909	302 767	
69	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3965	35	138 775	
70	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29182	68359	19 949	
71	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,29182	310546	90 625	Казахстан
72	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	158,6	2550	404 430	
73	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	32,6716	63122	2 062 297	Казахстан
74	7	6111-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	158,6	1297	205 704	
75	8	6111-0402-0302 Кклим = 1,12	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	158,6	971	154 001	
76	9	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,82	510	23 878	
77	10	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.11/	м	13,26	400	5 304	
78	11	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	13,26	1099	14 573	
79			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
80			Подраздел 2.1. Тип А					
81	16	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	5928	469 023	
82	17	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	3559	281 588	
83	18	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
84			неучтенные ресурсы					
85	18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	29061	46 906	Казахстан

86	19	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6237	493 471	
87			неучтенные ресурсы					
88	19.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м2	80,7024	3147	253 970	Казахстан
89			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
90			Подраздел 4.2. Стены					
91	71	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,86	4536	979 096	
92	72	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	252,21	1413	356 373	
93			неучтенные ресурсы					
94	72.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,32529	112	77 652	Казахстан
95	73	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	178,55	3777	674 383	
96			неучтенные ресурсы					
97	73.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,696105	27311	73 633	Казахстан
98	74	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	138,99	8532	1 185 863	
99			неучтенные ресурсы					
100	74.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	141,7698	2523	357 686	Казахстан
101	75	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	36,35	7168	260 557	
102	76	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,8175	56845	103 316	Казахстан
103	77	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8365	304 068	
104	80	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1,5	8532	12 798	
105			неучтенные ресурсы					
106	80.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м2	1,53	3147	4 815	Казахстан
107	81	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	3,42	967	3 307	
108	82	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	22,8	1510	34 428	

109	83	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,69	8141	282 411	
110	84	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	34,69	1413	49 017	
111			неучтенные ресурсы					
112	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	85,36281	112	10 681	Казахстан
113			Раздел 5. Фасад /АР п.3/					
114			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
115	86	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	186	3775	702 150	
116	87	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	20,1552	56845	1 145 722	Казахстан
117	88	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,468	46522	161 338	Казахстан
118	89	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2749	289 750	
119			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
120	90	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.3,19 узлы1,2, 2 слоя)	м2	838,34	2754	2 308 788	
121	91	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	419,17	646	270 784	
122	92	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	440,1285	82	36 091	
123	93	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полимерминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	419,17	3528	1 478 832	
124			неучтенные ресурсы					
125	93.1	212-402-0202	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1257,51	569	715 523	Казахстан
126	94	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	33,1	3684	121 940	
127			неучтенные ресурсы					
128	94.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,62559	27311	17 085	Казахстан
129	95	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	452,27	719	325 182	

130			неучтенные ресурсы					
131	95.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176.3853	607	107 060	
132	96	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм (см. п.3,19 узел 3)	м2	9,384	3528	33 107	
133			неучтенные ресурсы					
134	96.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28.152	569	16 018	Казахстан
135	97	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	9,384	719	6 747	
136			неучтенные ресурсы					
137	97.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3.65976	607	2 221	
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
138	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Раздел 1. Сантехническое оборудование Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
139	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	5424	27 120	
140	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3735	3 735	
141	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
142	5	6114-0103-0901 Кклим = 1,06	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	2078	1 247	
143			Раздел 2. Оборудование					
144	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47205	47 205	
145	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
146	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	19212	19 212	

147	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61193	61 193	
148			Раздел 3. Водомерный узел					
149	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64849	64 849	
150	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
151	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
152	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
153	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
154	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
155	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
156	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
157	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
158			Раздел 4. Приборы КиП и А					
159	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
160			Раздел 5. Арматура					
161	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
162	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	1313	6 565	
163			Раздел 6. Трубопроводы ф1					
164	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2106	21 060	
165	23	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	10	1707	17 070	

166	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6815	13 630	
167	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	213	422	
168	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
169	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
170	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	385	16 170	
171			Раздел 7. Арматура ТЗ					
172	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	5513	33 078	
173			Раздел 9. Трубопроводы ТЗ					
174	30	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
175	31	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
176	32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	385	11 550	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
177	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12399	61 995	
178	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	1 комплект	5	9998	49 990	
179	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	1553	7 765	
180	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9960	9 960	
181			неучтенные ресурсы					
182	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2261	2 261	
183	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	1	52145	52 145	
184	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807	

185	7	6115-0101-0203 Калим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
186	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
187	9	244-104-0606	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
188	10	6115-0103-0201 Калим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
189	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	1 шт.	1	343750	343 750	
190	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1553	1 553	
191			Подраздел 1.2. Трубы					
192	13	6114-0103-0102 Калим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3533	95 391	
193	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	26,946	1390	37 455	
194	15	6114-0103-0101 Калим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3659	91 475	
195	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	24,95	551	13 747	
196			Подраздел 1.3. Фасонные части					
197	17	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
198	18	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	354	1 062	
199	19	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	164	328	
200	20	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
201	21	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	124	1 240	
202	22	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176	352	
203	23	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	
204	24	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	162	486	
205			Раздел 2. Канализация К4					

206			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
207	25	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
208	26	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
209			Подраздел 2.2. Оборудование					
210	27	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
211			Подраздел 2.3. Трубы					
212	28	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
213	29	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
214			Подраздел 2.4. Фасонные части					
215	30	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
	Локальная смета № 2-01-04-06. Теплоснабжение							
			Раздел 1. Отопление					
216	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3110	57 473	
217	неучтенные ресурсы							
218	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	48,048	1056	50 739	
219	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	112	3264	365 568	
220	3	6118-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	14	824	11 536	
221	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	14	320	4 480	
222	5	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1231	17 234	
223	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	14	5744	80 416	
224	7	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	3807	15 228	
225	8	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	

226	9	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4501	292 565	
227	неучтенные ресурсы							
228	9.1	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2.0 мм	м	64,35	342	22 008	
229	10	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4481	161 316	
230	неучтенные ресурсы							
231	10.1	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2.25 мм	м	35,64	535	19 067	
232	11	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4475	93 975	
233	неучтенные ресурсы							
234	11.1	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3.0 мм	м	20,79	1469	30 541	
235	12	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	385	46 970	
236	13	1308-0206-1907 Кклим = 1,05	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1267	136 836	
237	14	241-207-0304 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	110,16	65	7 160	
238	15	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	14	2247	31 458	
239	16	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080	
240	17	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 25х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304	
241	18	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	8	3113	24 904	
242	19	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	10	3348	33 480	
243	20	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	2	4645	9 290	
244	21	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1852	41 485	
245	22	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	22,4	1172	26 253	
246	23	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1853	9 265	

247	24	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	
248	25	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27,4	385	10 549	
249	26	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	27,4	2012	55 129	
250	27	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Аст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	24,64	434	10 694	
251	28	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Аст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	5,5	519	2 854	
252	29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	27,4	708	19 399	
253	30	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
254	31	6112-0306-0102 Кклим = 1,06	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	1	608	608	
255	32	236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	1 кг	0,273	759	207	
256			Раздел 2. Котельная					
257	33	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31179	62 358	
258	34	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12(3)1 мощность 12 кВт	1 комплект	2	60193	120 386	
259	35	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17;К1прр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	83527	167 054	
260	36	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
261	37	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17;К1прр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4918	9 836	
262			неучтенные ресурсы					
263	37.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16553	33 106	
264	38	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17;К1прр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	

265			неучтенные ресурсы					
266	38.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
267	39	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	2	13801	27 602	
268	40	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	2	22599	45 198	
269	41	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1пр=1,03;К1тран=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
270	42	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
271	43	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1пр=1,03;К1тран=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
272			неучтенные ресурсы					
273	43.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
274	44	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
275	45	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
276	46	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки15кч11р (n) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	6689	13 378	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы					
277	1	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,19	254	302	
278	2	412-102-0102 Коб=1,5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населённых пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1,5 км	1 т·км	1,785	162	289	
279	3	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостаток плодородного грунта/	м3	168	249	41 832	
280	4	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	201,6	278	56 045	
281	5	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	168	56	9 408	

282	6	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	168	28	4 704	
283			Раздел 2. Вертикальная планировка					
284	7	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /выемка в отвал/	м3	430	611	262 730	
285	8	412-102-0102 Коб=1,5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1,5 км	1 т-км	1225,5	162	198 531	
286	9	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	430	80	34 400	
287			Раздел 3. Покрытия					
288			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
289	15	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	212	5538	1 174 056	
290	16	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	9,116	77769	708 942	Казахстан
291			Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2					
292	17	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	169	4027	680 563	
293	18	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	25,35	5059	128 246	Казахстан
294	19	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	1 т	4,563	24399	111 333	Казахстан
295	20	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	172,38	5214	898 789	Казахстан
296	21	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К2мат=0,86;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	98	4230	414 540	
297	22	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	1,568	77769	121 942	Казахстан
298			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
299	31	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	64	80097	5 126 208	
300	32	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
301	33	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	
302	34	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	
303	35	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	

Итого 49 227 815

в том числе оборудование 0

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 593 631
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012224679)	601 794
Сметная прибыль (5)%	2 641 072
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 068 465
Итого в текущих ценах	**57 132 777**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Клер = 1,075)	**61 417 736**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**60 189 381**
НДС (12 %)	7 222 726
Итого	**67 412 107**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева А.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабаков Г.И.

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М.
договор №174 от 21.05.2024г , KZ90VJE00062794 от 23.04.2021г

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жунусов А.А.
приказ №ТН/11 от 12.04.2024г ,ИИН 871231[illegible] KZ23VJE00054214

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Объект: Строительство медицинского пункта с.Белокаменка, Бескарагайского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор подряда №63 от 18.03.2024 г.

Акт выполненных работ №4 за октябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты							
			Раздел 3. Отмостка (АС-6)					
1	41	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	5,7	19020	108 414	
2	42	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	68359	7 169	
3			неучтенные ресурсы					
4	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	310546	32 570	Казахстан
5	43	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	6,84	10481	71 690	
6			неучтенные ресурсы					
7	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9768	29573	206 325	Казахстан
	Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания							
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
8	42	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,7	32199	86 937	
9			неучтенные ресурсы					
10	42.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,7405	29036	79 573	Казахстан
11	43	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,075	328793	24 659	Казахстан

12	44	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, неутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,17642	364193	64 251	
13	45	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,17642	1158981	204 467	
14	46	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4,58692	274	1 257	
15	47	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,17384	209	1 917	
16	48	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	4,1	5858	24 018	
17			неучтенные ресурсы					
18	48.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,715	3799	17 912	Казахстан
19	49	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,92	8216	32 207	
20	1 тр№2	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	8,7	6855	59 638	
21	2 тр№2	261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА18-122-0.8П	м	19,14	355	6 795	Казахстан
22	3 тр№2	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м^2	9,57	3089	29 562	
23	52	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,45	3850	17 133	
24			неучтенные ресурсы					
25	52.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 968-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	4,539	2865	13 004	Казахстан
26	53	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,09	29061	2 615	Казахстан
27	54	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
28	55	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	5	3112	15 560	
29	56	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03816	1145627	43 717	Казахстан
30	57	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
31	58	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
32			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 19.1.21)					
33	59	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
34			неучтенные ресурсы					
35	59.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	18,74705	29036	544 339	Казахстан

36	60	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	Казахстан
37	61	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
38			неучтенные ресурсы					
39	61.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
40	62	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	364193	133 812	
41	63	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1158981	425 833	Казахстан
42	64	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,8597	274	3 524	
43	65	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,7194	209	5 375	
44	66	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
45	67	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
46			неучтенные ресурсы					
47	67.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
48	67.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
49	67.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
50	68	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
51			неучтенные ресурсы					
52	68.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
53	69	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	
54	4 трМ2	6112-0401-0116 ВСН РСМН РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	37,7	6855	258 434	
55	5 трМ2	261-102-0380 РСМН РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	Казахстан
56	6 трМ2	231-303-0101 РСМН РК 2022	Металлический сайдинг	м^2	41,47	3089	128 101	
57	72	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
58			неучтенные ресурсы					

59	72.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	Казахстан
60	73	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	29061	17 727	Казахстан
61	74	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
62	75	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	Казахстан
63	76	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
64	77	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
65	78	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
66			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-22,23)					
67	79	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
68	80	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	
69	81	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
70	82	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
71	83	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
72			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-24)					
73	84 тр№1	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр а Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	55204	140 218	
74	85	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	375727	13 038	
75	86	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06395	1485450	94 997	
76	87	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	28,2	5142	145 004	
77	88	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	28,2	3353	94 555	Казахстан
78	89	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,1	38153	41 968	
79	90	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,056	56845	60 028	Казахстан
80	91	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	8365	204 106	

81			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)					
82	92	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
83	93	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан
84	94	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	
	Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания							
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.2. Тип Б					
85	24	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	50,97	2135	108 821	
86			неучтенные ресурсы					
87	24.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	51,9894	3354	174 372	
88			Подраздел 2.3. Тип В					
89	28	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,25	2632	32 242	
90	29	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,5	103	-2 524	
91			неучтенные ресурсы					
92	29.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	110	-5 120	Казахстан
93	1 тр№2	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	12,25	513	6 284	
94	2 тр№2	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* *Тел. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	24,5	636	15 582	
95			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
96	30	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	610	50 020	
97	31	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	2042	10 210	
98			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
99			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
100	32	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	23,749	8158	193 744	

101	33	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	23,749	51836	1 231 046	Казахстан
102	34	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	3,8335	9377	35 947	
103	35	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	3,8335	54464	208 787	Казахстан
104	36	223-502-0307	Замок	1 шт.	11	2310	25 410	
105	37	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК4, ОК5/	м2	1,144	12280	14 048	
106	38	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
107	39	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК6, ОК7/	м2	1,144	12280	14 048	
108	40	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
109	41	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	Казахстан
110	42	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	Казахстан
111	43	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
112	44	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
113	45	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
114	46	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
115	47	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,6383	3855	17 495	

116	48	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,5383	111228	504 786	Казахстан
117	49	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	Раздел 2. Полы /АР л.18/	1,9201	3503	6 726	
118	50	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	Подраздел 2.1. Тип А	1,9201	123845	237 795	Казахстан
119	51	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4396	72 094	
120			неучтенные ресурсы					
121	51.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2884	47 298	Казахстан
122	52	223-603-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	8,9751	4971	44 615	Казахстан
123			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
124	53	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	5,2	11688	60 778	
125			неучтенные ресурсы					
126	53.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2	70068	364 354	Казахстан
127	54	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
128			неучтенные ресурсы					
129	54.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
130	55	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.4,5,6/	м2	17,01	6422	109 238	
131	56	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,73	12320	33 634	Казахстан
132	57	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	14,28	11629	166 062	Казахстан
133	58	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	508	9 144	
134	59	261-107-0629	Ручка	1 шт.	8	1090	8 720	
135	60	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	545	1 090	
136	61	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
137	62	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан

138			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
139			Подраздел 4.1. Потолок					
140	63	6112-0301-0302 Калим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	119,01	3128	372 263	
141			неучтенные ресурсы					
142	63.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54 956	Казахстан
143	64	6112-0301-0301 Калим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	19,86	2368	47 028	
144			неучтенные ресурсы					
145	64.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6 115	Казахстан
146	65	6112-0302-0106 Калим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1375	174 103	
147			неучтенные ресурсы					
148	65.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	87,3678	275	24 026	
149	66	6112-0302-0106 Калим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	12,25	1375	16 844	
150			неучтенные ресурсы					
151	66.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0084525	250310	2 116	
152	67	6111-0201-0105 Калим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	7,61	7168	54 548	
153	68	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,3805	56845	21 630	Казахстан
154	69	6112-0202-0110 Калим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	7177	54 617	
155			неучтенные ресурсы					
156	69.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	26885	6 547	Казахстан
157	69.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1069	8 786	Казахстан
158	70	6112-0501-0401 Калим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 150 мм	м	88,9	1192	105 969	
159			неучтенные ресурсы					
160	70.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 895	
161			Подраздел 4.2. Стены					
162	78	6112-0302-0105 Калим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	252,2	1223	308 441	
163			неучтенные ресурсы					

164	78.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	158,886	275	43 694	
165	79	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	39,56	1223	48 382	
166			неучтенные ресурсы					
167	79.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0249228	250310	6 238	
168	84	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	-34,69	1413	-49 017	
169			неучтенные ресурсы					
170	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	-95,36281	112	-10 681	
171	3 тр№2	6107-0205-0103 ЕСП РСНБ РК 2021	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	54,88	1980	108 662	
172	4 тр№2	223-501-0209 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	57,614	1377	79 334	
173	5 тр№2	223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	57,614	680	39 178	
174			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
175			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент					
176	98	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	131,68	576	75 848	
177	99	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	39,1	3921	153 311	
178	100	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	92,5	3360	310 800	
179			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
180	101	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	9,47	4502	42 634	
181			неучтенные ресурсы					
182	101.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71	8 620	Казахстан
			Локальная смета № Z-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. Системы П1, П2, П3					
183	1	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.л.1,17;К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9318	27 954	

184	2	580-101-0553 (кпп)	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем, 260х260х130, 900 Вт, Бризер Тион Lite G4	1 комплект	3	172662,86	517 989	
185			Подраздел 1.2. Система В1					
186	3	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилитора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
187			неучтенные ресурсы					
188	3.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 1)	шт.	1	8857	8 857	
189	4	246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	1 шт.	1	13348	13 348	
190	5	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1530	1 530	
191	6	245-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	1	12996	12 996	
192			Подраздел 1.3. Система В2					
193	7	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
194			неучтенные ресурсы					
195	7.1	246-409-0202	Вентилятор вытяжной (SOLO 120 SC)	шт.	1	7863	7 863	
196	8	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,4	9041	21 698	
197			неучтенные ресурсы					
198	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,4	6241	14 978	
199	9	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2,1	5448	11 441	
200	10	234-304-0304 Кобм=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	2,31	8802	20 333	
201	11	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	2,4	775	1 860	
202			Подраздел 1.4. Система В3					
203	12	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилитора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	

204			неучтенные ресурсы					
205	12.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 2)	шт.	1	8857	8 857	
206	13	6118-0101-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17;К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,256	9041	11 355	
207			неучтенные ресурсы					
208	13.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,256	5616	7 054	
209	14	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,1	5448	5 993	
210	15	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,21	8802	10 650	
211	16	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	1,3	775	1 008	
212			Подраздел 1.5. Система ВЕ1-ВЕ8					
213	17	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1530	12 240	
214	18	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	3579	3 579	
215	19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	4175	29 225	
216	20	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	22	9041	198 902	
217			неучтенные ресурсы					
218	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22	6241	137 302	
219	21	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	16,15	5448	87 985	
220	22	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	17,765	8802	156 368	
221	23	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	25,7	775	19 918	

222	24	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17;К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 (переточные)	шт.	2	1530	3 060	
223	25	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (переточная двухрядная)	1 шт.	2	3579	7 158	
224			Раздел 2. Кондиционирование					
225	26	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17;К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
226	27	513-106-0204	Сплит-кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	153867	153 867	
227	28	252-207-0702	Кронштейн	1 шт.	2	4438	8 876	
228	29	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
229	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
230	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	1 шт.	1	18982	18 982	
231	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
232	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
233	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
234	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
235	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6634	152 582	
236	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	700	2 800	
237	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
238	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2117	6 351	
239	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
240	12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	10	3982	39 820	
241	13	247-211-1401	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лх 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	4501	4 501	

242	14	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
243	15	247-204-8768	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 35kA TR EKF AVERES	1 шт.	1	226375	226 375	
244			Раздел 2. Провода, кабели					
245	16	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	461	129 080	
246	17	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1648	419775	69 179	
247	18	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1236	554723	68 564	
248	19	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	556	205 720	
249	20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,36	609368	219 372	
250	21	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
251	22	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
252	23	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	
253			Раздел 3. Световое оборудование					
254	24	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3401	149 644	
255	25	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	15	73266	1 098 990	
256	26	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	2	36745	73 490	
257	27	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	11	8422	92 642	
258	28	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	16	46221	739 536	
259	29	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3248	25 984	

260	30	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	8	1763	14 104	
261	31	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6634	26 536	
262	32	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	2	2819	5 638	
263	33	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	1 шт.	2	4939	9 878	
264	34	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15981	95 886	
265	35	247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа BAPTON Levante M Roud, мощность 110 Вт	1 шт.	6	228822	1 372 932	
266	36	247-306-0901	Кронштейн консольный КИЩ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	6	3908	23 448	
267	37	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
268			неучтенные ресурсы					
269	37.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
270			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
271	38	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	42	1215	51 030	
272	39	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1076	7 532	
273	40	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	17,34	503	8 722	
274	41	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
275	42	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4,08	389	1 587	
276	43	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8,16	478	3 900	
277	44	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5,1	537	2 739	
278	45	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
279	46	247-206-0601 Коб=1,02	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	4,08	1150	4 692	
280	47	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8,16	672	5 484	
281	48	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	52,02	42	2 185	

282			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
283	49	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	1486	508 955	
284	50	6119-0301-0206 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	912	312 360	
285	51	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	656,5	54	35 451	
286	52	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	
287			Раздел 6. Прочие изделия					
288	53	247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	1 шт.	5	208	1 040	
289	54	247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	1 шт.	30	295	8 850	
290	55	247-202-0416	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	6	468	2 808	
291			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
292	56	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
293	57	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
294	58	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
295	59	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
296	60	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
297	61	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1334	20 010	
298	62	252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	1 шт.	30	1723	51 690	
299	63	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) NI	1 шт.	19	6920	131 480	
300	64	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
301	65	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
302	66	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
303	67	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
304	68	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	100	1520	152 000	
305	69	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	150	858	128 700	
306	70	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7942	23 826	
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					

			Раздел 1. Система вызова посетителей					
307	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	11014	33 042	
308	2	291-101-0055 (кпп)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	3	45178,57	135 536	
309	3	291-101-0054 (кпп)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	3	23402,5	70 208	
310	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
311	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19158	19 158	
312	6	291-101-0058 (кпп)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
313	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	311	18 660	
314	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,06	72362	4 342	
315			Раздел 2. Видеонаблюдение					
316	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
317	10	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	49477	49 477	
318	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
319	12	6125-0601-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	17148	51 444	
320	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	1	29886	29 886	
321	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
322	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
323	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
324	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
325	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	1	870	870	
326	19	261-404-0478	Коннектор RJ-45	1 шт.	6	62	372	
327	20	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	324	16 200	

328	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,0515	179638	9 251	
329	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1297	25 940	
330			неучтенные ресурсы					
331	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5 047	
332	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1177	35 310	
333			неучтенные ресурсы					
334	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2 966	
335			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
336	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
337	25	581-101-0056 (knn)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
338	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
339	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
340	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
341	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1215	3 645	
342	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	3	504	1 512	
343	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	3	75	225	
344	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
345	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
346	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
347			Раздел 4. Телефонизация					
348	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования коммутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
349	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-ES/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29782	29 782	
350	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
351	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	

352	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
353	40	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	4198	12 594	
354	41	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	3	7221	21 663	
355	42	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1258	3 774	
356	43	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	3	457	1 371	
357	44	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	6	62	372	
358	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
359	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
360	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
361	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
362	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	17	1212	20 604	
363	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	2696	43 136	
364	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
365	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
366	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
367			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
368	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3248	32 480	
369	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
370	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
371	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
372			Раздел 3. Кабели и трубы					
373	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	404	51 712	

374	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,06489	98588	6 397	
375	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,06696	67796	4 539	
376	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	911	136 650	
377	16	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818	
378	1 трМ2	590-000-0053 (клл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
379	2 трМ2	590-000-0054 (клл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	
	Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование							
			Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор, ИТОГО					
380	1	590-000-0036 (клл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
381	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	
382	3	590-000-0051 (клл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	
383	4	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
384	5	590-000-0040 (клл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
385	6	590-000-0016 (клл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
386			Подраздел 1.2. Справочная, ИТОГО					
387	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
388	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
389	9	590-000-0047 (клл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	
390	10	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
391	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core I3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
392	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4ms ,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
393	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
394	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	

395	15	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
396	16	522-101-0225-0003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
397	17	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
398	18	590-000-0015 (кплл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
399	19	590-000-0051 (кплл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
400	20	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
401	21	590-000-0040 (кплл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
402			Подраздел 1.3. Аптечный пункт, ИТОГО					
403	1 тр№2	590-000-0055 (кплл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	1 шт.	1	131812	131 812	
404	23	590-000-0037 (кплл)	Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг	1 шт.	3	80935,71	242 807	
405	24	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
406	25	590-000-0015 (кплл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
407	26	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
408	27	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
409	28	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
410	29	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
411	30	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
412	31	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
413	32	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
414			Подраздел 1.4. Процедурный кабинет (мебель)					
415	33	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
416	34	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
417	35	590-000-0012 (кплл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
418	36	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
419	37	590-000-0036 (кплл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	

420	38	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
421	39	590-000-0023 (кпп)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
422	40	590-000-0032 (кпп)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
423	41	590-000-0026 (кпп)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	1 шт.	1	52383,39	52 383	
424	2 тр№2	590-000-0055 (кпп)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	1 шт.	1	131812	131 812	
425			Подраздел 1.5. Процедурный кабинет (оборудование), ИТОГО					
426	43	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
427	44	590-000-0015 (кпп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
428	45	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
429	46	590-000-0024 (кпп)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
430	47	590-000-0020 (кпп)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
431	48	590-000-0001 (кпп)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
432	49	590-000-0004 (кпп)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
433	50	590-000-0019 (кпп)	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
434	51	590-000-0006 (кпп)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
435	52	590-000-0010 (кпп)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
436	53	590-000-0007 (кпп)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
437	54	590-000-0008 (кпп)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
438	55	590-000-0051 (кпп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
439	56	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
440	57	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
441	58	590-000-0040 (кпп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
442	59	590-000-0041 (кпп)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
443	60	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
444			Подраздел 1.6. Кабинет среднего медперсонала (мебель, оборудование), ИТОГО					
445	61	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	

446	62	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
447	63	590-000-0012 (кпп)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
448	64	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
449	65	590-000-0030 (кпп)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	1 шт.	1	41849,16	41 849	
450	66	590-000-0036 (кпп)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
451	67	590-000-0031 (кпп)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
452	68	6125-1101-0201 Кклны = 1,08	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
453	69	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
454	70	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m ,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
455	71	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
456	72	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
457	73	6125-1101-0201 Кклны = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
458	74	522-101-0225-0003	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-FI, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
459	75	1334-0108-0201 Кклны = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
460	76	590-000-0015 (кпп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
461	77	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
462	78	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
463	79	590-000-0051 (кпп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
464	80	6115-0104-0301 Кклны = 1,08	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
465	81	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
466	82	590-000-0040 (кпп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
467	83	590-000-0041 (кпп)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
468	84	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
469	85	527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	1 шт.	1	26786	26 786	
470	86	590-000-0021 (кпп)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	

471	87	590-000-0060 (клп)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (48x10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
472	88	590-000-0028 (клп)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
473	89	590-000-0035 (клп)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
474			Подраздел 1.7. Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование), ИТОГО					
475	90	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
476	91	590-000-0013 (клп)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
477	92	590-000-0032 (клп)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
478	93	590-000-0022 (клп)	Стеллаж 910x510x1800	1 шт.	1	74640,71	74 641	
479	94	590-000-0027 (клп)	Тележка инструментальная 820x450x870	1 шт.	1	208634,29	208 634	
480	95	1334-0108-0201 Кклим = 1,08	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
481	96	590-000-0015 (клп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
482	97	590-000-0011 (клп)	Контейнер для утилизации инструментов	1 шт.	1	3777	3 777	
483			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапевтического лечения (мебель), ИТОГО					
484	98	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
485	99	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
486	100	590-000-0012 (клп)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
487	101	590-000-0026 (клп)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	1 шт.	2	58093,86	116 188	
488	102	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	
489	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,08	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
490	104	590-000-0015 (клп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
491			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование), ИТОГО					
492	105	1334-0108-0201 Кклим = 1,08	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
493	106	590-000-0003 (клп)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
494	107	590-000-0002 (клп)	Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34x11x28см	1 шт.	2	4546500,8	9 093 002	
495	108	590-000-0009 (клп)	Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг	1 шт.	1	35975,17	35 975	
496	109	590-000-0036 (клп)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	

497	110	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
498	111	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
499	112	590-000-0040 (кпп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
500	113	590-000-0041 (кпп)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
501	114	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
502	115	590-000-0051 (кпп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
503			Подраздел 1.10. Помещение для уборочного инвентаря (мебель), ИТОГО					
504	116	590-000-0014 (кпп)	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	1 шт.	1	80935,71	80 936	
505			Подраздел 1.11. Хозяйственно-бытовое помещение (мебель, оборудование), ИТОГО					
506	117	590-000-0031 (кпп)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	3	51981,59	155 945	
507	118	590-000-0038 (кпп)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
508	119	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
509	3 тр№2	590-000-0055 (кпп)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	1 шт.	1	131812	131 812	
510	121	590-000-0032 (кпп)	Шкаф металлический, 800х450х1700	1 шт.	2	115108,57	230 217	
511	122	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
512	123	590-000-0049 (кпп)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,95	18 939	
513	124	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
514	125	590-000-0015 (кпп)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
515	126	590-000-0051 (кпп)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
516	127	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
517	128	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
518	129	590-000-0040 (кпп)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
519	130	590-000-0041 (кпп)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
520	131	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
521	132	590-000-0042 (кпп)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL86c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
522			Подраздел 1.12. Универсальный сан.узел, ИТОГО					
523	133	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	

524	134	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
525	135	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
526	136	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
527	137	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
528	138	590-000-0052 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
529	139	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
530	140	590-000-0044 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
531	141	590-000-0039 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
532	142	590-000-0045 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	
533	143	590-000-0046 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
	Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории							
			Раздел 3. Покрытия					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
534	10	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	414	2514	1 040 796	
535	11	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1тр=1,667;К1тр=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	414	5582	2 310 948	
536			неучтенные ресурсы					
537	11.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,014492896	164356	2 382	
538	12	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	414	491	203 274	
539			неучтенные ресурсы					
540	12.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	39,7026	28679	1 138 631	Казахстан
541	13	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Ков =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	1656	9	14 904	
542			неучтенные ресурсы					
543	13.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	19,2096	28679	550 912	Казахстан
544	14	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	414	504	208 656	
545			неучтенные ресурсы					

546	14.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	40,4064	27572	1 114 085	Казахстан
547			Раздел 4. Озеленение					
548	23	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	7	1603	11 221	
549	24	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с огопленной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	7	5620	39 340	
550	25	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	7	2354	16 478	Казахстан
551	1 тр№2	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	5	1603	8 015	
552	2 тр№2	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с огопленной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	5	5620	28 095	
553	3 тр№2	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	5	2354	11 770	Казахстан
554	4 тр№2	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСФСР РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	12	25524	306 288	
555	5 тр№2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСФСР РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	12	36128	433 536	
556	6 тр№2	254-101-0204 *РСФСР РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	12	34480	413 760	Казахстан
557	26	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	560,85	177	99 270	
558	27	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,05609	1313567	73 671	
559			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
560	28	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
561	29	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
562	30	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
563	38	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан

Итого	**56 945 817**
в том числе оборудование	27 322 143
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 162 528
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,012224679)	362 142
Сметная прибыль (5)%	1 569 310

Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 189 410
Итого в текущих ценах	**62 249 207**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**66 917 897**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**65 579 539,19**
НДС (12 %)	7 869 544,70
Итого	**73 449 083,90**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Аятынбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "TAST project" БИН 080740013457 эксперт _____ Кузембаев М.М.
договор №174 от 21.05.2024г , KZ90VJE00062791 от 23.02.2021г

Технадзор ТОО "Саулет Эксперт " БИН 120540013896 эксперт _____ Жунусов А.А.
приказ №ТН/11 от 12.04.2024г ,ИИН 871231300851, аттестат № KZ33VJE00054214