Форма 2В

казчик : КГУ «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата СКО»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : ТОО «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел. 87713477676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

убодрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"AlmatyStr", г.Алматы, Бостандыкский район, Жарокова, 275А, 4 БИН 190840025189 Тел. +77017588676

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : «Капитальный ремонт здания КГУ «Камышловская средняя школа» по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Камышлово, Школьная 22»

Акт выполненных работ № 1 за февраль 2024 (месяц, год)

оставлен(а) в текущих ценах на 11.10.2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ОКНА									
1	16	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5	м²	21,273	-3724,72	-278,99	-79236	-5935	-38415	-27218	-114971
						-1639,93	-137,13	-34886	-2917		-8516	
2	17	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м²	21,273	-33890,00	–	-720942	–	-720942	–	-778617
						–	–	–	–		-57675	
3	21	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	3,4005	20553,16	1581,91	69891	5380	–	48155	127490
						18971,25	697,11	64512	2371		9444	
4	22	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м³	3,4005	17627,00	–	59941	–	59941	–	64736
						–	–	–	–		4795	
												1085814
			Итого									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	тенге								14116
			Итого	тенге								1099930
			Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								21999
			Итого	тенге								1121928
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	тенге								1210560
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	тенге								1186349,29
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	тенге								142361,91
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге								1328711,20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "AlmatyStr" БИН 190840025189

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Каленов К. М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)