Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Коктектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объект: медицинский пункт

Договор №78 от 20.03.2024г.

Акт №1 Выполненных работ за июль 2024г

на строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Коктектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-01-01							
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	208,744	379	79 114	
2	2	6101-0201-0203 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	6,456	15419	99 545	
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	12,98	4166	54 075	

4	4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	116,82	67	7 827	
5	5	6101-0106-0111 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	116,82	30	3 505	
6	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	116,82	659	76 984	
7	7	6101-0104-0106 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	85,4	103	8 796	
8	8	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	85,4	81	6 917	
			Раздел 2. Фундамент,					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4),					
9	9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,95	17639	157 869	
10	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	8,95	10481	93 805	
			неучтенные ресурсы					
11	10.1	212-101-1805	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	9,129	29042	265 124	
12	11	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	23,2	24579	570 233	
			неучтенные ресурсы					
13	11.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,548	37334	879 141	
14	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,27623	344489	439 647	Казахстан
15	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5632	385266	216 982	Казахстан
16	14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,82	4330	371 601	

17			**Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-6.1),**					
18	15	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	30	5610	168 300	
19	16	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	6253	56 277	
20	17	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8327	299 772	
21	18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	27,783	45978	1 277 407	Казахстан
22	19	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07452	316645	23 596	
23	20	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /АС л.4.3/	1 т	0,0412	362730	14 944	Казахстан
24	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03332	356088	11 865	Казахстан
25	22	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21464	8 586	
			неучтенные ресурсы					
26	22.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	31922	12 960	
27	23	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153,6	4330	665 088	
			Подраздел 2.3. Монолитный пояс на отм.-0.050 (АС 6.2), ИТОГО					
28	24	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	10913	279 373	
29	25	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,49559	87135	43 183	
30	26	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,49559	176641	87 542	
31	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15034	385266	57 919	Казахстан
32	28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,34525	356088	122 941	Казахстан
33	29	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	5,16	11845	61 120	
			неучтенные ресурсы					
34	29.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2374	33992	178 030	

35	30	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	6673	170 829	
36	31	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-4.3)	м2	25,76	6035	155 462	
37			неучтенные ресурсы					
38	31.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	59,248	120	7 110	
			Локальная смета № 2-01-02-02					
			на Конструктивная часть здания					
39	Т.Р№1 1.2	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	28,736246	83 158	2 389 649	Казахстан
40	Т.Р.№1 2.2	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	4,16955	83 158	346 731	Казахстан
41	Т.Р.№1 5	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 *диаметром от 3 до 5 мм*	т	0,9056	310 546	281 230	Казахстан
		Раздел 3.	Разные работы					
42	Т.Р.№1	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км /283 км/	т·км	51 765,124	18	931 772	
			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-1 (АС 10),					
43	51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0087	356088	3 098	Казахстан
44	52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,60608	344453	208 766	Казахстан
45	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2976	385266	114 655	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-03-03					
			на Архитектурная часть здания					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/,					
			Подраздел 2.1. Тип А ,					
44	10	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	413	32 677	
			неучтенные ресурсы					
45	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	7088	28 601	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б,					

46	20	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	413	21 051	
			неучтенные ресурсы					
47	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	7088	18 425	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В,					
48	27	6109-0101-0102 Кклим = 1,06	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,25	413	5 059	
			неучтенные ресурсы					
49	27.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	7088	4 428	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01					
			на Благоустройство территории					
			Раздел 1. Подготовительные работы,					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
50	1	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	500	98	49 000	
51	2	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К 1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	340	72	24 480	
52	3	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	340	56	19 040	
53	4	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	340	28	9 520	
54	5	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний плодородный грунт/	м3	160	249	39 840	
55	6	412-102-0101 Коб=1,5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	288	278	80 064	
56	7	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	160	65	10 400	
			Итого				11 651 955	
			в том числе оборудование				0	

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	850 593
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00733787)	85 501
Сметная прибыль (5)%	625 127
Непредвиденные работы и затраты (2)%	251 761
Итого в текущих ценах	**13 464 937**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**14 474 807**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**14 185 311**
НДС (12 %)	1 702 237
Итого	**15 887 548**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№47 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VIE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №78 от 20.03.2024г.

Акт №2 выполненных работ за июль 2024г

на строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-02-02							
	на Конструктивная часть здания							
1	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**98,21**	**37432**	**3 676 197**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,21336	28823	611 433	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301 Кклим = 1,12**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**14,25**	**35899**	**511 561**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,078	28823	88 717	Казахстан
3	**3 ТРN1**	**1114-0301-0203 Кклим = 1,12**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2**	**112,8**	**8 124**	**916387**	
4	**4 ТРN1**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	***Армирование при кладке стен и других конструкций***	**т**	**0,9056**	**316 645**	**286754**	
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-7.1...7.3), ИТОГО	тенге				
5	**4**	**6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =37**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/**	**м2**	**119,621**	**5204**	**622 508**	

6	5	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =37	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,84582	42786	36 189	
7	6	214-210-0201 Коб=37	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,51874	356088	184 717	Казахстан
8	7	214-210-0101 Коб=37	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,32708	385266	126 013	Казахстан
9	8	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =37	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	6,66	19040	126 806	
			неучтенные ресурсы					
10	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7599	33992	229 783	Казахстан
11	9	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =37	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	119,621	2378	284 459	
12	10	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =6	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	27,816	5204	144 754	
13	11	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =6	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1476	42786	6 315	
14	12	214-210-0202 Коб=6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,07728	344453	26 619	Казахстан
15	13	214-210-0101 Коб=6	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07032	385266	27 092	Казахстан
16	14	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =6	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2,64	19040	50 266	
			неучтенные ресурсы					
17	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6796	33992	91 085	Казахстан
18	15	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =6	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	27,816	2378	66 146	
19	16	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =14	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	15,456	5204	80 433	
20	17	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =14	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,07616	42786	3 259	
21	18	214-210-0201 Коб=14	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05376	356088	19 143	Казахстан
22	19	214-210-0101 Коб=14	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0224	385266	8 630	Казахстан

23	20	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =14	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,7	19040	13 328	
			неучтенные ресурсы					
24	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7105	33992	24 151	Казахстан
25	21	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =14	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	15,456	2378	36 754	
26	22	6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
27	23	6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,02356	42786	1 008	
28	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01572	356088	5 598	Казахстан
29	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00784	385266	3 020	Казахстан
30	26	6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,2	19040	3 808	
			неучтенные ресурсы					
31	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	33992	6 900	Казахстан
32	27	6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 4.2), ИТОГО	тенге				
33	28	6103-0201-0103 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	5204	151 874	
34	29	6103-0201-0109 Кклим = 1,12	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,503	42786	21 521	
35	30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,408	344453	140 537	Казахстан
36	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,095	385266	36 600	Казахстан
37	32	6103-0201-0114 Кклим = 1,12	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,7	19040	70 448	
			неучтенные ресурсы					
38	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7555	33992	127 657	Казахстан
39	33	6103-0201-0117 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	2378	69 400	

			Подраздел 1.4. Узлы крепления перегородок (АС8), ИТОГО	тенге				
40	**34**	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,01408**	**316645**	**4 458**	
41	**35**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01408**	**356088**	**5 014**	Казахстан
42	**36**	**6103-0701-0807 Кклим = 1,12**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,03584**	**1133384**	**40 620**	
			неучтенные ресурсы					
43	36.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03584	1154557	41 379	Казахстан
			Подраздел 1.5. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8), ИТОГО	тенге				
44	**37**	**6103-0101-0209 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,3**	**31101**	**195 936**	
			неучтенные ресурсы					
45	37.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	30091	192 417	Казахстан
46	**38**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,201**	**351229**	**70 597**	Казахстан
47	**39**	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**32,46**	**6035**	**195 896**	
			неучтенные ресурсы					
48	39.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	74,658	120	8 959	Казахстан
			Подраздел 1.6. Перемычки (АС-9.1,9.2), ИТОГО	тенге				
49	**40**	**6103-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр1, Пр3, Пр4, Пр5/**	**м3**	**1,64**	**112002**	**183 683**	
			неучтенные ресурсы					
50	40.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6646	33992	56 583	Казахстан
51	**41**	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,075**	**344453**	**25 834**	Казахстан
52	**42**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01**	**385266**	**3 853**	Казахстан
53	**43**	**6103-0401-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство железобетонной перемычки /Пр2, Пр6/**	**м3**	**0,456**	**112002**	**51 073**	
			неучтенные ресурсы					
54	43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,46284	33992	15 733	Казахстан
55	**44**	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,068**	**344453**	**23 423**	Казахстан

56	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,016	385266	6 164	Казахстан
57	46	6103-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство железобетонной перемычки /Пр7/	м3	0,77	112002	86 242	
			неучтенные ресурсы					
58	46.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78155	33992	26 566	Казахстан
59	47	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01	344453	3 445	Казахстан
60	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,002	385266	771	Казахстан
			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-1 (АС 10), ИТОГО	тенге				
61	49	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,52	10913	278 500	
62	50	6103-0401-0202 Кклим = 1,12	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,91238	96264	87 829	
63	54	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	9	11845	106 605	
			неучтенные ресурсы					
64	54.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,135	31724	289 799	Казахстан
65	55	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,52	6673	170 295	
			Раздел 2. Плиты покрытия, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12), ИТОГО	тенге				
66	56	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	21	24029	504 609	
67	57	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	147,0482	12028	1 768 696	Казахстан
68	58	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	311705	10 953	
69	59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01162	385266	4 477	Казахстан
70	60	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02352	1154557	27 155	Казахстан
71	61	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	33992	6 458	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13), ИТОГО	тенге				
72	62	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	83766	123 974	

73	63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	385266	15 796	Казахстан
74	64	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	344489	102 313	Казахстан

Итого	**13 694 901**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	999 728
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00733787)	100 491
Сметная прибыль (5)%	734 731
Непредвиденные работы и затраты (2)%	295 902
Итого в текущих ценах	**15 825 754**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**17 012 685**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**16 672 432**
НДС (12 %)	2 000 692
Итого	**18 673 124**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И**

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х**
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ **Торгаев Д.Б**
Приказ№47 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 **№ KZ10VJE00069954**

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №78 от 20.03.2024г.

Акт №3 выполненных работ за август 2024 г.

на строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля /АС л.15/					
1	**65**	**1114-0301-0301 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**2,515**	**234015**	**588 548**	
2	**66**	**1114-0301-0302 Кклим = 1,12**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**2,653**	**135446**	**359 338**	
3	**67**	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**5,168**	**4318**	**22 315**	
4			**неучтенные ресурсы**					
5	67.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120106	1 055	
6	67.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1629070	56 408	
7	67.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485	555	
8	**68**	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**152,328**	**166**	**25 286**	
9			**неучтенные ресурсы**					
10	68.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00913968	120106	1 098	
11	68.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03503544	1629070	57 075	
12	68.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00609312	107485	655	

13	69	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0159	1485450	23 619	
14	70	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,26	46624	12 122	
15			неучтенные ресурсы					
16	70.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,05148	27812	1 432	Казахстан
17	70.2	213-102-0202 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,0808808	83158	6 726	Казахстан
18	71	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	197	5858	1 154 026	
19			неучтенные ресурсы					
20	71.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,55	3799	860 663	Казахстан
21	72	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	13,44	1590	21 370	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно /АС л.16/					
22	73	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
23	74	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
24	75	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
25			неучтенные ресурсы					
26	75.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
27	75.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
28	75.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 3.3. Перемычки /АС л.14/					
29	76	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1756	10 536	
30	77	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	136618	21 312	Казахстан
31	78	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	62,05	5142	319 061	
32	79	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	62,05	3353	208 054	Казахстан
33	тр№1	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3658,3126272	59	215 840	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					

34	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	158,6	2039	323 385	
35	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3965	37	146 705	
36	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29182	68359	19 949	
37	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,29182	310546	90 625	Казахстан
38	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2	158,6	2550	404 430	
39	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	32,6716	63122	2 062 297	Казахстан
40	7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	158,6	1324	209 986	
41	8	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,82	510	23 878	
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
42	11	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	54497	344 944	
43	12	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	79,12	377	29 828	
44	13	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,956	46522	184 041	Казахстан
45	14	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
46			неучтенные ресурсы					
47	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	31032	50 087	Казахстан
48	15	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	316,48	33	10 444	
49			неучтенные ресурсы					
50	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	31032	50 087	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
51	21	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,0776	54497	222 217	
52	22	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	50,97	377	19 216	

53	23	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	2,5485	46522	118 561	Казахстан
54	24	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	50,97	1593	81 195	
55			неучтенные ресурсы					
56	24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	31032	32 267	Казахстан
57	25	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	203,88	33	6 728	
58			неучтенные ресурсы					
59	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	31032	32 267	Казахстан
60	26	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	50,97	2135	108 821	
			Подраздел 2.3. Тип В					
61	28	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,225	54497	66 759	
62	29	6111-0403-0602 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	12,25	377	4 618	
63	30	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	0,6125	46522	28 495	Казахстан
64	31	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,25	1593	19 514	
65			неучтенные ресурсы					
66	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	31032	7 755	Казахстан
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
67	36	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	23,749	8158	193 744	
68	37	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	23,749	51836	1 231 046	Казахстан
69	38	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	3,8335	9377	35 947	

70	39	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	3,8335	54464	208 787	Казахстан
71	40	223-502-0307	Замок	1 шт.	11	2310	25 410	
72	41	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК4, ОК5/	м2	1,144	12280	14 048	
73	42	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
74	43	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК6, ОК7/	м2	1,144	12280	14 048	
75	44	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
76	45	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
77	46	261-302-0119	*Решетки жалюзийные*	1 м2	1,144	4661	5 332	
78	47	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
79	48	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
80	49	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
81	50	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
82	90	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	152	3775	573 800	
83	91	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	18,6048	56845	1 057 590	Казахстан
84	92	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	*Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной* поверхности перегородки	м3	3,4	113752	386 757	
85	93	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,468	46522	161 338	Казахстан
86	94	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2749	289 750	

Итого	**13 174 410**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	961 732
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00733787)	96 672
Сметная прибыль (5)%	706 807
Непредвиденные работы и затраты (2)%	284 656
Итого в текущих ценах	**15 224 277**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**16 366 098**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**16 038 776**
НДС (12 %)	1 924 653
Итого	**17 963 429**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Актықбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И**

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х**
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ **Торгаев Д.Б**
Приказ№47 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №78 от 20.03.2024г.

Акт №4 выполненных работ за сентябрь 2024 г.

на строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты							
			Раздел 3. Отмостка (АС-4.3)					
1	**32**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**10,6**	**17639**	**186 973**	
2	**33**	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,1855**	**68359**	**12 681**	
3			**неучтенные ресурсы**					
4	33.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1855	310546	57 606	**Казахстан**
5	**34**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**12,72**	**10481**	**133 318**	
6			**неучтенные ресурсы**					
7	34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9744	31724	411 600	**Казахстан**
	Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания							
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
8	**80**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,71**	**17639**	**12 524**	
9	**81**	**6103-0101-0212 Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**2,7**	**32199**	**86 937**	
10			**неучтенные ресурсы**					

11	81.1	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,7405	31002	84 961	Казахстан
12	82	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,075	357997	26 850	Казахстан
13	83	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,17642	364193	64 251	
14	84	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,17642	1158981	204 467	
15	85	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4,58692	274	1 257	
16	86	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,17384	209	1 917	
17	87	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	4,1	5858	24 018	
18			неучтенные ресурсы					
19	87.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,715	3799	17 912	Казахстан
20	88	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,92	8216	32 207	
21	89	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	8,67	967	8 384	
22	90	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	8,67	3250	28 178	
23	91	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,45	3850	17 133	
24			неучтенные ресурсы					
25	91.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	4,539	2865	13 004	Казахстан
26	92	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,09	31032	2 793	
27	93	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	5	3112	15 560	
28	94	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03816	1145627	43 717	
29	95	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
30	96	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
31	97	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 21)					

32	98	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6,1	17639	107 598	
33	99	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
34			неучтенные ресурсы					
35	99.1	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	31002	581 196	Казахстан
36	100	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	357997	200 836	Казахстан
37	101	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
38			неучтенные ресурсы					
39	101.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
40	102	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	364193	133 812	
41	103	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1158981	425 833	
42	104	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,8597	274	3 524	
43	105	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,7194	209	5 375	
44	106	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
45	107	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
46			неучтенные ресурсы					
47	107.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
48	107.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
49	107.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
50	108	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
51			неучтенные ресурсы					
52	108.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
53	109	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	

54	110	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	37,7	967	36 456	
55	111	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	37,7	3250	122 525	Казахстан
56	112	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
57			неучтенные ресурсы					
58	112.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	Казахстан
59	113	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	31032	18 930	
60	114	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
61	115	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	
62	116	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	11,35337	274	3 111	
63	117	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	22,70675	209	4 746	
64	118	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-22,23)					
65	119	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
66	120	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	
67	121	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
68	122	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
69	123	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-24)					
70	124 тр №1	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	52254	132 725	
71	125	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0427	65181	2 783	

72	126	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0347	310546	10 776	Казахстан
73	127	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,008	356088	2 849	Казахстан
74	128	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05596	1485450	83 127	
75	129	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	28,2	5142	145 004	
76	130	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	28,2	3353	94 555	Казахстан
77	131	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,1	38291	42 120	
78	132	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,056	56845	60 028	Казахстан
79	133	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	7210	175 924	
			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1 и ЛМ-2 (АС-25)					
80	134	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
81	135	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан
82	136	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
83	9	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель снегозадержатель /л.11/	м	13,26	3864	51 237	
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					
84	16	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	5928	469 023	

85	17	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	3559	281 588	
86	18	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
87			неучтенные ресурсы					
88	18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	31032	50 087	Казахстан
89	19	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6237	493 471	
90			неучтенные ресурсы					
91	19.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	80,7024	3147	253 970	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
92	26.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	51,9894	3354	174 372	
			Подраздел 2.3. Тип В					
93	32	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,25	2632	32 242	
94	33	6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,5	103	-2 524	
95			неучтенные ресурсы					
96	33.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	110	-5 120	Казахстан
			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
97	34	6109-0401-0801 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
98			неучтенные ресурсы					
99	34.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723	
100	35	6109-0402-0101 Кклим = 1,06	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	2042	10 210	
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
101	51	6107-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3855	17 495	

102	52	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,5383	111228	504 786	Казахстан
103	53	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,9201	3503	6 726	
104	54	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,9201	123845	237 795	Казахстан
105	55	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4396	72 094	
106			неучтенные ресурсы					
107	55.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2884	47 298	Казахстан
108	56	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	8,9751	4971	44 615	Казахстан
			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
109	57	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	5,2	11688	60 778	
110			неучтенные ресурсы					
111	57.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2	70068	364 354	Казахстан
112	58	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
113			неучтенные ресурсы					
114	58.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	Казахстан
115	65	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
116	66	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	Казахстан
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений					
			Подраздел 4.1. Потолок					
117	67	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	119,01	3128	372 263	
118			неучтенные ресурсы					
119	67.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54 956	Казахстан
120	68	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	19,86	2368	47 028	
121			неучтенные ресурсы					
122	68.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6 115	Казахстан

123	69	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1375	174 103	
124			неучтенные ресурсы					
125	69.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	87,3678	275	24 026	
126	70	6112-0302-0106 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	12,25	1375	16 844	
127			неучтенные ресурсы					
128	70.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0084525	250310	2 116	
129	71	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	7,61	7168	54 548	
130	72	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,3805	56845	21 630	Казахстан
131	73	6112-0202-0110 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	7177	54 617	
132			неучтенные ресурсы					
133	73.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	26885	6 547	Казахстан
134	73.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1069	8 786	Казахстан
135	74	6112-0501-0401 Кклим = 1,06	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	88,9	1192	105 969	
136			неучтенные ресурсы					
137	74.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 895	
			Подраздел 4.2. Стены					
138	75	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,85	4536	979 096	
139	76	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	252,21	1413	356 373	
140			неучтенные ресурсы					
141	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,32529	112	77 652	Казахстан
142	77	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	178,55	3777	674 383	
143			неучтенные ресурсы					
144	77.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,696105	27311	73 633	Казахстан

145	78	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	138,99	8532	1 185 863	
146			неучтенные ресурсы					
147	78.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	141,7698	2523	357 685	Казахстан
148	79	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	36,35	7168	260 557	
149			неучтенные ресурсы					
150	79.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	37,077	0	0	
151	80	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,87203	56845	106 415	Казахстан
152	81	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8365	304 068	
153	82	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	252,2	1223	308 441	
154			неучтенные ресурсы					
155	82.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	158,886	275	43 694	
156	83	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	39,56	1223	48 382	
157			неучтенные ресурсы					
158	83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0249228	250310	6 238	
159	84	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1,5	8532	12 798	
160			неучтенные ресурсы					
161	84.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	1,53	3147	4 815	Казахстан
162	85	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	3,42	967	3 307	
163	86	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	22,8	1510	34 428	
164	87	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,87	8141	210 608	

165	88	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	6,3085	1413	8 914	
166			неучтенные ресурсы					
167	88.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,3420665	112	1 942	Казахстан
168	89	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	6,3085	1223	7 715	
169			неучтенные ресурсы					
170	89.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,974355	275	1 093	
171	1 тр№2	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка откоса оконных проемов из ПВХ профилей шириной 350 мм /прим./	м откоса	55,89	1980	110662	
172	2 тр№2	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 350 мм и более /прим./	м	58,6845	1377	80809	Казахстан
173	3 тр№2	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник из жесткого поливинилхлорида	м	58,6845	680	39905	Казахстан
			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
174	95	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции *штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм* (см. л.19 узлы, 2 слоя)	м2	838,34	2754	2 308 788	
175	96	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	419,17	646	270 784	
176	97	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	440,1285	82	36 091	
177	98	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	419,17	3528	1 478 832	
178			неучтенные ресурсы					
179	98.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1257,51	569	715 523	Казахстан
180	99	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	33,1	3684	121 940	
181			неучтенные ресурсы					
182	99.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,62559	27311	17 085	Казахстан
183	100	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	452,27	719	325 182	

184			неучтенные ресурсы					
185	100.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,3853	607	107 066	Казахстан
186	101	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм (см. л.3,19 узел 3)	м2	9,384	3528	33 107	
187			неучтенные ресурсы					
188	101.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569	16 018	Казахстан
189	102	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	9,384	719	6 747	
190			неучтенные ресурсы					
191	102.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607	2 221	Казахстан
			Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент					
192	103	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	131,68333	576	75 850	
193	104	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	39,1	3921	153 311	
194	105	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	92,58333	3360	311 080	
			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
195	106	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	9,47	4502	42 634	
196			неучтенные ресурсы					
197	106.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71	8 620	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
198	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
199	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	5424	27 120	
200	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3735	3 735	

201	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
202	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	0,6	524	314	
			Раздел 2. Оборудование					
203	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47204	47 204	
204	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
205	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	19212	19 212	
206	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61193	61 193	
			Раздел 3. Водомерный узел					
207	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64851	64 851	
208	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
209	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
210	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
211	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
212	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
213	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
214	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
215	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
			Раздел 4. Приборы КиП и А					
216	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
			Раздел 5. Арматура					
217	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	

218	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	1313	6 565	
			Раздел 6. Трубопроводы В1					
219	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
220	23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	
221	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6815	13 630	
222	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	213	422	
223	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
224	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
225	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	385	16 170	
			Раздел 7. Арматура Т3					
226	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	5513	33 078	
			Раздел 9. Трубопроводы Т3					
227	30	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
228	31	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
229	32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	385	11 550	
			Локальная смета № 2-01-04-05 канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
230	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12399	61 995	
231	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	5	9998	49 990	

232	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	1553	7 765	
233	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9960	9 960	
234			неучтенные ресурсы					
235	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2261	2 261	
236	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	1	52145	52 145	
237	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807	
238	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
239	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
240	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
241	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
242	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	1 шт.	1	343750	343 750	
243	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1553	1 553	
			Подраздел 1.2. Трубы					
244	13	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3533	95 391	
245	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	1 м	26,946	1390	37 455	
246	15	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3659	91 475	
247	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	1 м	24,95	551	13 747	
			Подраздел 1.3. Фасонные части					
248	17	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
249	18	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	354	1 062	
250	19	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	164	328	

251	20	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
252	21	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	124	1 240	
253	22	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176	352	
254	23	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	
255	24	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	162	486	
			Раздел 2. Канализация К4					
			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
256	25	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
257	26	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
			Подраздел 2.2. Оборудование					
258	27	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
			Подраздел 2.3. Трубы					
259	28	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
260	29	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
			Подраздел 2.4. Фасонные части					
261	30	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
262	1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3110	57 473	
263			неучтенные ресурсы					
264	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	48,048	1056	50 739	
265	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	112	3264	365 568	

266	3	6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К 1трм=1,03;К1экс= 1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	14	824	11 536	
267	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	14	320	4 480	
268	5	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1231	17 234	
269	6	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	14	5744	80 416	
270	7	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	3807	15 228	
271	8	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	
272	9	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4501	292 565	
273			неучтенные ресурсы					
274	9.1	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	342	22 008	
275	10	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4481	161 316	
276			неучтенные ресурсы					
277	10.1	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	35,64	475	16 929	
278	11	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4475	93 975	
279			неучтенные ресурсы					
280	11.1	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1469	30 541	
281	12	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	385	46 970	
282	13	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1268	136 944	
283	14	241-207-0304 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	110,16	65	7 160	
284	15	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	14	2247	31 458	

285	16	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080	
286	17	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304	
287	18	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	8	3113	24 904	
288	19	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	10	3348	33 480	
289	20	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	2	4645	9 290	
290	21	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1852	41 485	
291	22	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	22,4	1172	26 253	
292	23	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1853	9 265	
293	24	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	
294	25	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27,4	385	10 549	
295	26	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	27,4	2012	55 129	
296	27	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	24,64	434	10 694	
297	28	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	5,5	519	2 854	
298	29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	27,4	708	19 399	
299	30	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
300	31	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	2	281	562	
301	32	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	14	8309	116 326	
			Раздел 2. Котельная					
302	33	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31209	62 418	

303	34	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	1 комплект	2	60193	120 386	
304	35	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78225	156 450	
305	36	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
306	37	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4918	9 836	
307			неучтенные ресурсы					
308	37.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16553	33 106	
309	38	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
310			неучтенные ресурсы					
311	38.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
312	39	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	2	13801	27 602	
313	40	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	2	22599	45 198	
314	41	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
315	42	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	

316	43	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1тр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
317			неучтенные ресурсы					
318	43.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
319	44	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
320	45	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
321	46	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	6689	13 378	
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. Системы П1, П2, П3					
322	1	6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9318	27 954	
323	2	580-101-0553 (кпл)	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем, 260х260х130, 900 Вт, Бризер Тион Lite G4	1 комплект	3	172662,86	517 989	
			Подраздел 1.2. Система В1					
324	3	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
325			неучтенные ресурсы					
326	3.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 1)	шт.	1	8857	8 857	
327	4	246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	1 шт.	1	13348	13 348	
328	5	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1тр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1530	1 530	

329	6	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	1 шт.	1	12996	12 996	
			Подраздел 1.3. Система В2					
330	7	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
331			неучтенные ресурсы					
332	7.1	246-409-0202	Вентилятор вытяжной (SOLO 120 SC)	шт.	1	7863	7 863	
333	8	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,4	9041	21 698	
334			неучтенные ресурсы					
335	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,4	6241	14 978	
336	9	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2,1	5448	11 441	
337	10	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	2,31	8802	20 333	
338	11	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	2,4	775	1 860	
			Подраздел 1.4. Система В3					
339	12	6119-0603-0201 Кклим = 1,09	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8357	8 357	
340			неучтенные ресурсы					
341	12.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 2)	шт.	1	8857	8 857	
342	13	6118-0101-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,256	9041	11 355	
343			неучтенные ресурсы					
344	13.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,256	5616	7 054	
345	14	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,1	5448	5 993	
346	15	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,21	8802	10 650	
347	16	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	1,3	775	1 008	

			Подраздел 1.5. Система ВЕ1-ВЕ8					
348	17	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1530	12 240	
349	18	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	3579	3 579	
350	19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	4175	29 225	
351	20	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	22	9041	198 902	
352			неучтенные ресурсы					
353	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22	6241	137 302	
354	21	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	16,15	5448	87 985	
355	22	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	17,765	8802	156 368	
356	23	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	25,7	775	19 918	
357	24	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 (переточные)	шт.	2	1530	3 060	
358	25	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (переточная двухрядная)	1 шт.	2	3579	7 158	
			Раздел 2. Кондиционирование					
359	26	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
360	27	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
361	28	252-207-0702	Кронштейн	1 шт.	2	4438	8 876	

362	29	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	10	65	650	
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
363	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
364	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	1 шт.	1	18982	18 982	
365	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
366	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
367	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
368	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, *СА4-3720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1*	1 шт.	1	19519	19 519	
369	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6634	152 582	
370	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	700	2 800	
371	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
372	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2117	6 351	
373	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
374	12	247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	1 шт.	10	5820	58 200	
375	13	247-211-1401	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	4501	4 501	
376	14	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
377	15	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
			Раздел 2. Провода, кабели					
378	16	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	461	129 080	
379	17	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1648	419775	69 179	Казахстан

380	18	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1236	554723	68 564	Казахстан
381	19	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	556	205 720	
382	20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,36	609368	219 372	Казахстан
383	21	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	Казахстан
384	22	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
385	23	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	Казахстан
			Раздел 3. Световое оборудование					
386	24	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3401	149 644	
387	25	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	15	73266	1 098 990	
388	26	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	2	36745	73 490	
389	27	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	11	8422	92 642	
390	28	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	16	46221	739 536	
391	29	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3248	25 984	
392	30	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	8	1763	14 104	
393	31	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6634	26 536	
394	32	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	2	2819	5 638	
395	33	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	1 шт.	2	4939	9 878	
396	34	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15981	95 886	
397	35	247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	1 шт.	6	228822	1 372 932	
398	36	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	6	3909	23 454	

399	37	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
400			неучтенные ресурсы					
401	37.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
402	38	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	42	1215	51 030	
403	39	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1076	7 532	
404	40	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	17,34	503	8 722	
405	41	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
406	42	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4,08	389	1 587	
407	43	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8,16	478	3 900	
408	44	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5,1	537	2 739	
409	45	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
410	46	247-206-0601 Коб=1,02	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	4,08	1150	4 692	
411	47	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8,16	672	5 484	
412	48	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	52,02	42	2 185	
			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
413	49	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	1486	508 955	
414	50	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	912	312 360	
415	51	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	656,5	54	35 451	Казахстан
416	52	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	Казахстан
			Раздел 6. Прочие изделия					
417	53	247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	1 шт.	5	208	1 040	Казахстан

418	54	247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	1 шт.	30	295	8 850	Казахстан
419	55	247-202-0416	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	6	468	2 808	Казахстан
			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
420	56	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
421	57	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
422	58	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
423	59	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	10	6920	69 200	Казахстан
424	60	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	Казахстан
425	61	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
426	62	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	Казахстан
427	63	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1334	20 010	
428	64	252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	1 шт.	30	1723	51 690	Казахстан
429	65	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
430	66	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
431	67	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
432	68	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	9	6920	62 280	Казахстан
433	69	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	100	1535	153 500	
434	70	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	150	858	128 700	Казахстан
435	71	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7942	23 826	
	Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи							
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
436	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	11014	33 042	
437	2	291-101-0055 (кпл)	Светозвуковое табло МР-740R2	1 шт	3	45178,57	135 536	
438	3	291-101-0054 (кпл)	Радиокнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	3	23402,5	70 208	
439	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	

440	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
441	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
442	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	311	18 660	
443	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,06	72362	4 342	Казахстан
			Раздел 2. Видеонаблюдение					
444	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	
445	10	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	49477	49 477	
446	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
447	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	17148	51 444	
448	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	1	29886	29 886	
449	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
450	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
451	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
452	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
453	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	1	870	870	
454	19	261-404-0478	Коннектор RJ-45	1 шт.	6	62	372	
455	20	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	324	16 200	
456	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,0515	179638	9 251	Казахстан
457	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1297	25 940	
458			неучтенные ресурсы					
459	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5 047	Казахстан
460	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1177	35 310	
461			неучтенные ресурсы					

462	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2 966	Казахстан
			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
463	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
464	25	581-101-0056 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
465	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
466	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
467	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
468	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1215	3 645	
469	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	3	504	1 512	
470	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	3	75	225	
471	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
472	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
473	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	Казахстан
			Раздел 4. Телефонизация					
474	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
475	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
476	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
477	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
478	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
479	40	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	4198	12 594	
480	41	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	3	7221	21 663	
481	42	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1258	3 774	

482	43	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	3	457	1 371	
483	44	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	6	62	372	
484	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
485	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	Казахстан
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
486	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
487	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
488	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	17	1212	20 604	
489	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	2696	43 136	
490	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
491	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
492	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
493	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3248	32 480	
494	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
495	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
496	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
			Раздел 3. Кабели и трубы					
497	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	404	51 712	
498	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2	1 км	0,06489	98588	6 397	
499	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2x0,50	1 км	0,06695	67796	4 539	Казахстан
500	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	911	136 650	
501	16	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818	Казахстан

	Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории							
			Раздел 2. Вертикальная планировка					
502	8	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	686	121	83 006	
503	9	6101-0104-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К 1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	686	81	55 566	
504	10	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	686	67	45 962	
505	11	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	686	30	20 580	
506	12	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	686	273	187 278	
507	13	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3430	19	65 170	
508	14	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /лишний грунт в отвал/	м3	96	611	58 656	
509	15	412-102-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1632	69	112 608	
510	16	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	96	80	7 680	
511	17	6101-0109-0106 Кклим = 1,12	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2500	20	50 000	
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
512	39	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	51	80097	4 084 947	
513	40	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
514	41	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	
515	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	
516	43	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	
			Итого				43 646 099	

в том числе оборудование	2 104 488
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	3 032 538
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00733787)	304 827
Сметная прибыль (5)%	2 228 707
Непредвиденные работы и затраты (2)%	939 669
Итого в текущих ценах	**50 151 841**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**53 913 229**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**52 834 964**
НДС (12 %)	6 340 196
Итого	**59 175 160**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Актыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№47 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ19VJE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №78 от 20.03.2024г.

Акт №5 выполненных работ за октябрь 2024 г.

на строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/, ИТОГО:					
			Подраздел 3.2. Дверные блоки, ИТОГО					
1	59	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 4,5,6/	м2	17,01	6422	109 238	
2	60	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,73	12320	33 634	Казахстан
3	61	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	14,28	11629	166 062	Казахстан
4	62	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	508	9 144	
5	63	261-107-0629	Ручка	1 шт.	8	1090	8 720	
6	64	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	545	1 090	
			Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование					
			Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор, ИТОГО					
7	1	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	Казахстан

8	2	527-114-0602	Банкетка со спинкой БК 0002	1 шт.	2	42510	85 020	Казахстан
9	3	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	2	12581,01	25 162	Казахстан
10	5	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Казахстан
11			Подраздел 1.2. Справочная, ИТОГО					
12	7	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	Казахстан
13	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	Казахстан
14	9	590-000-0047 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг	1 шт.	2	38669,29	77 339	Казахстан
15	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
16	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
17	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
18	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
19	19	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	Казахстан
20	21	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	Казахстан
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории					
			Раздел 3. Покрытия, ИТОГО:					
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
21	18	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	445	2284	1 016 380	
22	19	7101-0602-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667;	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	445	5582	2 483 990	
23			неучтенные ресурсы					
24	19.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,015578115	164356	2 560	
25	20	7101-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	445	491	218 495	
26			неучтенные ресурсы					

27	20.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	42,6755	28679	1 223 891	Казахстан
28	21	7101-0602-0406 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	1780	9	16 020	
29			неучтенные ресурсы					
30	21.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	20,648	28679	592 164	Казахстан
31	22	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	445	504	224 280	
32			неучтенные ресурсы					
33	22.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	43,432	27572	1 197 507	Казахстан
34	23	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	125	5666	708 250	
35	24	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	5,375	75307	404 775	Казахстан
36			*Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2*					
37	25	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	135	4027	543 645	
38	26	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	1 м3	20,25	8299	168 055	Казахстан
39	27	216-101-0101	*Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0*	1 т	3,645	24399	88 934	Казахстан
40	28	255-102-0609 Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	137,7	5017	690 841	Казахстан
41	29	7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.9:К2мат=0,33; т.ч.п. 3.8:	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	35	5406	189 210	
42	30	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,56	75307	42 172	Казахстан
43			Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО:					
44	36	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	Казахстан
45	37	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	Казахстан
46	38	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	Казахстан
47	44	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	Казахстан

Итого **11 878 204**

в том числе оборудование 1 228 701

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	777 414
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00733787)	78 145
Сметная прибыль (5)%	571 346
Непредвиденные работы и затраты (2)%	254 675
Итого в текущих ценах	**13 559 783**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**14 576 767**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**14 285 232**
НДС (12 %)	1 714 228
Итого	**15 999 460**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Актыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.
Приказ№47 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VTS00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №78 от 20.03.2024г.

Акт №6 выполненных работ за ноябрь 2024 г.

на строительство медицинского пункта с.Карамойыл, Кокпектинского района, области Абай» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания							
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
1	89	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	-8,67	967	-8 384	
2	90	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	-8,67	3250	-28 178	
3	1 тр№3	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	8,67	6855	59 433	
4	2 тр№3	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	19,074	355	6 771	Казахстан
5	3 тр№3	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	9,537	3089	29 460	Казахстан
6			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 21)					
7	110	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	-37,7	967	-36 456	
8	111	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	-37,7	3250	-122 525	
9	4 тр№3	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	37,7	6855	258 434	
10	5 тр№3	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	Казахстан

11	6 тр№3	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	41,47	3089	128 101	Казахстан
	Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания							
			Раздел 2. Полы					
			Подраздел 2.3. Тип В					
12	1 тр№3	1113-0301-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой	$м^2$	12,25	513	6 284	
13	2 тр№3	1113-0301-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза. *Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1*	$м^2$	24,5	636	15 582	
	Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация							
14	1 тр№3	~~590-000-0053~~ (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4950,979727	14 853	
15	2 тр№3	~~590-000-0054~~ (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134,042986	2 134	
	Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование							
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор					
16	4	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	
17	6	590-000-0016 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт	1 шт.	1	40288	40 288	
18			Подраздел 1.2. Справочная					
19	10	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
20	15	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
21	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
22	17	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
23	18	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
24	20	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1695	1 695	

25			Подраздел 1.3. Аптечный пункт					
26	1 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
27	23	590-000-0037 (кпл)	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	1 шт.	3	80935,71	242 807	
28	24	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
29	25	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
30	26	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
31	27	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
32	28	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
33	29	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
34	30	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
35	31	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
36	32	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
37			Подраздел 1.4. Процедурный кабинет (мебель)					
38	33	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
39	34	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
40	35	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
41	36	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
42	37	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
43	38	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
44	39	590-000-0023 (кпл)	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	1 шт.	1	54244,91	54 245	
45	40	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
46	41	590-000-0026 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	1 шт.	1	52383,39	52 383	

47	2 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	
48			Подраздел 1.5. Процедурный кабинет (оборудование)					
49	43	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
50	44	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
51	45	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1 шт.	1	11788	11 788	
52	46	590-000-0024 (кпл)	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	1 шт.	1	18525,29	18 525	
53	47	590-000-0020 (кпл)	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	1 шт.	1	794619,36	794 619	
54	48	590-000-0001 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1 шт.	1	1007200	1 007 200	
55	49	590-000-0004 (кпл)	Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360х180х300 мм, потребляемая мощность 60 Вт	1 шт.	1	503600	503 600	
56	50	590-000-0018 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	1 шт.	2	1147898,79	2 295 798	
57	51	590-000-0006 (кпл)	Инфузионный насос 126х160х230	1 шт.	2	553960	1 107 920	
58	52	590-000-0010 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1 шт.	1	620,51	621	
59	53	590-000-0007 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
60	54	590-000-0008 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиинских отходов, класс Б 30 л	1 шт.	1	14658,36	14 658	
61	55	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
62	56	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
63	57	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
64	58	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
65	59	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
66	60	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
67			Подраздел 1.6. Кабинет среднего медперсонала (мебель, оборудование)					

68	61	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
69	62	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
70	63	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	1 шт.	1	80576	80 576	
71	64	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	1	40773	40 773	
72	65	590-000-0030 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	1 шт.	1	41849,16	41 849	
73	66	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
74	67	590-000-0031 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	1 шт.	1	51981,59	51 982	
75	68	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
76	69	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
77	70	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
78	71	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
79	72	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
80	73	6125-1101-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	6047	6 047	
81	74	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
82	75	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
83	76	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
84	77	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	35384	35 384	
85	78	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
86	79	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
87	80	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
88	81	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
89	82	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	

90	83	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
91	84	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
92	85	527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	1 шт.	1	26786	26 786	
93	86	590-000-0021 (кпл)	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт.	1	1040437,6	1 040 438	
94	87	590-000-0050 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)	1 шт.	1	6778,46	6 778	
95	88	590-000-0028 (кпл)	Термометр цифровой	1 шт.	1	2609,66	2 610	
96	89	590-000-0035 (кпл)	Телекардиограф	1 шт.	1	1349648	1 349 648	
97			Подраздел 1.7. Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование)					
98	90	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	
99	91	590-000-0013 (кпл)	Мойка на одного человека, 600х600х800	1 шт.	1	160972,14	160 972	
100	92	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800х450х1700	1 шт.	1	115108,57	115 109	
101	93	590-000-0022 (кпл)	Стеллаж 910х610х1800	1 шт.	1	74640,71	74 641	
102	94	590-000-0027 (кпл)	Тележка инструментальная 820х450х870	1 шт.	1	208634,29	208 634	
103	95	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
104	96	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
105	97	590-000-0011 (кпл)	Контейнер для утилизации инструментов	1 шт.	1	3777	3 777	
106			Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапевтического лечения (мебель)					
107	98	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
108	99	522-101-1217-0030	Стол письменный	1 шт.	1	22321	22 321	
109	100	590-000-0012 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК-2	1 шт.	2	80576	161 152	
110	101	590-000-0025 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м	1 шт.	2	58093,86	116 188	
111	102	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1 шт.	3	40773	122 319	

112	103	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
113	104	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
114			Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование)					
115	105	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
116	106	590-000-0003 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500х500х540, 1000ВД 50Гц	1 шт.	1	848062,4	848 062	
117	107	590-000-0002 (кпл)	Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34х11х28см	1 шт.	2	4546500,8	9 093 002	
118	108	590-000-0009 (кпл)	Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 Х 170 Х 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг	1 шт.	1	35975,17	35 975	
119	109	590-000-0036 (кпл)	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт.	1	5764,42	5 764	
120	110	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
121	111	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
122	112	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
123	113	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
124	114	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
125	115	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
126			Подраздел 1.10. Помещение для уборочного инвентаря (мебель)					
127	116	590-000-0014 (кпл)	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	1 шт.	1	80935,71	80 936	
128			Подраздел 1.11. Хозяйственно-бытовое помещение (мебель, оборудование)					
129	117	590-000-0031 (кпл)	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	1 шт.	3	51981,59	155 945	
130	118	590-000-0038 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт.	1	584535,71	584 536	
131	119	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
132	3 тр№3	590-000-0055 (кпл)	Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А	шт.	1	131812	131 812	

133	121	590-000-0032 (кпл)	Шкаф металлический, 800x450x1700	1 шт.	2	115108,57	230 217	
134	122	521-301-3009-0001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	1 шт.	1	31522	31 522	
135	123	590-000-0049 (кпл)	Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND	1 шт.	1	18938,96	18 939	
136	124	1334-0108-0201 Кклим = 1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	50270	50 270	
137	125	590-000-0015 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	1 шт.	1	29712,4	29 712	
138	126	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
139	127	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1695	6 780	
140	128	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
141	129	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
142	130	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
143	131	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
144	132	590-000-0042 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c	1 шт.	1	28768,15	28 768	
145			Подраздел 1.12. Универсальный сан.узел					
146	133	6115-0104-0301 Кклим = 1,06	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1695	13 560	
147	134	522-101-1306	Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245)	1 шт.	1	15045	15 045	
148	135	590-000-0040 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт.	1	9478,47	9 478	
149	136	590-000-0041 (кпл)	Диспенсер для бумажных полотенец	1 шт.	1	15804,94	15 805	
150	137	590-000-0051 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт.	1	12581,01	12 581	
151	138	590-000-0052 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт.	1	23053,19	23 053	
152	139	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
153	140	590-000-0044 (кпл)	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	1 шт.	1	7032,41	7 032	
154	141	590-000-0039 (кпл)	Диспенсер для туалетной бумаги	1 шт.	1	13156,55	13 157	
155	142	590-000-0045 (кпл)	Поручень откидной	1 шт.	1	45324	45 324	

156	143	590-000-0046 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт.	1	32230,4	32 230	
	Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории							
			Раздел 4. Озеленение					
157	31	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	14	1603	22 442	
158	32	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	14	5620	78 680	
159	33	254-102-0102	Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м	1 шт.	14	2354	32 956	Казахстан
160	1	6113-0102-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте	яма	2	25524	51 048	
161	2	6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м	шт.	2	36128	72 256	
162	3	254-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	2	34480	68 960	Казахстан
163	34	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	1674,7	177	296 422	
164	35	6113-0112-0201 Кклим = 1,12	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,16747	1313567	219 983	

Итого	**25 679 868**
в том числе оборудование	24 016 686
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	121 412
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,00733787)	12 206
Сметная прибыль (5)%	89 230
Непредвиденные работы и затраты (2)%	516 270
Итого в текущих ценах	**26 418 985**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**28 400 409**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**27 832 401,14**
Дополнительная скидка подрядчика на доп.работы	**12 358,04**

НДС (12 %)	3 338 405,17
Итого	**31 158 448,27**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Актықбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И.**

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ **Жиенбаева Г.Х.**
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____ **Торгаев Д.Б.**
Приказ№47 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954