Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	258 487 700,56	34 290 452,73	34 290 452,73	34 290 452,73	13 606 071				4 114 854,33	38 405 307,05
Итого за отч. м-ц: август 2022г.	258 487 700,56	34 290 452,73	34 290 452,73	34 290 452,73	13 606 071				4 114 854,33	38 405 307,05

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илинамов Е.Б. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00 от 05.11.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №5

за август 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Наружный газопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1284,66		330,13	330,13	424105	424105	–	48477	510388
		НР - 72%; СП - 8%				–	52,41	–	67329		37807	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1599,46		35,98	35,98	57549	57549	–	16272	79727
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,13	–	22600		5906	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /с учетом 10см при укладке грунта/	м3 грунта	199,365		952,56	–	189907	–	–	136733	352771
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	–	189907	–		26131	
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводные сети среднего давления										
18	Прайс	ГРПШ-13-2ВУ-1 с регулятором давления РДГ-80В	шт	1		2185714,29	–	2185714	–		–	2185714
		СП - 8%				–	–	–	–	2185714		
		Ограждение ГРПШ 3х4 -1шт										
24	241-102-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,1		2640,00	–	37224	–	37224	–	40202
		СП - 8%				–	–	–	–		2978	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00829		325908,00	–	2702	–	2702	–	2918
		СП - 8%				–	–	–	–		216	
29	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00062		321303,00	–	199	–	199	–	215
		СП - 8%				–	–	–	–		16	
30	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,17076		620710,00	–	105992	–	105992	–	114472

		СП - 8%			–	–	–	–		8479	
31	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	334,00	–	67	–	67	–	72
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
32	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	1	295,00	–	295	–	295	–	319
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
33	223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт	1	1970,00	–	1970	–	1970	–	2128
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
34	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,335	23698,00	–	7939	–	7939	–	8574
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
43	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	1833,00	–	4216	–	4216	–	4553
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
44	222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,032739	733825,00	–	24025	–	24025	–	25947
		СП - 8%			–	–	–	–		1922	
49	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	1833,00	–	4216	–	4216	–	4553
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
50	222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,032739	733825,00	–	24025	–	24025	–	25947
		СП - 8%			–	–	–	–		1922	
55	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	1833,00	–	4216	–	4216	–	4553
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
56	222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,032739	733825,00	–	24025	–	24025	–	25947
		СП - 8%			–	–	–	–		1922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								3388999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					481653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89929			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						241110		
		- Стоимость оборудования	Тенге						2185714		
		- Накладные расходы	Тенге							201482	
		- Сметная прибыль	Тенге							89132	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводные сети среднего давления									
82	прайс	ГРПШ-6	шт	380	30053,57	–	11420357	–		–	11420357
		СП - 8%			–	–	–	–	11420357		
84	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки и клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1711,44	93,27	10269	559,62	901	8982	20790
		НР - 99%; СП - 8%			1468,04	44,01	8808	264,06		1540	

90	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	900,68	43,31	10808	520	368	9911	22376
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	9921	192		1657	
96	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка / за вычетом покладки труб в футляре	км трубопровода	0,5	319041,58	75927,50	159521	37964	717	131120	313892
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	120841	11604		23251	
99	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка / за вычетом покладки труб в футляре	км трубопровода	7,1	338182,46	85835,10	2401095	609429	16219	1941790	4690316
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	1775447	185956		347431	
104	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	50	2202,93	1379,30	110147	68965	--	61061	184904
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	41182	20497		13697	
118	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладки в траншее. Прокладка опозновательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	15,2	31095,00	21317,40	472644	324024	--	135245	656520
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	148620	73093		48631	
126	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	552,20	16,05	2761	80	140	1550	4656
		НР - 61%; СП - 8%			508,20	--	2541	--		345	
128	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	1283,57	36,38	51343	1455	2456	28934	86698
		НР - 61%; СП - 8%			1185,80	--	47432	--		6422	
137	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	950	1422,48	8,41	1351356	7990	167124	1166822	2719632
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	1176243	2366		201454	
146	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,07875	Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	2553,59	249,27	15322	1496	8827	4983	21929
		НР - 99%; СП - 8%			833,08	5,78	4998	35		1624	
147	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	6	1494,68	936,61	8968	5620	--	4968	15051
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	3348	1670		1115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								20157122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3339380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1058102			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					295677			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						196751		
		- Стоимость оборудования	Тенге						11420357		
		- Накладные расходы	Тенге							3495364	
		- Сметная прибыль	Тенге							647168	

		РАЗДЕЛ 3. Газопроводные сети среднего давления									
		Деталь врезки газопровода диам. 57 на точке подключения - 28 шт									
191	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	338182,46	85835,10	2029	515	14	1641	3964
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	1500	157		294	
192	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6	552,00	–	3312	–	3312	–	3577
		СП - 8%			–	–	–	–		265	
193	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	6	880,00	–	5280	–	5280	–	5702
		СП - 8%			–	–	–	–		422	
194	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра (L=1м)	м трубопровода	6	8360,40	101,24	50162	607	40538	9033	63931
		НР - 98%; СП - 8%			1502,80	33,36	9017	200		4736	
195	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1422,48	8,41	8535	50	1055	7369	17177
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	7429	15		1272	
205	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	158,4	2949,68	43,31	467229	6860	329414	130819	645892
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	130956	2533		47844	
206	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1584	849688,36	151,92	134591	24	94969	39209	187703
		НР - 99%; СП - 8%			249985,00	44,01	39598	7		13904	
208	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	157,4	1422,48	8,41	223898	1324	27690	193324	450600
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	194885	392		33378	
209	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	78,5	1550,34	23,45	121702	1841	87501	32413	166444
		НР - 98%; СП - 8%			412,23	9,10	32360	714		12329	
210	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	78,5	1787,11	23,45	140288	1841	106087	32413	186517
		НР - 98%; СП - 8%			412,23	9,10	32360	714		13816	
221	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,37	594087,00	–	4378421	–	4378421	–	4728695
		СП - 8%			–	–	–	–		350274	
222	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	150	118,89	2,67	17834	401	10061	5117	24787
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	7373	44		1836	

244	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,564	27088,24	1194,98	123631	5454	90714	26210	161828
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	27463	1340		11987	
245	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1	131684,40	55977,90	131684	55978	22933	47410	193422
		НР - 69%; СП - 8%			52773,50	15936,22	52774	15936		14328	
246	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,764	594087,00	–	1047969	–	1047969	–	1131807
		СП - 8%			–	–	–	–		83838	
247	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	45	118,89	2,67	5350	120	3018	1535	7436
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	2212	13		551	
254	241-102-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	329	2640,00	–	868560	–	868560	–	938045
		СП - 8%			–	–	–	–		69485	
255	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2128	699249,00	–	148800	–	148800	–	160704
		СП - 8%			–	–	–	–		11904	
256	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	297,78	1428,00	–	425230	–	425230	–	459248
		СП - 8%			–	–	–	–		34018	
257	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17836	325908,00	–	58129	–	58129	–	62779
		СП - 8%			–	–	–	–		4650	
258	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	321303,00	–	5578	–	5578	–	6024
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
259	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	4,11824	620710,00	–	2556233	–	2556233	–	2760731
		СП - 8%			–	–	–	–		204499	
260	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ 28х3	м	5,6	334,00	–	1870	–	1870	–	2020
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
270	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58	1939,00	–	112462	–	112462	–	121459
		СП - 8%			–	–	–	–		8997	
271	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,27144	699249,00	–	189804	–	189804	–	204988
		СП - 8%			–	–	–	–		15184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге								12695480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				537924				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75015			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22066			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10615643		
- Накладные расходы	Тенге							526492	
- Сметная прибыль	Тенге							940406	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36241601**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4067212				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1614770			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					407672			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11053504		
- Стоимость оборудования	Тенге						13606071		
- Накладные расходы	Тенге							4223339	
- Сметная прибыль	Тенге							1676706	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	294 261,89	
Итого по гл 8	294 261,89	
Итого по главам 1-8	36 535 863,10	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,97%)	681 014,83	
Итого по главу 9	681 014,83	
Итого по главу 1-9	37 216 877,93	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	472 216,14	
Итого сметная стоимость	37 689 094,07	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 83%, К=1	31 281 948,08	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 17%, К=1,0500514	6 727 832,62	
Договорная сумма скидка 10%	34 290 452,73	
НДС 12%	4 114 854,33	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**38 405 307,05**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____