Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	76 943 150,87	68 699 241,84	68 699 241,84	68 699 241,84					8 243 909,02	76 943 150,87
Итого за отч. м-ц: апрель 2022г.	76 943 150,87	68 699 241,84	68 699 241,84	68 699 241,84					8 243 909,02	76 943 150,87

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илинамов Е.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00 от 05.11.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Наружный газопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводные сети высокого давления										
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**3340**		**330,13**	**330,13**	**1102634**	**1102634**	**--**	**126036**	**1326963**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**52,41**	**--**	**175049**		**98294**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**46,52**		**2191,73**	**--**	**101959**	**--**	**--**	**73411**	**189400**
		НР - 72%; СП - 8%				**2191,73**	**--**	**101959**	**--**		**14030**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**									**1516363**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**101959**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1102634**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**175049**			
		- Накладные расходы	Тенге								**199446**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**112323**	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводные сети среднего давления										
101	**1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /за вычетом подкладки труб в футляре**	**м**	**2,6**		**665666,05**	**225815,71**	**1730732**	**587120,85**	**87720**	**1228652**	**3196134**
		НР - 99%; СП - 8%				**406112,00**	**71219,69**	**1055891**	**185171,19**		**236751**	

102	261-301-1576 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	7013,44	8334,00 --	-- --	58450009 --	-- --	58450009	-- 4676001	63126010
104	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	30	2202,93 823,63	1379,30 409,93	66088 24709	41379,00 12297,90	--	36637 8218	110943
105	241-208-1816 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90* ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 *СП - 8%*	шт	7	67022,00 --	-- --	469154 --	-- --	469154	-- 37532	506686
107	241-209-1013 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90* ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 16 *СП - 8%*	шт	1	12129,00 --	-- --	12129 --	-- --	12129	-- 970	13099
110	241-209-0448 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90* ПЭ 100 SDR 17, DN 250x110x250, PN 10 *СП - 8%*	шт	133	17960,00 --	-- --	2388680 --	-- --	2388680	-- 191094	2579774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**69532646**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1080600**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**628500**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**197469**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**61407692**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1265289**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5150566**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**71049009**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1182559**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1731134**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**372518**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**61407692**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1464735**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5262890**	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	923 637,12	
Итого по гл 8	923 637,12	
Итого по главам 1-8	71 972 646,53	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,97%)	2 137 587,60	
Итого по главу 9	2 137 587,60	
Итого по главу 1-9	74 110 234,13	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 482 204,68	
Итого сметная стоимость	75 592 438,81	

в том числе в текущих ценах на 2021 год - 83%, К=1	62 741 724,22	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 17%, К=1,0500514	13 493 910,85	
Договорная сумма скидка 10%	68 699 241,84	
НДС 12%	8 243 909,02	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**76 943 150,87**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000552
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илиманов Е.Б.