Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Приложение 4-1

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00	05.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	220 082 393,51	20 692 657,50	20 692 657,50	20 692 657,50					2 483 118,90	23 175 776,40
Итого за отч. м-ц: июль 2022г.	220 082 393,51	20 692 657,50	20 692 657,50	20 692 657,50					2 483 118,90	23 175 776,40

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017г.
Технадзор Илинамов Е.Б. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00 от 05.11.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за июль 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Наружный газопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1284,66		330,13	330,13	424105	424105	--	48477	510388
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,41	--	67329		37807	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1599,46		35,98	35,98	57549	57549	--	16272	79727
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	22600		5906	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /с учетом 10см при укладке грунта/	м3 грунта	199,365		952,56	--	189907	--	--	136733	352771
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	189907	--		26131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**									942886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					189907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						481653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						89929			
		- Накладные расходы	Тенге								201482	
		- Сметная прибыль	Тенге								69843	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводные сети среднего давления										
84	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки и клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7		1711,44	93,27	11980	652,89	1051	10479	24255
		НР - 99%; СП - 8%				1468,04	44,01	10276	308,07		1797	
90	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14		900,68	43,31	12610	606	429	11562	26106
		НР - 98%; СП - 8%				826,74	15,99	11574	224		1934	

96	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка / за вычетом покладки труб в футляре	км трубопровода	1,778	319041,58	75927,50	567256	134999	2548	466264	1116201
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	429709	41265		82682	
99	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка / за вычетом покладки труб в футляре	км трубопровода	6,68	338182,46	85835,10	2259059	573378	15260	1826923	4412861
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	1670421	174956		326879	
103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	34	1494,68	936,61	50819	31845	--	28152	85289
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	18974	9462		6318	
104	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	224	2202,93	1379,30	493456	308963	--	273554	828371
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	184493	91824		61361	
126	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	552,20	16,05	2761	80	140	1550	4656
		НР - 61%; СП - 8%			508,20	--	2541	--		345	
127	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	740,30	21,40	1481	43	83	827	2492
		НР - 61%; СП - 8%			677,60	--	1355	--		185	
128	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	1283,57	36,38	38507	1091	1842	21700	65024
		НР - 61%; СП - 8%			1185,80	--	35574	--		4817	
130	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	40,5	191,47	5,34	7755	216	3557	2763	11359
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	3981	24		841	
137	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1034	1422,48	8,41	1470844	8696	181901	1269994	2960105
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	1280247	2575		219267	
142	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 57х159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	39	2931,03	629,10	114310	24535	7776	81742	211736
		НР - 99%; СП - 8%			2102,53	14,58	81999	569		15684	
146	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,07875	Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	59	2553,59	249,27	150662	14707	86803	48998	215632
		НР - 99%; СП - 8%			833,08	5,78	49152	341		15973	
147	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	7	1494,68	936,61	10463	6556	--	5796	17559
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	3906	1948		1301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								9981647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3784203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1106369			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323495			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						301389		

		- Стоимость оборудования	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								4050303
		- Сметная прибыль	Тенге								739381

РАЗДЕЛ 3. Газопроводные сети среднего давления

		Контрольная трубка под ковер-393 шт									
156	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,174	319041,58	75927,50	55513	13211	249	45630	109235
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	42052	4038		8091	
157	241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	174	217,00	--	37758	--	37758	--	40779
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	
158	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт	128	1494,68	936,61	191319	119886,08	--	105984	321087
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	71433	35621,12		23784	
		Деталь врезки газопровода диам. 57 на точке подключения - 28 шт									
191	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	км трубопровода	0,007	338182,46	85835,10	2367	601	16	1914	4624
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	1750	183		343	
192	261-301-1566 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	7	552,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
193	241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт	7	880,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
194	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра (L=1м)**	м трубопровода	7	8360,40	101,24	58523	709	47294	10538	74586
		НР - 98%; СП - 8%			1502,80	33,36	10520	234		5525	
195	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	7	1422,48	8,41	9957	59	1231	8598	20039
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	8667	17		1484	
196	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,007	1946798,80	201438,92	13628	1410	11620	990	15787
		НР - 99%; СП - 8%			85360,00	57547,76	598	403		1169	
197	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,125	**Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	7	4053,31	395,66	28373	2770	16347	9227	40609
		НР - 99%; СП - 8%			1322,35	9,17	9256	64		3008	
		Установка ГРПШ-6х2шт - 743 шт									
199	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт	471	1494,68	936,61	703994	441143	--	389986	1181499
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	262851	131075		87518	
203	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,073	319041,58	75927,50	23290	5543	105	19144	45828
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	17643	1694		3395	

204	261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	83	154.00	--	12782	--	12782	--	13805
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
205	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	158,4	2949,68	43,31	467229	6860	329414	130819	645892
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	130956	2533		47844	
206	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1584	849688,36	151,92	134591	24	94969	39209	187703
		НР - 99%; СП - 8%			249985,00	44,01	39598	7		13904	
208	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	157,4	1422,48	8,41	223898	1324	27690	193324	450600
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	194885	392		33378	
209	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	78,5	1550,34	23,45	121702	1841	87501	32413	166444
		НР - 98%; СП - 8%			412,23	9,10	32360	714		12329	
210	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	78,5	1787,11	23,45	140288	1841	106087	32413	186517
		НР - 98%; СП - 8%			412,23	9,10	32360	714		13816	
		Установка ГРПШ-6х1шт - 126 шт									
219	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	23	27088,24	1194,98	623030	27485	457149	132086	815525
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	138396	6754		60409	
220	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,95	131684,40	55977,90	915207	389046	159384	329497	1344280
		НР - 69%; СП - 8%			52773,50	15936,22	366776	110757		99576	
221	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,95	594087,00	--	4128905	--	4128905	--	4459217
		СП - 8%			--	--	--	--		330312	
222	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	361	118,89	2,67	42919	964	24213	12315	59653
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	17743	105		4419	
224	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	123	1494,68	936,61	183846	115203	--	101844	308544
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	68643	34230		22855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**								**10503079**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1446486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1129919			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329535			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5552738		
		- Накладные расходы	Тенге							1595930	
		- Сметная прибыль	Тенге							778006	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**21427612**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	**5420596**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**2717942**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**742960**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			**5854128**		
- Стоимость оборудования	Тенге			**0**		
- Накладные расходы	Тенге				**5847716**	
- Сметная прибыль	Тенге				**1587230**	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	278 558,95	
Итого по гл 8	278 558,95	
Итого по главам 1-8	21 706 170,51	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,97%)	644 673,26	
Итого по главу 9	644 673,26	
Итого по главу 1-9	22 350 843,77	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	447 016,88	
Итого сметная стоимость	22 797 860,65	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 83%, К=1	18 922 224,34	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 17%, К=1,0500514	4 069 617,33	
Договорная сумма скидка 10%	20 692 657,50	
НДС 12%	2 483 118,90	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**23 175 776,40**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____