Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	196 906 617,11	89 609 043,52	89 609 043,52	89 609 043,52					10 753 085,22	100 362 128,74
Итого за отч. м-ц: июнь 2022г.	196 906 617,11	89 609 043,52	89 609 043,52	89 609 043,52					10 753 085,22	100 362 128,74

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037043
Руководитель Танкиев А.К._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илинамов Е.Б. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00 от 05.11.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Наружный газопровод										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1284,66		330,13	330,13	424105	424105	--	48477	510388
						--	52,41	--	67329		37807	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1599,46		35,98	35,98	57549	57549	--	16272	79727
						--	14,13	--	22600		5906	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /с учетом 10см при укладке грунта/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	199,365		952,56	--	189907	--	--	136733	352771
						952,56	--	189907	--		26131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге									942886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					189907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						481653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						89929			
		- Накладные расходы	Тенге								201482	
		- Сметная прибыль	Тенге								69843	
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводные сети среднего давления										
6	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1		8631,19	2769,83	8631	2769,83	496	6199	16017
						5364,52	897,06	5365	897,06		1186	
8	241-116-0313 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	шт	2		7924,00	--	15848	--	15848	--	17116

		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
9	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2	2700,54	153,14	5401	306,28	297	4769	10984
					2398,70	34,62	4797	69,24		814	
10	241-102-0228 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2	7357,00	--	14714	--	14714	--	15891
					--	--	--	--		1177	
11	241-112-0225 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт	1	11494,00	--	11494	--	11494	--	12414
					--	--	--	--		920	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1494,68	936,61	1495	937	--	828	2508
					558,07	278,29	558	278		186	
16	241-210-0638 РСНБ РК 2015 Прим.	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16/DN 250x219** *СП - 8%*	шт	1	37861,00	--	37861	--	37861	--	40890
					--	--	--	--		3029	
		Опора ОПС1 под задвижку, h=1,2м -1шт									
76	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	1	1633,37	9,66	1633	10	306	1307	3176
					1317,37	3,08	1317	3		235	
77	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	4349516,77	772745,14	4350	773	3453	385	5114
					123636,50	265628,72	124	266		379	
78	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,375	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	12159,92	1186,98	12160	1187	7006	3955	17404
					3967,04	27,51	3967	28		1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**								141513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16128				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5982			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1541			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91475		
		- Накладные расходы	Тенге							17443	
		- Сметная прибыль	Тенге							10482	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводные сети среднего давления									
82	прайс	**ГРПШ-6** *СП - 8%*	шт	200	30053,57	--	6010714	--		--	6010714
					--	--	--	--	6010714		
84	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки и клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1711,44	93,27	10269	559,62	901	8982	20790
					1468,04	44,01	8808	264,06		1540	
86	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт	16	32348,00	--	517568	--	517568	--	558973

		СП - 8%			--	--	--	--		41405	
87	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	56	1701,00	--	95256	--	95256	--	102876
		СП - 8%			--	--	--	--		7620	
90	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	900,68	43,31	10808	520	368	9911	22376
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	9921	192		1657	
92	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	56	1213,00	--	67928	--	67928	--	73362
		СП - 8%			--	--	--	--		5434	
93	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	28	368,00	--	10304	--	10304	--	11128
		СП - 8%			--	--	--	--		824	
94	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	28	581,00	--	16268	--	16268	--	17569
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
95	241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	11494,00	--	11494	--	11494	--	12414
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
96	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка / за вычетом покладки труб в футляре	км трубопровода	1,861	319041,58	75927,50	593736	141301	2667	488030	1168307
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	449768	43191		86541	
97	261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7266,95	154,00	--	1119110	--	1119110	--	1208639
		СП - 8%			--	--	--	--		89529	
98	261-301-1564 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3568,33	236,00	--	842126	--	842126	--	909496
		СП - 8%			--	--	--	--		67370	
99	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка / за вычетом покладки труб в футляре	км трубопровода	6,442	338182,46	85835,10	2178571	552950	14716	1761832	4255636
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	1610906	168723		315232	
100	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27261,92	552,00	--	15048580	--	15048580	--	16252466
		СП - 8%			--	--	--	--		1203886	
103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	215	1494,68	936,61	321356	201371	--	178019	539325
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	119985	59832		39950	
104	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	224	2202,93	1379,30	493456	308963	--	273554	828371
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	184493	91824		61361	

106	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 *СП - 8%*	шт	37	1956,00	--	72372	--	72372	--	78162
					--	--	--	--		5790	
108	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 *СП - 8%*	шт	79	2621,00	--	207059	--	207059	--	223624
					--	--	--	--		16565	
109	241-209-1503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 *СП - 8%*	шт	18	1875,00	--	33750	--	33750	--	36450
					--	--	--	--		2700	
111	241-209-1606 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм *СП - 8%*	шт	19	3937,00	--	74803	--	74803	--	80787
					--	--	--	--		5984	
112	241-209-1605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм *СП - 8%*	шт	541	3936,00	--	2129376	--	2129376	--	2299726
					--	--	--	--		170350	
113	241-209-1602 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32x40 мм *СП - 8%*	шт	108	3099,00	--	334692	--	334692	--	361467
					--	--	--	--		26775	
114	241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм *СП - 8%*	шт	133	5347,00	--	711151	--	711151	--	768043
					--	--	--	--		56892	
115	241-210-0512 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40 мм *СП - 8%*	шт	7	2520,00	--	17640	--	17640	--	19051
					--	--	--	--		1411	
116	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32 мм *СП - 8%*	шт	169	2520,00	--	425880	--	425880	--	459950
					--	--	--	--		34070	
117	241-210-0506 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм *СП - 8%*	шт	26	1060,00	--	27560	--	27560	--	29765
					--	--	--	--		2205	
118	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладки в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	9,177	31095,00	21317,40	285359	195630	--	81654	396374
					9777,60	4808,78	89729	44130		29361	
119	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2 *СП - 8%*	м	37533	32,00	--	1201056	--	1201056	--	1297140
					--	--	--	--		96084	
120	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,944	-1396499,06	-572268,66	-9697289	-3973834	-796208	-6250817	-17223955
					-709569,00	-199698,99	-4927247	-1386710		-1275849	
121	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Добавляется позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,944	1721212,13	766018,31	11952097	5319231	554811	8051188	21603548
					875296,00	295860,84	6078055	2054458		1600263	
122	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,742	-513862,12	-89935,46	-3464458	-606345	-102752	-2961003	-6939498
					-408686,00	-34937,84	-2755361	-235551		-514037	

123	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,742	795685,25	240945,79	5364510	1624457	84318	4354389	10496411
					542233,00	110150,93	3655735	742638		777512	
124	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,435	-491527,85	-72940,53	-1196870	-177610	-28028	-1047899	-2424351
					-407077,00	-27618,75	-991232	-67252		-179582	
125	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,4358	774930,00	223911,68	1887574	545404	25319	1551586	3714293
					540624,00	102802,50	1316852	250406		275133	
126	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	5	552,20	16,05	2761	80	140	1550	4656
					508,20	--	2541	--		345	
127	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	2	740,30	21,40	1481	43	83	827	2492
					677,60	--	1355	--		185	
128	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	30	1283,57	36,38	38507	1091	1842	21700	65024
					1185,80	--	35574	--		4817	
130	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	40,5	191,47	5,34	7755	216	3557	2763	11359
					98,30	0,59	3981	24		841	
134	241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм *СП - 8%*	м	460	19305,00	--	8880300	--	8880300	--	9590724
					--	--	--	--		710424	
137	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	874	1422,48	8,41	1243248	7350	153754	1073476	2502062
					1238,15	2,49	1082143	2176		185338	
138	241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75x6,8 мм *СП - 8%*	м	170	1119,00	--	190230	--	190230	--	205448
					--	--	--	--		15218	
139	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1270	2352,00	--	2987040	--	2987040	--	3226003
					--	--	--	--		238963	
140	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	2100	797,00	--	1673700	--	1673700	--	1807596
					--	--	--	--		133896	

158	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	128	1494,68 558,07	936,61 278,29	191319 71433	119886,08 35621,12	--	105984 23784	321087
159	241-215-0304 РСНБ РК 2015 Прим.	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16/DN 110x32 *СП - 8%*	шт	393	7061,00 --	-- --	2774973 --	-- --	2774973	-- 221998	2996971
		Установка крана под ковер диам. 250мм -5шт									
165	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	29450,56 6017,20	1194,98 293,65	8835 1805	358 88	6672	1723 845	11403
166	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж *НР - 99%; СП - 8%*	ковер	5	29974,18 3030,52	682,74 322,15	149871 15153	3414 1611	131304	16596 13317	179784
167	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	11,5	1907,00 --	-- --	21931 --	-- --	21931	-- 1754	23685
168	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,2	20097,00 --	-- --	4019 --	-- --	4019	-- 322	4341
169	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	10	1494,68 558,07	936,61 278,29	14947 5581	9366 2783	--	8280 1858	25085
170	241-211-0616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 *СП - 8%*	шт	10	20068,00 --	-- --	200680 --	-- --	200680	-- 16054	216734
171	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	5	2202,93 823,63	1379,30 409,93	11015 4118	6897 2050	--	6106 1370	18490
172	Прайс	Шаровый кран диам 250 подземный SDR 11 ПЭ 100 Р=1,6 Мпа *СП - 8%*	шт	5	732323,57 --	-- --	3661618 --	-- --	3661618	--	3661618
173	242-108-0601 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм *СП - 8%*	шт	5	23927,00 --	-- --	119635 --	-- --	119635	-- 9571	129206
		Установка крана под ковер диам. 63мм -39шт									
175	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,56	29450,56 6017,20	1194,98 293,65	45943 9387	1864 458	34694	8959 4392	59294
178	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,56	20097,00 --	-- --	31351 --	-- --	31351	-- 2508	33859
179	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	78	1494,68 558,07	936,61 278,29	116585 43529	73056 21707	--	64584 14494	195662
180	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт	78	880,00 --	-- --	68640 --	-- --	68640	-- 5491	74131
181	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	39	2202,93 823,63	1379,30 409,93	85914 32122	53793 15987	--	47628 10683	144225

182	Прайс	Шаровый кран диам 63 подземный SDR 11 ПЭ 100 Р=1,6 Мпа *СП - 8%*	шт	39	35062,50	--	1367438	--		--	1367438
					--	--	--	--	1367438		
183	242-108-0301 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм *СП - 8%*	шт	39	21327,00	--	831753	--	831753	--	898293
		Деталь врезки газопровода диам. 57 на точке подключения - 28 шт			--	--	--	--		66540	
191	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	338182,46	85835,10	2029	515	14	1641	3964
					250063,00	26191,05	1500	157		294	
192	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	6	552,00	--	3312	--	3312	--	3577
					--	--	--	--		265	
193	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 *СП - 8%*	шт	6	880,00	--	5280	--	5280	--	5702
					--	--	--	--		422	
194	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра (L=1м) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	8360,40	101,24	50162	607	40538	9033	63931
					1502,80	33,36	9017	200		4736	
195	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	6	1422,48	8,41	8535	50	1055	7369	17177
					1238,15	2,49	7429	15		1272	
196	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1946798,80	201438,92	11681	1209	9960	849	13532
					85360,00	57547,76	512	345		1002	
197	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	6	4053,31	395,66	24320	2374	14012	7909	34807
		Установка ГРПШ-6х2шт - 743 шт			1322,35	9,17	7934	55		2578	
199	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	471	1494,68	936,61	703994	441143	--	389986	1181499
					558,07	278,29	262851	131075		87518	
200	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 *СП - 8%*	шт	743	727,00	--	540161	--	540161	--	583374
					--	--	--	--		43213	
201	241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 *СП - 8%*	шт	743	1329,00	--	987447	--	987447	--	1066443
					--	--	--	--		78996	
202	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 *СП - 8%*	шт	743	2180,00	--	1619740	--	1619740	--	1749319
					--	--	--	--		129579	
203	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,073	319041,58	75927,50	23290	5543	105	19144	45828
					241681,00	23208,51	17643	1694		3395	

204	261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	83	154,00	--	12782	--	12782	--	13805
					--	--	--	--		1023	
205	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	158,4	2949,68	43,31	467229	6860	329414	130819	645892
					826,74	15,99	130956	2533		47844	
206	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1584	849688,36	151,92	134591	24	94969	39209	187703
					249985,00	44,01	39598	7		13904	
208	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	157,4	1422,48	8,41	223898	1324	27690	193324	450600
					1238,15	2,49	194885	392		33378	
209	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	78,5	1550,34	23,45	121702	1841	87501	32413	166444
					412,23	9,10	32360	714		12329	
210	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	78,5	1787,11	23,45	140288	1841	106087	32413	186517
					412,23	9,10	32360	714		13816	
211	241-112-0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт	2229	115,00	--	256335	--	256335	--	276842
					--	--	--	--		20507	
212	241-113-0202 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм x 3 мм - 15 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт	743	517,00	--	384131	--	384131	--	414861
					--	--	--	--		30730	
213	241-114-0101 РСНБ РК 2015 Прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17378-2001) /25x15 *СП - 8%*	шт	743	249,00	--	185007	--	185007	--	199808
					--	--	--	--		14801	
214	241-119-0101 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом приминения до (+175 град. С) *СП - 8%*	шт	1486	62,00	--	92132	--	92132	--	99503
					--	--	--	--		7371	
215	241-119-0201 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) *СП - 8%*	шт	1486	93,00	--	138198	--	138198	--	149254
					--	--	--	--		11056	

216	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	1486	91,00	--	135226	--	135226	--	146044
		СП - 8%			--	--	--	--		10818	
217	241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт	1486	75,00	--	111450	--	111450	--	120366
		СП - 8%			--	--	--	--		8916	
218	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	1486	953,00	--	1416158	--	1416158	--	1529451
		СП - 8%			--	--	--	--		113293	
		Установка ГРПШ-6х1шт - 126 шт									
224	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	123	1494,68	936,61	183846	115203	--	101844	308544
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	68643	34230		22855	
225	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт	126	727,00	--	91602	--	91602	--	98930
		СП - 8%			--	--	--	--		7328	
226	241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт	126	1329,00	--	167454	--	167454	--	180850
		СП - 8%			--	--	--	--		13396	
227	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт	126	2180,00	--	274680	--	274680	--	296654
		СП - 8%			--	--	--	--		21974	
229	261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	67,4478	154,00	--	10387	--	10387	--	11218
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
230	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	100,8	2949,68	43,31	297328	4366	209627	83248	411022
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	83335	1612		30446	
231	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1008	849688,36	151,92	85649	15	60435	24951	119447
		НР - 99%; СП - 8%			249985,00	44,01	25198	4		8848	
233	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100,8	1422,48	8,41	143386	848	17733	123806	288567
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	124806	251		21375	
234	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	64,26	1550,34	23,45	99625	1507	71628	26533	136251
		НР - 98%; СП - 8%			412,23	9,10	26490	585		10093	
235	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	25,2	1787,11	23,45	45035	591	34056	10405	59876
		НР - 98%; СП - 8%			412,23	9,10	10388	229		4435	
236	241-112-0103 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	126	115,00	--	14490	--	14490	--	15649

		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
237	241-113-0202 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	126	517,00	--	65142	--	65142	--	70353
		СП - 8%			--	--	--	--		5211	
238	241-114-0101 РСНБ РК 2015 Прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17378-2001) /25х15	шт	126	249,00	--	31374	--	31374	--	33884
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
239	241-119-0101 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом приминения до (+175 град. С)	шт	126	62,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
240	241-119-0201 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт	126	93,00	--	11718	--	11718	--	12655
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
241	241-115-0101 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт	126	91,00	--	11466	--	11466	--	12383
		СП - 8%			--	--	--	--		917	
242	241-119-0401 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт	126	75,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
243	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	126	953,00	--	120078	--	120078	--	129684
		СП - 8%			--	--	--	--		9606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**								22072174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1301084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					867706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					259156			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12071495		
		- Стоимость оборудования	Тенге						5029055		
		- Накладные расходы	Тенге							1540383	
		- Сметная прибыль	Тенге							1262453	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								93455281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7759290				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5584739			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2122808			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53330382		
		- Стоимость оборудования	Тенге						11039769		
		- Накладные расходы	Тенге							9636251	
		- Сметная прибыль	Тенге							6104853	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	1 071 401,66	
Итого по гл 8	1 071 401,66	
Итого по главам 1-8	94 526 683,03	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,97%)	2 479 561,34	
Итого по главу 9	2 479 561,34	
Итого по главу 1-9	97 006 244,37	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 719 329,50	
Итого сметная стоимость	98 725 573,87	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 83%, К=1	81 942 226,31	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 17%, К=1,0500514	17 623 377,60	
Договорная сумма скидка 10%	89 609 043,52	
НДС 12%	10 753 085,22	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**100 362 128,74**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____