Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 10**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б**	**920940000559**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл. №210485/01 от 11.02.2022 г. к договору №210485/00 от 05.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
63	**22.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Шыгыс-1" г. Актобе"			Работа	1	52 397 330,53	52 397 330,53	5 613 999,70
				Итого	1	x	52 397 330,53	5 613 999,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	414 846 119,58	46 783 330,83	46 783 330,83	46 783 330,83	10 188 160				5 613 999,70	52 397 330,53
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2022г.	414 846 119,58	46 783 330,83	46 783 330,83	46 783 330,83	10 188 160				5 613 999,70	52 397 330,53

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 29.08.2017 г.
Технадзор Илинамов Е.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00 от 05.11.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №8

за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Наружный газопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Газопроводные сети среднего давления										
		Ограждение ГРПШ 3х4 -1шт										
19	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13		4159,65	1015,57	54075	13202	373	53860	116570
		НР - 118%; СП - 8%				3115,31	395,74	40499	5145		8635	
20	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из сетки	шт	1		946,55	33,07	947	33	42	1035	2140
		НР - 118%; СП - 8%				871,88	4,99	872	5		159	
21	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,036		6228,42	1795,22	224	65	126	59	306
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	34	29		23	
22	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,528		20097,00	--	10611	--	10611	--	11460
		СП - 8%				--	--	--	--		849	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72		902,38	20,10	6064	135	3870	1933	8637
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	2059	20		640	
27	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Сварка панелей ПМ и калитки	т	0,18005		63771,03	12022,55	11482	2165	228	6272	19174
		НР - 69%; СП - 8%				50481,20	2,93	9089	1		1420	
35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания площадки	м3 основания	1,2		5758,07	1795,22	6910	2154	3607	1978	9598
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	1149	978		711	
		Фундамент ГРПШ-2шт										
36	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7		1583,12	--	1108	--	--	798	2059
		НР - 72%; СП - 8%				1583,12	--	1108	--		152	

37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	952,56	--	667	--	--	480	1239
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	667	--		92	
38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,025	6228,42	1795,22	156	45	88	41	213
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	24	20		16	
39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1	27895,71	1039,37	27896	1039	22105	4687	35189
		НР - 91%; СП - 8%			4751,64	399,01	4752	399		2607	
40	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00182	612085,08	2443,08	1114	4	425	624	1877
		НР - 91%; СП - 8%			375700,00	1066,79	684	2		139	
		Опознавательный знак(пункт 5) -1шт									
41	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт	1	5245,37	832,77	5245	833	482	4559	10589
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	3930	292		784	
42	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,113	29450,56	1194,98	3328	135	2513	649	4295
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	680	33		318	
45	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	0,0874	20809,00	--	1819	--	1819	--	1964
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
46	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,049079	23698,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		Опознавательный знак(пункт 6) -1шт									
51	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	0,2463	20809,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
52	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,049079	23698,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		Опознавательный знак(пункт 7) -1шт									
57	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	0,2463	20809,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
58	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,049079	23698,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
		Заземление ГРЩШ									

59	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	1	5589,15	4283,52	5589	4284	–	2587	8830
		НР - 80%; СП - 8%			1305,63	1928,32	1306	1928		654	
60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,33	28353,04	1194,98	9357	394	7339	1895	12152
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	1986	97		900	
61	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,03707	116776,82	66130,64	4329	2451	98	2214	7066
		НР - 80%; СП - 8%			48006,00	17620,84	1780	653		523	
62	222-526-0106 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,03707	733825,00	–	27203	–	27203	–	29379
		СП - 8%			–	–	–	–		2176	
63	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	т	0,03707	23698,00	–	878	–	878	–	949
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
64	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт	4	7798,28	293,54	31193	1174	24334	4400	38441
		НР - 72%; СП - 8%			1421,00	106,89	5684	428		2847	
65	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	13,5	735,39	25,11	9928	339	6903	2010	12893
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	2686	106		955	
66	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования**	шт	1	2824,48	118,50	2824	119	1711	737	3846
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	28,50	995	29		285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								353704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				79981				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28572			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10164			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						128494		
		- Накладные расходы	Тенге							90817	
		- Сметная прибыль	Тенге							26200	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводные сети среднего давления									
81	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	339	9770,98	261,84	3312362	88763,76	1145698	2055837	5797655
		НР - 98%; СП - 8%			6129,50	58,68	2077901	19892,52		429456	
82	прайс	**ГРПШ-6**	шт	339	30053,57	–	10188160	–		–	10188160
		СП - 8%			–	–	–	–	10188160		

122	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/	км трубопровода	20,25	-513862,12	-89935,46	-10405708	-1821193	-308623	-8893549	-20843197
		НР - 99%; СП - 8%			-408686,00	-34937,84	-8275892	-707491		-1543941	
123	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/	км трубопровода	11,957	795685,25	240945,79	9514009	2880989	149540	7722549	18615482
		НР - 99%; СП - 8%			542233,00	110150,93	6483480	1317075		1378925	
125	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/	км трубопровода	8,2922	774930,00	223911,68	6425875	1856720	86192	5282067	12644577
		НР - 99%; СП - 8%			540624,00	102802,50	4482962	852459		936635	
132	1122-1401-0213 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	460	14928,34	10214,79	6867036	4698803	43239	4772332	12570518
		НР - 99%; СП - 8%			4619,55	5859,88	2124993	2695545		931150	
135	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	3480	9164,20	6417,82	31891416	22334014	36644	22739354	59001231
		НР - 99%; СП - 8%			2735,85	3864,45	9520758	13448286		4370462	
136	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	60	9911,96	7015,55	594718	420933	664	414964	1090456
		НР - 99%; СП - 8%			2885,35	4100,57	173121	246034		80774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								99064882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16587323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30459030			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17871800			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1153354		
		- Стоимость оборудования	Тенге						10188160		
		- Накладные расходы	Тенге							34093554	
		- Сметная прибыль	Тенге							6583461	

РАЗДЕЛ 3. Газопроводные сети среднего давления

Опознавательный знак (пункт 1)-112 шт

154	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	44,5312	20809,00	--	926650	--	926650	--	1000782
		СП - 8%			--	--	--	--		74132	
155	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	5,496848	23698,00	--	130264	--	130264	--	140685
		СП - 8%			--	--	--	--		10421	
		Контрольная трубка под ковер-393 шт									
162	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,93	20097,00	--	18690	--	18690	--	20185
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
		Ограждение под задвижку 2х2 -28шт									

249	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	196	4159,65	1015,57	815291	199052	5638	812036	1757513
		НР - 118%; СП - 8%			3115,31	395,74	610601	77565		130186	
250	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из сетки**	шт	28	946,55	33,07	26503	926	1164	28972	59913
		НР - 118%; СП - 8%			871,88	4,99	24413	140		4438	
261	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт	28	295,00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
262	223-502-0307 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1**	шт	28	1970,00	--	55160	--	55160	--	59573
		СП - 8%			--	--	--	--		4413	
263	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	т	7,945	23698,00	--	188281	--	188281	--	203343
		СП - 8%			--	--	--	--		15062	
264	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство щебеночного основания площадки**	м3 основания	11,2	5758,07	1795,22	64490	20106	33663,00	18459	89585
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	10720	9129		6636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**								**3340501**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645733				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					220084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86833			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1367770		
		- Накладные расходы	Тенге							859466	
		- Сметная прибыль	Тенге							247445	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**102759088**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17313037				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30707686			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17968797			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2649619		
		- Стоимость оборудования	Тенге						10188160		
		- Накладные расходы	Тенге							35043838	
		- Сметная прибыль	Тенге							6857106	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	1 203 422,06	
Итого по гл 8	1 203 422,06	
Итого по главам 1-8	103 962 509,66	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,97%)	2 785 098,18	
Итого по главу 9	2 785 098,18	
Итого по главу 1-9	106 747 607,84	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 931 188,95	
Итого сметная стоимость	108 678 796,79	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 83%, К=1	90 203 401,34	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 17%, К=1,0500514	19 400 114,86	

Договорная сумма скидка 10%	98 424 505,83	
НДС 12%	11 810 940,70	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**110 235 446,53**	
Сумма исключаемой работы согласно протокол-согласования	**57 838 116,00**	
Итого сумма к оплате с вычетом разницы согласно протокол-согласования	**52 397 330,53**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050740000110
№ аттестата KZ87VTE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илиманов Е.Б. _____