Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе	362 448 789,05	41 040 251,35	41 040 251,35	41 040 251,35	14 816 410				4 924 830,16	45 965 081,51
Итого за отч. м-ц: октябрь 2022г.	362 448 789,05	41 040 251,35	41 040 251,35	41 040 251,35	14 816 410				4 924 830,16	45 965 081,51

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илинамов Е.Б.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Шыгыс-1» г. Актобе**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №210485/01 от 11.02.2022г., к договору №210485/00 от 05.11.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №7

за октябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 Вынос и закрепление трассы газопровода												
		Полевые работы										
1	СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1, таб.1601-0204-04, п.1	Проложение ходов: теодолитных (1:1000 - 1:2000), 1 категория сложности	км	40,664		15283,80	--	621500	--	--	--	621500
						--	--	--	--	--	--	
2	СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1, таб.1601-0204-04, п.10	Проложение ходов: технического нивелирования, 1 категория сложности	км	40,664		4811,80	--	195667	--	--	--	195667
						--	--	--	--	--	--	
		Прочие начисления										
3	СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1, т.3, п.1	Расходы по внутреннему транспорту %, при стоимости полевых изыскательных работ (21,25%)	%	21,25		8171,67	--	173648	--	--	--	173648
						--	--	--	--	--	--	
4	СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1, общие указания, п13	Расходы по организации и ликвидации работ (6%)	%	6		19816,31	--	118898	--	--	--	118898
						--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1109713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					1109713				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Наружный газопровод												
РАЗДЕЛ 1. Газопроводные сети среднего давления												
		Опознавательный знак(пункт 6) -1шт										

47	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт	1	5245,37	832,77	5245	833	482	4559	10589
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	3930	292		784	
48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,113	29450,56	1194,98	3328	135	2513	649	4295
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	680	33		318	
		Опознавательный знак(пункт 7) -1шт									
53	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт	1	5245,37	832,77	5245	833	482	4559	10589
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	3930	292		784	
54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,113	29450,56	1194,98	3328	135	2513	649	4295
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	680	33		318	
		Опора ОПС1 под задвижку, h=1,2м -1шт									
67	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,608	1583,12	–	963	–	–	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			1583,12	–	963	–		132	
68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,456	952,56	–	434	–	–	313	807
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	–	434	–		60	
69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,006	6228,42	1795,22	37	11	21	10	51
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	6	5		4	
70	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	0,03888	131684,40	55977,90	5120	2176	891	1843	7520
		НР - 69%; СП - 8%			52773,50	15936,22	2052	620		557	
71	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,075	29450,56	1194,98	2209	90	1668	431	2851
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	451	22		211	
72	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1939,00	–	3878	–	3878	–	4188
		СП - 8%			–	–	–	–		310	
73	222-526-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00936	699249,00	–	6545	–	6545	–	7069
		СП - 8%			–	–	–	–		524	
74	ТТЕХ.ЧАСТЬ таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2020г.	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,03888	23698,00	–	921	–	921	–	995
		СП - 8%			–	–	–	–		74	

		Деталь врезки газопровода диам. 219 на точке врезки - 1 шт									
75	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	21796,72	324,55	21797	325	18134	3360	27169
		НР - 98%; СП - 8%			3337,95	90,64	3338	91		2013	
79	241-114-0201 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 17378-2001)	шт	1	3542,00	--	3542	--	3542	--	3825
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки из бетона В15	м3	0,06	26893,93	7,68	1614	--	1367	232	1994
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	247	--		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								88025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4537			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1387			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42957		
		- Накладные расходы	Тенге							17298	
		- Сметная прибыль	Тенге							6520	
		РАЗДЕЛ 2. Газопроводные сети среднего давления									
81	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	493	9770,98	261,84	4817093	129087,12	1666163	2989757	8431398
		НР - 98%; СП - 8%			6129,50	58,68	3021844	28929,24		624548	
82	прайс	ГРПШ-6	шт	493	30053,57	--	14816410	--		--	14816410
		СП - 8%			--	--	--	--	14816410		
96	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка / за вычетом покладки труб в футляре	км трубопровода	1,919	319041,58	75927,50	612241	145705	2750	503240	1204719
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	463786	44537		89238	
104	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	120	2202,93	1379,30	264352	165516	--	146547	443770
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	98836	49192		32872	
118	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладки в траншее. Прокладка опозновательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,94	31095,00	21317,40	60324	41356	--	17262	83793
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	18969	9329		6207	
123	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/	км трубопровода	8,293	795685,25	240945,79	6598618	1998163	103716	5356118	12911114
		НР - 99%; СП - 8%			542233,00	110150,93	4496738	913482		956379	
124	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /разница на гидравлическое испытание/	км трубопровода	8,2922	-491527,85	-72940,53	-4075847	-604837	-95446	-3568538	-8255936
		НР - 99%; СП - 8%			-407077,00	-27618,75	-3375564	-229020		-611551	

126	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	552,20	16,05	16566	482	839	9300	27935
		НР - 61%; СП - 8%			508,20	–	15246	–		2069	
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска опор эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	162,37	163,34	3,79	26522	615	16583	6499	35662
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	9323	96		2642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								29698866
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4749177				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1876087			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					816544			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1694604		
		- Стоимость оборудования	Тенге						14816410		
		- Накладные расходы	Тенге							5460184	
		- Сметная прибыль	Тенге							1102404	

РАЗДЕЛ 3. Газопроводные сети среднего давления

		Опознавательный знак (пункт 1)-112 шт									
150	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт	112	5245,37	832,77	587481	93270	54096	510634	1185965
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	440115	32694		87849	
151	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	12,656	29450,56	1194,98	372726	15124	281449	72682	481041
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	76154	3716		35633	
		Контрольная трубка под ковер-393 шт									
162	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3	20097,00	–	60291	–	60291	–	65114
		СП - 8%			–	–	–	–		4823	
164	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,0625	Концы футляра диаметром 50 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	393	2026,65	197,83	796473	77747	458886	259023	1139937
		НР - 99%; СП - 8%			661,17	4,58	259840	1800		84440	
		Установка крана под ковер диам. 250мм -5шт									
		Деталь врезки газопровода диам. 57 на точке подключения - 28 шт									
191	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	338182,46	85835,10	3044	773	21	2461	5945
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	2251	236		440	
192	261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,28	552,00	–	5123	–	5123	–	5532
		СП - 8%			–	–	–	–		410	
193	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт	9	880,00	–	7920	–	7920	–	8554
		СП - 8%			–	–	–	–		634	

194	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра (L=1м)	м трубопровода	9	8360,40	101,24	75244	911	60807	13549	95896
		НР - 98%; СП - 8%			1502,80	33,36	13525	300		7103	
195	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1422,48	8,41	12802	76	1583	11054	25765
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	11143	22		1909	
196	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	1946798,80	201438,92	29202	3022	24900	2122	33830
		НР - 99%; СП - 8%			85360,00	57547,76	1280	863		2506	
197	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	15	4053,31	395,66	60800	5935	35029	19773	87019
		НР - 99%; СП - 8%			1322,35	9,17	19835	138		6446	
198	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки из бетона В15	м3	1,68	26893,93	7,68	45182	13	38245	6508	55825
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	6924	--		4135	
		Установка ГРПШ-6х2шт - 743 шт									
199	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1287	1494,68	936,61	1923653	1205417	--	1065631	3228427
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	718236	358159		239143	
203	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,24779	319041,58	75927,50	79055	18814	355	64981	155559
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	59886	5751		11523	
204	261-301-1563 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	231,7279	154,00	--	35686	--	35686	--	38541
		СП - 8%			--	--	--	--		2855	
205	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	119,2	2949,68	43,31	351602	5163	247892	98444	486050
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	98547	1906		36004	
206	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1192	849688,36	151,92	101283	18	71467	29505	141251
		НР - 99%; СП - 8%			249985,00	44,01	29798	5		10463	
207	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,0625	Концы футляра диаметром 50 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	743	2026,65	197,83	1505801	146988	867564	489706	2155147
		НР - 99%; СП - 8%			661,17	4,58	491249	3403		159641	
208	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 Прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	122,2	1422,48	8,41	173827	1028	21497	150090	349831
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	151302	304		25913	

209	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	143,43	1550,34	23,45	222365	3363	159876	59223	304115
		НР - 98%; СП - 8%			412,23	9,10	59126	1305		22527	
210	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	581,8	1787,11	23,45	1039741	13643	786262	240227	1382365
		НР - 98%; СП - 8%			412,23	9,10	239835	5294		102397	
		Установка ГРПШ-6х1шт - 126 шт									
224	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	129	1494,68	936,61	192814	120823	--	106812	323595
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	71991	35899		23970	
228	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,06678	319041,58	75927,50	21306	5070	96	17512	41923
		НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23208,51	16139	1550		3105	
232	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 1 К=0,0625	Концы футляра диаметром 50 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	126	2026,65	197,83	255358	24927	147124	83046	365476
		НР - 99%; СП - 8%			661,17	4,58	83307	577		27072	
248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрнутованные. Окраска опор эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	63	163,34	3,79	10290	239	6434	2522	13837
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	3617	37		1025	
		Ограждение под задвижку 2х2 -28шт									
251	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,84	6228,42	1795,22	5232	1508	2920	1384	7146
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	804	685		529	
252	212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,32	20097,00	--	247595	--	247595	--	267403
		СП - 8%			--	--	--	--		19808	
253	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,8	902,38	20,10	141493	3152	90308	45099	201520
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	48034	459		14927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге								12652608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2902941				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1747022			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					455105			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3713425		
		- Накладные расходы	Тенге							3351989	
		- Сметная прибыль	Тенге							937230	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43549213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7668828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3627645			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1273037			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5450987		
- Стоимость оборудования	Тенге						14816410		
- Накладные расходы	Тенге							8829472	
- Сметная прибыль	Тенге							2046155	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 1,3%	359 100,16	
Итого по гл 8	359 100,16	
Итого по главам 1-8	43 908 312,75	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,97%)	831 071,03	
Итого по главу 9	831 071,03	
Итого по главу 1-9	44 739 383,77	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	576 265,21	
Итого сметная стоимость	45 315 648,98	
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 83%, К=1	37 611 988,65	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 17%, К=1,0500514	8 089 239,31	
Договорная сумма скидка 10%	41 040 251,35	
НДС 12%	4 924 830,16	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**45 965 081,51**	

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Руководитель Танкиев А.К. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "DS & V" БИН 050140000110
№ аттестата KZ87VJE00029768 от 21.08.2017 г.
Технадзор Илиманов Е.Б._____