Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40**

**Стройка: Строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Объек: медицинский пункт

Договор подряда №80 от 20.03.2024г.

## Акт №1 Выполненных работ за июнь 2024г

**на строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Локальная смета № 2-01-01-01** | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Земляные работы (АС-3 ),** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,** | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0113 Кклим = 1,12 Коб =0,97 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 | м3 | 239,59 | 528 | 126 504 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. | Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 7,41 | 9575 | 70 951 | |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 16,16 | 3793 | 61 295 | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 | м3 | 145,44 | 56 | 8 145 | |
| 5 | 5 | 6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 | м3 | 145,44 | 28 | 4 072 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 145,44 | 659 | 95 845 | |
| 7 | 7 | 6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85; | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ | м3 | 85,4 | 83 | 7 088 | |
| 8 | 8 | 6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85; | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 | м3 | 85,4 | 72 | 6 149 | |
| | | | Раздел 2. Фундамент, | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4), | | | | | |
| 9 | 9 | 6101-0108-0102 Кклим = 1,12 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 8,95 | 17639 | 157 869 | |
| 10 | 10 | 6103-0701-0101 Кклим = 1,12 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 8,95 | 10481 | 93 805 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 11 | 10.1 | 212-101-1805 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8 | м3 | 9,129 | 29042 | 265 124 | Казахстан |
| 12 | 11 | 6103-0101-0210 Кклим = 1,12 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м | м3 | 23,2 | 24579 | 570 233 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 13 | 11.1 | 212-101-2303 | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8 | м3 | 23,548 | 37334 | 879 141 | Казахстан |
| 14 | 12 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | 1 т | 1,27623 | 344489 | 439 647 | Казахстан |
| 15 | 13 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,5632 | 385266 | 216 982 | Казахстан |
| 16 | 14 | 6111-0401-0107 Кклим = 1,12 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 85,82 | 4330 | 371 601 | |
| | | | Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-6.1), | | | | | |
| 17 | 15 | 6104-0202-0101 Кклим = 1,12 | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 30 | 5610 | 168 300 | |
| 18 | 16 | 6104-0202-0102 Кклим = 1,12 | Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т | шт. | 9 | 6253 | 56 277 | |
| 19 | 17 | 6104-0202-0103 Кклим = 1,12 | Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т | шт. | 36 | 8327 | 299 772 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | 1 м3 | 27,783 | 45978 | 1 277 407 | Казахстан |
| 21 | 19 | 6105-0401-0103<br>Кклим = 1,12 | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,07452 | 316645 | 23 596 | |
| 22 | 20 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /АС л.4.3/ | 1 т | 0,0412 | 362730 | 14 944 | Казахстан |
| 23 | 21 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,03332 | 356088 | 11 865 | Казахстан |
| 24 | 22 | 6103-0101-0105<br>Кклим = 1,12 | Устройство фундамента бетонного ленточного | м3 | 0,4 | 21464 | 8 586 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 25 | 22.1 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,406 | 31922 | 12 960 | Казахстан |
| 26 | 23 | 6111-0401-0107<br>Кклим = 1,12 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 153,6 | 4330 | 665 088 | |
| | | | ***Подраздел 2.3. Монолитный пояс на отм.-0.050 (АС 6.2),*** | | | | | |
| 27 | 24 | 6103-0401-0201<br>Кклим = 1,12 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 25,6 | 10913 | 279 373 | |
| 28 | 25 | 6103-0703-0201<br>Кклим = 1,12 | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,49559 | 87135 | 43 183 | |
| 29 | 26 | 6103-0301-0202<br>Кклим = 1,12 | Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,49559 | 176641 | 87 542 | |
| 30 | 27 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,15034 | 385266 | 57 919 | Казахстан |
| 31 | 28 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,34525 | 356088 | 122 941 | Казахстан |
| 32 | 29 | 6103-0401-0203<br>Кклим = 1,12 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья» | м3 | 5,16 | 11845 | 61 120 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 33 | 29.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 5,2374 | 33992 | 178 030 | Казахстан |
| 34 | 30 | 6103-0401-0205<br>Кклим = 1,12 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 25,6 | 6673 | 170 829 | |
| 35 | 31 | 6111-0401-0103<br>Кклим = 1,12 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-4.3) | м2 | 25,76 | 6035 | 155 462 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 36 | 31.1 | 235-101-0201 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | м2 | 59,248 | 120 | 7 110 | Казахстан |
| | | | **Локальная смета № 2-01-02-02** | | | | | |
| | | | на Конструктивная часть здания | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 1. Наружные стены и перегородки, | | | | | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 37 | 1.2 ТР№1 | 213-102-0202 *РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 | 1000 шт. | 28,736246 | 83 158 | 2 389 649 | Казахстан |
| 38 | 2.2 ТР№1 | 213-102-0202 *РСНБ РК 2022* | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 | 1000 шт. | 4,16955 | 83 158 | 346 731 | Казахстан |
| 39 | 5 ТР№1 | **214-403-0101** *РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | **0,9056** | **310 546** | **281 230** | **Казахстан** |
| | | **Раздел 3. Разные работы** | | | | | | |
| 40 | ТР№1 | **412-102-0221** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км /324 км/** | т·км | **59 264,665** | **18** | **1 066 764** | |
| | | | **Локальная смета № 2-01-03-03** | | | | | |
| | | | на Архитектурная часть здания | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Тип А ,** | | | | | |
| **41** | **10** | **6109-0101-0102 Кклим = 1,06** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **79,12** | **413** | **32 677** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| **42** | 10.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 4,03512 | 7088 | 28 601 | Казахстан |
| | | | **Подраздел 2.2. Тип Б,** | | | | | |
| **43** | **20** | **6109-0101-0102 Кклим = 1,06** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **50,97** | **413** | **21 051** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| **44** | 20.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 2,59947 | 7088 | 18 425 | Казахстан |
| | | | **Подраздел 2.3. Тип В,** | | | | | |
| **45** | **27** | **6109-0101-0102 Кклим = 1,06** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **12,25** | **413** | **5 059** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| **46** | 27.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,62475 | 7088 | 4 428 | Казахстан |
| | | | **Локальная смета № 7-01-00-01** | | | | | |
| | | | на Благоустройство территории | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Подготовительные работы,** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 6103-0101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | Демонтаж фундамента бетонного ленточного | м3 | 1,9 | 14760 | 28 044 | |
| 48 | 2 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 3,23 | 254 | 820 | |
| 49 | 3 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | 1 т·км | 3,23 | 278 | 898 | |
| 50 | 4 | 6101-0104-0105 Кклим = 1,12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/ | м3 | 720 | 98 | 70 560 | |
| 51 | 5 | 6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85; | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 | м3 | 293 | 72 | 21 096 | |
| 52 | 6 | 6101-0106-0104 Кклим = 1,12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/ | м3 | 293 | 56 | 16 408 | |
| 53 | 7 | 6101-0106-0110 Кклим = 1,12 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 | м3 | 293 | 28 | 8 204 | |
| 54 | 8 | 6101-0103-0215 Кклим = 1,12 | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний плодородный грунт/ | м3 | 427 | 249 | 106 323 | |
| 55 | 9 | 412-102-0101 Коб=1,5 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | 1 т·км | 768,6 | 278 | 213 671 | |
| 56 | 10 | 6101-0101-0301 Кклим = 1,12 | Работа на отвале, группа грунта 1 | м3 | 427 | 65 | 27 755 | |
| | | | **Итого** | | | | **11 765 149** | |
| | | | в том числе оборудование | | | | 0 | |
| | | | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | | | | 858 856 | |
| | | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007263295) | | | | 85 454 | |
| | | | Сметная прибыль (5)% | | | | 631 200 | |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2)% | 254 189 |
| **Итого в текущих ценах** | **13 594 848** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)** | **14 614 462** |
| **Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)** | **14 322 172** |
| НДС (12 %) | 1 718 661 |
| **Итого** | **16 040 833** |

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х
приказ№ 14 от 22.05.2024г

Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б
Приказ№48 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VHE00069954

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40**

**Стройка: Строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

**Объект: Медицинский пункт**

**Договор подряда №80 от 20.03.2024г.**

## Акт №2 выполненных работ за июль 2024г

**на строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Наружные стены и перегородки, ИТОГО:** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7), ИТОГО** | | | | | |
| **1** | **1** | **6105-0201-0101 Кклим = 1,12** | **Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой** | **м3** | **98,21** | **37432** | **3 676 197** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 21,21336 | 28823 | 611 433 | Казахстан |
| **2** | **2** | **6105-0201-0301 Кклим = 1,12** | **Кладка стены внутренней** | **м3** | **14,25** | **35899** | **511 561** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 3,078 | 28823 | 88 717 | Казахстан |
| **3** | **3 ТР№1** | **1114-0301-0203 Кклим = 1,12** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2** | **112,8** | **8124** | **916 387** | |
| **4** | **4 ТР№1** | **6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*** | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | **т** | **0,9056** | **316645** | **286 754** | |
| | | | **Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-7.1...7.3), ИТОГО** | | | | | |
| **4** | **4** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =37** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/** | **м2** | **119,621** | **5204** | **622 508** | |
| **5** | **5** | **6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =37** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м** | **т** | **0,84582** | **42786** | **36 189** | |
| **6** | **6** | **214-210-0201 Коб=37** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,51874** | **356088** | **184 717** | Казахстан |
| **7** | **7** | **214-210-0101 Коб=37** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,32708** | **385266** | **126 013** | Казахстан |
| **8** | **8** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =37** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **6,66** | **19040** | **126 806** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 8.1 | 8.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 6,7599 | 33992 | 229 783 | Казахстан |
| **9** | **9** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =37** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **119,621** | **2378** | **284 459** | |
| **10** | **10** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =6** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/** | **м2** | **27,816** | **5204** | **144 754** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =6 | Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м | т | 0,1476 | 42786 | 6 315 | |
| 12 | 12 | 214-210-0202 Коб=6 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | 1 т | 0,07728 | 344453 | 26 619 | Казахстан |
| 13 | 13 | 214-210-0101 Коб=6 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,07032 | 385266 | 27 092 | Казахстан |
| 14 | 14 | 6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =6 | Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м | м3 | 2,64 | 19040 | 50 266 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 14.1 | 14.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,6796 | 33992 | 91 085 | Казахстан |
| 15 | 15 | 6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =6 | Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м | м2 | 27,816 | 2378 | 66 146 | |
| 16 | 16 | 6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =14 | Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/ | м2 | 15,456 | 5204 | 80 433 | |
| 17 | 17 | 6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =14 | Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м | т | 0,07616 | 42786 | 3 259 | |
| 18 | 18 | 214-210-0201 Коб=14 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,05376 | 356088 | 19 143 | Казахстан |
| 19 | 19 | 214-210-0101 Коб=14 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,0224 | 385266 | 8 630 | Казахстан |
| 20 | 20 | 6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =14 | Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м | м3 | 0,7 | 19040 | 13 328 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,7105 | 33992 | 24 151 | Казахстан |
| **21** | **21** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =14** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **15,456** | **2378** | **36 754** | |
| **22** | **22** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,12 Коб =2** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/** | **м2** | **2,76** | **5204** | **14 363** | |
| **23** | **23** | **6103-0201-0109 Кклим = 1,12 Коб =2** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м** | **т** | **0,02356** | **42786** | **1 008** | |
| **24** | **24** | **214-210-0201 Коб=2** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,01572** | **356088** | **5 598** | Казахстан |
| **25** | **25** | **214-210-0101 Коб=2** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,00784** | **385266** | **3 020** | Казахстан |
| **26** | **26** | **6103-0201-0114 Кклим = 1,12 Коб =2** | **Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м3** | **0,2** | **19040** | **3 808** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 26.1 | 26.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,203 | 33992 | 6 900 | Казахстан |
| **27** | **27** | **6103-0201-0117 Кклим = 1,12 Коб =2** | **Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **2,76** | **2378** | **6 563** | |
| | | | **Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 4.2), ИТОГО** | | | | | |
| **28** | **28** | **6103-0201-0103 Кклим = 1,12** | **Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м** | **м2** | **29,184** | **5204** | **151 874** | |
| **29** | **29** | **6103-0201-0109 Кклим = 1,12** | **Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м** | **т** | **0,503** | **42786** | **21 521** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | 1 т | 0,408 | 344453 | 140 537 | Казахстан |
| 31 | 31 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,095 | 385266 | 36 600 | Казахстан |
| 32 | 32 | 6103-0201-0114 Кклим = 1,12 | Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м | м3 | 3,7 | 19040 | 70 448 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 32.1 | 32.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,7555 | 33992 | 127 657 | Казахстан |
| 33 | 33 | 6103-0201-0117 Кклим = 1,12 | Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м | м2 | 29,184 | 2378 | 69 400 | |
| | | | Подраздел 1.4. Узлы крепления перегородок (АС8), ИТОГО | | | | | |
| 34 | 34 | 6105-0401-0103 Кклим = 1,12 | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,01408 | 316645 | 4 458 | |
| 35 | 35 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,01408 | 356088 | 5 014 | Казахстан |
| 36 | 36 | 6103-0701-0807 Кклим = 1,12 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,03584 | 1133384 | 40 620 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 36.1 | 36.1 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03584 | 1154557 | 41 379 | Казахстан |
| | | | Подраздел 1.5. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8), ИТОГО | | | | | |
| 37 | 37 | 6103-0101-0209 Кклим = 1,12 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 6,3 | 31101 | 195 936 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 | 37.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 6,3945 | 30091 | 192 417 | Казахстан |
| **38** | **38** | **214-210-0301** | **Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм** | **1 т** | **0,201** | **351229** | **70 597** | |
| **39** | **39** | **6111-0401-0103 Кклим = 1,12** | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** | **м2 поверхности** | **32,46** | **6035** | **195 896** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 39.1 | 39.1 | 235-101-0201 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | м2 | 74,658 | 120 | 8 959 | Казахстан |
| | | | **Подраздел 1.6. Перемычки (АС-9.1,9.2), ИТОГО** | | | | | |
| **40** | **40** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,12** | **Устройство железобетонной перемычки /Пр1, Пр3, Пр4, Пр5/** | **м3** | **1,64** | **112002** | **183 683** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 40.1 | 40.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,6646 | 33992 | 56 583 | Казахстан |
| **41** | **41** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,075** | **344453** | **25 834** | Казахстан |
| **42** | **42** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,01** | **385266** | **3 853** | Казахстан |
| **43** | **43** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,12** | **Устройство железобетонной перемычки /Пр2, Пр6/** | **м3** | **0,456** | **112002** | **51 073** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 43.1 | 43.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,46284 | 33992 | 15 733 | Казахстан |
| **44** | **44** | **214-210-0202** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | **1 т** | **0,068** | **344453** | **23 423** | Казахстан |
| **45** | **45** | **214-210-0101** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **1 т** | **0,016** | **385266** | **6 164** | Казахстан |
| **46** | **46** | **6103-0401-0301 Кклим = 1,12** | **Устройство железобетонной перемычки /Пр7/** | **м3** | **0,77** | **112002** | **86 242** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | 46.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,78155 | 33992 | 26 566 | Казахстан |
| 47 | 47 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | 1 т | 0,01 | 344453 | 3 445 | Казахстан |
| 48 | 48 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,002 | 385266 | 771 | Казахстан |
| | | | Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-1 (АС 10), ИТОГО | | | | | |
| 49 | 49 | 6103-0401-0201 Кклим = 1,12 | Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 25,52 | 10913 | 278 500 | |
| 50 | 50 | 6103-0401-0202 Кклим = 1,12 | Армирование армированного пояса железобетонного | т | 0,91238 | 96264 | 87 829 | |
| 51 | 51 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,0087 | 356088 | 3 098 | Казахстан |
| 52 | 52 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | 1 т | 0,60608 | 344453 | 208 766 | Казахстан |
| 53 | 53 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,2976 | 385266 | 114 655 | Казахстан |
| 54 | 54 | 6103-0401-0203 Кклим = 1,12 | Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья» | м3 | 9 | 11845 | 106 605 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 54.1 | 54.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,135 | 31724 | 289 799 | Казахстан |
| 55 | 55 | 6103-0401-0205 Кклим = 1,12 | Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м | м2 | 25,52 | 6673 | 170 295 | |
| | | | Раздел 2. Плиты покрытия, ИТОГО: | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12), ИТОГО | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 6104-0402-0105 Кклим = 1,12 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2 | шт. | 21 | 24029 | 504 609 | |
| 57 | 57 | 222-203-0303 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | 1 м2 | 147,0482 | 12028 | 1 768 696 | Казахстан |
| 58 | 58 | 6104-0802-0403 Кклим = 1,12 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,03514 | 311705 | 10 953 | |
| 59 | 59 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,01162 | 385266 | 4 477 | Казахстан |
| 60 | 60 | 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 1 т | 0,02352 | 1154557 | 27 155 | Казахстан |
| 61 | 61 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | 1 м3 | 0,19 | 33992 | 6 458 | Казахстан |
| | | | **Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13), ИТОГО** | | | | | |
| 62 | 62 | 1106-0801-0112 Кклим = 1,12 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 1,48 | 83766 | 123 974 | |
| 63 | 63 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,041 | 385266 | 15 796 | Казахстан |
| 64 | 64 | 214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | 1 т | 0,297 | 344489 | 102 313 | Казахстан |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **14 021 420** |
| в том числе оборудование | 0 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | 1 023 564 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,007263295) | 101 842 |
| Сметная прибыль (5)% | 752 249 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденные работы и затраты (2)% | 302 937 |
| **Итого в текущих ценах** | **16 202 011** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)** | **17 417 162** |
| **Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)** | **17 068 819** |
| НДС (12 %) | 2 048 258 |
| **Итого** | **19 117 077** |

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**
**БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.**

**Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И**

**Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Т.Х**
**приказ№ 14 от 22.05.2024г**

**Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б**
**Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 №KZ10VJE00069954**

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40**

**Стройка: Строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

**Объект: Медицинский пункт**

**Договор подряда №80 от 20.03.2024г.**

## Акт №3 выполненных работ за сентябрь 2024г

**на строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты** | | | | | |
| | | | **Раздел 3. Отмостка (АС-4.3)** | | | | | |
| 1 | 32 | 6101-0108-0102 Кклим = 1,12 | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | м3 | 10,6 | 17639 | 186 973 | |
| 2 | 33 | 6103-0701-0810 Кклим = 1,12 | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | т | 0,1855 | 68359 | 12 681 | |
| 3 | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 4 | 33.1 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1855 | 310546 | 57 606 | **Казахстан** |
| 5 | 34 | 6103-0701-0101 Кклим = 1,12 | **Устройство бетонной подготовки** | м3 | 12,72 | 10481 | 133 318 | |
| 6 | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 7 | 34.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 12,9744 | 31724 | 411 600 | **Казахстан** |
| | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания** | | | | | |
| | | | **Раздел 3. Кровля** | | | | | |
| | | | **Подраздел 3.1. Кровля /АС л.15/** | | | | | |
| 8 | 65 | 1114-0301-0301 Кклим = 1,12 | **Крыша. Установка стропил с мауэрлатами** | м3 | 2,515 | 234015 | 588 548 | |
| 9 | 66 | 1114-0301-0302 Кклим = 1,12 | **Крыша. Установка прогонов** | м3 | 2,653 | 135446 | 359 338 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 67 | 6107-0115-0104<br>Кклим = 1,12 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м3 | 5,168 | 4318 | 22 315 | |
| 11 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 12 | 67.1 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0087856 | 120106 | 1 055 | |
| 13 | 67.2 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0346256 | 1629070 | 56 408 | |
| 14 | 67.3 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,005168 | 107485 | 555 | |
| 15 | 68 | 6107-0115-0106<br>Кклим = 1,12 | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | м2 | 152,328 | 166 | 25 286 | |
| 16 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 17 | 68.1 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,00913968 | 120106 | 1 098 | |
| 18 | 68.2 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,03503544 | 1629070 | 57 075 | |
| 19 | 68.3 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00609312 | 107485 | 655 | |
| 20 | 69 | 6104-0802-0403<br>Кклим = 1,12 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,0159 | 1485450 | 23 619 | |
| 21 | 70 | 6105-0201-0602<br>Кклим = 1,12 | Кладка столба прямоугольного неармированного | м3 | 0,26 | 46624 | 12 122 | |
| 22 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 23 | 70.1 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 0,05148 | 27812 | 1 432 | Казахстан |
| 24 | 70.2<br>тр№1 | 213-102-0202<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 | 1000 шт. | 0,0808808 | 83158 | 6 726 | Казахстан |
| 25 | 71 | 6110-0101-0512<br>Кклим = 1,12 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м2 | 197 | 5858 | 1 154 026 | |
| 26 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 27 | 71.1 | 224-103-0522 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 226,55 | 3799 | 860 663 | Казахстан |
| 28 | 72 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | 1 кг | 13,44 | 1590 | 21 370 | |
| | | | Подраздел 3.2. Слуховое окно /АС л.16/ | | | | | |
| 29 | 73 | 1114-0301-0301<br>Кклим = 1,12 | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | м3 | 0,048 | 234015 | 11 233 | |
| 30 | 74 | 1114-0301-0302<br>Кклим = 1,12 | Крыша. Установка прогонов | м3 | 0,29 | 135446 | 39 279 | |
| 31 | 75 | 6107-0115-0104<br>Кклим = 1,12 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м3 | 0,338 | 4318 | 1 459 | |
| 32 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 33 | 75.1 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0005746 | 120106 | 69 | |
| 34 | 75.2 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0022646 | 1629070 | 3 689 | |
| 35 | 75.3 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000338 | 107485 | 36 | |
| | | | Подраздел 3.3. Перемычки /АС л.14/ | | | | | |
| 36 | 76 | 6104-0301-0110<br>Кклим = 1,12 | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 6 | 1756 | 10 536 | |
| 37 | 77 | 222-102-0102 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 0,156 | 136618 | 21 312 | Казахстан |
| 38 | 78 | 6110-0203-0201<br>Кклим = 1,12 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м2 | 62,05 | 5142 | 319 061 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 79 | 224-104-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | 1 м2 | 62,05 | 3353 | 208 054 | Казахстан |
| | | | Раздел 4. Разные работы | | | | | |
| | | | Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18) | | | | | |
| 40 | 80 | 6101-0108-0102 Кклим = 1,12 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 0,71 | 17639 | 12 524 | |
| 41 | 81 | 6103-0101-0212 Кклим = 1,12 | Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх | м3 | 2,7 | 32199 | 86 937 | |
| 42 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 43 | 81.1 | 212-101-2010 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м3 | 2,7405 | 31002 | 84 961 | Казахстан |
| 44 | 82 | 214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | 1 т | 0,075 | 357997 | 26 850 | Казахстан |
| 45 | 83 | 6106-0302-0301 Кклим = 1,12 | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т | 0,17642 | 364193 | 64 251 | |
| 46 | 84 | 222-509-1401 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т | 1 т | 0,17642 | 1158981 | 204 467 | |
| 47 | 85 | 6111-0501-0205 Кклим = 1,06 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 4,58692 | 274 | 1 257 | |
| 48 | 86 | 6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/ | м2 | 9,17384 | 209 | 1 917 | |
| 49 | 87 | 6110-0101-0512 Кклим = 1,12 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м2 | 4,1 | 5858 | 24 018 | |
| 50 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 51 | 87.1 | 224-103-0522 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 4,715 | 3799 | 17 912 | Казахстан |
| 52 | 88 | 6110-0203-0201 Кклим = 1,12 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м2 | 3,92 | 8216 | 32 207 | |
| 53 | 89 | 6107-0102-0212 Кклим = 1,12 | Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 | 8,67 | 967 | 8 384 | |
| 54 | 90 | 232-104-0103 | Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель | 1 м2 | 8,67 | 3250 | 28 178 | |
| 55 | 91 | 6109-0306-0101 Кклим = 1,06 | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | м2 | 4,45 | 3850 | 17 133 | |
| 56 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 57 | 91.1 | 231-301-0202 | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм) | м2 | 4,539 | 2865 | 13 004 | Казахстан |
| 58 | 92 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | 1 м3 | 0,09 | 31032 | 2 793 | |
| 59 | 93 | 6106-0304-0204 Кклим = 1,12 | Установка ограждения металлического без поручня | м | 5 | 3112 | 15 560 | |
| 60 | 94 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1 т | 0,03816 | 1145627 | 43 717 | |
| 61 | 95 | 6111-0501-0205 Кклим = 1,06 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 1,42337 | 274 | 390 | |
| 62 | 96 | 6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/ | м2 | 2,84674 | 209 | 595 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 97 | 243-907-5103 | Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85 | 1000 шт. | 0,024 | 76352 | 1 832 | |
| | | | Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 21) | | | | | |
| 64 | 98 | 6101-0108-0102 Кклим = 1,12 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 6,1 | 17639 | 107 598 | |
| 65 | 99 | 6103-0101-0212 Кклим = 1,12 | Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх | м3 | 18,47 | 32199 | 594 716 | |
| 66 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 67 | 99.1 | 212-101-2010 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м3 | 18,74705 | 31002 | 581 196 | Казахстан |
| 68 | 100 | 214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | 1 т | 0,561 | 357997 | 200 836 | Казахстан |
| 69 | 101 | 6103-0701-0806 Кклим = 1,12 | Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона | т | 0,112 | 332404 | 37 229 | |
| 70 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 71 | 101.1 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,112 | 479041 | 53 653 | Казахстан |
| 72 | 102 | 6106-0302-0301 Кклим = 1,12 | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т | 0,36742 | 364193 | 133 812 | |
| 73 | 103 | 222-509-1401 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т | 1 т | 0,36742 | 1158981 | 425 833 | |
| 74 | 104 | 6111-0501-0205 Кклим = 1,06 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 12,8597 | 274 | 3 524 | |
| 75 | 105 | 6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/ | м2 | 25,7194 | 209 | 5 375 | |
| 76 | 106 | 1114-0301-0301 Кклим = 1,12 | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | м3 | 0,11 | 234015 | 25 742 | |
| 77 | 107 | 6107-0115-0104 Кклим = 1,12 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м3 | 0,11 | 4318 | 475 | |
| 78 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 79 | 107.1 | 217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,000187 | 120106 | 22 | |
| 80 | 107.2 | 217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,000737 | 1629070 | 1 201 | |
| 81 | 107.3 | 217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00011 | 107485 | 12 | |
| 82 | 108 | 6110-0101-0512 Кклим = 1,12 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | м2 | 14,4 | 5858 | 84 355 | |
| 83 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 84 | 108.1 | 224-103-0522 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 16,56 | 3799 | 62 911 | Казахстан |
| 85 | 109 | 6110-0203-0201 Кклим = 1,12 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м2 | 9,6 | 8216 | 78 874 | |
| 86 | 110 | 6107-0102-0212 Кклим = 1,12 | Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 | 37,7 | 967 | 36 456 | |
| 87 | 111 | 232-104-0103 | Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель | 1 м2 | 37,7 | 3250 | 122 525 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 112 | 6109-0306-0101<br>Кклим = 1,06 | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | м2 | 36,24 | 3850 | 139 524 | |
| 89 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 90 | 112.1 | 231-301-0202 | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм) | м2 | 36,9648 | 2865 | 105 904 | Казахстан |
| 91 | 113 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | 1 м3 | 0,61 | 31032 | 18 930 | |
| 92 | 114 | 6106-0304-0204<br>Кклим = 1,12 | Установка ограждения металлического без поручня | м | 36,9 | 3112 | 114 833 | |
| 93 | 115 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1 т | 0,30438 | 1145627 | 348 706 | |
| 94 | 116 | 6111-0501-0205<br>Кклим = 1,06 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 11,35337 | 274 | 3 111 | |
| 95 | 117 | 6111-0501-0505<br>Кклим = 1,06 Коб =2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/ | м2 | 22,70675 | 209 | 4 746 | |
| 96 | 118 | 243-907-5103 | Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85 | 1000 шт. | 0,144 | 76352 | 10 995 | |
| | | | Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-22,23) | | | | | |
| 97 | 119 | 6106-0302-0301<br>Кклим = 1,12 | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т | 0,44466 | 364193 | 161 942 | |
| 98 | 120 | 222-509-1401 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т | 1 т | 0,44466 | 1158981 | 515 352 | |
| 99 | 121 | 6111-0501-0205<br>Кклим = 1,06 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 19,34271 | 274 | 5 300 | |
| 100 | 122 | 6111-0501-0505<br>Кклим = 1,06 Коб =2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/ | м2 | 38,68542 | 209 | 8 085 | |
| 101 | 123 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | 1 кг | 3,129 | 1590 | 4 975 | |
| | | | Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-24) | | | | | |
| 102 | 124 тр №1 | 1114-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 2,54 | 52254 | 132 725 | |
| 103 | 125 | 1114-0301-0204<br>Кклим = 1,12 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,0427 | 65181 | 2 783 | |
| 104 | 126 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,0347 | 310546 | 10 776 | Казахстан |
| 105 | 127 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,008 | 356088 | 2 849 | Казахстан |
| 106 | 128 | 6104-0802-0403<br>Кклим = 1,12 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,05596 | 1485450 | 83 127 | |
| 107 | 129 | 6110-0203-0201<br>Кклим = 1,12 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | м2 | 28,2 | 5142 | 145 004 | |
| 108 | 130 | 224-104-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | 1 м2 | 28,2 | 3353 | 94 555 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 131 | 6111-0201-0201<br>Кклим = 1,12 | Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе | м3 | 1,1 | 38291 | 42 120 | |
| 110 | 132 | 234-101-0206<br>Коб=0,96 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | 1 м3 | 1,056 | 56845 | 60 028 | Казахстан |
| 111 | 133 | 1114-0302-0102<br>Кклим = 1,12 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 24,4 | 7210 | 175 924 | |
| 112 | ТР №1 | 412-102-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 3658,312627 | 59 | 215 840 | |
| | | | **Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания** | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Кровля /АР л.14/** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| 113 | 1 | 6110-0302-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | м2 | 158,6 | 2039 | 323 385 | |
| 114 | 2 | 6110-0302-0102<br>Кклим = 1,12 Коб =25 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | м2 | 3965 | 37 | 146 705 | |
| 115 | 3 | 6103-0701-0810<br>Кклим = 1,12 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,29182 | 68359 | 19 949 | |
| 116 | 4 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,29182 | 310546 | 90 625 | Казахстан |
| 117 | 5 | 6111-0402-0103<br>Кклим = 1,12 | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита в один слой | м2 | 158,6 | 2550 | 404 430 | |
| 118 | 6 | 234-101-0207<br>Коб=1,03 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | 1 м3 | 32,6716 | 63122 | 2 062 297 | Казахстан |
| 119 | 7 | 6111-0402-0303<br>Кклим = 1,12 :К1мат=2; | Устройство пароизоляции прокладной в два слоя | м2 | 158,6 | 1324 | 209 986 | |
| 120 | 8 | 6111-0403-0203<br>Кклим = 1,06 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 46,82 | 510 | 23 878 | |
| 121 | 9 | 6110-0402-0301<br>Кклим = 1,12 | Устройство ограждение кровель снегозадержатель /л.11/ | м | 13,26 | 3864 | 51 237 | |
| | | | **Раздел 2. Полы /АР л.18/** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Тип А** | | | | | |
| 122 | 11 | 6109-0102-0110<br>Кклим = 1,06 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 6,3296 | 54497 | 344 944 | |
| 123 | 12 | 6111-0403-0602<br>Кклим = 1,06 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных | м2 | 79,12 | 377 | 29 828 | |
| 124 | 13 | 234-102-0202 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 | 1 м3 | 3,956 | 46522 | 184 041 | Казахстан |
| 125 | 14 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,06 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 79,12 | 1593 | 126 038 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 127 | 14.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,614048 | 31032 | 50 087 | Казахстан |
| 128 | 15 | 6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4 | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 316,48 | 33 | 10 444 | |
| 129 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 130 | 15.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,614048 | 31032 | 50 087 | Казахстан |
| | | | Подраздел 2.2. Тип Б | | | | | |
| 131 | 21 | 6109-0102-0110 Кклим = 1,06 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 4,0776 | 54497 | 222 217 | |
| 132 | 22 | 6111-0403-0602 Кклим = 1,06 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных | м2 | 50,97 | 377 | 19 216 | |
| 133 | 23 | 234-102-0202 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 | 1 м3 | 2,5485 | 46522 | 118 561 | Казахстан |
| 134 | 24 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,06 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 50,97 | 1593 | 81 195 | |
| 135 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 136 | 24.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,039788 | 31032 | 32 267 | Казахстан |
| 137 | 25 | 6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4 | Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м2 | 203,88 | 33 | 6 728 | |
| 138 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 139 | 25.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,039788 | 31032 | 32 267 | Казахстан |
| | | | Подраздел 2.3. Тип В | | | | | |
| 140 | 28 | 6109-0102-0110 Кклим = 1,06 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,225 | 54497 | 66 759 | |
| 141 | 29 | 6111-0403-0602 Кклим = 1,06 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных | м2 | 12,25 | 377 | 4 618 | |
| 142 | 30 | 234-102-0202 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 | 1 м3 | 0,6125 | 46522 | 28 495 | Казахстан |
| 143 | 31 | 6109-0201-0101 Кклим = 1,06 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 12,25 | 1593 | 19 514 | |
| 144 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 145 | 31.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,2499 | 31032 | 7 755 | Казахстан |
| 146 | 32 | 6109-0201-0502 Кклим = 1,06 | Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 12,25 | 2632 | 32 242 | |
| 147 | 33 | 6109-0201-0503 Кклим = 1,06 Коб =-2 | Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502 | м2 стяжки | -24,5 | 103 | -2 524 | |
| 148 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 149 | 33.1 | 233-401-0301 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | кг | -46,55 | 110 | -5 120 | Казахстан |
| | | | Раздел 3. Проемы /АР л.15/ | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1. Окна и витражи | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 36 | 6108-0102-0107 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/ | м2 | 23,749 | 8158 | 193 744 | |
| 151 | 37 | 223-102-0207 Кстм =1,04 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | 1 м2 | 23,749 | 51836 | 1 231 046 | Казахстан |
| 152 | 38 | 6108-0102-0108 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/ | м2 | 3,8335 | 9377 | 35 947 | |
| 153 | 39 | 223-102-0307 Кстм =1,04 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | 1 м2 | 3,8335 | 54464 | 208 787 | Казахстан |
| 154 | 40 | 223-502-0307 | Замок | 1 шт. | 11 | 2310 | 25 410 | |
| 155 | 41 | 6108-0102-0101 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК4, ОК5/ | м2 | 1,144 | 12280 | 14 048 | |
| 156 | 42 | 223-102-0101 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | 1 м2 | 1,144 | 31092 | 35 569 | Казахстан |
| 157 | 43 | 6108-0102-0101 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК6, ОК7/ | м2 | 1,144 | 12280 | 14 048 | |
| 158 | 44 | 223-102-0101 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | 1 м2 | 1,144 | 31092 | 35 569 | Казахстан |
| 159 | 45 | 217-402-0103 Коб=-1 | Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | 1 м2 | -1,07536 | 10192 | -10 960 | |
| 160 | 46 | 261-302-0119 | Решетки жалюзийные | 1 м2 | 1,144 | 4661 | 5 332 | |
| 161 | 47 | 6108-0102-0102 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/ | м2 | 0,5676 | 12861 | 7 300 | |
| 162 | 48 | 223-102-0202 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | 1 м2 | 0,5676 | 44876 | 25 472 | Казахстан |
| 163 | 49 | 6108-0102-0101 Кклим = 1,12 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/ | м2 | 0,7375 | 12280 | 9 057 | |
| 164 | 50 | 223-102-0104 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | 1 м2 | 0,7375 | 36353 | 26 810 | Казахстан |
| | | | Раздел 4. Ведомость отделки помещений | | | | | |
| | | | Подраздел 4.2. Стены | | | | | |
| 165 | 75 | 1114-0302-0103 Кклим = 1,12 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную | м2 оштукатуриваемой поверхности | 215,85 | 4536 | 979 096 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 76 | 6112-0301-0201<br>Кклим = 1,06 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | м2 | 252,21 | 1413 | 356 373 | |
| 167 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 168 | 76.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 693,32529 | 112 | 77 652 | Казахстан |
| 169 | 77 | 6112-0202-0101<br>Кклим = 1,06 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м2 | 178,55 | 3777 | 674 383 | |
| 170 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 171 | 77.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,696105 | 27311 | 73 633 | Казахстан |
| 172 | 79 | 6111-0201-0105<br>Кклим = 1,12 | Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее | м2 изолируемой поверхности | 36,35 | 7168 | 260 557 | |
| 173 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 174 | 79.1 | 261-105-0138 | Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77 | м3 | 37,077 | 0 | 0 | |
| 175 | 80 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | 1 м3 | 1,87203 | 56845 | 106 415 | Казахстан |
| 176 | 81 | 1114-0302-0102<br>Кклим = 1,12 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 36,35 | 8365 | 304 068 | |
| 177 | 87 | 1114-0302-0105<br>Кклим = 1,12 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 25,87 | 8141 | 210 608 | |
| 178 | 1 тр№2 | 6107-0205-0103<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Обшивка откоса оконных проемов из ПВХ профилей шириной 350 мм /прим./ | м откоса | 55,89 | 1980 | 110662 | |
| 179 | 2 тр№2 | 223-501-0209<br>РСНБ РК 2022 | Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 350 мм и более /прим./ | м | 58,6845 | 1377 | 80809 | Казахстан |
| 180 | 3 тр№2 | 223-503-0105<br>РСНБ РК 2022 | Наличник из жесткого поливинилхлорида | м | 58,6845 | 680 | 39905 | Казахстан |
| | | | Раздел 5. Фасад /АР л.3/ | | | | | |
| | | | Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя | | | | | |
| 181 | 90 | 1126-0201-0108<br>Кклим = 1,12 | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | м2 | 152 | 3775 | 573 800 | |
| 182 | 91 | 234-101-0206<br>Коб=1,02 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | 1 м3 | 18,6048 | 56845 | 1 057 590 | Казахстан |
| 183 | 92 | 6111-0201-0504<br>Кклим = 1,12 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки | м3 | 3,4 | 113752 | 386 757 | |
| 184 | 93 | 234-102-0202<br>Коб=1,02 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 | 1 м3 | 3,468 | 46522 | 161 338 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 94 | 6105-0401-0105<br>Кклим = 1,12 | Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м | м2 | 105,402 | 2749 | 289 750 | |
| | | | Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке | | | | | |
| 186 | 95 | 6111-0601-0202<br>Кклим = 1,06 | Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.19 узлы, 2 слоя) | м2 | 838,34 | 2754 | 2 308 788 | |
| 187 | 96 | 6111-0301-0104<br>Кклим = 1,12 | Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки | м2 | 419,17 | 646 | 270 784 | |
| 188 | 97 | 217-202-0101<br>Коб=1,05 | Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 | 1 м2 | 440,1285 | 82 | 36 091 | Казахстан |
| 189 | 98 | 6112-0201-0705<br>Кклим = 1,06 | Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм | м2 | 419,17 | 3528 | 1 478 832 | |
| 190 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 191 | 98.1 | 212-402-0202 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 1257,51 | 569 | 715 523 | Казахстан |
| 192 | 99 | 6112-0201-0101<br>Кклим = 1,06 | Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена | м2 | 33,1 | 3684 | 121 940 | |
| 193 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 194 | 99.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,62559 | 27311 | 17 085 | Казахстан |
| 195 | 100 | 6112-0303-0113<br>Кклим = 1,06 | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | м2 | 452,27 | 719 | 325 182 | |
| 196 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 197 | 100.1 | 236-202-0402 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 176,3853 | 607 | 107 066 | Казахстан |
| 198 | 101 | 6112-0201-0705<br>Кклим = 1,06 | Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм (см. л.3,19 узел 3) | м2 | 9,384 | 3528 | 33 107 | |
| 199 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 200 | 101.1 | 212-402-0202 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) | кг | 28,152 | 569 | 16 018 | Казахстан |
| 201 | 102 | 6112-0303-0113<br>Кклим = 1,06 | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | м2 | 9,384 | 719 | 6 747 | |
| 202 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 203 | 102.1 | 236-202-0402 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 3,65976 | 607 | 2 221 | Казахстан |
| | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 2. Провода, кабели | | | | | |
| 204 | 16 | 6119-0101-0102<br>Кклим = 1,12 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 280 | 461 | 129 080 | |
| 205 | 17 | 243-107-0501<br>Коб=1,03 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,1648 | 419775 | 69 179 | Казахстан |
| 206 | 18 | 243-108-0501<br>Коб=1,03 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,1236 | 554723 | 68 564 | Казахстан |
| 207 | 19 | 6119-0101-0103<br>Кклим = 1,12 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 370 | 556 | 205 720 | |
| 208 | 20 | 243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | 1 км | 0,36 | 609368 | 219 372 | Казахстан |
| 209 | 21 | 243-142-0313 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2 | 1 км | 0,01 | 560297 | 5 603 | Казахстан |
| 210 | 22 | 6119-0101-0104<br>Кклим = 1,12 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | м | 35 | 853 | 29 855 | |
| 211 | 23 | 243-107-0903<br>Коб=1,02 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | 1 км | 0,0357 | 1597805 | 57 042 | Казахстан |
| | | | Раздел 5. Кабеленесущие изделия | | | | | |
| 212 | 49 | 6119-0301-0201<br>Кклим = 1,12 | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 342,5 | 1486 | 508 955 | |
| 213 | 50 | 6119-0301-0205<br>Кклим = 1,12 | Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 342,5 | 912 | 312 360 | |
| 214 | 51 | 241-207-0302<br>Коб=1,01 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | 1 м | 656,5 | 54 | 35 451 | Казахстан |
| 215 | 52 | 241-207-0303<br>Коб=1,01 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | 1 м | 35,35 | 78 | 2 757 | Казахстан |
| | | | Раздел 6. Прочие изделия | | | | | |
| 216 | 53 | 247-202-0414 | Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм | 1 шт. | 5 | 208 | 1 040 | Казахстан |
| 217 | 54 | 247-202-0401 | Коробка распаячная, скрытого монтажа | 1 шт. | 30 | 295 | 8 850 | Казахстан |
| 218 | 55 | 247-202-0416 | Коробка распределительная *КМР-050-048* пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50) | 1 шт. | 6 | 468 | 2 808 | Казахстан |
| | | | Раздел 7. Заземление и молниезащита | | | | | |
| 219 | 56 | 6101-0201-0201<br>Кклим = 1,12 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | м3 | 6,3 | 6114 | 38 518 | |
| 220 | 57 | 6124-0203-0202<br>Кклим = 1,09 | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 15 | 1499 | 22 485 | |
| 221 | 58 | 6101-0206-0101<br>Кклим = 1,12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 6,3 | 3793 | 23 896 | |
| 222 | 59 | 252-301-1818 | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni | 1 шт. | 10 | 6920 | 69 200 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 60 | 252-301-1441 | Комплект заземления, 3м HZ | 1 шт. | 3 | 47776 | 143 328 | Казахстан |
| 224 | 61 | 6125-0602-0501 Кклим = 1,09 | Монтаж на стене коробки ответвительной | шт. | 1 | 2803 | 2 803 | |
| 225 | 62 | 252-301-1450 | Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм | 1 шт. | 1 | 42747 | 42 747 | Казахстан |
| 226 | 63 | 6124-0203-0301 Кклим = 1,09 | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 15 | 1334 | 20 010 | |
| 227 | 64 | 252-301-1566 | Держатель для полосы 25x4 (скоба) HZ | 1 шт. | 30 | 1723 | 51 690 | Казахстан |
| 228 | 65 | 252-301-1479 | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI | 1 шт. | 1 | 10700 | 10 700 | |
| 229 | 66 | 252-301-1484 | Цинковый спрей "Presto" 400мл | 1 шт. | 1 | 20100 | 20 100 | |
| 230 | 67 | 252-301-1481 | Паста контактная токопроводящая PROFI | 1 шт. | 1 | 5841 | 5 841 | |
| 231 | 68 | 252-301-1818 | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) Ni | 1 шт. | 9 | 6920 | 62 280 | Казахстан |
| 232 | 69 | 6124-0203-0307 Кклим = 1,09 | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм | м | 100 | 1535 | 153 500 | |
| 233 | 70 | 252-301-1512 | Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона) | 1 шт. | 150 | 858 | 128 700 | Казахстан |
| 234 | 71 | 6124-0203-0104 Кклим = 1,09 | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 3 | 7942 | 23 826 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи | | | | | |
| | | | Раздел 1. Система вызова посетителей | | | | | |
| 235 | 7 | 6125-0105-0507 Кклим = 1,09 | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 60 | 311 | 18 660 | |
| 236 | 8 | 243-802-0101 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,5 мм2 | 1 км | 0,06 | 72362 | 4 342 | Казахстан |
| | | | Раздел 2. Видеонаблюдение | | | | | |
| 237 | 20 | 6119-0101-0201 Кклим = 1,12 | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 50 | 324 | 16 200 | |
| 238 | 21 | 243-304-0102 Коб=1,03 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | 1 км | 0,0515 | 179638 | 9 251 | Казахстан |
| 239 | 22 | 6119-0302-0102 Кклим = 1,12 | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм | м | 20 | 1297 | 25 940 | |
| 240 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 241 | 22.1 | 243-907-0108 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм | м | 20,6 | 245 | 5 047 | Казахстан |
| 242 | 23 | 6119-0302-0101 Кклим = 1,12 | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 30 | 1177 | 35 310 | |
| 243 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 244 | 23.1 | 243-907-0101 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм x 12 мм | м | 30,9 | 96 | 2 966 | Казахстан |
| | | | Раздел 3. Структурированная кабельная система | | | | | |
| 245 | 33 | 6125-0105-0507 Кклим = 1,09 | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 50 | 311 | 15 550 | |
| 246 | 34 | 243-304-0102 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | 1 км | 0,05 | 179638 | 8 982 | Казахстан |
| | | | Раздел 4. Телефонизация | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 45 | 6125-0105-0507<br>Кклим = 1,09 | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 50 | 311 | 15 550 | |
| 248 | 46 | 243-304-0102 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | 1 км | 0,05 | 179638 | 8 982 | Казахстан |
| | | | Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация | | | | | |
| | | | Раздел 3. Кабели и трубы | | | | | |
| 249 | 12 | 6119-0101-0101<br>Кклим = 1,12 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 128 | 404 | 51 712 | |
| 250 | 13 | 243-802-0102<br>Коб=1,03 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | 1 км | 0,06489 | 98588 | 6 397 | |
| 251 | 14 | 243-305-0101<br>Коб=1,03 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | 1 км | 0,06695 | 67796 | 4 539 | Казахстан |
| 252 | 15 | 6119-0301-0205<br>Кклим = 1,12 | Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 150 | 911 | 136 650 | |
| 253 | 16 | 241-207-0301<br>Коб=1,01 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | 1 м | 151,5 | 45 | 6 818 | Казахстан |
| | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории | | | | | |
| | | | Раздел 2. Вертикальная планировка | | | | | |
| 254 | 11 | 6101-0104-0106<br>Кклим = 1,12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/ | м3 | 783 | 121 | 94 743 | |
| 255 | 12 | 6101-0104-0114<br>Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс= 0,85; | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 | м3 | 783 | 81 | 63 423 | |
| 256 | 13 | 6101-0106-0105<br>Кклим = 1,12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 783 | 67 | 52 461 | |
| 257 | 14 | 6101-0106-0111<br>Кклим = 1,12 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105 | м3 | 783 | 30 | 23 490 | |
| 258 | 15 | 6101-0107-0101<br>Кклим = 1,12 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 783 | 273 | 213 759 | |
| 259 | 16 | 6101-0107-0107<br>Кклим = 1,12 Коб =5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 3915 | 19 | 74 385 | |
| 260 | 17 | 6101-0103-0216<br>Кклим = 1,12 | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/ | м3 | 411 | 482 | 198 102 | |
| 261 | 18 | 412-1О2-0105 Коб=5 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | 1 т·км | 3493,5 | 93 | 324 896 | |
| 262 | 19 | 6101-0106-0105<br>Кклим = 1,12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 411 | 67 | 27 537 | |
| 263 | 20 | 6101-0106-0111<br>Кклим = 1,12 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105 | м3 | 411 | 30 | 12 330 | |
| 264 | 21 | 6101-0107-0101<br>Кклим = 1,12 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 411 | 273 | 112 203 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 22 | 6101-0107-0107<br>Кклим = 1,12 Коб =5 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 2055 | 19 | 39 045 | |
| 266 | 23 | 6101-0109-0106<br>Кклим = 1,12 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2 | м2 | 2400 | 20 | 48 000 | |
| 267 | | | Раздел 3. Покрытия | | | | | |
| 268 | | | Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | | |
| 269 | 24 | 7101-0403-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см | м2 | 280,46 | 2284 | 640 571 | |
| 270 | 25 | 7101-0602-0103<br>Кклим = 1,12<br>:К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667; | Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 280,46 | 5582 | 1 565 528 | |
| 271 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 272 | 25.1 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,010304 | 164356 | 1 694 | |
| 273 | 29 | 7101-0301-0602<br>Кклим = 1,12 | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 130 | 5666 | 736 580 | |
| 274 | 30 | 255-101-0102 | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | 1 м3 | 5,59 | 75307 | 420 966 | Казахстан |
| 275 | | | Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | | |
| 280 | 35 | 7101-0301-0602<br>Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.8:К1мат=0,86; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33; | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 75 | 5406 | 405 450 | |
| 281 | 36 | 255-101-0102 | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | 1 м3 | 1,2 | 75307 | 90 368 | Казахстан |
| 282 | | | Раздел 5. Малые архитектурные формы | | | | | |
| 283 | 46 | 8601-0602-0602 | Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м | секция | 64 | 80097 | 5 126 208 | |
| 284 | 47 | 8601-0605-0403 | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 183065 | 183 065 | |
| 285 | 48 | 8601-0605-0208 | Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 894509 | 894 509 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **42 293 140** |
| в том числе оборудование | 0 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | 3 087 399 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0072632952) | 307 188 |
| Сметная прибыль (5)% | 2 269 027 |
| Непредвиденные работы и затраты (2)% | 913 755 |
| **Итого в текущих ценах** | **48 870 508** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)** | **52 535 796** |

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 16

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40**

**Стройка: Строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

**Объект: Медицинский пункт**

**Договор подряда №80 от 20.03.2024г.**

## Акт №4 выполненных работ за октябрь 2024г

**на строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания** | | | | | |
| | | | **Раздел 4. Разные работы** | | | | | |
| | | | **Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1 и ЛМ-2 (АС-25)** | | | | | |
| 1 | 134 | 6106-0304-0101 Кклим = 1,12 | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т | 0,0531 | 277934 | 14 758 | |
| 2 | 135 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1 т | 0,0531 | 1145627 | 60 833 | Казахстан |
| 3 | 136 | 6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/ | м2 | 2,7612 | 209 | 577 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания** | | | | | |
| | | | **Раздел 2. Полы /АР л.18/** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Тип А** | | | | | |
| 4 | 16 | 6111-0403-0101 Кклим = 1,06 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | м2 изолируемой поверхности | 79,12 | 5928 | 469 023 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 6111-0403-0102<br>Кклим = 1,06 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | м2 изолируемой поверхности | 79,12 | 3559 | 281 588 | |
| 6 | 18 | 6109-0201-0101<br>Кклим = 1,06 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | м2 | 79,12 | 1593 | 126 038 | |
| 7 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 8 | 18.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,614048 | 31032 | 50 087 | Казахстан |
| 9 | 19 | 6109-0306-0105<br>Кклим = 1,06 | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | м2 | 79,12 | 6237 | 493 471 | |
| 10 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 11 | 19.1 | 231-302-0101 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм | м2 | 80,7024 | 3147 | 253 970 | Казахстан |
| 12 | | | Подраздел 2.2. Тип Б | | | | | |
| 13 | 26 | 6109-0308-0102<br>Кклим = 1,06 | Устройство покрытий из линолеума на мастике | м2 | 50,97 | 2135 | 108 821 | |
| 14 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 15 | 26.1 | 233-101-0106 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 51,9894 | 3354 | 174 372 | |
| 16 | | | Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/ | | | | | |
| 17 | 34 | 6109-0401-0801<br>Кклим = 1,06 | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике | м | 82 | 577 | 47 314 | |
| 18 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 19 | 34.1 | 233-204-0102 | Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001 | м | 82,82 | 214 | 17 723 | |
| 20 | 35 | 6109-0402-0101<br>Кклим = 1,06 | Устройство профиля накладного (порога) | м порога | 5 | 2042 | 10 210 | |
| 21 | | | Раздел 3. Проемы /АР л.15/ | | | | | |
| 22 | | | Подраздел 3.1. Окна и витражи | | | | | |
| 23 | 51 | 6107-0302-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/ | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 4,5383 | 3855 | 17 495 | |
| 24 | 52 | 223-301-0105 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | 1 м2 | 4,5383 | 111228 | 504 786 | Казахстан |
| 25 | 53 | 6107-0302-0103<br>Кклим = 1,12 | Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101) | м2 | 1,9201 | 3503 | 6 726 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 54 | 223-301-0205 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | 1 м2 | 1,9201 | 123845 | 237 795 | Казахстан |
| 27 | 55 | 6108-0105-0204 Кклим = 1,12 | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 16,4 | 4396 | 72 094 | |
| 28 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 29 | 55.1 | 223-501-0119 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм | м | 16,4 | 2884 | 47 298 | |
| 30 | 56 | 223-503-0401 | Сетка антимоскитная | 1 м2 | 8,9751 | 4971 | 44 615 | |
| 31 | | | Подраздел 3.2. Дверные блоки | | | | | |
| 32 | 57 | 6108-0204-0103 Кклим = 1,12 | Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/ | м2 | 5,2 | 11688 | 60 778 | |
| 33 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 34 | 57.1 | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 5,2 | 70068 | 364 354 | Казахстан |
| 35 | 58 | 6108-0204-0101 Кклим = 1,12 | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/ | м2 | 5,928 | 12735 | 75 493 | |
| 36 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 37 | 58.1 | 223-207-0103 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | м2 | 5,928 | 34121 | 202 269 | Казахстан |
| 38 | 59 | 1114-0303-0101 Кклим = 1,12 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 4,5,6/ | м2 | 17,01 | 6422 | 109 238 | |
| 39 | 60 | 223-201-0105 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | 1 м2 | 2,73 | 12320 | 33 634 | Казахстан |
| 40 | 61 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | 1 м2 | 14,28 | 11629 | 166 062 | Казахстан |
| 41 | 62 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | 1 шт. | 18 | 508 | 9 144 | |
| 42 | 63 | 261-107-0629 | Ручка | 1 шт. | 8 | 1090 | 8 720 | |
| 43 | 64 | 223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | 1 шт. | 2 | 545 | 1 090 | |
| 44 | 65 | 6108-0201-0107 Кклим = 1,12 | Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/ | м2 | 0,63 | 9420 | 5 935 | |
| 45 | 66 | 223-207-0203 | Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/ | 1 м2 | 0,63 | 52373 | 32 995 | Казахстан |
| 46 | | | Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/ | | | | | |
| 47 | | | Подраздел 4.1. Потолок | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 67 | 6112-0301-0302<br>Кклим = 1,06 | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза** | м2 | 119,01 | 3128 | 372 263 | |
| 49 | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 50 | 67.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 490,67823 | 112 | 54 956 | Казахстан |
| 51 | 68 | 6112-0301-0301<br>Кклим = 1,06 | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз** | м2 | 19,86 | 2368 | 47 028 | |
| 52 | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 53 | 68.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 54,59514 | 112 | 6 115 | Казахстан |
| 54 | 69 | 6112-0302-0106<br>Кклим = 1,06 | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску** | м2 | 126,62 | 1375 | 174 103 | |
| 55 | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 56 | 69.1 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 87,3678 | 275 | 24 026 | |
| 57 | 70 | 6112-0302-0106<br>Кклим = 1,06 | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску** | м2 | 12,25 | 1375 | 16 844 | |
| 58 | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 59 | 70.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0084525 | 250310 | 2 116 | |
| 60 | 71 | 6111-0201-0105<br>Кклим = 1,12 | **Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее** | м2 изолируемой поверхности | 7,61 | 7168 | 54 548 | |
| 61 | 72 | 234-101-0206 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** | 1 м3 | 0,3805 | 56845 | 21 630 | |
| 62 | 73 | 6112-0202-0110<br>Кклим = 1,06 | **Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок** | м2 | 7,61 | 7177 | 54 617 | |
| 63 | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 64 | 73.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,24352 | 26885 | 6 547 | Казахстан |
| 65 | 73.2 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м2 | 8,2188 | 1069 | 8 786 | Казахстан |
| 66 | 74 | 6112-0501-0401<br>Кклим = 1,06 | **Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм** | м | 88,9 | 1192 | 105 969 | |
| 67 | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 68 | 74.1 | 232-402-0101 | Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм | м | 93,345 | 106 | 9 895 | |
| 69 | | | **Подраздел 4.2. Стены, ИТОГО** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 78 | 6112-0102-0203<br>Кклим = 1,06 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 | 138,99 | 8532 | 1 185 863 | |
| 71 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 72 | 78.1 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 141,7698 | 2523 | 357 685 | Казахстан |
| 73 | 82 | 6112-0302-0105<br>Кклим = 1,06 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 252,2 | 1223 | 308 441 | |
| 74 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 75 | 82.1 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 158,886 | 275 | 43 694 | |
| 76 | 83 | 6112-0302-0105<br>Кклим = 1,06 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 39,56 | 1223 | 48 382 | |
| 77 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 78 | 83.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,0249228 | 250310 | 6 238 | |
| 79 | 84 | 6112-0102-0203<br>Кклим = 1,06 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 | 1,5 | 8532 | 12 798 | |
| 80 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 81 | 84.1 | 231-302-0101 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм | м2 | 1,53 | 3147 | 4 815 | |
| 82 | 85 | 6107-0102-0212<br>Кклим = 1,12 | Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная) | м2 | 3,42 | 967 | 3 307 | |
| 83 | 86 | 233-204-0103 | Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150x10 мм | 1 м | 22,8 | 1510 | 34 428 | |
| 84 | 88 | 6112-0301-0201<br>Кклим = 1,06 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | м2 | 6,3085 | 1413 | 8 914 | |
| 85 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 86 | 88.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 17,342067 | 112 | 1 942 | Казахстан |
| 87 | 89 | 6112-0302-0105<br>Кклим = 1,06 | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | м2 | 6,3085 | 1223 | 7 715 | |
| 88 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 89 | 89.1 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 3,974355 | 275 | 1 093 | |
| 90 | | | Раздел 5. Фасад /АР л.3/ | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | | | Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент | | | | | |
| 92 | 103 | 6112-0401-0102 Кклим = 1,06 | Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент | м | 131,68333 | 576 | 75 850 | |
| 93 | 104 | 231-304-0101 | Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм | 1 м | 39,1 | 3921 | 153 311 | |
| 94 | 105 | 231-304-0103 | Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм | 1 м | 92,58333 | 3360 | 311 080 | |
| 95 | | | Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов | | | | | |
| 96 | 106 | 6112-0202-0703 Кклим = 1,06 | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм | м2 | 9,47 | 4502 | 42 634 | |
| 97 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 98 | 106.1 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 121,4054 | 71 | 8 620 | Казахстан |
| | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение | | | | | |
| | | | Раздел 1. Сантехническое оборудование | | | | | |
| 99 | 1 | 6115-0104-0201 Кклим = 1,06 | Установка смесителя | шт. | 1 | 4246 | 4 246 | |
| 100 | 2 | 244-104-0408 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | 1 шт. | 5 | 5424 | 27 120 | |
| 101 | 3 | 244-104-0404 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | 1 шт. | 1 | 3735 | 3 735 | |
| 102 | 4 | 244-104-0508 | Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | 1 шт. | 1 | 9943 | 9 943 | |
| 103 | 5 | 261-301-0370 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | 1 м | 0,6 | 524 | 314 | |
| 104 | | | Раздел 2. Оборудование | | | | | |
| 105 | 6 | 6115-0301-0101 Кклим = 1,06 | Установка индивидуальных нагревателей водяных | комплект | 1 | 47204 | 47 204 | |
| 106 | 7 | 513-106-0301 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л | 1 комплект | 1 | 222277 | 222 277 | |
| 107 | 8 | 6115-0301-0201 Кклим = 1,06 | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л | комплект | 1 | 19212 | 19 212 | |

30

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 9 | 513-106-0103 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | 1 комплект | 1 | 61193 | 61 193 | |
| 109 | | | Раздел 3. Водомерный узел | | | | | |
| 110 | 10 | 6114-0501-0101 Кклим = 1,06 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм | узел | 1 | 64851 | 64 851 | |
| 111 | 11 | 242-303-0202 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | 1 шт. | 2 | 5513 | 11 026 | |
| 112 | 12 | 242-303-0201 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 | 1 шт. | 1 | 4248 | 4 248 | |
| 113 | 13 | 241-210-0606 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | 1 шт. | 2 | 2832 | 5 664 | |
| 114 | 14 | 241-210-0103 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | 1 шт. | 1 | 902 | 902 | |
| 115 | 15 | 241-114-0101 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | 1 шт. | 2 | 331 | 662 | |
| 116 | 16 | 241-113-0101 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм | 1 шт. | 2 | 428 | 856 | |
| 117 | 17 | 241-112-0106 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм | 1 шт. | 2 | 186 | 372 | |
| 118 | 18 | 241-412-0101 | Опора скользящая стальнаяОПБ2-20 | 1 шт. | 4 | 5706 | 22 824 | |
| 119 | | | Раздел 4. Приборы КиП и А | | | | | |
| 120 | 19 | 244-301-0410 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С | 1 шт. | 1 | 23187 | 23 187 | |
| 121 | | | Раздел 5. Арматура | | | | | |
| 122 | 20 | 242-301-1204 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | 1 шт. | 1 | 2677 | 2 677 | |
| 123 | 21 | 242-301-1202 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | 1 шт. | 5 | 1313 | 6 565 | |
| 124 | | | Раздел 6. Трубопроводы В1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 22 | 6114-0102-0202<br>Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. | м | 10 | 2105 | 21 050 | |
| 126 | 23 | 241-101-0302 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм | 1 м | 10 | 1236 | 12 360 | |
| 127 | 24 | 6114-0103-0302<br>Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 2 | 6815 | 13 630 | |
| 128 | 25 | 241-201-0402<br>Коб=0,99 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | 1 м | 1,98 | 213 | 422 | |
| 129 | 26 | 6114-0103-0301<br>Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 6311 | 189 330 | |
| 130 | 27 | 241-201-0401<br>Коб=0,99 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | 1 м | 29,7 | 148 | 4 396 | |
| 131 | 28 | 6114-0401-0101<br>Кклим = 1,06 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 42 | 385 | 16 170 | |
| 132 | | | Раздел 7. Арматура Т3 | | | | | |
| 133 | 29 | 242-303-0202 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | 1 шт. | 6 | 5513 | 33 078 | |
| 134 | | | Раздел 9. Трубопроводы Т3 | | | | | |
| 135 | 30 | 6114-0103-0301<br>Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 6311 | 189 330 | |
| 136 | 31 | 241-205-2301<br>Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | 1 м | 29,7 | 224 | 6 653 | |
| 137 | 32 | 6114-0401-0101<br>Кклим = 1,06 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 30 | 385 | 11 550 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-01-05-05 Канализация | | | | | |
| | | | Раздел 1. Канализация К1 | | | | | |
| | | | Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование | | | | | |
| 138 | 1 | 6115-0103-0103<br>Кклим = 1,06 | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 5 | 12399 | 61 995 | |
| 139 | 2 | 244-101-0101 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | 1 комплект | 5 | 9998 | 49 990 | |

— 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 3 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | 1 шт. | 5 | 1553 | 7 765 | |
| 141 | 4 | 6115-0102-0101 Кклим = 1,06 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 9960 | 9 960 | |
| 142 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 143 | 4.1 | 244-104-0801 | Слив для унитаза диаметром 110 мм | шт. | 1 | 2261 | 2 261 | |
| 144 | 5 | 244-101-0301 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | 1 комплект | 1 | 52145 | 52 145 | |
| 145 | 6 | 244-101-0601 | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | 1 комплект | 1 | 14807 | 14 807 | |
| 146 | 7 | 6115-0101-0203 Кклим = 1,06 | Установка душевых поддонов мелких | комплект | 1 | 6934 | 6 934 | |
| 147 | 8 | 244-102-0701 | Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм | 1 шт. | 1 | 20248 | 20 248 | |
| 148 | 9 | 244-104-0605 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | 1 шт. | 1 | 1139 | 1 139 | |
| 149 | 10 | 6115-0103-0201 Кклим = 1,06 | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 6004 | 6 004 | |
| 150 | 11 | 521-301-3003-0001 | Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм | 1 шт. | 1 | 343750 | 343 750 | |
| 151 | 12 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | 1 шт. | 1 | 1553 | 1 553 | |
| 152 | | | Подраздел 1.2. Трубы | | | | | |
| 153 | 13 | 6114-0103-0102 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 27 | 3533 | 95 391 | |
| 154 | 14 | 241-203-0407 Коб=0,998 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм | 1 м | 26,946 | 1390 | 37 455 | |
| 155 | 15 | 6114-0103-0101 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 25 | 3659 | 91 475 | |
| 156 | 16 | 241-203-0402 Коб=0,998 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм | 1 м | 24,95 | 551 | 13 747 | |
| 157 | | | Подраздел 1.3. Фасонные части | | | | | |
| 158 | 17 | 241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 6 | 477 | 2 862 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 18 | 241-209-2404 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 3 | 354 | 1 062 | |
| 160 | 19 | 241-209-2501 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 2 | 164 | 328 | |
| 161 | 20 | 241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 6 | 425 | 2 550 | |
| 162 | 21 | 241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | 1 шт. | 10 | 124 | 1 240 | |
| 163 | 22 | 241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | 1 шт. | 2 | 176 | 352 | |
| 164 | 23 | 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | 1 шт. | 1 | 802 | 802 | |
| 165 | 24 | 241-213-0704 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | 1 шт. | 3 | 162 | 486 | |
| 166 | | | Раздел 2. Канализация К4 | | | | | |
| 167 | | | **Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование** | | | | | |
| 168 | 25 | 6115-0101-0301 Кклим = 1,06 | Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки) | комплект | 1 | 2966 | 2 966 | |
| 169 | 26 | 246-304-0713 | Решетка размерами 500 мм х 500 мм | 1 шт. | 1 | 22702 | 22 702 | |
| 170 | | | **Подраздел 2.2. Оборудование** | | | | | |
| 171 | 27 | 511-304-0302 | Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст. | 1 шт. | 1 | 60065 | 60 065 | уст-ся |
| 172 | | | **Подраздел 2.3. Трубы** | | | | | |
| 173 | 28 | 6114-0103-0102 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 3 | 3533 | 10 599 | |
| 174 | 29 | 241-201-1203 Коб=0,998 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм | 1 м | 2,994 | 756 | 2 263 | |
| 175 | | | ***Подраздел 2.4. Фасонные части*** | | | | | |
| 176 | 30 | 241-208-0308 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | 1 шт. | 1 | 2455 | 2 455 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение** | | | | | |
| | | | Раздел 1. Отопление | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 1 | 6116-0301-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03; | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 18,48 | 3110 | 57 473 | |
| 178 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 179 | 1.1 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 48,048 | 1056 | 50 739 | |
| 180 | 2 | 245-103-0110 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт | 1 секция | 112 | 3264 | 365 568 | |
| 181 | 3 | 6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03; | Установка кранов воздушных | шт. | 14 | 824 | 11 536 | |
| 182 | 4 | 242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 14 | 320 | 4 480 | |
| 183 | 5 | 6114-0203-0101 Кклим = 1,06 | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых) | шт. | 14 | 1231 | 17 234 | |
| 184 | 6 | 245-510-0204 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15 | 1 шт. | 14 | 5744 | 80 416 | |
| 185 | 7 | 242-207-0501 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 4 | 3807 | 15 228 | |
| 186 | 8 | 242-207-0603 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 4 | 5588 | 22 352 | |
| 187 | 9 | 6114-0103-0405 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм. | м | 65 | 4501 | 292 565 | |
| 188 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 189 | 9.1 | 241-205-0203 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм | м | 64,35 | 342 | 22 008 | |
| 190 | 10 | 6114-0103-0406 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 36 | 4481 | 161 316 | |
| 191 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 192 | 10.1 | 241-205-0205 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм | м | 35,64 | 475 | 16 929 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 11 | 6114-0103-0407<br>Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм. | м | 21 | 4475 | 93 975 |
| 194 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 195 | 11.1 | 241-205-0208 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм | м | 20,79 | 1469 | 30 541 |
| 196 | 12 | 6114-0401-0101<br>Кклим = 1,06 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 122 | 385 | 46 970 |
| 197 | 13 | 1308-0206-1907<br>Кклим = 1,09 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола | м | 108 | 1268 | 136 944 |
| 198 | 14 | 241-207-0304<br>Коб=1,02 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | 1 м | 110,16 | 65 | 7 160 |
| 199 | 15 | 241-609-0601 | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм | 1 шт. | 14 | 2247 | 31 458 |
| 200 | 16 | 241-609-0602 | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм | 1 шт. | 2 | 2540 | 5 080 |
| 201 | 17 | 241-609-0603 | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм | 1 шт. | 6 | 3384 | 20 304 |
| 202 | 18 | 241-602-1301 | Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм | 1 шт. | 8 | 3113 | 24 904 |
| 203 | 19 | 241-602-1303 | Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм | 1 шт. | 10 | 3348 | 33 480 |
| 204 | 20 | 241-602-1308 | Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм | 1 шт. | 2 | 4645 | 9 290 |
| 205 | 21 | 6114-0102-0103<br>Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. | м | 22,4 | 1852 | 41 485 |
| 206 | 22 | 261-305-0203 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | 1 м | 22,4 | 1172 | 26 253 |
| 207 | 23 | 6114-0102-0104<br>Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. | м | 5 | 1853 | 9 265 |
| 208 | 24 | 261-305-0204 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | 1 м | 5 | 1952 | 9 760 |
| 209 | 25 | 6114-0401-0101<br>Кклим = 1,06 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 27,4 | 385 | 10 549 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 26 | 6111-0101-1701<br>Кклим = 1,12 | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м | 27,4 | 2012 | 55 129 |
| 211 | 27 | 234-303-0307<br>Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм | 1 м | 24,64 | 434 | 10 694 |
| 212 | 28 | 234-303-0310<br>Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм | 1 м | 5,5 | 519 | 2 854 |
| 213 | 29 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 27,4 | 708 | 19 399 |
| 214 | 30 | 6111-0501-0205<br>Кклим = 1,06 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 1 | 274 | 274 |
| 215 | 31 | 6111-0501-0517<br>Кклим = 1,06 Коб =2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/ | м2 | 2 | 281 | 562 |
| 216 | 32 | 245-405-2101 | Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком | 1 шт. | 14 | 8309 | 116 326 |
| 217 | | | Раздел 2. Котельная | | | | |
| 218 | 33 | 6117-0101-0201<br>Кклим = 1,06 | Установка водонагревателей проточных | шт. | 2 | 31209 | 62 418 |
| 219 | 34 | 513-108-0126 | Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт | 1 комплект | 2 | 60193 | 120 386 |
| 220 | 35 | 6116-0501-0101<br>Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03; | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 2 | 78225 | 156 450 |
| 221 | 36 | 511-403-0111 | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой | 1 шт. | 2 | 80859 | 161 718 |
| 222 | 37 | 6116-0605-0101<br>Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03; | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 2 | 4918 | 9 836 |
| 223 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 224 | 37.1 | 261-302-0263 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 16553 | 33 106 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 38 | 6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03; | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3 | шт. | 1 | 21813 | 21 813 |
| 226 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 227 | 38.1 | 261-302-0214 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3 | шт. | 1 | 13587 | 13 587 |
| 228 | 39 | 6114-0202-0301 Кклим = 1,06 | Установка клапанов предохранительных однорычажных | шт. | 2 | 13801 | 27 602 |
| 229 | 40 | 245-803-0701 | Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха | 1 шт. | 2 | 22599 | 45 198 |
| 230 | 41 | 6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03; | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 4 | 2008 | 8 032 |
| 231 | 42 | 245-713-0101 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | 1 шт. | 4 | 5585 | 22 340 |
| 232 | 43 | 6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм =1,03;К1экс=1,03; | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 5 | 1438 | 7 190 |
| 233 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 234 | 43.1 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 5 | 2870 | 14 350 |
| 235 | 44 | 242-207-0501 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 3 | 3807 | 11 421 |
| 236 | 45 | 242-207-0603 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 10 | 5588 | 55 880 |
| 237 | 46 | 242-304-0603 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25 | 1 шт. | 2 | 6689 | 13 378 |
| | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция | | | | |
| | | | Раздел 1. Вентиляция | | | | |
| | | | Подраздел 1.1. Системы П1, П2, П3 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 1 | 6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05; | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг | шт. | 3 | 9318 | 27 954 |
| 239 | 2 | 580-101-0553 (кпл) | Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем, 260х260х130, 900 Вт, Бризер Тион Lite G4 | 1 комплект | 3 | 172662,86 | 517 989 |
| 240 | | | Подраздел 1.2. Система В1 | | | | |
| 241 | 3 | 6119-0603-0201 Кклим = 1,09 | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 1 | 8357 | 8 357 |
| 242 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 243 | 3.1 | 246-409-0203 | Вентилятор вытяжной (AURA 1) | шт. | 1 | 8857 | 8 857 |
| 244 | 4 | 246-302-1301 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм | 1 шт. | 1 | 13348 | 13 348 |
| 245 | 5 | 6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05; | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 | шт. | 1 | 1530 | 1 530 |
| 246 | 6 | 246-304-0503 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | 1 шт. | 1 | 12996 | 12 996 |
| 247 | | | Подраздел 1.3. Система В2 | | | | |
| 248 | 7 | 6119-0603-0201 Кклим = 1,09 | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 1 | 8357 | 8 357 |
| 249 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 250 | 7.1 | 246-409-0202 | Вентилятор вытяжной (SOLO 120 SC) | шт. | 1 | 7863 | 7 863 |
| 251 | 8 | 6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | м2 | 2,4 | 9041 | 21 698 |
| 252 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 253 | 8.1 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 2,4 | 6241 | 14 978 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 9 | 6111-0101-1801<br>Кклим = 1,12 | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | м2 | 2,1 | 5448 | 11 441 |
| 255 | 10 | 234-304-0304<br>Коб=1,1 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | 1 м2 | 2,31 | 8802 | 20 333 |
| 256 | 11 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 1 кг | 2,4 | 775 | 1 860 |
| 257 | | | Подраздел 1.4. Система В3 | | | | |
| 258 | 12 | 6119-0603-0201<br>Кклим = 1,09 | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 1 | 8357 | 8 357 |
| 259 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 260 | 12.1 | 246-409-0203 | Вентилятор вытяжной (AURA 2) | шт. | 1 | 8857 | 8 857 |
| 261 | 13 | 6118-0101-0301<br>Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | м2 | 1,256 | 9041 | 11 355 |
| 262 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 263 | 13.1 | 246-103-0101 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1,256 | 5616 | 7 054 |
| 264 | 14 | 6111-0101-1801<br>Кклим = 1,12 | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | м2 | 1,1 | 5448 | 5 993 |
| 265 | 15 | 234-304-0304<br>Коб=1,1 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | 1 м2 | 1,21 | 8802 | 10 650 |
| 266 | 16 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 1 кг | 1,3 | 775 | 1 008 |
| 267 | | | Подраздел 1.5. Система ВЕ1-ВЕ8 | | | | |
| 268 | 17 | 6118-0202-0301<br>Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05; | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 | шт. | 8 | 1530 | 12 240 |
| 269 | 18 | 246-304-0101 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм | 1 шт. | 1 | 3579 | 3 579 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 19 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм | 1 шт. | 7 | 4175 | 29 225 |
| 271 | 20 | 6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | м2 | 22 | 9041 | 198 902 |
| 272 | | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 273 | 20.1 | 246-103-0106 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 22 | 6241 | 137 302 |
| 274 | 21 | 6111-0101-1801 Кклим = 1,12 | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | м2 | 16,15 | 5448 | 87 985 |
| 275 | 22 | 234-304-0304 Коб=1,1 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | 1 м2 | 17,765 | 8802 | 156 368 |
| 276 | 23 | 246-301-0501 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 1 кг | 25,7 | 775 | 19 918 |
| 277 | 24 | 6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К 1трм=1,05;К1экс=1,05; | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 (переточные) | шт. | 2 | 1530 | 3 060 |
| 278 | 25 | 246-304-0101 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (переточная двухрядная) | 1 шт. | 2 | 3579 | 7 158 |
| 279 | | | Раздел 2. Кондиционирование | | | | |
| 280 | 26 | 6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм =1,05;К1экс=1,05; | Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт | шт. | 1 | 29139 | 29 139 |
| 281 | 27 | 580-000-6262 (кпл) | Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G | 1 комплект | 1 | 181600,17 | 181 600 |
| 282 | 28 | 252-207-0702 | Кронштейн | 1 шт. | 2 | 4438 | 8 876 |
| 283 | 29 | 241-207-0304 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | 1 м | 10 | 65 | 650 |
| | | | | | | | |
| | Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение | | | | | | |
| | | | Раздел 1. Щитовое оборудование | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 1 | 6119-0602-0107<br>Кклим = 1,12 | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 12239 | 12 239 | |
| 285 | 2 | 247-305-0102 | Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП | 1 шт. | 1 | 18982 | 18 982 | |
| 286 | 3 | 6124-0303-0601<br>Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6634 | 6 634 | |
| 287 | 4 | 247-204-1834 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С" | 1 шт. | 1 | 9123 | 9 123 | |
| 288 | 5 | 6119-0602-0202<br>Кклим = 1,09 | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | 5853 | 5 853 | |
| 289 | 6 | 247-301-0211 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 | 1 шт. | 1 | 19519 | 19 519 | |
| 290 | 7 | 6124-0303-0601<br>Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 23 | 6634 | 152 582 | |
| 291 | 8 | 247-204-0711 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 4 | 700 | 2 800 | |
| 292 | 9 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 2 | 617 | 1 234 | |
| 293 | 10 | 247-204-0759 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 3 | 2117 | 6 351 | |
| 294 | 11 | 247-204-3001 | Расцепитель независимый типа РН47 | 1 шт. | 1 | 5329 | 5 329 | |
| 295 | 12 | 247-204-5214 | Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА | 1 шт. | 10 | 5820 | 58 200 | |
| 296 | 13 | 247-211-1401 | Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25) | 1 шт. | 1 | 4501 | 4 501 | |
| 297 | 14 | 247-204-0757 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | 1 шт. | 1 | 2180 | 2 180 | |
| 298 | 15 | 247-204-8768 | Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В | 1 шт. | 1 | 226375 | 226 375 | |
| 299 | | | Раздел 3. Световое оборудование | | | | | |
| 300 | 24 | 6119-0401-0105<br>Кклим = 1,12 | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 44 | 3401 | 149 644 | |
| 301 | 25 | 247-102-1801 | Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54 | 1 шт. | 15 | 73266 | 1 098 990 | |
| 302 | 26 | 247-102-1706 | Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40 | 1 шт. | 2 | 36745 | 73 490 | |
| 303 | 27 | 247-102-2001 | Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10 | 1 шт. | 11 | 8422 | 92 642 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 28 | 247-102-2009 | Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44 | 1 шт. | 16 | 46221 | 739 536 | |
| 305 | 29 | 6119-0401-0501 Кклим = 1,12 | Установка указателя светового настенного | шт. | 8 | 3248 | 25 984 | |
| 306 | 30 | 248-304-0101 | Оповещатель световой (накладной) | 1 шт. | 8 | 1763 | 14 104 | |
| 307 | 31 | 6124-0303-0601 Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 4 | 6634 | 26 536 | |
| 308 | 32 | 245-712-0302 | Датчик движения микроволновый | 1 шт. | 2 | 2819 | 5 638 | |
| 309 | 33 | 247-216-0601 | Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66 | 1 шт. | 2 | 4939 | 9 878 | |
| 310 | 34 | 6124-0202-0401 Кклим = 1,09 | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 6 | 15981 | 95 886 | |
| 311 | 35 | 247-103-2907 | Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт | 1 шт. | 6 | 228822 | 1 372 932 | |
| 312 | 36 | 247-306-0901 | Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20° | 1 шт. | 6 | 3909 | 23 454 | |
| 313 | 37 | 6119-0601-0101 Кклим = 1,12 | Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А | шт. | 1 | 8025 | 8 025 | |
| 314 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 315 | 37.1 | 247-203-0103 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 18901 | 18 901 | |
| 316 | | | Раздел 4. Электроустановочные изделия | | | | | |
| 317 | 38 | 6119-0402-0101 Кклим = 1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 42 | 1215 | 51 030 | |
| 318 | 39 | 6119-0402-0102 Кклим = 1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 7 | 1076 | 7 532 | |
| 319 | 40 | 247-214-0114 Коб=1,02 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | 1 шт. | 17,34 | 503 | 8 722 | |
| 320 | 41 | 261-107-0664 | Рамка | 1 шт. | 15 | 17 | 255 | |
| 321 | 42 | 247-214-0102 Коб=1,02 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | 1 шт. | 4,08 | 389 | 1 587 | |
| 322 | 43 | 247-212-0101 Коб=1,02 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | 1 шт. | 8,16 | 478 | 3 900 | |
| 323 | 44 | 247-212-0104 Коб=1,02 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | 1 шт. | 5,1 | 537 | 2 739 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 45 | 247-212-0204<br>Коб=1,02 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 | 1 шт. | 3,06 | 434 | 1 328 | |
| 325 | 46 | 247-206-0601<br>Коб=1,02 | Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20 | 1 шт. | 4,08 | 1150 | 4 692 | |
| 326 | 47 | 247-214-0118<br>Коб=1,02 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | 1 шт. | 8,16 | 672 | 5 484 | |
| 327 | 48 | 261-303-0102<br>Коб=1,02 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | 1 шт. | 52,02 | 42 | 2 185 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи | | | | | |
| | | | Раздел 1. Система вызова посетителей | | | | | |
| 328 | 1 | 6125-0411-0215<br>Кклим = 1,09 | Монтаж оборудования транспоранта светового (табло) | шт. | 3 | 11014 | 33 042 | |
| 329 | 2 | 291-101-0055 (кпл) | Светозвуковое табло MP-740R2 | 1 шт | 3 | 45178,57 | 135 536 | |
| 330 | 3 | 291-101-0054 (кпл) | Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло | 1 шт | 3 | 23402,5 | 70 208 | |
| 331 | 4 | 6125-1001-0101<br>Кклим = 1,09 | Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг | шт. | 1 | 5930 | 5 930 | |
| 332 | 5 | 248-401-0710 | БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка) | 1 шт. | 1 | 19159 | 19 159 | |
| 333 | 6 | 291-101-0058 (кпл) | Акумулятор 12В-5А | 1 шт | 1 | 12892,88 | 12 893 | |
| 334 | | | Раздел 2. Видеонаблюдение | | | | | |
| 335 | 9 | 6125-1101-0701<br>Кклим = 1,09 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 4757 | 4 757 | |
| 336 | 10 | 248-403-0102 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) | 1 шт. | 1 | 49477 | 49 477 | |
| 337 | 11 | 248-404-0301 | Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб | 1 шт. | 1 | 23783 | 23 783 | |
| 338 | 12 | 6125-0801-0101<br>Кклим = 1,09 | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 3 | 17148 | 51 444 | |
| 339 | 13 | 248-402-0225 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м | 1 шт. | 1 | 29886 | 29 886 | |
| 340 | 14 | 248-402-0102 | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м | 1 шт. | 2 | 33917 | 67 834 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 15 | 248-404-0202 | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | 1 шт. | 1 | 109973 | 109 973 | |
| 342 | 16 | 6124-0303-0601<br>Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6634 | 6 634 | |
| 343 | 17 | 521-101-0401-0026 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | 1 шт. | 1 | 53563 | 53 563 | |
| 344 | 18 | 247-202-0103 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | 1 шт. | 1 | 870 | 870 | |
| 345 | 19 | 261-404-0478 | Коннектор RJ-45 | 1 шт. | 6 | 62 | 372 | |
| 346 | | | Раздел 3. Структурированная кабельная система | | | | | |
| 347 | 24 | 6125-0412-0201<br>Кклим = 1,09 | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 1 | 28324 | 28 324 | |
| 348 | 25 | 581-101-0056 (кпл) | Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U | 1 шт | 1 | 70054,36 | 70 054 | |
| 349 | 26 | 518-102-0304 | Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC | 1 шт. | 1 | 204767 | 204 767 | |
| 350 | 27 | 6124-0303-0601<br>Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6634 | 6 634 | |
| 351 | 28 | 521-101-0401-0026 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | 1 шт. | 1 | 53563 | 53 563 | |
| 352 | 29 | 6119-0402-0101<br>Кклим = 1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 | 1215 | 3 645 | |
| 353 | 30 | 247-214-0202 | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная | 1 шт. | 3 | 504 | 1 512 | |
| 354 | 31 | 247-202-0503 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | 1 шт. | 3 | 75 | 225 | |
| 355 | 32 | 261-404-0478 | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | 1 шт. | 7 | 62 | 434 | |
| 356 | | | Раздел 4. Телефонизация | | | | | |
| 357 | 35 | 6125-0202-0201<br>Кклим = 1,09 | Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров | шт. | 1 | 16352 | 16 352 | |
| 358 | 36 | 248-404-0420 | Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор *на 8 портов* | 1 шт. | 1 | 29549 | 29 549 | |
| 359 | 37 | 6124-0303-0601<br>Кклим = 1,09 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6634 | 6 634 | |
| 360 | 38 | 521-101-0401-0026 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | 1 шт. | 1 | 53563 | 53 563 | |
| 361 | 39 | 243-304-0301 | Кабель питания | 1 шт. | 1 | 10918 | 10 918 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 40 | 6125-0203-0102<br>Кклим = 1,09 | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных | шт. | 3 | 4198 | 12 594 | |
| 363 | 41 | 248-201-0101 | Аппарат телефонный | 1 шт. | 3 | 7221 | 21 663 | |
| 364 | 42 | 6119-0402-0101<br>Кклим = 1,12 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 | 1258 | 3 774 | |
| 365 | 43 | 247-214-0203 | Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная | 1 шт. | 3 | 457 | 1 371 | |
| 366 | 44 | 261-404-0478 | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | 1 шт. | 6 | 62 | 372 | |
| | | | | | | | | |
| | Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация | | | | | | | |
| | | | Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО: | | | | | |
| 367 | 1 | 6125-0601-0701<br>Кклим = 1,09 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | 17508 | 17 508 | |
| 368 | 2 | 248-303-0203 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | 1 шт. | 1 | 55708 | 55 708 | |
| 369 | 3 | 6125-0601-0702<br>Кклим = 1,09 | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701 | шт. | 17 | 1212 | 20 604 | |
| 370 | 4 | 248-302-0201 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | 1 шт. | 16 | 2696 | 43 136 | |
| 371 | 5 | 248-302-0101 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1) | 1 шт. | 2 | 2260 | 4 520 | |
| 372 | 6 | 248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | 1 шт. | 2 | 2277 | 4 554 | |
| 373 | 7 | 248-306-0312 | Блок питания Квант-50 | 1 шт. | 1 | 14770 | 14 770 | |
| 374 | | | Раздел 2. Оповещение при пожаре | | | | | |
| 375 | 8 | 6119-0401-0501<br>Кклим = 1,12 | Установка указателя светового настенного | шт. | 10 | 3248 | 32 480 | |
| 376 | 9 | 248-304-0117 | Оповещатель световой Янтарь С "Выход" | 1 шт. | 2 | 1145 | 2 290 | |
| 377 | 10 | 248-304-0213 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | 1 шт. | 1 | 3196 | 3 196 | |
| 378 | 11 | 248-304-0307 | Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М | 1 шт. | 7 | 1744 | 12 208 | |
| | | | | | | | | |
| | Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории | | | | | | | |
| 392 | | | Подраздел 3.2. Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 31 | 6113-0301-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | м2 | 136 | 4027 | 547 672 | |
| 394 | 32 | 211-401-0102 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | 1 м3 | 20,4 | 8299 | 169 300 | Казахстан |
| 395 | 33 | 216-101-0101 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | 1 т | 3,672 | 24399 | 89 593 | Казахстан |
| 396 | 34 | 255-102-0609<br>Коб=1,02 | Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | 1 м2 | 138,72 | 5017 | 695 958 | Казахстан |
| 397 | 37 | 7101-0803-0102<br>Кклим = 1,12 | Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,2 м | км | 0,0015 | 585918 | 879 | |
| | | | | | | | | |
| 398 | | | Раздел 5. Малые архитектурные формы, ИТОГО: | | | | | |
| 399 | 43 | 8601-0307-0403 | Контейнер для ТБО "Евро" | шт. | 2 | 199449 | 398 898 | Казахстан |
| 400 | 44 | 8601-0302-0309 | Скамейка "Вдохновение" | шт. | 2 | 74120 | 148 240 | Казахстан |
| 401 | 45 | 8601-0303-0204 | Урна "Сатурн" | шт. | 4 | 46862 | 187 448 | Казахстан |
| 402 | 49 | 8601-0307-0103 | Навес над мусорными баками на 2 шт. | шт. | 1 | 444486 | 444 486 | Казахстан |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **22 373 755** |
| в том числе оборудование | 2 503 142 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | 1 450 555 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0072632952) | 144 326 |
| Сметная прибыль (5)% | 1 066 058 |
| Непредвиденные работы и затраты (2)% | 479 373 |
| **Итого в текущих ценах** | **25 514 068** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)** | **27 427 623** |
| **Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)** | **26 879 070** |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 3 225 488 |
| **Итого** | **30 104 559** |

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**
**БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.**

**Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И**

***Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт_____ Жиенбаева Г.Х***
**приказ№ 14 от 22.05.2024г**

**Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт_____ Торгаев Д.Б**
**Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954**

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40**

**Стройка: Строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

**Объект: Медицинский пункт**

**Договор подряда №80 от 20.03.2024г.**

## Акт №5 выполненных работ за ноябрь 2024г

**на строительство медицинского пункта с. Ушкумей, Кокпектинского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания** | | | | | |
| | | | **Раздел 4. Разные работы** | | | | | |
| | | | **Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1** | | | | | |
| 1 | 89 | 6107-0102-0212 Кклим = 1,12 | Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 | -8,67 | 967 | -8 384 | |
| 2 | 90 | 232-104-0103 | Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель | 1 м2 | -8,67 | 3250 | -28 178 | |
| 3 | 1 тр№3 | 6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов | $м^2$ | 8,7 | 6855 | 59 638 | |
| 4 | 2 тр№3 | 261-102-0380 *РСНБ РК 2022* | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 19,14 | 355 | 6 795 | Казахстан |
| 5 | 3 тр№3 | 231-303-0101 *РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг | $м^2$ | 9,57 | 3089 | 29 562 | Казахстан |
| 6 | | | **Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2** | | | | | |
| 7 | 110 | 6107-0102-0212 Кклим = 1,12 | Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 | -37,7 | 967 | -36 456 | |
| 8 | 111 | 232-104-0103 | Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель | 1 м2 | -37,7 | 3250 | -122 525 | |
| 9 | 4 тр№3 | 6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов | $м^2$ | 37,7 | 6855 | 258 434 | |
| 10 | 5 тр№3 | 261-102-0380 *РСНБ РК 2022* | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 82,94 | 355 | 29 444 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 тр№3 | 231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг | $м^2$ | 41,47 | 3089 | 128 101 | Казахстан |
| | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания** | | | | | |
| | | | Раздел 2. Полы | | | | | |
| | | | Подраздел 2.3. Тип В | | | | | |
| 12 | 1 тр№3 | 1113-0301-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой | $м^2$ | 12,25 | 513 | 6 284 | |
| 13 | 2 тр№3 | 1113-0301-0909<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*<br>*Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1* | Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза.<br>*Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1* | $м^2$ | 24,5 | 636 | 15 582 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация** | | | | | |
| 14 | 1 тр№3 | 590-000-0053 (кпл) | Аккумуляторная батарея 7 Ач | шт. | 3 | 4951 | 14 853 | |
| 15 | 2 тр№3 | 590-000-0054 (кпл) | Сетевой фильтр | шт. | 1 | 2134 | 2 134 | |
| | | | **Локальная смета № 2-01-05-11 Технологическое оборудование** | | | | | |
| | | | Раздел 1. Оборудование | | | | | |
| | | | Подраздел 1.1. Вестибюль, коридор | | | | | |
| 16 | 1 | 590-000-0036 (кпл) | Вешалка напольная металл. Кактус краш | 1 шт. | 1 | 5764,42 | 5 764 | |
| 17 | 2 | 527-114-0602 | Банкетка со спинкой БК 0002 | 1 шт. | 2 | 42510 | 85 020 | |
| 18 | 3 | 590-000-0051 (кпл) | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | 1 шт. | 2 | 12581,01 | 25 162 | |
| 19 | 4 | 6115-0104-0301<br>Кклим = 1,06 | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 1 | 1695 | 1 695 | |
| 20 | 5 | 590-000-0040 (кпл) | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | 1 шт. | 1 | 9478,47 | 9 478 | |
| 21 | 6 | 590-000-0016 (кпл) | Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт | 1 шт. | 1 | 40288 | 40 288 | |
| 22 | | | Подраздел 1.2. Справочная | | | | | |
| 23 | 7 | 522-101-1217-0030 | Стол письменный | 1 шт. | 1 | 22321 | 22 321 | |
| 24 | 8 | 522-101-1219-0002 | Стул полумягкий (Винилискожа) | 1 шт. | 1 | 9821 | 9 821 | |
| 25 | 9 | 590-000-0047 (кпл) | Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг | 1 шт. | 2 | 38669,29 | 77 339 | |
| 26 | 10 | 6125-1101-0201<br>Кклим = 1,09 | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 6047 | 6 047 | |
| 27 | 11 | 521-101-0401-0004 | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | 1 шт. | 1 | 379597 | 379 597 | |
| 28 | 12 | 521-101-0411-0002 | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI, DP | 1 шт. | 1 | 160625 | 160 625 | |
| 29 | 13 | 521-101-0401-0009 | Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь | 1 шт. | 1 | 9031 | 9 031 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 521-101-0401-0024 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black | 1 шт. | 1 | 23830 | 23 830 | |
| 31 | 15 | 6125-1101-0201 Кклим = 1,09 | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 6047 | 6 047 | |
| 32 | 16 | 522-101-0225-0003 | МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | 1 шт. | 1 | 117432 | 117 432 | |
| 33 | 17 | 1334-0108-0201 Кклим = 1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50270 | 50 270 | |
| 34 | 18 | 590-000-0015 (кпл) | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм | 1 шт. | 1 | 29712,4 | 29 712 | |
| 35 | 19 | 590-000-0051 (кпл) | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | 1 шт. | 1 | 12581,01 | 12 581 | |
| 36 | 20 | 6115-0104-0301 Кклим = 1,06 | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 1 | 1695 | 1 695 | |
| 37 | 21 | 590-000-0040 (кпл) | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | 1 шт. | 1 | 9478,47 | 9 478 | |
| 38 | | | Подраздел 1.3. Аптечный пункт | | | | | |
| 39 | 1 тр№3 | 590-000-0055 (кпл) | Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А | шт. | 1 | 131811,5552 | 131 812 | |
| 40 | 23 | 590-000-0037 (кпл) | Витрина торговая профильная 900x350x1600-50кг | 1 шт. | 3 | 80935,71 | 242 807 | |
| 41 | 24 | 1334-0108-0201 Кклим = 1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50270 | 50 270 | |
| 42 | 25 | 590-000-0015 (кпл) | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм | 1 шт. | 1 | 29712,4 | 29 712 | |
| 43 | 26 | 6125-1101-0201 Кклим = 1,09 | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 6047 | 6 047 | |
| 44 | 27 | 521-101-0401-0004 | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | 1 шт. | 1 | 379597 | 379 597 | |
| 45 | 28 | 521-101-0411-0002 | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI, DP | 1 шт. | 1 | 160625 | 160 625 | |
| 46 | 29 | 521-101-0401-0009 | Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь | 1 шт. | 1 | 9031 | 9 031 | |
| 47 | 30 | 521-101-0401-0024 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black | 1 шт. | 1 | 23830 | 23 830 | |
| 48 | 31 | 522-101-1219-0002 | Стул полумягкий (Винилискожа) | 1 шт. | 1 | 9821 | 9 821 | |
| 49 | 32 | 522-101-1217-0030 | Стол письменный | 1 шт. | 1 | 22321 | 22 321 | |
| 50 | | | Подраздел 1.4. Процедурный кабинет (мебель) | | | | | |
| 51 | 33 | 522-101-1219-0002 | Стул полумягкий (Винилискожа) | 1 шт. | 2 | 9821 | 19 642 | |
| 52 | 34 | 522-101-1217-0030 | Стол письменный | 1 шт. | 1 | 22321 | 22 321 | |
| 53 | 35 | 590-000-0012 (кпл) | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2 | 1 шт. | 1 | 80576 | 80 576 | |
| 54 | 36 | 527-114-0402-0001 | Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002 | 1 шт. | 1 | 40773 | 40 773 | |
| 55 | 37 | 590-000-0036 (кпл) | Вешалка напольная металл. Кактус краш | 1 шт. | 1 | 5764,42 | 5 764 | |
| 56 | 38 | 521-403-0102-0001 | Стол пеленальный с полкой | 1 шт. | 1 | 43650 | 43 650 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 39 | 590-000-0023 (кпл) | Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800 | 1 шт. | 1 | 54244,91 | 54 245 | |
| 58 | 40 | 590-000-0032 (кпл) | Шкаф металлический, 800x450x1700 | 1 шт. | 1 | 115108,57 | 115 109 | |
| 59 | 41 | 590-000-0026 (кпл) | Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 | 1 шт. | 1 | 52383,39 | 52 383 | |
| 60 | 2 тр№3 | 590-000-0055 (кпл) | Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А | шт. | 1 | 131811,5552 | 131 812 | |
| 61 | | | Подраздел 1.5. Процедурный кабинет (оборудование) | | | | | |
| 62 | 43 | 1334-0108-0201 Кклим = 1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50270 | 50 270 | |
| 63 | 44 | 590-000-0015 (кпл) | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм | 1 шт. | 1 | 29712,4 | 29 712 | |
| 64 | 45 | 527-114-0302 | Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002 | 1 шт. | 1 | 11788 | 11 788 | |
| 65 | 46 | 590-000-0024 (кпл) | Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 | 1 шт. | 1 | 18525,29 | 18 525 | |
| 66 | 47 | 590-000-0020 (кпл) | Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц | 1 шт. | 1 | 794619,36 | 794 619 | |
| 67 | 48 | 590-000-0001 (кпл) | Дефибриллятор монитор 350x260x300 | 1 шт. | 1 | 1007200 | 1 007 200 | |
| 68 | 49 | 590-000-0004 (кпл) | Отсасыватель медицинский QMP OM 100, 220В, 50 Гц, габариты 360x180x300 мм, потребляемая мощность 60 Вт | 1 шт. | 1 | 503600 | 503 600 | |
| 69 | 50 | 590-000-0018 (кпл) | Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 | 1 шт. | 2 | 1147898,79 | 2 295 798 | |
| 70 | 51 | 590-000-0006 (кпл) | Инфузионный насос 126x160x230 | 1 шт. | 2 | 553960 | 1 107 920 | |
| 71 | 52 | 590-000-0010 (кпл) | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л | 1 шт. | 1 | 620,51 | 621 | |
| 72 | 53 | 590-000-0007 (кпл) | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л | 1 шт. | 1 | 14658,36 | 14 658 | |
| 73 | 54 | 590-000-0008 (кпл) | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л | 1 шт. | 1 | 14658,36 | 14 658 | |
| 74 | 55 | 590-000-0051 (кпл) | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | 1 шт. | 1 | 12581,01 | 12 581 | |
| 75 | 56 | 6115-0104-0301 Кклим = 1,06 | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1695 | 6 780 | |
| 76 | 57 | 522-101-1306 | Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245) | 1 шт. | 1 | 15045 | 15 045 | |
| 77 | 58 | 590-000-0040 (кпл) | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | 1 шт. | 1 | 9478,47 | 9 478 | |
| 78 | 59 | 590-000-0041 (кпл) | Диспенсер для бумажных полотенец | 1 шт. | 1 | 15804,94 | 15 805 | |
| 79 | 60 | 522-201-0502-0001 | Зеркало настенное 600x800 мм | 1 шт. | 1 | 8588 | 8 588 | |
| 80 | | | Подраздел 1.6. Кабинет среднего медперсонала (мебель, оборудование) | | | | | |
| 81 | 61 | 522-101-1219-0002 | Стул полумягкий (Винилискожа) | 1 шт. | 3 | 9821 | 29 463 | |
| 82 | 62 | 522-101-1217-0030 | Стол письменный | 1 шт. | 1 | 22321 | 22 321 | |
| 83 | 63 | 590-000-0012 (кпл) | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2 | 1 шт. | 1 | 80576 | 80 576 | |
| 84 | 64 | 527-114-0402-0001 | Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002 | 1 шт. | 1 | 40773 | 40 773 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 65 | 590-000-0030 (кпл) | Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 | 1 шт. | 1 | 41849,16 | 41 849 | |
| 86 | 66 | 590-000-0036 (кпл) | Вешалка напольная металл. Кактус краш | 1 шт. | 1 | 5764,42 | 5 764 | |
| 87 | 67 | 590-000-0031 (кпл) | Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860 | 1 шт. | 1 | 51981,59 | 51 982 | |
| 88 | 68 | 6125-1101-0201<br>Кклим = 1,09 | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 6047 | 6 047 | |
| 89 | 69 | 521-101-0401-0004 | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | 1 шт. | 1 | 379597 | 379 597 | |
| 90 | 70 | 521-101-0411-0002 | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI, DP | 1 шт. | 1 | 160625 | 160 625 | |
| 91 | 71 | 521-101-0401-0009 | Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь | 1 шт. | 1 | 9031 | 9 031 | |
| 92 | 72 | 521-101-0401-0024 | Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black | 1 шт. | 1 | 23830 | 23 830 | |
| 93 | 73 | 6125-1101-0201<br>Кклим = 1,09 | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 6047 | 6 047 | |
| 94 | 74 | 522-101-0225-0003 | МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | 1 шт. | 1 | 117432 | 117 432 | |
| 95 | 75 | ~~1334-0108-0201~~<br>Кклим = 1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50270 | 50 270 | |
| 96 | 76 | 590-000-0015 (кпл) | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм | 1 шт. | 1 | 29712,4 | 29 712 | |
| 97 | 77 | 522-101-0201 | Web-камера | 1 шт. | 1 | 35384 | 35 384 | |
| 98 | 78 | 521-101-0401-0021 | Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED | 1 шт. | 1 | 30268 | 30 268 | |
| 99 | 79 | 590-000-0051 (кпл) | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | 1 шт. | 1 | 12581,01 | 12 581 | |
| 100 | 80 | 6115-0104-0301<br>Кклим = 1,06 | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1695 | 6 780 | |
| 101 | 81 | 522-101-1306 | Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245) | 1 шт. | 1 | 15045 | 15 045 | |
| 102 | 82 | 590-000-0040 (кпл) | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | 1 шт. | 1 | 9478,47 | 9 478 | |
| 103 | 83 | 590-000-0041 (кпл) | Диспенсер для бумажных полотенец | 1 шт. | 1 | 15804,94 | 15 805 | |
| 104 | 84 | 522-201-0502-0001 | Зеркало настенное 600x800 мм | 1 шт. | 1 | 8588 | 8 588 | |
| 105 | 85 | 527-113-0302-0002 | Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 | 1 шт. | 1 | 26786 | 26 786 | |
| 106 | 86 | 590-000-0021 (кпл) | Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких | 1 шт. | 1 | 1040437,6 | 1 040 438 | |
| 107 | 87 | 590-000-0050 (кпл) | Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) | 1 шт. | 1 | 6778,46 | 6 778 | |
| 108 | 88 | 590-000-0028 (кпл) | Термометр цифровой | 1 шт. | 1 | 2609,66 | 2 610 | |
| 109 | 89 | 590-000-0035 (кпл) | Телекардиограф | 1 шт. | 1 | 1349648 | 1 349 648 | |
| 110 | | | Подраздел 1.7. Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование) | | | | | |
| 111 | 90 | 6115-0103-0201<br>Кклим = 1,06 | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 6004 | 6 004 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 91 | 590-000-0013 (кпл) | Мойка на одного человека, 600x600x800 | 1 шт. | 1 | 160972,14 | 160 972 | |
| 113 | 92 | 590-000-0032 (кпл) | Шкаф металлический, 800x450x1700 | 1 шт. | 1 | 115108,57 | 115 109 | |
| 114 | 93 | 590-000-0022 (кпл) | Стеллаж 910x610x1800 | 1 шт. | 1 | 74640,71 | 74 641 | |
| 115 | 94 | 590-000-0027 (кпл) | Тележка инструментальная 820x450x870 | 1 шт. | 1 | 208634,29 | 208 634 | |
| 116 | 95 | 1334-0108-0201 Кклим = 1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50270 | 50 270 | |
| 117 | 96 | 590-000-0015 (кпл) | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм | 1 шт. | 1 | 29712,4 | 29 712 | |
| 118 | 97 | 590-000-0011 (кпл) | Контейнер для утилизации инструментов | 1 шт. | 1 | 3777 | 3 777 | |
| 119 | | | Подраздел 1.8. Кабинет физиотерапевтического лечения (мебель) | | | | | |
| 120 | 98 | 522-101-1219-0002 | Стул полумягкий (Винилискожа) | 1 шт. | 4 | 9821 | 39 284 | |
| 121 | 99 | 522-101-1217-0030 | Стол письменный | 1 шт. | 1 | 22321 | 22 321 | |
| 122 | 100 | 590-000-0012 (кпл) | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2 | 1 шт. | 2 | 80576 | 161 152 | |
| 123 | 101 | 590-000-0025 (кпл) | Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м | 1 шт. | 2 | 58093,86 | 116 188 | |
| 124 | 102 | 527-114-0402-0001 | Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002 | 1 шт. | 3 | 40773 | 122 319 | |
| 125 | 103 | 1334-0108-0201 Кклим = 1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50270 | 50 270 | |
| 126 | 104 | 590-000-0015 (кпл) | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм | 1 шт. | 1 | 29712,4 | 29 712 | |
| 127 | | | Подраздел 1.9. Кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование) | | | | | |
| 128 | 105 | 1334-0108-0201 Кклим = 1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50270 | 50 270 | |
| 129 | 106 | 590-000-0003 (кпл) | Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц | 1 шт. | 1 | 848062,4 | 848 062 | |
| 130 | 107 | 590-000-0002 (кпл) | Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34x11x28см | 1 шт. | 2 | 4546500,8 | 9 093 002 | |
| 131 | 108 | 590-000-0009 (кпл) | Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг | 1 шт. | 1 | 35975,17 | 35 975 | |
| 132 | 109 | 590-000-0036 (кпл) | Вешалка напольная металл. Кактус краш | 1 шт. | 1 | 5764,42 | 5 764 | |
| 133 | 110 | 6115-0104-0301 Кклим = 1,06 | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1695 | 6 780 | |
| 134 | 111 | 522-101-1306 | Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245) | 1 шт. | 1 | 15045 | 15 045 | |
| 135 | 112 | 590-000-0040 (кпл) | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | 1 шт. | 1 | 9478,47 | 9 478 | |
| 136 | 113 | 590-000-0041 (кпл) | Диспенсер для бумажных полотенец | 1 шт. | 1 | 15804,94 | 15 805 | |
| 137 | 114 | 522-201-0502-0001 | Зеркало настенное 600x800 мм | 1 шт. | 1 | 8588 | 8 588 | |
| 138 | 115 | 590-000-0051 (кпл) | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | 1 шт. | 1 | 12581,01 | 12 581 | |
| 139 | | | Подраздел 1.10. Помещение для уборочного инвентаря (мебель) | | | | | |
| 140 | 116 | 590-000-0014 (кпл) | Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900 | 1 шт. | 1 | 80935,71 | 80 936 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | | | Подраздел 1.11. Хозяйственно-бытовое помещение (мебель, оборудование) | | | | | |
| 142 | 117 | 590-000-0031 (кпл) | Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860 | 1 шт. | 3 | 51981,59 | 155 945 | |
| 143 | 118 | 590-000-0038 (кпл) | Кухонный гарнитур | 1 шт. | 1 | 584535,71 | 584 536 | |
| 144 | 119 | 522-102-0101-0002 | Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм | 1 комплект | 1 | 165179 | 165 179 | |
| 145 | 3 тр№3 | 590-000-0055 (кпл) | Холодильник-морозильник типа Бирюса 6033, белый. Объем холодильной камеры 210 л, объем морозильной камеры 100 л, кл.А | шт. | 1 | 131811,5552 | 131 812 | |
| 146 | 121 | 590-000-0032 (кпл) | Шкаф металлический, 800х450х1700 | 1 шт. | 2 | 115108,57 | 230 217 | |
| 147 | 122 | 521-301-3009-0001 | Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое | 1 шт. | 1 | 31522 | 31 522 | |
| 148 | 123 | 590-000-0049 (кпл) | Термопот, 5,5 л, Centek CT-0086 DIAMOND | 1 шт. | 1 | 18938,96 | 18 939 | |
| 149 | 124 | 1334-0108-0201<br>Кклим = 1,09 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50270 | 50 270 | |
| 150 | 125 | 590-000-0015 (кпл) | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм | 1 шт. | 1 | 29712,4 | 29 712 | |
| 151 | 126 | 590-000-0051 (кпл) | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | 1 шт. | 1 | 12581,01 | 12 581 | |
| 152 | 127 | 6115-0104-0301<br>Кклим = 1,06 | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1695 | 6 780 | |
| 153 | 128 | 522-101-1306 | Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245) | 1 шт. | 1 | 15045 | 15 045 | |
| 154 | 129 | 590-000-0040 (кпл) | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | 1 шт. | 1 | 9478,47 | 9 478 | |
| 155 | 130 | 590-000-0041 (кпл) | Диспенсер для бумажных полотенец | 1 шт. | 1 | 15804,94 | 15 805 | |
| 156 | 131 | 522-201-0502-0001 | Зеркало настенное 600х800 мм | 1 шт. | 1 | 8588 | 8 588 | |
| 157 | 132 | 590-000-0042 (кпл) | Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c | 1 шт. | 1 | 28768,15 | 28 768 | |
| 158 | | | Подраздел 1.12. Универсальный сан.узел | | | | | |
| 159 | 133 | 6115-0104-0301<br>Кклим = 1,06 | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 8 | 1695 | 13 560 | |
| 160 | 134 | 522-101-1306 | Дозатор жидкого мыла, пластиковый с глазком 1000 мл (Д115хГ110хВ245) | 1 шт. | 1 | 15045 | 15 045 | |
| 161 | 135 | 590-000-0040 (кпл) | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | 1 шт. | 1 | 9478,47 | 9 478 | |
| 162 | 136 | 590-000-0041 (кпл) | Диспенсер для бумажных полотенец | 1 шт. | 1 | 15804,94 | 15 805 | |
| 163 | 137 | 590-000-0051 (кпл) | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | 1 шт. | 1 | 12581,01 | 12 581 | |
| 164 | 138 | 590-000-0052 (кпл) | Сушитель для рук | 1 шт. | 1 | 23053,19 | 23 053 | |
| 165 | 139 | 522-201-0502-0001 | Зеркало настенное 600х800 мм | 1 шт. | 1 | 8588 | 8 588 | |
| 166 | 140 | 590-000-0044 (кпл) | Туалетный ёршик BXG-TBA-8485 | 1 шт. | 1 | 7032,41 | 7 032 | |
| 167 | 141 | 590-000-0039 (кпл) | Диспенсер для туалетной бумаги | 1 шт. | 1 | 13156,55 | 13 157 | |
| 168 | 142 | 590-000-0045 (кпл) | Поручень откидной | 1 шт. | 1 | 45324 | 45 324 | |
| 169 | 143 | 590-000-0046 (кпл) | Поручень прямой двухопорный | 1 шт. | 1 | 32230,4 | 32 230 | |
| | | | | | | | | |
| | Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство территории | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 3. Покрытия | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | | |
| 170 | 24 | 7101-0403-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см | м2 | 224,54 | 2284 | 512 849 | |
| 171 | 25 | 7101-0602-0103<br>Кклим = 1,12 :К1трр=1,667;К1трм=1,667;К1экс=1,667;К1мат=1,667; | Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 224,54 | 5582 | 1 253 382 | |
| 172 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 173 | 25.1 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,0073745 | 164356 | 1 212 | |
| 174 | 26 | 7101-0602-0306<br>Кклим = 1,12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 505 | 491 | 247 955 | |
| 175 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 176 | 26.1 | 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 48,4295 | 28679 | 1 388 910 | Казахстан |
| 177 | 27 | 7101-0602-0406<br>Кклим = 1,12 Коб =4 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 | м2 | 2020 | 9 | 18 180 | |
| 178 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 179 | 27.1 | 212-501-0402 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 23,432 | 28679 | 672 006 | Казахстан |
| 180 | 28 | 7101-0602-0301<br>Кклим = 1,12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 505 | 504 | 254 520 | |
| 181 | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 182 | 28.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 49,288 | 27572 | 1 358 969 | Казахстан |
| 183 | | | Раздел 4. Озеленение | | | | | |
| 184 | 35 | 6113-0104-0101<br>Кклим = 1,12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте | яма | 12 | 1603 | 19 236 | |
| 185 | 36 | 6113-0105-0101<br>Кклим = 1,12 | Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м | шт. | 12 | 5620 | 67 440 | |
| 186 | 37 | 254-102-0102 | Береза белая обыкновенная Н свыше 2 м до 2,5 м | 1 шт. | 12 | 2354 | 28 248 | Казахстан |
| 187 | 1 тр№3 | 6113-0102-0416<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, в естественном грунте | яма | 1 | 25524 | 25 524 | |
| 188 | 2 тр№3 | 6113-0103-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,3х1,3х0,6 м | шт. | 1 | 36128 | 36 128 | |
| 189 | 3 тр№3 | 254-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м | шт. | 1 | 34480 | 34 480 | Казахстан |
| 190 | 38 | 6113-0112-0101<br>Кклим = 1,12 | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом | м2 | 1483,7 | 177 | 262 615 | |
| 191 | 39 | 6113-0112-0201<br>Кклим = 1,12 | Посев газона лугового тракторной сеялкой | га | 0,14837 | 1313567 | 194 894 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **32 044 047** |
| в том числе оборудование | 24 846 733 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) | 525 404 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,0072632952) | 52 275 |
| Сметная прибыль (5)% | 386 136 |
| Непредвиденные работы и затраты (2)% | 652 435 |
| **Итого в текущих ценах** | **33 660 297** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)** | **36 184 819** |
| **Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)** | **35 461 122,64** |
| **Дополнительная скидка подрядчика на доп.работы** | **60 076,78** |
| НДС (12 %) | 4 248 125,50 |
| **Итого** | **39 649 171,36** |

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"**
**БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.**

**Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.**

**Авторский надзор ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" БИН 181140002493 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.**
**приказ№ 14 от 22.05.2024г**

**Технадзор ТОО "Саулет-16 " БИН 160140011496 эксперт _____ Торгаев Д.Б.**
**Приказ№52 от 24.04.2024г. ИИН870622301149 № KZ10VJE00069954**