ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40**

Стройка : **"Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей**

Договор подряда: **Договор №57 от 18.03.2024г**

Акт №1

Примеки выполненных работ за май 2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета № 2-01-01-01					
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3),					
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования,					
1	6101-0102-0113 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	382,18	528	201 791	
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	11,82	7336	86 712	
3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	28,86	3793	109 466	
4	6101-0106-0104 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	259,74	56	14 545	
5	6101-0106-0110 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	259,74	28	7 273	

6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	259,74	659	171 169	
7	6101-0104-0105 Кклим = 1,12 :К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	105,4	83	8 748	
8	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.13:К1трм=0,85;К1экс=0,85;	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	105,4	72	7 589	
		Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6),					
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4),					
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	7,7	10481	80 704	
		неучтенные ресурсы					
9.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,854	26519	208 280	
10	6103-0101-0209 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,3	31101	600 249	
		неучтенные ресурсы					
10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	19,5895	37756	739 621	
11	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,00733	315375	317 687	Казахстан
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,456	368779	168 163	
13	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	89	510	45 390	
14	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,13	4848	339 990	
		Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-5.2),					
15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	18276	1 645	
16	1106-1301-0103 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	127761	58 770	
17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	362730	19 225	Казахстан

18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	326643	3 462	Казахстан
19	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1133384	9 634	
20	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	495431	3 736	
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	368779	354	Казахстан
22	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	324998	11 992	
23	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
24	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4848	16 580	
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-6),					
25	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5532	16 596	
26	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	13	6134	79 742	
27	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8194	81 940	
28	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	13303	492 211	
29	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	34,31	37455	1 285 081	Казахстан
30	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций (л.5, л.5.1)	т	0,04826	316645	15 281	Казахстан
		неучтенные ресурсы					
30.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	362730	17 505	Казахстан
31	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	*Устройство фундамента бетонного ленточного*	м3	0,566	21464	12 149	
		неучтенные ресурсы					
31.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,57449	26519	15 235	
32	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154,56	4848	749 307	

Локальная смета № 2-01-03-03

		Раздел 2. Полы /АР л.18/,					
		Подраздел 2.1. Тип А ,					
11	**6109-0101-0102** **Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**79,12**	**413**	**32 677**	
		неучтенные ресурсы					
11.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	7558	30 497	Казахстан
		Подраздел 2.2. Тип Б,					
19	**6109-0101-0102** **Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**50,97**	**413**	**21 051**	
		неучтенные ресурсы					
19.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	7558	19 647	Казахстан
		Подраздел 2.3. Тип В,					
24	**6109-0101-0102** **Кклим = 1,06**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**12,25**	**413**	**5 059**	
		неучтенные ресурсы					
24.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	7558	4 722	Казахстан

Итого	**6 117 652**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	446 589
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	62 026
Сметная прибыль (5)%	328 212
Непредвиденные работы и затраты (2)%	132 525
Итого в текущих ценах	**7 087 004**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**7 618 529**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**7 466 159**

НДС (12 %)	895 939
Итого	**8 362 098**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт _____ Сулейменов Д.С
приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат №KZ15VJE00056284

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: "Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт №2 Выполненных работ ТОО "АЛАУ" июль 2024г

на Земляные работы, основания и фундаменты

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС-10,11),					
1	33	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	31,7	10908	345 784	
2	34	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	87135	46 443	
3	35	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,556	175562	97 612	
4	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	368779	35 403	Казахстан

5	**37**	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**1 т**	**0,46**	**315375**	**145 072**	Казахстан
6	**38**	**6103-0401-0203 Кклим = 1,12**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**6,22**	**11845**	**73 676**	
			неучтенные ресурсы					
7	38.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6,3133	28256	178 389	Казахстан
8	**39**	**6103-0401-0205 Кклим = 1,12**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**31,7**	**6673**	**211 534**	
9	**40**	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-5)**	**м2**	**62,2**	**5964**	**370 961**	
			неучтенные ресурсы					
10	40.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	143,06	1699	243 059	Казахстан

Итого	**1 747 933**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	127 599
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	17 722
Сметная прибыль (5)%	93 777
Непредвиденные работы и затраты (2)%	37 865
Итого в текущих ценах	**2 024 896**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**2 176 763**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**2 133 228**

НДС (12 %)	255 987
Итого	**2 389 215**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт _____ Сулейменов Д.С
приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

Приложение 2 к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: "Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №3 за июль 2024 г

на Конструктивная часть здания

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	стран происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7),					
11	**1**	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**92,755**	**37432**	**3 472 005**	
			неучтенные ресурсы					
12	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	20,35	24964	508 017	
13	1.2	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	*1000 шт.*	*27,1401*	*94336*	*2 560 288*	
14	**2**	**6105-0201-0301 Кклим = 1,12**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**3,3**	**35899**	**118 467**	
			неучтенные ресурсы					
15	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,713	24964	17 799	

16	2.2	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,966	94336	91 129	Казахстан
17	**4**	**6105-0401-0103** **Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,774**	**316645**	**245 083**	
			неучтенные ресурсы					
18	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,774	310546	240 363	Казахстан
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8),					
19	**5**	**6103-0101-0209** **Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,3**	**31101**	**195 936**	
			неучтенные ресурсы					
20	5.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	26985	172 556	Казахстан
21	**6**	**214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**1 т**	**0,201**	**315723**	**63 460**	Казахстан

Итого	**7 685 103**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	561 013
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	77 918
Сметная прибыль (5)%	412 306
Непредвиденные работы и затраты (2)%	166 481
Итого в текущих ценах	**8 902 820**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**9 570 532**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**9 379 121**
НДС (12 %)	1 125 495

Итого **10 504 616**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт _____ Сулейменов Д.С
приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: "Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных

Объект: медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт №4 Выполненных работ ТОО "АЛАУ" июль 2024г

на Архитектурная часть здания

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03					
			Раздел 2. Полы /АР л.18/,					
			Подраздел 2.1. Тип А ,					
22	**12**	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**6,3296**	**50947**	**322 474**	
23	**13**	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**79,12**	**1593**	**126 038**	
			неучтенные ресурсы					
24	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	28184	45 490	Казахстан
25	**14**	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**316,48**	**33**	**10 444**	

			неучтенные ресурсы					
26	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	28184	45 490	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б,					
27	**20**	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,0776**	**50947**	**207 741**	
28	**21**	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**50,97**	**1593**	**81 195**	
			неучтенные ресурсы					
29	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	28184	29 305	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип В,					
30	**25**	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,225**	**50947**	**62 410**	
31	**26**	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**12,25**	**1593**	**19 514**	
			неучтенные ресурсы					
32	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	28184	7 043	Казахстан

Итого	**957 144**
в том числе оборудование	0
работами по стройке (7,3%)	69 872
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	9 704
Сметная прибыль (5)%	51 351
Непредвиденные работы и затраты (2)%	20 734
Итого в текущих ценах	**1 108 805**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**1 191 965**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**1 168 126**

НДС (12 %)	140 175
Итого	**1 308 301**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____ Сулейменов Д.С
приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: "Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №5 за август 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки,					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	1	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	49,945	37432	1 869 541	
2			неучтенные ресурсы					
3	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	10,7882	24964	269 317	Казахстан
4	1.2 тр№ 1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	17,61392	94336	1 661 627	Казахстан
5	2	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	1,9	35899	68 208	

6			неучтенные ресурсы					
7	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,4102	24964	10 240	Казахстан
8	2.2 тр№ 1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,55552	94336	52 406	Казахстан
9	3 тр№ 1	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**110,8**	**8478**	**939 362**	
10	4	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,417**	**316645**	**132 041**	
11			**неучтенные ресурсы**					
12	4.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,417	310546	129 498	Казахстан
			Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
13	7	**6111-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,2**	**5964**	**90 653**	
14			**неучтенные ресурсы**					
15	7.1	235-103-0312	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	34,96	1699	59 397	Казахстан
16	8	**6104-0802-0403 Кклим = 1,12**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,04992**	**311705**	**15 560**	
17	9	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,03584**	**1093929**	**39 206**	
18	10	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01408**	**326643**	**4 599**	Казахстан
			Подраздел 1.3. Перемычки (АС-9)					
19	11	**6104-0301-0110 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**64**	**1723**	**110 272**	
20	12	**6104-0301-0111 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**2**	**7847**	**15 694**	

21	13	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	124765	32 938	Казахстан
22	14	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	127914	86 470	Казахстан
23	15	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	130126	27 847	Казахстан
24	16	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	138437	60 912	Казахстан
25	17	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	144152	32 867	Казахстан
26	18	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	173568	98 413	Казахстан
27	19	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	157997	35 865	Казахстан
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
28	20	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	9857	206 997	
29	21	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,0848	11063	1 660 388	Казахстан
30	22	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1485450	52 199	
31	23	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	30885	5 868	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
32	24	1106-0801-0112 Кклим = 1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	80612	119 306	
33	25	6103-0703-0102 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,19422	69702	13 538	
34	26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	368779	15 120	Казахстан

35	27	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	315375	93 666	Казахстан
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-15)					
36	28	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	2,515	234015	588 548	
37	29	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	2,653	135446	359 338	
38	30	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5,168	4318	22 315	
39			неучтенные ресурсы					
40	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120106	1 055	
41	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1629070	56 408	
42	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485	555	
43	31	6107-0115-0106 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	152,328	166	25 286	
44			неучтенные ресурсы					
45	31.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0091397	120106	1 098	
46	31.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	1629070	57 075	
47	31.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	107485	655	
48	32	6105-0201-0602 Кклим = 1,12	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,26	46624	12 122	
49			неучтенные ресурсы					
50	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,05148	24964	1 285	Казахстан
51	32.2 тр№ 1	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,0808808	94336	7 630	Казахстан
52	33	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	197	5858	1 154 026	
53			неучтенные ресурсы					
54	33.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,55	3799	860 663	Казахстан
55	34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	13,44	1590	21 370	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-16)					

56	35	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,048	234015	11 233	
57	36	1114-0301-0302 Кклим = 1,12	Крыша. Установка прогонов	м3	0,29	135446	39 279	
58	37	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4318	1 459	
59			неучтенные ресурсы					
60	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
61	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
62	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-14)					
63	38	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1723	10 338	
64	39	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	127914	19 955	Казахстан
65	40	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	67,05	5142	344 771	
66	41	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	67,05	3353	224 819	Казахстан

Итого	**11 835 091**
в том числе оборудование	0
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	863 962
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	119 994
Сметная прибыль (5)%	634 953
Непредвиденные работы и затраты (2)%	256 381
Итого в текущих ценах	**13 710 380**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**14 738 659**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**14 443 886**

НДС (12 %)	1 733 266
Итого	**16 177 152**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: "Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №6 за август 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
67	1	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	158,6	1957	310 380	
68	2	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 Коб =25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3965	34	134 810	
69	3	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29182	68359	19 949	
70	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,29182	310546	90 625	Казахстан
71	5	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	158,6	2550	404 430	

72	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ТП 175-180	1 м3	32,6716	63122	2 062 297	Казахстан
73	7	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	158,6	1324	209 986	
74	8	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,82	510	23 878	
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
75	31	6108-0102-0107 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	23,749	8158	193 744	
76	32	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	23,749	51836	1 231 046	Казахстан
77	33	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	3,8335	9377	35 947	
78	34	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	3,8335	54464	208 787	Казахстан
79	35	223-502-0307	Замок	1 шт.	11	2310	25 410	
80	36	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК4, ОК5/	м2	1,144	12280	14 048	
81	37	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
82	38	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК6, ОК7/	м2	1,144	12280	14 048	

83	39	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
84	40	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
85	41	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	
86	42	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
87	43	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
88	44	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
89	45	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.2. Стены					
90	70	1114-0302-0103 Кклим = 1,12	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,85	4536	979 096	
91	71	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	252,21	1413	356 373	
92			неучтенные ресурсы					
93	71.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,32529	112	77 652	Казахстан
94	72	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	178,55	3777	674 383	
95			неучтенные ресурсы					

96	72.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,696105	27311	73 633	Казахстан

Итого	**7 274 671**
в том числе оборудование	0
монтажными работами по стройке (7,3%)	531 051
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	73 757
Сметная прибыль (5)%	390 286
Непредвиденные работы и затраты (2)%	157 590
Итого в текущих ценах	**8 427 355**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**9 059 406**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**8 878 218**
НДС (12 %)	1 065 387
Итого	**9 943 604**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ" БИН эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт _____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №7 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты								
			Раздел 3. Отмостка (АС-5)					
1	**41**	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**5,7**	**18276**	**104 173**	
2	**42**	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,10488**	**68359**	**7 169**	
			неучтенные ресурсы					
3	42.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	310546	32 570	
4	**43**	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**6,84**	**10481**	**71 690**	
			неучтенные ресурсы					
5	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9768	28617	199 655	

Итого **415 258**

в том числе оборудование

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	30 314
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	4 210
Сметная прибыль (5)%	22 279
Непредвиденные работы и затраты (2)%	8 996
Итого в текущих ценах	**481 056**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**517 136**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**506 793**
НДС (12 %)	60 815
Итого	**567 608**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН 160540001969 эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт _____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объект: Медицинский пункт
Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №8 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания					
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	-0,315	24964	-7 864	
2	1.2	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	-3	94336	-283 008	
3			**Раздел 4. Разные работы**					
4			**Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)**					
5	42	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,7	32199	86 937	
6			неучтенные ресурсы					
7	42.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,7405	28256	77 436	
8	43	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,075	328793	24 659	
9	44	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,17642	364193	64 251	
10	45	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,17642	1158981	204 467	
11	46	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4,58692	274	1 257	
12	47	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,17384	209	1 917	
13	48	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	4,1	5858	24 018	
14			неучтенные ресурсы					

15	48.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,715	3799	17 912	
16	49	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,92	8216	32 207	
17	1 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	8,7	6855	59 638	
18	2 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	19,14	355	6 795	
19	3 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	9,57	3089	29 562	
20	52	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,45	3850	17 133	
21			неучтенные ресурсы					
22	52.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	4,539	2865	13 004	
23	53	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,09	28184	2 537	
24	54	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
25	55	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	5	3112	15 560	
26	56	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03816	1145627	43 717	
27	57	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
28	58	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
29			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 19.1,21)					
30	59	6103-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
31			неучтенные ресурсы					
32	59.1	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	28256	529 717	
33	60	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	328793	184 453	
34	61	6103-0701-0806 Кклим = 1,12	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
35			неучтенные ресурсы					
36	61.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	
37	62	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	364193	133 812	
38	63	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1158981	425 833	

39	64	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,8597	274	3 524	
40	65	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,7194	209	5 375	
41	66	1114-0301-0301 Кклим = 1,12	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
42	67	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
43			неучтенные ресурсы					
44	67.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
45	67.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
46	67.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
47	68	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
48			неучтенные ресурсы					
49	68.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	
50	69	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	
51	4 тр№2	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	37,7	6855	258 434	
52	5 тр№2	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	82,94	355	29 444	
53	6 тр№2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	41,47	3089	128 101	
54	72	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
55			неучтенные ресурсы					
56	72.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	
57	73	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	28184	17 192	
58	74	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
59	75	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	
60	76	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
61	77	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
62	78	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
63			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-22,23)					

64	79	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
65	80	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	
66	81	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
67	82	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
68	83	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
69			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-24)					
70	84 тр№1	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	54691	138 915	
71	85	1114-0301-0204 Кклим = 1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	375727	13 038	
72	86	6104-0802-0403 Кклим = 1,12	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06395	1485450	94 997	
73	87	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	28,2	5142	145 004	
74	88	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	28,2	3353	94 555	
75	89	6111-0201-0201 Кклим = 1,12	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	1,1	38091	41 900	
76	90	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,056	56845	60 028	
77	91	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	8365	204 106	
78			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)					
79	92	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
80	93	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	
81	94	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	

Итого **5 375 340**

в том числе оборудование

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	392 400
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	54 500
Сметная прибыль (5)%	288 387
Непредвиденные работы и затраты (2)%	116 445
Итого в текущих ценах	**6 227 072**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**6 694 102**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**6 560 220**
НДС (12 %)	787 226
Итого	**7 347 447**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН160540001969 эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №9 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания					
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
1	9	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами /л.11/	м	13,26	400	5 304	
2	10	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	13,26	1099	14 573	
3			**Раздел 2. Полы /АР л.18/**					
4			**Подраздел 2.1. Тип А**					
5	15	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	5928	469 023	
6	16	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	3559	281 588	
7	17	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
8			неучтенные ресурсы					
9	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	28184	45 490	
10	18	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6237	493 471	
11			неучтенные ресурсы					

12	18.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	80,7024	3147	253 970	
13			**Подраздел 2.2. Тип Б**					
14	22	**6109-0201-0102** Кклим = 1,06 Коб =4	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**203,88**	**33**	**6 728**	
15			**неучтенные ресурсы**					
16	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	28184	29 305	
17	23	**6109-0308-0102** Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**50,97**	**2135**	**108 821**	
18			**неучтенные ресурсы**					
19	23.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	51,9894	3354	174 372	
20			**Подраздел 2.3. Тип В**					
21	27	**6109-0201-0502** Кклим = 1,06	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**12,25**	**2632**	**32 242**	
22	28	**6109-0201-0503** Кклим = 1,06 Коб =-2	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м2 стяжки**	**-24,5**	**103**	**-2 524**	
23			**неучтенные ресурсы**					
24	28.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	110	-5 120	
25	**1 тр№2**	**1113-0301-0111** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой, первый слой**	**$м^2$**	**12,25**	**513**	**6 284**	
26	**2 тр№2**	**1113-0301-0909** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1*	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями за 2 раза.** ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***	**$м^2$**	**24,5**	**636**	**15 582**	
27			**Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/**					
28	29	**6109-0401-0802** Кклим = 1,06	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**82**	**610**	**50 020**	
29	30	**6109-0402-0101** Кклим = 1,06	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**5**	**2042**	**10 210**	
30			**Раздел 3. Проемы /АР л.15/**					
31			**Подраздел 3.1. Окна и витражи**					
32	46	**6107-0302-0101** Кклим = 1,12	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,5383**	**3855**	**17 495**	

33	47	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,5383	111228	504 786	
34	48	6107-0302-0103 Кклим = 1,12	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,9201	3503	6 726	
35	49	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,9201	123845	237 795	
36	50	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4396	72 094	
37			неучтенные ресурсы					
38	50.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2884	47 298	
39	51	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	8,9751	4971	44 615	
40			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
41	52	6108-0204-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	5,2	11688	60 778	
42			неучтенные ресурсы					
43	52.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2	70068	364 354	
44	53	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
45			неучтенные ресурсы					
46	53.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	
47	54	1114-0303-0101 Кклим = 1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.4,5,6/	м2	17,01	6422	109 238	
48	55	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,73	12320	33 634	
49	56	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	14,28	11629	166 062	
50	57	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	508	9 144	
51	58	261-107-0629	Ручка	1 шт.	8	1090	8 720	
52	59	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	545	1 090	
53	60	6108-0201-0107 Кклим = 1,12	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9420	5 935	
54	61	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	
55			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					

56			**Подраздел 4.1. Потолок**					
57	62	**6112-0301-0302** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**119,01**	**3128**	**372 263**	
58			**неучтенные ресурсы**					
59	62.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54 956	
60	63	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**19,86**	**2368**	**47 028**	
61			**неучтенные ресурсы**					
62	63.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6 115	
63	64	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**126,62**	**1375**	**174 103**	
64			**неучтенные ресурсы**					
65	64.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	87,3678	275	24 026	
66	65	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**12,25**	**1375**	**16 844**	
67			**неучтенные ресурсы**					
68	65.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0084525	250310	2 116	
69	66	**6111-0201-0105** **Кклим = 1,12**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,61**	**7168**	**54 548**	
70	67	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**0,3805**	**56845**	**21 630**	
71	68	**6112-0202-0110** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	**м2**	**7,61**	**7177**	**54 617**	
72			**неучтенные ресурсы**					
73	68.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	26885	6 547	
74	68.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1069	8 786	
75	69	**6112-0501-0401** **Кклим = 1,06**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**88,9**	**1192**	**105 969**	
76			**неучтенные ресурсы**					
77	69.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 895	
78			**Подраздел 4.2. Стены**					
79	73	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**138,99**	**8532**	**1 185 863**	
80			**неучтенные ресурсы**					

81	73.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	141,7698	2523	357 685	
82	74	6111-0201-0105 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	36,35	7168	260 557	
83	75	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,8175	56845	103 316	
84	76	1114-0302-0102 Кклим = 1,12	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8365	304 068	
85	77	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	252,2	1223	308 441	
86			неучтенные ресурсы					
87	77.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	158,886	275	43 694	
88	78	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	39,56	1223	48 382	
89			неучтенные ресурсы					
90	78.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0249228	250310	6 238	
91	79	6112-0102-0203 Кклим = 1,06	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1,5	8532	12 798	
92			неучтенные ресурсы					
93	79.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	1,53	3147	4 815	
94	80	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	3,42	967	3 307	
95	81	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10 мм	1 м	22,8	1510	34 428	
96	82	1114-0302-0105 Кклим = 1,12	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,69	8141	282 411	
97	83	6112-0301-0201 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	34,69	1413	49 017	
98			неучтенные ресурсы					

99	83.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	95,36281	112	10 681	
100	84	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	34,69	1223	42 426	
101			неучтенные ресурсы					
102	84.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	21,8547	275	6 010	
103			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
104			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
105	85	1126-0201-0108 Кклим = 1,12	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	152	3775	573 800	
106	86	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	20,1552	56845	1 145 722	
107	87	6111-0201-0504 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из пенопласта холодной поверхности перегородки	м3	3,4	113752	386 757	
108	88	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена *плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3*	1 м3	3,468	46522	161 338	
109	89	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2749	289 750	
110			Подраздел 5.2. Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке					
111	90	6111-0601-0202 Кклим = 1,06	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (см. л.3,19 узлы1,2, 2 слоя)	м2	838,34	2754	2 308 788	
112	91	6111-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	419,17	646	270 784	
113	92	217-202-0101 Коб=1,05	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40	1 м2	440,1285	82	36 091	
114	93	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	419,17	3528	1 478 832	
115			неучтенные ресурсы					
116	93.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1257,51	569	715 523	
117	94	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	33,1	3684	121 940	
118			неучтенные ресурсы					
119	94.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,62559	27311	17 085	

120	95	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	м2	452,27	719	325 182	
121			**неучтенные ресурсы**					
122	95.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,3853	607	107 066	
123	96	6112-0201-0705 Кклим = 1,06	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм (см. л.3,19 узел 3)**	м2	9,384	3528	33 107	
124			**неучтенные ресурсы**					
125	96.1	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569	16 018	
126	97	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	м2	9,384	719	6 747	
127			**неучтенные ресурсы**					
128	97.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607	2 221	
129			**Подраздел 5.3. Декоративный карниз, надоконный элемент**					
130	98	6112-0401-0102 Кклим = 1,06	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	м	131,68	576	75 848	
131	99	231-304-0101	**Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм**	1 м	39,1	3921	153 311	
132	100	231-304-0103	**Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм**	1 м	92,5	3360	310 800	
133			**Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов**					
134	101	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	м2	9,47	4502	42 634	
135			**неучтенные ресурсы**					
136	101.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71	8 620	

Итого **16 727 444**

в том числе оборудование

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%) 1 221 103

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и

радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	169 597
Сметная прибыль (5)%	897 427
Непредвиденные работы и затраты (2)%	362 363
Итого в текущих ценах	**19 377 935**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**20 831 280**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**20 414 654**
НДС (12 %)	2 449 759
Итого	**22 864 413**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН 160540001969 эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт _____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объект: Медицинский пункт
Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №10 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-04 Водоснабжение					
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
1	1	6115-0104-0201 Кклим = 1,06	Установка смесителя	шт.	1	4246	4 246	
2	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	5424	27 120	
3	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3735	3 735	
4	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
5	5	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	0,6	524	314	
			Раздел 2. Оборудование					
6	6	6115-0301-0101 Кклим = 1,06	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	47203	47 203	
7	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
8	8	6115-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	19212	19 212	

9	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61193	61 193	
			Раздел 3. Водомерный узел					
10	10	6114-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64848	64 848	
11	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
12	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
13	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
14	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
15	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
16	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
17	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	1 шт.	2	186	372	
18	18	241-412-0101	Опора скользящая стальнаяОПБ2-20	1 шт.	4	5706	22 824	
			Раздел 4. Приборы КиП и А					
19	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
			Раздел 5. Арматура					
20	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
21	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	1313	6 565	
			Раздел 6. Трубопроводы В1					
22	22	6114-0102-0202 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2105	21 050	
23	23	241-101-0302	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	1 м	10	1236	12 360	

24	24	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6815	13 630	
25	25	241-201-0402 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	213	422	
26	26	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
27	27	241-201-0401 Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	29,7	148	4 396	
28	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	42	385	16 170	
			Раздел 7. Арматура ТЗ					
29	29	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	5513	33 078	
			Раздел 9. Трубопроводы ТЗ					
30	30	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6311	189 330	
31	31	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
32	32	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	385	11 550	
			Раздел 10. Технологическое оборудование					
33	33	1337-0101-0201 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	96517	96 517	
34	34	244-204-0101	Емкость из полипропилена V=1 м3	1 шт.	1	226047	226 047	
35	35	1106-1401-0502 Кклим = 1,12	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	1	1101	1 101	
36	36	6116-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81254	81 254	
37	37	580-000-2148 (кпл)	Насос повысительный вертикальный, тип 1SV02F003T, Xylem Lowara, Q=0,56 м3/ч, H=10 м, P=0,37 кВ /1 на складе/	1 шт.	2	325755,46	651 511	
38	38	241-607-0109	*Присоединительный фитинг R1"*	1 шт.	1	2106	2 106	
39	39	6116-0605-0101 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4775	4 775	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16553	16 553	

40	40	1337-0101-0201 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	96517	96 517	
41	41	580-000-2149 (кпл)	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды до 5,5 м3/ч, материал AISI 304, мощность до 65 Ватт, максимальное рабочее давление 10 бар, срок службы лампы 10000 часов	1 шт.	1	135297,54	135 298	
42	42	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГМ-50	1 шт.	1	1205	1 205	
43	43	244-401-0101	Головка заглушка СТ РК 1711-2007 ГЗ-50 /прим./	1 шт.	1	1205	1 205	
44	44	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9914	19 828	
45	45	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	18940	18 940	
46	46	242-304-1001	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	28742	28 742	
47	47	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4	2612	10 448	
48	48	242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	8226	8 226	
49	49	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	5	7231	36 155	
50	50	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	5332	15 996	
51	51	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	4	3977	15 908	
52	52	242-307-0403	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	3	4012	12 036	
53	53	242-403-0502	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	1 шт.	5	11210	56 050	
54	54	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	13801	13 801	
55	55	242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	1 шт.	1	7749	7 749	
56	56	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	3977	7 954	

Итого	**2 602 965**
в том числе оборудование	1 070 279
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	111 886
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	15 540
Сметная прибыль (5)%	82 229
Непредвиденные работы и затраты (2)%	54 608
Итого в текущих ценах	**2 867 227**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**3 082 269**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**3 020 624**
НДС (12 %)	362 475
Итого	**3 383 099**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объект: Медицинский пункт
Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №11 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-05 Канализация					
			Раздел 1. Канализация К1					
			Подраздел 1.1. Сантехническое оборудование					
1	1	6115-0103-0103 Кклим = 1,06	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12399	61 995	
2	2	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	5	9998	49 990	
3	3	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	1553	7 765	
4	4	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9960	9 960	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2261	2 261	
5	5	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	1	52145	52 145	
6	6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или *верхним пуском размерами L 430 мм*	1 комплект	1	14807	14 807	
7	7	6115-0101-0203 Кклим = 1,06	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6934	6 934	
8	8	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
9	9	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
10	10	6115-0103-0201 Кклим = 1,06	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	6004	6 004	

11	11	521-301-3003-0001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	1 шт.	1	343750	343 750	
12	12	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1553	1 553	
			Подраздел 1.2. Трубы					
13	13	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3533	95 391	
14	14	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	26,946	1390	37 455	
15	15	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3659	91 475	
16	16	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	24,95	551	13 747	
			Подраздел 1.3. Фасонные части					
17	17	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
18	18	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	354	1 062	
19	19	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	164	328	
20	20	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	
21	21	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	124	1 240	
22	22	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176	352	
23	23	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	
24	24	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	162	486	
			Раздел 2. Канализация К4					
			Подраздел 2.1. Сантехническое оборудование					
25	25	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм. (решетки)	комплект	1	2966	2 966	
26	26	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
			Подраздел 2.2. Оборудование					
27	27	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
			Подраздел 2.3. Трубы					

28	28	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3533	10 599	
29	29	241-201-1203 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
			Подраздел 2.4. Фасонные части					
30	30	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	

Итого	**927 351**
в том числе оборудование	403 815
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	38 218
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	5 308
Сметная прибыль (5)%	28 088
Непредвиденные работы и затраты (2)%	19 418
Итого в текущих ценах	**1 018 382**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**1 094 761**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**1 072 866**
НДС (12 %)	128 744
Итого	**1 201 610**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объект: Медицинский пункт
Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №12 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-06 Теплоснабжение					
			Раздел 1. Отопление					
1	**1**	**6116-0301-0103** Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**18,48**	**3110**	**57 473**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	48,048	1056	50 739	
2	**2**	**245-103-0110**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**1 секция**	**112**	**3264**	**365 568**	
3	**3**	**6116-0701-0105** Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка кранов воздушных	шт.	14	824	11 536	
4	**4**	**242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	1 шт.	14	320	4 480	
5	**5**	**6114-0203-0101** Кклим = 1,06	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**14**	**1231**	**17 234**	
6	**6**	**245-510-0204**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15**	1 шт.	14	5744	80 416	
7	**7**	**242-207-0501**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	1 шт.	4	3807	15 228	

8	8	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	
9	9	6114-0103-0405 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4501	292 565	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	342	22 008	
10	10	6114-0103-0406 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4481	161 316	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	35,64	475	16 929	
11	11	6114-0103-0407 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4475	93 975	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	20,79	1469	30 541	
12	12	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	385	46 970	
13	13	1308-0206-1907 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	108	1267	136 836	
14	14	241-207-0304 Коб=1,02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	110,16	65	7 160	
15	15	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1 шт.	14	2247	31 458	
16	16	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080	
17	17	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304	
18	18	241-602-1301	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 16х16х16 мм	1 шт.	8	3113	24 904	
19	19	241-602-1303	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20х20х20 мм	1 шт.	10	3348	33 480	
20	20	241-602-1308	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26х26х26 мм	1 шт.	2	4645	9 290	
21	21	6114-0102-0103 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1852	41 485	
22	22	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	22,4	1172	26 253	

23	23	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1853	9 265	
24	24	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	
25	25	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27,4	385	10 549	
26	26	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	27,4	2012	55 129	
27	27	234-303-0307 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	24,64	434	10 694	
28	28	234-303-0310 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	5,5	519	2 854	
29	29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	27,4	708	19 399	
30	30	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	274	274	
31	31	6112-0305-0102 Кклим = 1,06	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	м2	1	608	608	
32	32	236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	1 кг	0,273	759	207	
33	33	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	14	8309	116 326	
			Раздел 2. Котельная					
34	34	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	31177	62 354	
35	35	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	1 комплект	2	60193	120 386	
36	36	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78219	156 438	
37	37	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	

38	38	6116-0605-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4918	9 836	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16553	33 106	
39	39	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21813	21 813	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
40	40	6114-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка клапанов предохранительных однорычажных	шт.	2	13801	27 602	
41	41	245-803-0701	Группа безопасности котла диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха	1 шт.	2	22599	45 198	
42	42	6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	2008	8 032	
43	43	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
44	44	6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1438	7 190	
			неучтенные ресурсы					
44.1	44.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350	
45	45	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
46	46	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
47	47	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	6689	13 378	

Итого	**2 645 273**
в том числе оборудование	282 104
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	172 511

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	23 960
Сметная прибыль (5)%	126 784
Непредвиденные работы и затраты (2)%	56 835
Итого в текущих ценах	**3 025 363**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**3 252 265**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**3 187 220**
НДС (12 %)	382 466
Итого	**3 569 686**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артыкбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объект: Медицинский пункт
Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №13 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-07 Вентиляция					
			Раздел 1. Вентиляция					
			Подраздел 1.1. Системы П1, П2, П3					
1	**1**	**6118-0201-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05 ;К1трм=1,05;К1экс=1 ,05;**	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг**	**шт.**	**3**	**9318**	**27 954**	
2	**2**	**580-101-0553 (кпл)**	**Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздхозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем, 260х260х130, 900 Вт, Бризер Тион Lite G4**	**1 комплект**	**3**	**172662,86**	**517 989**	
			Подраздел 1.2. Система В1					
3	**3**	**6119-0603-0201 Кклим = 1,09**	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	**шт.**	**1**	**8357**	**8 357**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 1)	шт.	1	8857	8 857	
4	**4**	**246-302-1301**	***Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм***	**1 шт.**	**1**	**13348**	**13 348**	
5	**5**	**6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05 ;К1трм=1,05;К1экс=1 ,05;**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2**	**шт.**	**1**	**1530**	**1 530**	
6	**6**	**246-304-0503**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**12996**	**12 996**	

			Подраздел 1.3. Система В2					
7	**7**	**6119-0603-0201 Кклим = 1,09**	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	**шт.**	**1**	**8357**	**8 357**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	246-409-0202	Вентилятор вытяжной (SOLO 120 SC)	шт.	1	7863	7 863	
8	**8**	**6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**2,4**	**9041**	**21 698**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,4	6241	14 978	
9	**9**	**6111-0101-1801 Кклим = 1,12**	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2**	**2,1**	**5448**	**11 441**	
10	**10**	**234-304-0304 Коб=1,1**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	**1 м2**	**2,31**	**8802**	**20 333**	
11	**11**	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**1 кг**	**2,4**	**775**	**1 860**	
			Подраздел 1.4. Система В3					
12	**12**	**6119-0603-0201 Кклим = 1,09**	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	**шт.**	**1**	**8357**	**8 357**	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	246-409-0203	Вентилятор вытяжной (AURA 2)	шт.	1	8857	8 857	
13	**13**	**6118-0101-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**м2**	**1,256**	**9041**	**11 355**	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,256	5616	7 054	
14	**14**	**6111-0101-1801 Кклим = 1,12**	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2**	**1,1**	**5448**	**5 993**	
15	**15**	**234-304-0304 Коб=1,1**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	**1 м2**	**1,21**	**8802**	**10 650**	
16	**16**	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**1 кг**	**1,3**	**775**	**1 008**	
			Подраздел 1.5. Система ВЕ1-ВЕ8					
17	**17**	**6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2**	**шт.**	**8**	**1530**	**12 240**	

18	18	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	1 шт.	1	3579	3 579	
19	19	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	7	4175	29 225	
20	20	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	22	9041	198 902	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22	6241	137 302	
21	21	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	16,15	5448	87 985	
22	22	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 *толщиной 13 мм*	1 м2	17,765	8802	156 368	
23	23	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	25,7	775	19 918	
24	24	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п.1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2 (переточные)	шт.	2	1530	3 060	
25	25	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм (переточная двухрядная)	1 шт.	2	3579	7 158	
			Раздел 2. Кондиционирование					
26	26	6118-0505-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	29139	29 139	
27	27	580-000-6262 (кпл)	Настенный кондиционер ALMACOM ACU-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
28	28	252-207-0702	Кронштейн	1 шт.	2	4438	8 876	
29	29	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со *структурированной стенкой диаметром 32 мм*	1 м	10	65	650	

Итого	**1 606 838**
в том числе оборудование	699 589
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	66 229

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	9 198
Сметная прибыль (5)%	48 674
Непредвиденные работы и затраты (2)%	33 645
Итого в текущих ценах	**1 764 585**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**1 896 929**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**1 858 990**
НДС (12 %)	223 079
Итого	**2 082 069**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846
АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Объект: Медицинский пункт
Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №14 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6119-0602-0107 Кклим = 1,12	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12239	12 239	
2	2	247-305-0102	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	1 шт.	1	18982	18 982	
3	3	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
4	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
5	5	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
6	6	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	19519	19 519	
7	7	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6634	152 582	
8	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	700	2 800	
9	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
10	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2117	6 351	
11	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	

12	12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	10	3982	39 820	
13	13	247-211-1401	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	1 шт.	1	4501	4 501	
14	14	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
15	15	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
			Раздел 2. Провода, кабели					
16	16	6119-0101-0102 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	461	129 080	
17	17	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1648	419775	69 179	
18	18	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1236	554723	68 564	
19	19	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	556	205 720	
20	20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,36	609368	219 372	
21	21	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	
22	22	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
23	23	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	
			Раздел 3. Световое оборудование					
24	24	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3401	149 644	
25	25	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	15	73266	1 098 990	
26	26	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	2	36745	73 490	
27	27	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	11	8422	92 642	
28	28	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	16	46221	739 536	

29	29	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3248	25 984	
30	30	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	8	1763	14 104	
31	31	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6634	26 536	
32	32	245-712-0302	Датчик движения микроволновый	1 шт.	2	2819	5 638	
33	33	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10A 2200Вт IP66	1 шт.	2	4939	9 878	
34	34	6124-0202-0401 Кклим = 1,09	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15981	95 886	
35	35	247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа BARTON Levante M Roud, мощность 110 Вт	1 шт.	6	228822	1 372 932	
36	36	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	6	3909	23 454	
37	37	6119-0601-0101 Кклим = 1,12	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8025	8 025	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901	18 901	
			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
38	38	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	42	1215	51 030	
39	39	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1076	7 532	
40	40	247-214-0114 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	17,34	503	8 722	
41	41	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
42	42	247-214-0102 Коб=1,02	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	4,08	389	1 587	
43	43	247-212-0101 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8,16	478	3 900	
44	44	247-212-0104 Коб=1,02	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5,1	537	2 739	
45	45	247-212-0204 Коб=1,02	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3,06	434	1 328	
46	46	247-206-0601 Коб=1,02	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	4,08	1150	4 692	
47	47	247-214-0118 Коб=1,02	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	8,16	672	5 484	
48	48	261-303-0102 Коб=1,02	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	52,02	42	2 185	

			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
49	49	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	1486	508 955	
50	50	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	912	312 360	
51	51	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	656,5	54	35 451	
52	52	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	
			Раздел 6. Прочие изделия					
53	53	247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	1 шт.	5	208	1 040	
54	54	247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	1 шт.	30	295	8 850	
55	55	247-202-0416	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	6	468	2 808	
			Раздел 7. Заземление и молниезащита					
56	56	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	6114	38 518	
57	57	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1499	22 485	
58	58	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3793	23 896	
59	59	6125-0602-0501 Кклим = 1,09	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2803	2 803	
60	60	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
61	61	6124-0203-0301 Кклим = 1,09	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1334	20 010	
62	62	252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	1 шт.	30	1723	51 690	
63	63	252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	1 шт.	19	6920	131 480	
64	64	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
65	65	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
66	66	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
67	67	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
68	68	6124-0203-0307 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	100	1520	152 000	
69	69	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	150	858	128 700	
70	70	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7942	23 826	

Итого 6 833 376

в том числе оборудование	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	498 836
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	69 283
Сметная прибыль (5)%	366 611
Непредвиденные работы и затраты (2)%	148 030
Итого в текущих ценах	**7 916 136**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**8 509 846**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**8 339 649**
НДС (12 %)	1 000 758
Итого	**9 340 407**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН 160540001969 эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт _____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №15 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-09 Система связи					
			Раздел 1. Система вызова посетителей					
1	1	6125-0411-0215 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	11014	33 042	
2	2	291-101-0055 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740R2	1 шт	3	45178,57	135 536	
3	3	291-101-0054 (кпл)	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	3	23402,5	70 208	
4	4	6125-1001-0101 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5930	5 930	
5	5	248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	1 шт.	1	19159	19 159	
6	6	291-101-0058 (кпл)	Акумулятор 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
7	7	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	311	18 660	
8	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,06	72362	4 342	
			Раздел 2. Видеонаблюдение					
9	9	6125-1101-0701 Кклим = 1,09	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4757	4 757	

10	10	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	49477	49 477	
11	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
12	12	6125-0801-0101 Кклим = 1,09	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	17148	51 444	
13	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	1	29886	29 886	
14	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
15	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
16	16	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
17	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
18	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами *размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм*, IP44	1 шт.	1	870	870	
19	19	261-404-0478	Коннектор RJ-45	1 шт.	6	62	372	
20	20	6119-0101-0201 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	324	16 200	
21	21	243-304-0102 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,0515	179638	9 251	
22	22	6119-0302-0102 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1297	25 940	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245	5 047	
23	23	6119-0302-0101 Кклим = 1,12	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1177	35 310	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96	2 966	
			Раздел 3. Структурированная кабельная система					
24	24	6125-0412-0201 Кклим = 1,09	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	28324	28 324	
25	25	581-101-0056 (кпл)	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5415.01.100, 19, 15U	1 шт	1	70054,36	70 054	
26	26	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
27	27	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
28	28	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	

29	29	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1215	3 645	
30	30	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	3	504	1 512	
31	31	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	3	75	225	
32	32	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	7	62	434	
33	33	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
34	34	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	
			Раздел 4. Телефонизация					
35	35	6125-0202-0201 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16352	16 352	
36	36	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
37	37	6124-0303-0601 Кклим = 1,09	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6634	6 634	
38	38	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
39	39	243-304-0301	Кабель питания	1 шт.	1	10918	10 918	
40	40	6125-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	3	4198	12 594	
41	41	248-201-0101	Аппарат телефонный	1 шт.	3	7221	21 663	
42	42	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1258	3 774	
43	43	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	3	457	1 371	
44	44	261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	1 шт.	6	62	372	
45	45	6125-0105-0507 Кклим = 1,09	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	311	15 550	
46	46	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,05	179638	8 982	

Итого **1 368 089**

в том числе оборудование 435 510

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	68 078
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	9 455
Сметная прибыль (5)%	50 033
Непредвиденные работы и затраты (2)%	28 912
Итого в текущих ценах	**1 524 568**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**1 638 910**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**1 606 132**
НДС (12 %)	192 736
Итого	**1 798 868**

Заказчик: *Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"*
БИН 220740016432 **Зам. руководителя** _____ **Артықбаева Ф.А.**

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ **Найзабеков Г.И.**

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН160540001969 эксперт _____ **Утенев З.К.**
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____**Сулейменов Д.С.**

Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Стройка: Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт

Договор №57 от 18.03.2024г

Акт выполненных работ №16 за октябрь 2024 г.

на Строительство медицинского пункта с.Успенка, Бородулихинского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-04-10 Автоматичекая пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
1	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
2	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
3	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	17	1212	20 604	
4	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	2696	43 136	
5	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
6	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
7	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
8	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3248	32 480	
9	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
10	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
11	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
			Раздел 3. Кабели и трубы					
12	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	404	51 712	
13	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,06489	98588	6 397	
14	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,06695	67796	4 539	

15	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	911	136 650	
16	16	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818	
17	1 тр№2	590-000-0053 (кпл)	Аккумуляторная батарея 7 Ач	шт.	3	4951	14 853	
18	2 тр№2	590-000-0054 (кпл)	Сетевой фильтр	шт.	1	2134	2 134	

Итого	**434 077**
в том числе оборудование	16 987
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	30 448
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,010138856)	4 229
Сметная прибыль (5)%	22 377
Непредвиденные работы и затраты (2)%	9 375
Итого в текущих ценах	***500 505***
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	**538 043**
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	**527 282**
НДС (12 %)	63 274
Итого	**590 556**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432 Зам. руководителя _____ Артықбаева Ф.А.

Подрядчик ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859 Директор _____ Найзабеков Г.И.

Авторский надзор ТОО "СемKZ " БИН 160540001969 эксперт _____ Утенев З.К.
приказ№5 от 23.05.2024г. ИИН 560903301141 аттестат KZ16VJE00075569

Технадзор ТОО "KBG City" БИН 150240013991 эксперт_____ Сулейменов Д.С.
Приказ №35 от 14.04.2024г,ИИН 700107302936 аттестат № KZ15VJE00056284