Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Заказчик : **ГУ «Аппарат акима аульного округа Достык Шардаринского района»**
Инженер : **ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»**
Генподрядчик: **ТОО «Радуга-СН»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры на 400 мест аульного округа Достык Шардаринского района ЮКО

Договор: №06 от 23.06.2015г.

С п р а в к а
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС (12 %)	без НДС	с НДС (12 %)
	Строительно-мантажные работы	66 914 753	74 944 523	39 573 744	44 322 593
	в том числе оборудования:	0	0	0	0
	Инжиниринговые услуги	904 018	1 012 501	534 641	598 798
	Авторский надзор	133 829	149 889	79 147	88 645
	Итого к оплате:	**66 914 753**	**74 944 523**	**39 573 744**	**44 322 593**

Заказчик :

Аким
ГУ «Аппарат акима а/о Достык Шардаринского района»

_____ Т.Батыршаев

Инженер :

ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»

_____ Б.Есимжанов

Технадзор _____ Г.Алимханов

Генподрядчик :

Директор ТОО «Радуга-СН»

_____ С.Сыздыков

Заказчик: ГУ «Аппарат акима аульного округа Достык Шардаринского района»

Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»

Инженер: ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»

Договор: №6 от 23.06.2015г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры на 400 мест аульного округа Достык Шардаринского района, ЮКО

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: Всего машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 2. **Монтажные работы**												
113	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	м2 848	1983,5	10,25		1682009	8692		288576	1,97		1668	
				313,89	3,85		266181	3265		107,1	0,02		16	
		Внутренние и наружные двери												
162	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	65,94	391,61	27,58		25823	1819		13265	1,06		70	
				176,79	9,48		11657	625		108	0,05		3	

	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
163	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,32	392,85	24,17	2876	177	1332	0,96	7
				160,3	8,22	1173	60	108	0,04	-
		м2								
164	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	34,11	352,5	25,51	12024	870	5592	0,86	29
				142,88	8,91	4874	304	108	0,04	1
		м2								
165	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	73,26	13000	-	952380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
166	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	34,11	12700	-	433197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Витражи								
		т								
174	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	39,765148	41,98	0,05	1669	2	308	0,05	2
				9,57	-	380	-	81	-	-
		м2								
		Полы								
175	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	93,63	269,24	12,44	25209	1165	6707	0,41	38

				60,03	4,67	5621	438	110,7	0,02	2
176	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2 93,63	382,59	23,03	22	2156	11140	0,48	45
				98,84	8,64	9255	809	110,7	0,04	4
177	E0111-4-2 к=4	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /4 слоя/	м2 93,63	1066,87	45,25	99891	4237	26006	1,15	108
				233,91	17	21901	1592	110,7	0,08	8
178	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 93,63	269,24	12,44	25209	1165	6707	0,41	38
				60,03	4,67	5621	438	110,7	0,02	2
179	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2 93,63	1006,58	14,65	94246	1372	21032	1,22	114
				197,43	5,49	18486	514	110,7	0,03	3
185	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 334,06	269,24	12,44	89941	4155	23928	0,41	137
				60,03	4,67	20054	1562	110,7	0,02	8
186	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2 334,06	779,78	6,13	260493	2046	25734	0,44	147
				67,28	2,31	22474	773	110,7	0,01	4
187	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	м2 357,4442	111,76	0,58	39948	206	5568	0,09	31
				13,85	0,22	4949	80	110,7	-	-
188	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м 33,406	180,18	2,35	6019	79	2871	0,54	18
				90,05	0,9	3008	30	94,5	-	-
189	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2 171,1	373,16	14,65	63848	2507	38435	1,22	209
				197,43	5,49	33781	939	110,7	0,03	5
190	C11011-2455 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2 174,522	1500	-	261783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20/ мм	м2 76,71	421,89	18,45	32363	1415	5708	0,42	32
				60,29	6,93	4625	531	110,7	0,03	3
193	E0111-15-2 к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /с 30мм до	м2 76,71	-99,4	-1,68	-7625	-128	-383	-0,02	-2
				-3,89	-0,62	-298	-48	110,7	-	-

	20мм/								
		м2							
194	E0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	76,71	146,77	12,29	11259	943	11642	0,79	61
				132,48	4,61	10163	354	110,7	0,02	2
		м2								
195	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	80,5455	33,12	0,28	2668	22	1907	0,12	10
				21,28	0,11	1714	9	110,7	-	-
		м								
196	E0115-165-8	-Улучшенная окраска цементного плинтуса	7,671	185,31	2,35	1422	18	659	0,54	4
				90,05	0,9	691	7	94,5	-	-
		м2								
198	C11011-2455	-Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	232,1214	1500	-	348182	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Внутренняя отделка								
201	E0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1247,71	65,84	0,44	82152	546	70689	0,34	428
				59,78	0,18	74584	218	94,5	-	1
		м2								
202	E0115-79-9	-Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	1247,71	398,69	2,63	497455	3275	105477	0,41	511
				88,47	0,99	110384	1232	94,5	-	6
		м2								
203	E0115-169-6	-Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1247,71	-30,6	-0,06	-38174	-78	-36030	-0,17	-215
				-30,53	-0,03	-38096	-31	94,5	-	-
		м2								
204	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1247,71	373,38	2,91	465866	3634	111441	0,56	703
				93,41	1,1	116554	1372	94,5	0,01	7
		м2								
205	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2215,97	331,19	5,08	733908	11261	329284	0,85	1886
				156,03	1,21	345762	2687	94,5	0,06	143
		м2								
206	E0115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	2215,97	347,12	2,29	769202	5069	149162	0,34	753
				70,38	0,85	155960	1884	94,5	-	9
		м2								
207	E0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по	2215,97	-22,11	-0,06	-48991	-138	-46218	-0,13	-278

	сборным штукатурке и конструкциям, подготовлен х под окраску		-22,05	-0,03	-48852	-55	94,5	-	-
208	E0115-180-3-	м2 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2215,97	354,46 74,78	2,63 0,99	785472 165720	5817 2188	158674 94,5	0,45 -	994 11
209	E0115-17-1 -	м2 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	177,89	1086,74 382,95	2,63 0,99	193319 68123	467 176	64542 94,5	2,3 -	409 1
210	E0115-65-1 -	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	70	667,13 359,66	7,91 2,99	46699 25176	554 209	23989 94,5	2,06 0,01	144 1
211	E0115-79-5 -	м2 Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	70	347,12 70,38	2,29 0,85	24298 4927	160 60	4712 94,5	0,34 -	24 -
212	E0115-169-5-	м2 Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	70	-22,11 -22,05	-0,06 -0,03	-1548 -1543	-4 -2	-1460 94,5	-0,13 -	-9 -
213	E0115-180-3-	м2 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /откосы/	70	386,08 74,78	2,63 0,99	27026 5235	184 69	5012 94,5	0,45 -	31 -

м2

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

21	Ц0108-412-1-	шт Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	134	- 8,5 7,3	- 0,1 -	- 1139 978	- 13 -	- 929 95	- 0,05 -	- 7 -
22	Ц0108-412-2-	м Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	80	10,6 8,8	0,1 0,1	848 704	8 8	676 95	0,06 -	5 -

23	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	625	5,4	0,1	75	63	2197	0,02	13
					3,7	-	2313	-	95	-	-
52	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	м шт	1	561	-	561	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-594-6-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	5	335,7	125	1679	625	901	0,96	5
					154	35,6	770	178	95	0,21	1
54	Ц0108-594-7-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	48	444,1	182	21317	8736	11633	1,27	61
					204	51,1	9792	2453	95	0,3	14
55	Ц0108-594-8-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	60	520,9	206	31254	12360	17972	1,59	95
					257	58,3	15420	3498	95	0,34	20
56	Прайс-лист стр.16	-Светильник PHANTOM 2x28	шт	22	36353,36	-	799774	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	Прайс-лист стр.7	-Светильник AOT.OPL 2x18	шт	26	3959,22	-	102940	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	Прайс-лист стр.7	-Светильник AOT.OPL 1x18	шт	5	3921,5	-	19607	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	Прайс-лист стр.8	-Светильник ARS/R 4x36	шт	19	7365,03	-	139936	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс-лист стр.9	-Светильник ARS/S 4x36	шт	15	7495,41	-	112431	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	Прайс-лист стр.9	-Светильник ARS/S 4x18	шт	24	3972,77	-	95347	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	Прайс-лист стр.7	-Светильник AOT.OPL 4x18	шт	2	5399,7	-	10799	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	Ц0108-593-1-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	18	216,3	120	3893	2160	1700	0,41	7
					65	34,4	1170	619	95	0,2	4

64	Прайс-лист стр.10	-Светильник К300/122 УХЛ4	шт	2	4198,75	-	398	-	-	-	-
65	Прайс-лист стр.10	-Светильник К200/109 УХЛ4	шт	1	3601,75	-	3602	-	-	-	-
66	Прайс-лист стр.12	-Светильник С360/132	шт	8	4023,68	-	32189	-	-	-	-
67	Прайс-лист стр.13	-Светильник СД218 УХЛ4	шт	7	5185,44	-	36298	-	-	-	-
68	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели	шт	9	241,7	91	2175	819	1340	0,82	7
69	С151704-2 прим.	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 /ЛБО 29 1х8 УХЛ4/	шт	9	131 462	25,7 -	1179 4158	231 -	95 -	0,15 -	1 -
70	Ц0108-593-1-	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	24	216,3 65	120 34,4	5191 1560	2880 826	2266 95	0,41 0,2	10 5
71	С151701-82 прим.	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ /Светильники НП021-100-УХЛ4/	шт	12	365	-	4380	-	-	-	-
72	С151701-85	-Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	4	240	-	960	-	-	-	-
73	Прайс-лист стр.11	-Светильник HBN-100 УХЛ4	шт	8	4633,86	-	37071	-	-	-	-
74	Прайс-лист	-Лампа FD-36	шт	136	214,26	-	29139	-	-	-	-
75	Прайс-лист	-Лампа FD-28	шт	44	214,26	-	9427	-	-	-	-
76	Прайс-лист	-Лампа FD-18	шт	161	201,44	-	32432	-	-	-	-
77	Прайс-лист	-Лампа FS-32	шт	8	214,26	-	1714	-	-	-	-
78	Прайс-лист	-Лампа FS-22	шт	2	214,26	-	429	-	-	-	-
79	Прайс-лист	-Лампа FSD-18	шт	14	201,44	-	2820	-	-	-	-
80	Прайс-лист стр.	-Лампа FSD-8	шт	1	208,77	-	209	-	-	-	-
81	Прайс-лист стр.	-Лампа FSD-9	шт	9	208,77	-	1879	-	-	-	-
82	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	20	39	-	780	-	-	-	-

83	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-6	4	24	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	11	514	105	5654	1155	2866	2	22
				254	20,3	2794	223	95	0,12	1
		шт								
85	Прайс-лист стр.15	-Блок аварийного питания ES-1 18Вт	11	3728,86	-	41017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	Ц0108-403-1	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	390	30,3	7,3	11817	2847	7706	0,11	43
				18,7	2,1	7293	819	95	0,01	5
		м								
87	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1000	8,5	0,1	8500	100	6935	0,05	50
				7,3	-	7300	-	95	-	-
		м								

На сети электроснабжения

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	5,94	28,89	27,85	172	165	55	0,01	-
				1,04	8,44	6	50	97	0,03	-
		м3								
2	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,96	6,48	6,48	26	26	8	-	-
				-	2,1	-	8	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-166-2 прим.	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	1,98	134,1	-	266	-	300	0,97	2
				134,1	-	266	-	113	-	-
		м3								
4	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	33	36,7	27,8	1211	917	492	0,06	2
				8,8	6,9	290	228	95	0,04	1
		м								
5	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	33	32,4	23,7	1069	782	455	0,06	2
				8,6	5,9	284	195	95	0,03	1
6	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,132	10400	-	1373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
7	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ,	39	27,5	4	1073	156	741	0,12	5

	прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, м[illegible]а 1 м до 2 кг		19,3	0,7	[illegible]53	27	95	-	-
8	Ц0108-148-2-	м Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	15	38,1 28,8	3,2 0,7	572 432	48 11	420 95	0,15 -	2 -
9	С151601-178-	м Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,039	259300 -	- -	10113 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-158-1-5	1000м Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1	273,2 200	- -	273 200	- -	190 95	1 -	1 -
11	С151610-13	шт -Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10УЗ /ПКВэ-2/	1	3870 -	- -	3870 -	- -	- -	- -	- -
12	Ц0108-158-1-5	шт Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1	273,2 200	- -	273 200	- -	190 95	1 -	1 -
13	С151610-9	шт -Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-6УХЛЗ /ПКВ-1/	1	4770 -	- -	4770 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-167-1-	шт Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	1547,6 1046	1,6 -	1548 1046	2 -	994 95	6 -	6 -
15	С151610-18 прим.	шт -Муфта соединительная ПСЭс-2	1	5380 -	- -	5380 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0134-103-1-	шт Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ДКС d=110мм	0,009	621603,38 20790	- -	5594 187	- -	206 110	133 -	1 -

НА Выгреб на 6м3

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	478,353607	27,84	26,18	13315	12521	4111	0,01	6

	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 /в котловане под выгреб площадью до 100м2/		1,66	7,2	94	3444	97	0,03	12
2	E0101-165-6- Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3 8,5202933	262,72	-	2238	-	2529	1,85	16
Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	2238	-	113	-	-
3	E0101-17-14- Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 91,69	39,69	37,82	3639	3467	1144	0,01	1
			1,87	11	171	1008	97	0,04	3
4	E010333-A20-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	м3 160,4575	125,82	125,82	20189	20189	4038	-	-
			-	25,16	-	4038	100	0,53	85
5	E0101-139-1- Устройство подушки из гравийно-песчаного грунта на просадочных грунтах методом послойной укатки	т 91,69	89	88,73	8161	8136	2211	-	-
			0,25	24,61	23	2256	97	0,08	8
6	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие/	м3 279,792	6,48	6,48	1813	1813	571	-	-
			-	2,1	-	589	97	0,01	2
7	E0101-27-8 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие/	м3 279,792	3,2	3,2	895	895	282	-	-
			-	1,04	-	291	97	-	1
8	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 69,948	134,1	-	9380	-	10599	0,97	68
			134,1	-	9380	-	113	-	-
9	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 279,792	21,55	4,52	6028	1264	4622	0,11	30
			17,03	-	4765	-	97	-	-
10	E0101-24-1 - Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	м3 137,13	7,91	7,91	1085	1085	342	-	-
			-	2,57	-	352	97	0,01	1

	перемещении 1 группы грунтов до 10/20/ м, ЛИШНИЙ ГРУН								
11	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 м3	1,3	9051,97	66,01	11768	86	301	1,35	2
			195,75	24,93	254	32	105	0,12	-
12	E0106-33-4 -Дно и стены резервуара из бетона В20 м3	18,59	12935,93	954,99	240479	17753	27443	6,51	121
			1075,5	330,44	19994	6143	105	1,34	25
13	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	20,19485	94	-	1898	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14	C143001-61 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	18,86885	133	-	2510	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15	C143001-63 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	18,86885	310	-	5849	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07728	65000	-	5023	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
17	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,05134	73000	-	3748	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01176	65900	-	775	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
19	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,44071	41200	-	18157	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
20	E0111-2-9 -Устройство уклона по дну из раствора М-100	0,12	7531,58	-	904	-	84	3,66	-
			567	-	68	-	123	-	-

		м3							
21	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	8,41	766,66	11,21	48	94	354	0,2	2
				31,5	4,21	265	35	118	0,02	-
		м2								
22	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	3,61	309,93	4,19	1119	15	254	0,38	1
				58,05	1,58	210	6	118	0,01	-
		м2								
23	Е0108-4-7	-Обмазка битумом за 2 раза	3,61	245,44	3,82	886	14	165	0,21	1
				37,35	1,44	135	5	118	0,01	-
		м2								
24	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	39	472,28	8,23	18419	321	3901	0,47	18
				81,68	3,08	3186	120	118	0,02	1
		м2								
25	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен глиной толщ.300мм	9,72	2205,82	274,19	21441	2665	12594	6,93	67
				994,5	103,5	9667	1006	118	0,5	5
		м3								
26	Е0108-6-1	-Кирпичная кладка толщ.250мм	8,1	6578,64	335,84	53287	2720	7893	4,54	37
				699,75	126	5668	1021	118	0,61	5
		м3								
27	Е0106-22-3	-Устройство монолитных перекрытий из бетона класса В20	1,47	12690,62	210,67	18655	310	1529	5,75	8
				911,25	79,58	1340	117	105	0,39	1
		м3								
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,49205	94	-	140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	0,1174	67700	-	7948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	21,08	103,08	0,99	2173	21	300	0,07	1
				11,59	0,38	244	8	119	-	-
		м2								
31	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	0,12	2831	1856,11	340	223	237	4,93	1
				812,93	597,97	98	72	140	2,37	-
		м3								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,12	94	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	266	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
34	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3	0,58	5025	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ 0-1	1	913	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Е0123-24-1	-Установка люков	1	8354,03	35,42	8354	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
		шт								
37	Е0123-2-1	-Установка вентиляционной трубы из асбестоцементных труб диам. 100мм	0,002	332221,02	1733,92	664	3	160	361	1
				60966	650,25	122	1	130	3,17	-
		км								
38	Е0120-20-1	-Установка круглого зонта диам.200мм	1	859,88	5,38	860	5	8	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	12	0,01	-
		шт								
39	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ,ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	0,00387	175710,1	1826,1	680	7	48	42,7	-
				8100	690,75	31	3	140	3,37	-
		т								
40	Е0106-19-2	-Обетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,2	10080,15	283,24	2016	57	174	4,15	1
				722,25	106,99	144	21	105	0,52	-
		м3								
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,203	94	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	0,00184	53600	-	99	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1	20,14	0,23	20	-	18	0,12	-
				19,91	0,09	20	-	90	-	-
		шт								
44	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,000079	149300	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

НА Благоустройство территории

Замена плиточного покрытия

8	С143003-40	-Плитка тротуарная	м2	1162,4	1470	-	1708728	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	м2	659,9	122,85	-	81069	-	107821	0,77	506
					122,85	-	81069	-	133	-	-
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.30.15	м	659,9	625,56	6,63	412809	4376	96927	0,7	461
					108,68	1,76	71718	1159	133	0,01	4
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.30.15	м3	28,3757	25200	-	715068	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

НА Навес для угля

1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21,2139	27,84	26,18	590	555	182	0,01	-
					1,66	7,2	35	153	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,6561	262,72	-	172	-	195	1,85	1
					262,72	-	172	-	113	-	-
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	14,12	6,48	6,48	91	91	29	-	-
					-	2,1	-	30	97	0,01	-

4	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	14,12	3,2	3,2	45	45	14	-	-
				-	1,04	-	15	97	-	-
		добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,12	21,55	4,52	304	64	233	0,11	2
				17,03	-	240	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14,12	14,12	12	199	169	60	0,01	-
				1,62	2,75	23	39	97	0,01	-
		м3								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,53	134,1	-	473	-	535	0,97	3
				134,1	-	473	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20/ м, ЛИШНИЙ ГРУНТ	4,22	7,91	7,91	33	33	11	-	-
				-	2,57	-	11	97	0,01	-
		м3								
9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,52	9051,97	66,01	4707	34	120	1,35	1
				195,75	24,93	102	13	105	0,12	-
		м3								
10	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В12,5	4,74	10493,5	311,32	49739	1476	2780	2,82	13
				441	117,61	2090	557	105	0,57	3
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,3178	94	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1	5239,08	327,33	5239	327	2114	11,6	12
				1890	123,75	1890	124	105	0,6	1
		1т								
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005775	50600	-	292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,171275	41200	-	7057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,486	9051,97	66,01	4399	32	113	1,35	1
				195,75	24,93	95	12	105	0,12	-
		м3								
16	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,692	11473,7	112,36	19414	190	1890	6,34	11
				1021,5	42,44	1728	72	105	0,21	-
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,20464	94	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0156	68200	-	1064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01452	47400	-	688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07248	64400	-	4668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01452	66000	-	958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0109-17-1	-Монтаж стоек	0,69777	4646,85	2285,57	3242	1595	1379	9,35	7
				1579,5	617,13	1102	431	90	2,34	2
		т								
23	Е0109-48-2	-Сварочные работы	0,69777	542,84	144,52	379	101	184	1,34	1
				292,5	-	204	-	90	-	-
		т								
24	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,59489	172800	-	102797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,101	154200	-	15574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

26	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00188	149300	-	281	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0109-18-1	-Монтаж балок	т	0,19883	7285,83	3593,45	1449	714	601	14,3	3
					2385	971,06	474	193	90	3,51	1
28	Е0109-48-2	-Сварочные работы	т	0,19883	542,84	144,52	108	29	52	1,34	-
					292,5	-	58	-	90	-	-
29	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,18281	162700	-	29743	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,01414	154200	-	2180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00188	149300	-	281	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов	т	0,27876	5030,5	2020,02	1402	563	696	14,1	4
					2272,5	502,43	633	140	90	1,79	-
33	Е0109-48-4	-Сварочные работы	т	0,27876	2452,13	545,76	684	152	309	5,25	1
					1230,75	-	343	-	90	-	-
34	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,27876	101700	-	28350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0109-24-1	-Монтаж связей по колоннам и кровле	т	0,61812	13864,97	4022,39	8570	2486	5653	56,5	35
					9090	1071,86	5619	663	90	3,81	2
36	Е0109-48-4	-Сварочные работы	т	0,61812	2452,13	545,76	1516	337	685	5,25	3
					1230,75	-	761	-	90	-	-
37	С12021-116	-Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,61812	122800	-	75905	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	т	51,504	40,72	0,04	2097	2	386	0,04	2
					8,32	-	429	-	90	-	-
39	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	15,85	112,45	34,24	1782	543	849	0,32	5
					51,08	8,45	810	134	90	0,03	-
40	С11011-3797 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	15,82	619	-	9793	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

41	С11011-305 -Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	м2	0,003	525600	-	577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Итого: т 13 511 686 185 143 1 807 200

1 714 337 55 992

Накладные расходы:	1 807 200
Непредвиденные затраты 6%	916 672
ИТОГО 2001г.:	16 235 558
ИТОГО В ЦЕНАХ 2014г. К=2,38968	38 797 788
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	775 956
ИТОГО:	39 573 744
НДС 12%	4 748 849
ВСЕГО:	44 322 593

Инженер: Подрядчик:

Директор: С.Сыздыков

Заказчик :

Аким

ГУ «Аппарат акима а/о Достык Шардаринского района»

Т.Батыршаев