Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Заказчик : **ГУ «Аппарат акима аульного округа Достык Шардаринского района»**
Инженер : **ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»**
Генподрядчик: **ТОО «Радуга-СН»**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры на 400 мест аульного округа Достык Шардаринского района ЮКО

Договор: №06 от 23.06.2015г.

С п р а в к а №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС (12 %)	без НДС	с НДС (12 %)
				-	
	Строительно-мантажные работы	80 652 027	90 330 269	13 737 274	15 385 746
	в том числе оборудования:	0	0	0	0
	Инжиниринговые услуги	1 089 609	1 220 362	185 591	207 861
	Авторский надзор	161 304	180 660	27 475	30 771
	Итого к оплате:	**80 652 027**	**90 330 269**	**13 737 274**	**15 385 746**

Заказчик :

Аким
ГУ «Аппарат акима а/о Достык Шардаринского района»

Т.Батыршаев

Инженер :

ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»

Технадзор Т.Ташимханов

Генподрядчик :

Директор ТОО «Радуга-СН»

С.Сыздыков

Заказчик: ГУ «Аппарат акима с/о Достык Шардаринского района»

Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»

Инженер: ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»

Договор: №6 от 23.06.2015г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания дома культуры на 400 мест аульного округа Достык Шардаринского района, ЮКО

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
113	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	422	1983,5	10,25	830707	8692	288576	1,97	1668
				313,89	3,85	132461	3265	107,1	0,02	16
180	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	98,3115	146,02	0,4	14355	39	5225	0,27	27
				47,87	0,14	4707	14	110,7	-	-
181	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м	3	481,83	7,98	1 445	2820	32467	0,51	182
				79,96	2,99	240	1056	110,7	0,01	5
182	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	3	1922,08	13,79	5766	4875	44868	0,69	244
				109,46	5,18	328	1830	110,7	0,03	9
183	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м2	378,3306	111,76	0,58	42283	218	5893	0,09	33
				13,85	0,22	5238	85	110,7	-	-

		м							
184	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	353,58	180,18	2,35	63708	831	30388	0,54	190
				90,05	0,9	31838	318	94,5	-	2
		м2								
191	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	179,655	146,02	0,4	26233	72	9549	0,27	49
				47,87	0,14	8601	25	110,7	-	-
		м								
197	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	227,57	373,16	14,65	84920	3334	51119	1,22	277
				197,43	5,49	44930	1249	110,7	0,03	6
		м2								
199	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	238,9485	146,02	0,4	34890	96	12700	0,27	65
				47,87	0,14	11440	33	110,7	-	-
		м								
		Внутренняя отделка								
200	Е0134-56-6 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройства глянцевого натяжного потолка	311,65	907,09	3,58	282695	1114	95869	1,87	584
				324,35	1,17	101082	366	94,5	0,01	2
		м2								
201	Е0134-2-9	- Устройства дополнительного Каркаса металлического под Натяжной потолок	1247,71	65,84	0,44	82152	546	70689	0,34	428
				59,78	0,18	74584	218	94,5	-	1
214	Е0115-172-4	-Окраска ограждений лестничных клеток масляной краской за 2 раза	53	164,61	0,09	8725	5	6222	0,74	39
				124,2	0,02	6583	1	94,5	-	-
		м2								
		Наружняя отделка								
218	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	817,1	75,78	2,06	61919	1685	9701	0,07	58
				11,78	0,79	9622	643	94,5	-	3
		м2								
219	С12041 тех.часть п.3	-Доплата за введение цветных пигментов	15,44319	40	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
220	С11011-296	-Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	7,3539	786	-	5780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

222	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /откосы/	28,53	75,78	2,06	2162	59	339	0,07	2
				11,78	0,79	336	22	94,5	-	-
		м2								
224	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков козырьков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	127,51	373,38	2,91	47609	371	11389	0,56	72
				93,41	1,1	11911	140	94,5	0,01	1
		м2								
225	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	178,97	291,17	20,99	52110	3756	26982	0,83	149
				128,34	7,85	22969	1405	110,7	0,04	7

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

102	1135-2	-Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10	2	630	-	1260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
103	5569-3	-Ведро пожарное вместимостью 12 л	2	340	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
104	5569-6	-Лопата железная	2	288	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
105	1306-99	-Ящик для песка	2	4000	-	8000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
106	С11011-82	-Войлок строительный	0,0068	149700	-	1018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	1301-188	-Щит пожарный ЩПД	1	5080	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

1	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	6	310,32	5,28	1862	32	1463	1,05	6
				188,55	1,98	1131	12	128	0,01	-
		м								
2	С130804-102-8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,628	92	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	25	336,95	7,9	8424	198	7510	1,29	32

	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		231,75	2,95	5794	74	128	0,01	-
4	С130804-102- Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 23,225	60	-	1394	-	-	-	-
7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
5	Е0116-14-1 - Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м 55	439,78	12,19	24188	670	20914	1,64	90
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			---	---	---	---	---	---	---
			292,5	4,57	16088	251	128	0,02	1
6	С130804-102- Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 49,445	39	-	1928	-	-	-	-
6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
7	Е0122-31-1 - Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км 0,086	8097,13	-	696	-	898	51,5	4
			---	---	---	---	---	---	---
			8032,5	-	691	-	130	-	-
10	Е0117-2-3 - Установка смесителей	шт 10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,7	7
			---	---	---	---	---	---	---
			126	-	1260	-	128	-	-
11	С131101-96 - Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл 9	1750	-	15750	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
12	С131101-90 - Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл 1	1530	-	1530	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-227-4 Клипса PP-D25	шт 27	5	-	135	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
14	С130804-227-3 Клипса PP-D20	18	5	-	90	-	-	-	-
Изм. и			---	---	---	---	---	---	---

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.		шт		-	-	-	-	-	-	-
15 Прайс-лист стр.32	-Гибкая подводка М10 L 600мм		14	124,39	-	1741	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16 Е0117-8-2	-Установка индивидуальных пароводяных нагревателей		3	1539,79	30,04	4619	90	5694	8,47	25
				1471,5	11,25	4415	34	128	0,06	-
		комплект								
20 Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм		2	6447,57	1,57	12895	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
21 Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм		1	1646,51	137,88	1647	138	1927	8,5	9
				1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	-
	РАЗДЕЛ 2. **СЕТЬ ТЗ**									
26 Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб,		8	181	3,68	1448	29	1724	0,94	8
				167,32	1,04	1339	8	128	-	-
СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	диаметр труб 20 мм	м								
27 С130804-94 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009		7,664	95	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28 Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		8	10,99	-	88	-	109	0,05	-
				10,69	-	86	-	128	-	-
		м								
29 Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм		0,008	8097,13	-	65	-	84	51,5	-
				8032,5	-	64	-	130	-	-
		км								
30 С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа,		2	371	-	742	-	-	-	-

	Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
31 Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	8	72,96	16,85	584	135	343	0,21	2
			38,59	4,33	309	35	100	0,03	-
	м								
32 С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	8	61	-	488	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
33 С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	-Клипсы D 20	8	5	-	40	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. **КАНАЛИЗАЦИЯ**

47 Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	9	5750,28	21,53	51753	194	4095	1,95	18
			346,5	9	3119	81	128	0,04	-
	комплект								
50 Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
51 Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
	комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-

НА Благоустройство территории

	Асфальтобетонное покрытие по сущ.основанию								
1 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/4/ см	958,3	467,65	-	448145	-	31545	0,14	138
			24,75	-	23718	-	133	-	-
	м2								
2 Е0127-55-2 к=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /с 3см до 4см/	958,3	146,87	-	140744	-	10145	0,05	44
			7,96	-	7628	-	133	-	-
	м2								

		Замена плиточного покрытия							
3	Е0127-18-2	-Разборка сущ. оснований	139,488	66,75	51,25	9311	7149	4660	0,12	16
				15,5	9,62	2162	1342	133	0,04	5
		м3								
4	Е0127-57-2	-Демонтаж плиточного покрытия	1162,4	72,84	26,93	84664	31305	85660	0,3	354
				45,9	9,5	53359	11047	133	0,06	68
		м2								
5	Е0127-21-1	-Устройство однослойных	1162,4	234,38	17,83	272440	20720	17744	0,04	48
		оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см		6,41	5,07	7451	5890	133	0,02	21
		м2								
6	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	58,12	2267,76	68,13	131802	3960	2639	0,14	8
				21,38	12,76	1243	742	133	0,04	3
		м3								
7	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1162,4	100,45	42,08	116763	48914	111667	0,38	443
				57,38	14,85	66699	17262	133	0,07	84
		м2								
		Озеленение								
12	Е0147-11-2	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	9	293,09	15,14	2638	136	1595	0,95	9
				131,63	5,74	1185	52	129	0,02	-
		яма								
13	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7м	9	151,76	-	1366	-	1740	0,82	7
				149,85	-	1349	-	129	-	-
		шт								
14	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5м	9	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	877,6	225,58	0,34	197973	302	44572	0,27	235
				39,24	0,13	34437	115	129	-	-
		м2								
16	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	877,6	19,01	-	16683	-	9295	0,05	46
				8,21	-	7205	-	129	-	-
		м2								

		Ограждение территории							
17	У1-31-3	-Демонтаж ограды железобетонная решетчатая без цоколя, высота 1,3 м, типа Б2А, строительные работы	187,25	571,12	198,88	106942	37240	113526	2,24	419
				372,24	60,82	69702	11388	140	0,37	70
		м								
18	У1-32-17	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	187,25	1619,78	133,05	303304	24914	30737	0,44	83
				73,26	43,99	13718	8237	140	0,22	40
		м								
19	У1-32-18	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	187,25	1191,71	2,09	223148	391	23888	0,82	154
				141,11	0,64	26423	120	90	-	-
		м								
20	У1-34-3	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным	1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25	25
		столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы		4158	600,66	4158	601	140	2,9	3
		ворота								
21	У1-34-4	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13	13
				2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	-
		ворота								
		МАФ								
22	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	5	2720,42	80,96	13602	405	5316	6	30
				990	22,56	4950	113	105	0,11	1
		урна								
23	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы	5	10009,05	242,88	50045	1214	8784	9,7	49
				1605,45	67,68	8027	338	105	0,33	2
		скамья								
		Разные работы								
24	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА/	142,885	39,69	37,82	5671	5403	1783	0,01	2
				1,87	11	267	1571	97	0,04	5
		м3								
25	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	250,04875	154,26	154,26	38573	38573	7715	-	-
				-	30,85	-	7715	100	0,65	162

НА Наружные сети водопровода и канализации
РАЗДЕЛ 1. Сеть водопровода В1

1	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,114	47611,09	17877,09	5428	2038	5098	173	20
				29700	4698,68	3386	536	130	18,1	2
		км								
2	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	123,22	66	-	8133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
		фланец								
4	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм /втулка под фланец/	0,0016	70811,26	30144,88	113	48	101	236	-
				40500	8009,55	65	13	130	31,06	-
		км								
7	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,6	615	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм /ГИЛЬЗА/	0,0007	155788,86	103471,23	109	72	68	306	-
				51300	23175,85	36	16	130	98,72	-
		км								
9	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,7	3773	-	2641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /ГИЛЬЗА/	0,0007	139706,75	90794,12	98	64	62	286	-
				48375	19582,83	34	14	130	84,07	-
		км								

11	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	0,7	1942	-	1359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,01026	121294,13	49389,75	1244	507	1086	312,7	3
				62775	18657	644	191	130	91,12	1
13	С130810-150 прим.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < /Тройники 108x4-32x3мм/ 16 МПа, 108x6-89x6 мм шт	1	796	-	796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
15	С130804-64 прим.	-Отвод Ду 32мм 10шт	0,1	384	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /ПАТРУБОК/ т	0,00645	121294,13	49389,75	782	319	683	312,7	2
				62775	18657	405	120	130	91,12	1
17	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	1,5	131	-	197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0123-2-3	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/ км	0,008	707854,71	28043,08	5663	224	982	499	4
				83961	10500,76	672	84	130	51,29	-
19	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
				146,93	0,11	1175	1	130	-	-
20	Е0122-35-1	-Установка крана диам.32мм шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
21	С130904-16 прим.	-Вентили проходные муфтовые латунные К-83т Ду 32мм шт	2	784	-	1568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,004	285120,61	30429,76	1140	122	245	205	1
				35550	11495,25	142	46	130	56,14	-

23	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,122	8097,13	-	988	-	1274	51,5	6
				8032,5	-	980	-	130	-	-
24	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	км 1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
		Земляные работы	врезка							
25	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	159,46315	27,84	26,18	4439	4174	1370	0,01	2
				1,66	7,2	265	1148	97	0,03	4
26	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 4,93185	262,72	-	1296	-	1464	1,85	9
				262,72	-	1296	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
27	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы	м3 35,8691	122,18	-	4382	-	4952	0,89	32
				122,18	-	4382	-	113	-	-
28	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3 115,0079	5,55	5,55	639	639	201	-	-
				-	1,8	-	207	97	0,01	1
29	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 115,0079	21,55	4,52	2478	519	1900	0,11	12
				17,03	-	1959	-	97	-	-
30	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 115,0079	14,12	12	1624	1380	487	0,01	1
				1,62	2,75	186	316	97	0,01	1
31	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20/ м, ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3 0,098	7,91	7,91	1	1	-	-	-
				-	2,57	-	-	-	0,01	-

РАЗДЕЛ 2. **КАНАЛИЗАЦИЯ**

32	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,05	383725,42	1733,92	19186	87	4005	361	18
				60966	650,25	3048	33	130	3,17	-
33	Е0123-13-3	-Устройство канализационных	км 1,96	6154,88	2308,84	12064	4525	8028	13,87	27

	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах диам.1000мм /2шт/		2286	864,68	4481	1695	130	4,22	8
		м3								
34	С143001-4	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,72	8630	-	6214	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-10,КЦП1-10-1)	0,56	32800	-	18368	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	-250	-	-140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	-134	-	-75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (КЦ10-6)	2,36	5330	-	12579	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	2	913	-	1826	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С12021-267	-Стремянки С1-01	0,0194	133700	-	2594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0115-172-4	-Окраска стремянок	0,5626	148,4	0,07	83	-	64	0,65	-
				108	0,02	61	-	105	-	-
		м2								
42	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
43	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	1,602	10040,78	-	16085	-	1117	3,66	6
				567	-	908	-	123	-	-
		м3								
44	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,77	245,44	3,82	925	14	173	0,21	1
				37,35	1,44	141	5	118	0,01	-
		м2								
		Земляные работы								
45	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,72024	27,84	26,18	605	569	187	0,01	-
				1,66	7,2	36	156	97	0,03	1
		м3								
46	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	0,67176	262,72	-	176	-	199	1,85	1
	т.ч.			262,72	-	176	-	113	-	-
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
47	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы	3,2065	122,18	-	392	-	443	0,89	3
				122,18	-	392	-	113	-	-
		м3								
48	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	14,6685	5,55	5,55	81	81	26	-	-
				-	1,8	-	26	97	0,01	-
		м3								
49	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,6685	21,55	4,52	316	66	242	0,11	2
				17,03	-	250	-	97	-	-
		м3								
50	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14,6685	14,12	12	207	176	62	0,01	-
				1,62	2,75	24	40	97	0,01	-
		м3								
51	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20/ м, ЛИШНИЙ ГРУНТ	1,437	7,91	7,91	11	11	4	-	-
				-	2,57	-	4	97	0,01	-

НА Пожарная сигнализация

1	Ц0110-667-4-	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
		шт		2108	-	2108	-	90	-	-
2	Прайс-лист стр.	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранд МАГИСТР-4А"	1	4598,34	-	4598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	34	369,9	1,6	12577	54	10618	2	68
				347	-	11798	-	90	-	-
		шт								
4	Прайс-лист	-Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-26У	34	351,61	-	11955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	11	153,5	-	1689	-	1426	1	11
				144	-	1584	-	90	-	-
		шт								
6	Прайс-лист	-Извещатель пожарный тепловой, ИП 105	11	171,24	-	1884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Ц0110-668-2-	Монтаж извещателя	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
		шт		347	-	694	-	90	-	-
8	Прайс-лист	-Извещатель пожарный ручной, ИПР-3-СУ	2	335,12	-	670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Ц0110-348-3-	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	2	1394	144	2788	288	2349	7	14
				1127	36	2254	72	101	0,21	-
		шт								
10	Прайс-лист стр.	-Оповещатель светозвуковой БИЯ-2С	2	1285,56	-	2571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Прайс-лист стр.	-Резистор (устройство оконечное) МЛТ-0,25-5,1	48	5,49	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Прайс-лист стр.	-Диод Д-105	4	9,16	-	37	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	325	72,9	-	23693	-	15590	0,33	107
				53,3	-	17323	-	90	-	-
		м								
14	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	2	43,8	-	88	-	44	0,15	-
				24,5	-	49	-	90	-	-

15	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	35	8,5	0,1	298	4	243	0,05	2
					7,3	-	256	-	95	-	-
16	Прайс-лист стр.	-Кабель марки КСПВ сечением 1х2х0,5мм2"	м	325	4,84	-	1572	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С151607-174- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	Провода силовые ПУНП-0,4 сечением 3х1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	шт	0,037	29956	-	1108	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 /20/мм	км	35	108,6	48,9	3801	1712	1722	0,22	8
					39,6	12,2	1386	427	95	0,07	2
19	Прайс-лист стр.	-Трубы из ПВХ, диаметром 20мм	м	35	8,64	-	302	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	м	14	702,3	-	9832	-	9163	4	56
					648	-	9072	-	101	-	-
21	С151802-21 - прим.	-Коробка универсальная УК-2мп	шт	14	59	-	826	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

Итого:	4 507 930	272 323	1 432 464
	1 137 466	64 101	

Накладные расходы:	1 432 464
Непредвиденные затраты 6%	356 424
ИТОГО 2001г.:	6 296 818
ИТОГО В ЦЕНАХ 2014г. К=2,38968	15 047 317
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	300 612

ИТОГО:	15 347 929
НДС 12%	1 841 802
ВСЕГО:	17 189 731

Инженер: Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор: С.Сыздыков

Заказчик :

Аким
ГУ «Аппарат акима а/о Достык Шардаринского района»

_____Т.Батыршаев