Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-5)

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
180940000909	151040023259			23/Э-2024	26.12.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-5)	470 097,60	470 097,60	419 730,00				50 367,60	470 097,60

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

Руководитель _____ **Иргебаев Б.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality", БИН 151040023259

Руководитель _____ **Шукеева А.Т.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица БОЗТОРГАЙ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality", БИН 151040023259, г.Шымкент, Микрорайон АСАР , Улица ЖАНАКУРЫЛЫС, 749**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **32-2024 "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-5)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области (участок-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23/Э-2024 от 26.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	1	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	2	10 349,0	20 698,0	
2	2	1133-0210-0305 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом**	шт.	2	41 342,0	82 684,0	
3	3	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Проволока в кругах.Погрузка**	т	0,03796	2 046,0	77,5	
4	4	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,4685	1 389,0	650,5	
5	5	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	6,1914	77,0	476,5	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				104 587	
			Раздел 2: ВЛИ-0,4кВ					
6	31	1128-0309-0501 *РСНБ РК 2022*	**Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ**	км провода	0,061107	2 831 085,0	172 998,97	
7	32	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	м	64,162366	918,0	58 900,96	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	34	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	10	1 261,0	12 610,0	
9	35	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	2	7 399,0	14 798,0	
			Итого по разделу 2: ВЛИ-0,4кВ				259 308	
			ИТОГО по акту				363 894	
			Всего по акту				363 894	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,8%				24 744,80	
			Сметная прибыль - 5%				19 431,93	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				11 659,17	
			Итого в ценах 2024 года				419 730,00	
			НДС 12%				50 367,60	
			ИТОГО по акту с НДС				470 097,60	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality", БИН 151040023259
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Шукеева А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Иргебаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)