Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-3)

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
180940000909	151040023259			17/Э-2024	26.12.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-3)	482 473,60	482 473,60	430 780,00				51 693,60	482 473,60

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

Руководитель _____ **Иргебаев Б.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality", БИН 151040023259

Руководитель _____ **Шукеева А.Т.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица БОЗТОРГАЙ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality", БИН 151040023259, г.Шымкент, Микрорайон АСАР , Улица ЖАНАКУРЫЛЫС, 749**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28-2024 "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-3)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области (участок-3)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17/Э-2024 от 26.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024 г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	1	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	3	10 349,0	31 047,0	
2	2	1133-0210-0305 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом**	шт.	3	41 342,0	124 026,0	
3	3	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Проволока в кругах.Погрузка**	т	0,09636	2 046,0	197,0	
4	4	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	12,6894	77,0	977,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				156 247	
			Раздел 2: ВЛИ-0,4кВ					
5	5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	27 541,0	27 541,0	
6	6	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	1	52 603,0	52 603,0	Казахстан
7	30	1128-0309-0501 *РСНБ РК 2022*	**Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ**	км провода	0,036122	2 831 085,0	102 264,76	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**31**	**243-701-0718** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**м**	**37,928205**	**918,0**	**34 818,09**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: ВЛИ-0,4кВ				**217 227**	
			ИТОГО по акту				**373 474**	
			Всего по акту				**373 474**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,8%				**25 396,24**	
			Сметная прибыль - 5%				**19 943,51**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**11 966,11**	
			Итого в ценах 2024 года				**430 780,00**	
			НДС 12%				**51 693,60**	
			ИТОГО по акту с НДС				**482 473,60**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Quality", БИН 151040023259
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Шукеева А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Иргебаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)