Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-7)

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
180940000909				30/Э-2024	26.12.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-7)	317 408,00	317 408,00	283 400,00				34 008,00	317 408,00

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

Директор _____ **Иргебаев Б.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers", БИН 110640017781

Директор _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица БОЗТОРГАЙ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers" БИН 110640017781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **36-2024 "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-7)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области (участок-7)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/Э-2024 от 26.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: ВЛИ-0,4кВ					
1	13	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 819,0	55 819,0	
2	14	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	52 603,0	105 206,0	Казахстан
3	15	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	10 079,0	20 158,0	
4	16	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	14 277,0	28 554,0	Казахстан
5	31	1128-0309-0501 *РСНБ РК 2022*	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,009476	2 831 085,0	26 828,48	
6	32	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	9,95022	918,0	9 134,3	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВЛИ-0,4кВ				245 700	
			ИТОГО по акту				245 700	
			Всего по акту				245 700	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,8%				**16 707,59**	
			Сметная прибыль - 5%				**13 120,37**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**7 872,22**	
			Итого в ценах 2024 года				**283 400,00**	
			НДС 12%				**34 008,00**	
			ИТОГО по акту с НДС				**317 408,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers", БИН 110640017781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Иргебаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)