Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-8)

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
180940000909				33/Э-2024	26.12.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	Сумма договора	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-8)	269 942,40	269 942,40	241 020,00				28 922,40	269 942,40

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

Директор _____ **Иргебаев Б.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers", БИН 110640017781

Директор _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909, г.Астана, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Улица БОЗТОРГАЙ, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers" БИН 110640017781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **38-2024 "Строительство сетей электроснабжения село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области"(участок-8)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Село Акбалшык Жангалинского района Западно-Казахстанской области (участок-8)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33/Э-2024 от 26.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: ВЛИ-0,4кВ					
1	13	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 819,0	55 819,0	
2	14	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	52 603,0	105 206,0	Казахстан
3	25	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 381,0	3 381,0	Казахстан
4	31	1128-0309-0501 *РСНБ РК 2022*	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,01174	2 831 085,0	33 235,79	
5	32	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	12,32658	918,0	11 315,8	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВЛИ-0,4кВ				208 958	
			ИТОГО по акту				208 958	
			Всего по акту				208 958	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,8%				**14 209,11**	
			Сметная прибыль - 5%				**11 158,33**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**6 695,00**	
			Итого в ценах 2024 года				**241 020,00**	
			НДС 12%				**28 922,40**	
			ИТОГО по акту с НДС				**269 942,40**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Oil and Gas Consulting Engineers", БИН 110640017781

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж.kz", БИН 180940000909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Иргебаев Б.К.

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)