Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГазСтройСнаб», Кененбаев Нурхан Сулейманулы, РК, Туркестанская область, Толебийский район, сельский округ Биринши Мамыр, село Биринши Мамыр, улица Наурыз дом 45. БИН 050940012143**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кененбаева Нурхана Сулейманулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Перекладка подземного газопровода «АГРС Акжар до п.Шубаркудук» от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1 очередь)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»,**

наименование организации,

Директор Бітірбай Жомарт Қайратұлы

фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: - ;

наименование организации

3) Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Poligram», №Р-531881/2021-2-151-ГСН**

утвержден(а) **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», приказ №113 от 15.09.2022 г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) дата и номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления из ПЭ труб	м	7707		7707	
Газопровод среднего давления из ПЭ труб Газопровод среднего	м	320		320	

давления из стальных труб					
Газопровод низкого давления из ПЭ труб Из стальных труб	м	97		97	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **установка ГРПШ-16В-13Н-4У1 -1шт., ПУРГ – 1шт.**

Газопровод высокого давления:
Подземный газопровод из ПЭТ труб ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR 11
Труба ПЭ SDR-11 Ду355 – 6800м, Ду315 – 2м, Ду225 – 90м, Ду110 – 745м, Ду.63 – 70м,
ПЭ/Ст Ду355/325 - 6 шт.; ПЭ/Ст Ду225/219 -2 шт.; ПЭ/Ст Ду110/108 - 11 шт., ПЭ/Ст Ду.63/57 -3 шт.; Отвод Ду355 - 10 шт.; Отвод Ду225 - 2 шт.; Отвод Ду110 - 13 шт.; Отвод Ду63 - 1 шт.; Тройник Ду355х110х355 -3 шт.; Муфта Ду355-18 шт.;
Лента сигнальная - 7707м, Провод-спутник - 7707м.

Газопровод среднего давления:
Подземный газопровод из ПЭТ труб ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR 11
Труба ПЭ SDR-11 Ду560 – 60м, Ду225 – 60м, Ду160 – 120м, Ду110 – 80м,
Отвод Ду225- 2 шт.; ПЭ/Ст Ду160/159 - 1шт., Переход Ду560/355 – 1 шт.;

Лента сигнальная - 320 м, Провод-спутник 320 м.

Газопровод низкого давления:
Подземный газопровод из ПЭТ труб ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR 17
Труба ПЭ SDR-17 Ду.160 – 97м.
Отвод Ду.160- 2 шт.; ПЭ/СТ Ду.160/159 -1 шт. ;

Лента сигнальная - 97 м, Провод-спутник - 97 м.

Газопровод высокого давления:

Надземный из стальных труб Труба стальная Ду325 – 8 м.; Труба стальная Ду219 – 10 м.; Труба стальная Ду108 – 12 м.; Труба стальная Ду57 – 10 м; Задвижка Ду300 - 3 шт.; Задвижка Ду200 - 1 шт.; Задвижка Ду100 - 3 шт.; Задвижка Ду50 - 1 шт.;

Газопровод среднего давления:

Надземный из стальных труб ГОСТ 10704-91 Труба стальная Ду325 – 4 м.; Труба стальная Ду159 – 5 м.; Задвижка Ду300 - 1 шт.;

Газопровод низкого давления:

Надземный из стальных труб ГОСТ 10704-91 Труба стальная Ду57 – 1 м.; Труба стальная Ду159 – 5 м.; Задвижка Ду150 - 1 шт.;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2023 года**;

месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2023 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** ;

фактически, месяц: **2** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», Бітірбай Ж. К. «30» ноября **2023 г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____-_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Перекладка подземного газопровода «АГРС Акжар до п.Шубаркудук» от п.Жаксымай на полиэтилен с заменой ГРП №1 на ПГБ в п.Шубаркудук Темирского района (1 очередь)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГазСтройСнаб», Кененбаев Н. С.** «30» ноября **2023 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*