Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

**«30» ноября 2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГазСтройСнаб», РК, Туркестанская область, Толебийский район, сельский округ Биринши Мамыр, село Биринши Мамыр, улица Наурыз дом 45. БИН 050940012143**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директора Кененбаева Нурхана Сулейманулы**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: **«Перекладка подземного газопровода «АГРС Акжар до п.Шубаркудук» на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п. Шубаркудук Темирского района (2 очередь)», Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»,**

*наименование организации,*

**директор Бітірбай Жомарт Қайратұлы**

*фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____-_____;

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Poligram", №Р-597080/2021/1-ГСН**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», приказ №69 от 10.06.2022 г.**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Газопровод высокого давления из ПЭ труб | м | 4541,5 | | 4541,5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Газопровод среднего давления из стальных труб | м | 30 | | 30 | |
| Газопровод низкого давления из ПЭ труб Из стальных труб | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Газопровод среднего давления:**

**Подземный газопровод из ПЭТ труб** ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR 17:

Труба ПЭ 100 SDR17 Ду250 – 3952м, Ду225 – 13м, Ду110 – 191м, Ду63 – 385,5м,

Шаровый кран Ду50-11шт.; Ду100 - 4шт., Ду200 - 1шт.

Задвижка стальная надземная Ду.100-2 шт.

Отвод Ду250 – 20 шт., Отвод Ду225 - 1шт., Отвод Ду110-3 шт., Отвод Ду63 – 19 шт., Тройник Ду315/250/315 – 1 шт., Тройник Ду250/250/250 – 1 шт., Тройник Ду250/110/250 – 20 шт., Тройник Ду250/225/250 – 1 шт., Тройник Ду110/110/110 – 1 шт., Тройник Ду110/63/110 – 2 шт., Тройник Ду63/63/63 – 2 шт., Муфта Ду315 - 2 шт., Муфта Ду250 - 89 шт., Муфта Ду225 – 2 шт., Муфта Ду110 - 35 шт., Муфта Ду63 – 20 шт., Переход Ду110/63 – 15 шт., ПЭ/Ст Ду250/219 – 2 шт., ПЭ/Ст Ду110/108 - 3 шт.; ПЭ/СТ Ду63/57 – 13 шт.

Лента сигнальная - 4541,5м, Провод-спутник 4541,5 м.

**Газопровод среднего давления:**

**Надземный из стальных труб:** Труба стальная Ду57 – 22 м, Ду108 – 5 м, Ду219 – 3 м,

Тройник Ду57 – 1 шт., Отвод Ду57 – 11 шт., Отвод Ду108 – 2 шт., Отвод Ду159 – 1 шт., Отвод Ду219 – 2 шт., Переход Ду219/159 – 1 шт., Переход Ду108/89 – 2 шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2023 года**;
*месяц, год*
окончание работ: **ноябрь 2023 года**;
*месяц, год*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** ;
фактически, месяц: **2** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации**100** % и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», Бітірбай Ж. К.** «30» ноября **2023 г.**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата* *Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____-_____;
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Перекладка подземного газопровода «АГРС Акжар до п.Шубаркудук» на полиэтилен от ГРП №1 до центральной котельной в п.Шубаркудук Темирского района (2 очередь)»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГазСтройСнаб»,**
**Кененбаев Н. С.** **«20» ноября 2023 г.**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата* *Место печати (при наличии)*