С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2016 г.

Заказчик: ТОО "Онтустик Жарык Транзит"
Подрядчик : ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co LTD"

Договор №154 от 28.03.2016г

Наименование объекта : СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-35 кВ от ПС 35/10кВ "НОВАЯ" до оп.56 ВЛ 35 Л-29А в г.Туркестан ЮКО

Наименование вида, комплекса работ	С начала строительства		С начала года		Выполнено за текущий месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
Выполнено работ	54375000	60900000	54375000	60900000	22190285	24853119
в т.ч. - оборудование						
Всего к выплате	54375000	60900000	54375000	60900000	22190285	24853119

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Онтустик Жарык Транзит"
Ибрагимов М.Ж

Технадзор:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Абжапаров Е.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт CoLTD"
Сейлбеков М.К.

Форма N 2в

Заказчик ТОО «Онтустик Жарык Транзит»

Подрядчик ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Договор №154 от 28.03.2016г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-35 кВ от ПС 35/10кВ "НОВАЯ" до оп.56 ВЛ 35 Л-29А в г.Туркестан ЮКО

Наименование обьекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-35 кВ от ПС 35/10кВ "НОВАЯ" до оп.56 ВЛ 35 Л-29А в г.Туркестан

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0133-3-4	-Бурение котлованов (для стоек СК-26)	1	1483,43	1287,68	1483	1288	550	1,24	1
				195,75	328,32	196	328	105	1,28	1
2	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для установки ригеля АР6-1) котлован	8,4	27,84	26,18	234	220	72	0,01	-
				1,66	7,2	14	60	97	0,03	-
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	8,148	6,48	6,48	53	53	17	-	-
				-	2,1	-	17	97	0,01	-
4	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для установки м3	59,62	27,84	26,18	1660	1561	512	0,01	1
				1,66	7,2	99	429	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		анкерных плит АЦ-1)								
		м3								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	57,8314	6,48	6,48	375	375	118	-	-
				-	2,1	-	122	97	0,01	-
		м3								
					МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
6	Е0133-104-1	-Установка промежуточной одноцепной ж/б опоры ВЛ 35 кВ /на стойках СВ164-10,7/	1	4610,11	3136,36	4610	3136	2379	8,43	8
				1473,75	792,14	1474	792	105	2,96	3
		опора								
7	Е0133-104-4	-Установка промежуточно-угловой опоры 35 кВ /на стойках СК22.1-1.1/ с грозозащитным тросом и одной оттяжкой	1	6848,13	4598,13	6848	4598	3615	12,9	13
				2250	1193	2250	1193	105	4,43	4
		опора								
8	Е0133-104-4	-Установка анкерно-угловой ж/б опоры ВЛ 35 кВ с грозозащитным тросом и пятью оттяжками/на стойках СВ164-10.3/	2	6848,13	4598,13	13696	9196	7230	12,9	26
				2250	1193	4500	2386	105	4,43	9
		опора								
9	Е0133-9-6	-Установка анкерно-угловой ж/б опоры 110 кВ с пятью оттяжками/на стойках СК22.3-1.1/	4,44	3175,25	2016,5	14098	8953	7497	6,47	29
				1158,75	449,42	5145	1995	105	1,69	8
		1м3								
10	Е0133-9-2	-Установка промежуточной одноцепной ж/б опоры 110 кВ с грозозащитным тросом/на стойках СК22.1-1.1/	1,97	3413,45	2283,95	6724	4499	3319	6,26	12
				1129,5	474,98	2225	936	105	1,83	4
		1м3								
11	Е0133-9-4	-Установка промежуточной ж/б опоры 110 кВ двухцепной /на стойках СК26.1-1.1/	2,52	3378,16	2262,16	8513	5701	4202	6,19	16
				1116	472,06	2812	1190	105	1,82	5
		1м3								
12	Е0133-110-2	-Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	7,626	54412,85	33307,85	414952	254006	228593	118	900
				21105	7443,09	160947	56761	105	26,03	199
		1км								
13	Е0133-110-3	-Подвеска грозозащитного троса ВЛ 35 кВ	1,1	13864,52	7474,52	15251	8222	10194	36,1	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6390	2435,63	7029	2679	105	8,51	9
		1км								
14	Е0133-20-11-	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи - напряжение ВЛ 35 Кв /3 провода/	3	24943,4	14323,4	74830	42970	45335	66	198
				10620	3772,1	31860	11316	105	15,43	46
		переход								
15	Е0133-20-12-	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ линии связи напряжением ВЛ 110 кВ /3 провода/	2	26651,38	15333,88	53303	30668	32260	70	140
				11317,5	4044,33	22635	8089	105	16,53	33
		переход								
16	Е0133-19-18-	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 35 кВ	1	34350,89	20333,39	34351	20333	20500	85,7	86
				14017,5	5506,26	14018	5506	105	22,52	23
		переход								
17	Е0133-1-16	-Установка ж/б ригеля для опор ВЛ-110 объемом 0,28м3	1,68	6193,9	4191,4	10406	7042	4943	11,5	19
				2002,5	799,45	3364	1343	105	3,18	5
		1м3								
18	Е0133-107-1-	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом 0,119 м3	2,023	459,29	301,79	929	611	511	0,91	2
				157,5	83,25	319	168	105	0,3	1
		шт								
					МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ					
19	ЦЕНА	-Провод АС-95/16	8,424	300802,72	-	2533962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
20	ЦЕНА	-Изоляторы ПС70-Е	619	772,11	-	477939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	ЦЕНА	-Опора ж/б СВ-2 (СВ-164-10.7)	1	46045,34	-	46045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	ЦЕНА	-Опора ж/б СВ-2 (СВ-164-10.3)	2	46045,34	-	92091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	ЦЕНА	-Опора ж/б СК-22.1-1.1	2	88953,96	-	177908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	ЦЕНА	-Опора ж/б СК-22.1-3.1	2	88953,96	-	177908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ЦЕНА	-Опора ж/б СК-26.1-1.1	1	164154,64	-	164155	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	ЦЕНА	-Траверса В1с	2	14074,99	-	28150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	ЦЕНА	-Траверса В2с	2	14074,99	-	28150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	ЦЕНА	-Траверса В5с	1	15139,47	-	15139	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	ЦЕНА	-Траверса В6с	2	15139,47	-	30279	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	ЦЕНА	-Траверса Б20С-1	2	10746,86	-	21494	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	ЦЕНА	-Траверса Б21С-1	2	185789,92	-	371580	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	ЦЕНА	-Тросостойка Б20с 35кВ	1	23726,42	-	23726	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	ЦЕНА	-Тросостойка Б21с 35кВ	1	23726,42	-	23726	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	ЦЕНА	-Тросостойка Б31-1 110кВ	1	23726,42	-	23726	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	ЦЕНА	-Подвеска В50	3	851,74	-	2555	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	ЦЕНА	-Подвеска В51	3	851,74	-	2555	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	ЦЕНА	-Траверса Б4С-1 110кВ	2	15139,47	-	30279	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	ЦЕНА	-Траверса Б5С 110кВ	1	15139,47	-	15139	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	ЦЕНА	-Ригель АР-6	4	11642,03	-	46568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	ЦЕНА	-Анкерная плита АЦ-1	19	3784,97	-	71914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	ЦЕНА	-Детали для ригеля КР-6	4	946,24	-	3785	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	ЦЕНА	-Детали для ригеля КР-7	36	1146,11	-	41260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ЦЕНА	-U-образный болт КМД-1	19	15281,42	-	290347	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	ЦЕНА	-Зажим поддерж. ПГН-3-5	171	398,12	-	68079	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	ЦЕНА	-Зажим поддерж. ПГН-2-6	8	325,74	-	2606	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	ЦЕНА	-Ушко У1К-7-16	183	345,84	-	63289	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	ЦЕНА	-Ушко У2К-7-16	63	465,28	-	29313	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	ЦЕНА	-Серьга СРС-7-16	124	150,8	-	18700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	ЦЕНА	-Серьга СР-12-16	37	203,08	-	7514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	ЦЕНА	-Анкерная плита ПА1-2	6	11662,14	-	69973	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	ЦЕНА	-Серьга СР-7-16	5	140,75	-	704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	ЦЕНА	-Узел крепления КГП-7-3	124	184,99	-	22938	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	ЦЕНА	-Скоба СК-12-1А	44	357,91	-	15748	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	ЦЕНА	-Скоба СК-7-1А	9	193,03	-	1737	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	ЦЕНА	-Скоба СК-21-1А	57	931,36	-	53088	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	ЦЕНА	-Скоба СКД-12-1	17	1246,64	-	21193	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	ЦЕНА	-Зажим поддерживающий ПГН1-5	2	2319,56	-	4639	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	ЦЕНА	-Зажим поддерживающий ПГ2-10	3	2319,56	-	6959	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	ЦЕНА	-Звено промежуточное ПР-7-6	41	246,11	-	10091	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	ЦЕНА	-Звено промежуточное ПТМ-7-3	4	603,21	-	2413	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	ЦЕНА	-Звено поддержив.НКК-1-15		12	723,86	-	8686	-	-	-	-
62	ЦЕНА	-Звено поддержив.НКК-2-1	шт	1	723,86	-	724	-	-	-	-
63	ЦЕНА	-Зажим натяжн.НС-70-3	шт	4	1886,05	-	7544	-	-	-	-
64	ЦЕНА	-Зажим натяжной НС-140-3	шт	37	1886,05	-	69784	-	-	-	-
65	ЦЕНА	-Зажим натяжн.Н3-2-7	шт	33	1140,07	-	37622	-	-	-	-
66	ЦЕНА	-Зажим клыковой тип КС-100-1	шт	25	1061,66	-	26541	-	-	-	-
67	ЦЕНА	-Зажим клыковой тип КС-185-1	шт	82	1061,66	-	87056	-	-	-	-
68	ЦЕНА	-Зажим соединительный ПА-3-2	шт	21	221,18	-	4645	-	-	-	-
69	ЦЕНА	-Зажим заземляющий ЗП 250	шт	9	643,43	-	5791	-	-	-	-
70	ЦЕНА	-Зажим заземляющий ЗПС 35-3	шт	6	643,43	-	3861	-	-	-	-
71	ЦЕНА	-Гасители вибрации ГВН-2-6	шт	4	5568,07	-	22272	-	-	-	-
72	ЦЕНА	-Гасители вибрации ГВН-3-17	шт	18	1852,27	-	33341	-	-	-	-
73	ЦЕНА	-Соединитель овальный СОАС-95-3	шт	18	294,77	-	5306	-	-	-	-
74	ЦЕНА	-Тросовый канат ТК-8,1	шт	1100	96,92	-	106608	-	-	-	-
75	ЦЕНА	-Сталь круглая-16мм	м	2,218	49064,59	-	108825	-	-	-	-
76	ЦЕНА	-Болт М 36х700	тн	2	1407,5	-	2815	-	-	-	-
77	ЦЕНА	-Болт М 20х300	к-т	2	946,24	-	1892	-	-	-	-
78	ЦЕНА	-Болт М 20х340	к-т	3	946,24	-	2839	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
79	ЦЕНА	-Болт М 30х450	к-т	1	- 946,24	- -	- 946	- -	- -	- -	- -
80	ЦЕНА	-Болт М 30х470	к-т	2	- 946,24	- -	- 1892	- -	- -	- -	- -
81	ЦЕНА	-Болт М 30х540	к-т	6	- 946,24	- -	- 5677	- -	- -	- -	- -
82	ЦЕНА	-Болт М 30х590	к-т	1	- 946,24	- -	- 946	- -	- -	- -	- -
83	ЦЕНА	-Болт М 36х450	к-т	1	- 1040,75	- -	- 1041	- -	- -	- -	- -
84	ЦЕНА	-Болт М 56х730	к-т	2	- 3418,21	- -	- 6836	- -	- -	- -	- -
85	ЦЕНА	-Болт М 30х620	к-т	2	- 946,24	- -	- 1892	- -	- -	- -	- -
86	ЦЕНА	-Канат -11мм -для оттяжек	к-т	49,5	- 125,47	- -	- 6211	- -	- -	- -	- -
87	ЦЕНА	-Канат -15,5мм -для оттяжек	м	435,8	- 215,55	- -	- 93936	- -	- -	- -	- -
88	ЦЕНА	-Корпусклинового зажима Б740	м	7	- 19302,85	- -	- 135120	- -	- -	- -	- -
89	ЦЕНА	-Клиновыйзажим Б720	шт	11	- 8445	- -	- 92895	- -	- -	- -	- -
90	ЦЕНА	-Клиновый зажим Б721	шт	29	- 6756	- -	- 195924	- -	- -	- -	- -
91	ЦЕНА	-Ролик Б722	шт	12	- 12774,06	- -	- 153289	- -	- -	- -	- -
92	ЦЕНА	-Зажим Б723	шт	20	- 5831,07	- -	- 116621	- -	- -	- -	- -
93	ЦЕНА	-Зажим Б724	шт	40	- 7479,85	- -	- 299194	- -	- -	- -	- -
94	ЦЕНА	-Хомуты В30	шт	2	- 804,29	- -	- 1609	- -	- -	- -	- -
95	ЦЕНА	-Хомуты В32	шт	2	- 884,71	- -	- 1769	- -	- -	- -	- -
96	ЦЕНА	-Хомуты В35	шт	1	- 965,14	- -	- 965	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	ЦЕНА	-Хомуты В36	1	1005,36	-	1005	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	ЦЕНА	-Хомуты В37	1	1206,43	-	1206	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	ЦЕНА	-Хомуты В38	1	1286,86	-	1287	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:							7458093	403428		1490
							258887	95310		351

Накладные расходы :

На монтажные работы	336882
На общестроительные работы	34966
Всего накладных расходов:	371848
Итого с накладными	7829941

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1490
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	351
- в накладных расходах, чел-ч.	186
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2027

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	119262
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7949206
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	21755182
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	435103
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22190285
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2662834
Итого с НДС	**24853119**

Принял:
Ген. директор
ТОО «Онтустик Жарык Транзит»
Ибрагимов М.Ж.

Технадзор:
Директор
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Кадыров Е.Б.

Сдал:
Директор
ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd»
Сеилбеков М.К.