Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
4.	12.12.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за декабрь месяц 2017 года /Ограждение и навесы/

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 1,5 м	яма	89	17410,01	1549491
			Накладные расходы			*6359,08*	*565958*
			Сметная прибыль			*1289,63*	*114777*
2	2	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки. Монтаж	т конструкций	1,12585	28151,31	31694
			Накладные расходы			*7981,69*	*8986*
			Сметная прибыль			*2085,28*	*2348*
3	3	21-050206-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	222,5	1097,57	244208
			Накладные расходы			*37,20*	*8278*
			Сметная прибыль			*81,30*	*18090*
4	4	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Кессонный фундамента из бетона класса В 7,5. Устройство	м3	44,945	23505,93	1056474
			Накладные расходы			*3054,57*	*137288*
			Сметная прибыль			*1741,18*	*78257*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной более 4 м. Установка	м оград	396,95	3555,42	1411324
			Накладные расходы			*1075,75*	*427019*
			Сметная прибыль			*263,36*	*104543*
6	6	Прайс-Лист	Декоративный двусторонний бетонный забор 4670 см х 2400 см х 13 см, вес 3600 кг	секция	85	126117,00	10719945
			Накладные расходы			*4275,00*	*363375*
			Сметная прибыль			*9342,00*	*794070*
7	7	Прайс-Лист	Переходная колонна 2450 см х 450 см х 450 см	колонна	89	19618,20	1746020
			Накладные расходы			*665,00*	*59185*
			Сметная прибыль			*1453,20*	*129335*
8	8	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Пазл колонны из бетона класса В 7,5. Заполнение	м3	4,906125	23505,93	115323
			Накладные расходы			*3054,57*	*14986*
			Сметная прибыль			*1741,18*	*8542*
9	9	41-090101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 16 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	400,5	1018,27	407819
			Накладные расходы			*34,52*	*13824*
			Сметная прибыль			*75,43*	*30209*
10	10	41-090101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 16 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км. Расстояние перевозки до 38 км	т·км	3204	18,53	59373
			Накладные расходы			*0,63*	*2013*
			Сметная прибыль			*1,37*	*4398*
11	11	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	71	8705,01	618056
			Накладные расходы			*3179,54*	*225747*
			Сметная прибыль			*644,82*	*45782*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,43775	6194,43	8906
			Накладные расходы			*873,26*	*1256*
			Сметная прибыль			*458,85*	*660*
13	13	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки. Монтаж	т конструкций	5,738	28151,31	161532
			Накладные расходы			*7981,69*	*45799*
			Сметная прибыль			*2085,28*	*11965*
14	14	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стоек размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	т	5,738	388277,69	2227937

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13161,49*	*75521*
			Сметная прибыль			*28761,31*	*165032*
15	15	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка стоек бетоном кл. В 15	м3	8,6265	24875,33	214587
			Накладные расходы			*3100,99*	*26751*
			Сметная прибыль			*1842,62*	*15895*
16	16	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (балки и обрешетки). Сборка	т конструкций	7,938	211912,75	1682163
			Накладные расходы			*69875,96*	*554675*
			Сметная прибыль			*15697,24*	*124605*
17	17	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических балок размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 1,8 мм	т	4,002	409111,49	1637264
			Накладные расходы			*13867,69*	*55498*
			Сметная прибыль			*30304,55*	*121279*
18	18	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических обрещеток размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 1,2 мм	т	3,936	409111,49	1610263
			Накладные расходы			*13867,69*	*54583*
			Сметная прибыль			*30304,55*	*119279*
19	19	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1032,48	164,28	169611
			Накладные расходы			*19,51*	*20141*
			Сметная прибыль			*12,17*	*12564*
20	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1032,48	157,80	162920
			Накладные расходы			*27,90*	*28811*
			Сметная прибыль			*11,69*	*12068*
21	21	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1895	2911,40	5517108
			Накладные расходы			*406,99*	*771238*
			Сметная прибыль			*215,66*	*408675*
22	22	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10,монтаж металлоконструкций	м ограды	387	197,53	76443
			Накладные расходы			*39,00*	*15092*
			Сметная прибыль			*14,63*	*5662*
23	23	Прайс-Лист	СББ "Егоза" d-600мм	м	387	750,70	290520
			Накладные расходы			*25,45*	*9848*
			Сметная прибыль			*55,61*	*21520*
24	24	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	6	8705,01	52230

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3179,54*	*19077*
			Сметная прибыль			*644,82*	*3869*
25	25	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка стоек бетоном кл. В 15	м3	0,8505	24875,33	21156
			Накладные расходы			*3100,99*	*2637*
			Сметная прибыль			*1842,62*	*1567*
26	26	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Ворота металлические. Сборка	т конструкций	0,8645	211912,75	183199
			Накладные расходы			*69875,96*	*60408*
			Сметная прибыль			*15697,24*	*13570*
27	27	Прайс-Лист	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	30	1580,47	47414
			Накладные расходы			*53,57*	*1607*
			Сметная прибыль			*117,07*	*3512*
28	28	Прайс-Лист	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	228	490,45	111824
			Накладные расходы			*16,63*	*3791*
			Сметная прибыль			*36,33*	*8283*
29	29	Прайс-Лист	Прокат листовой из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,296	261242,36	77328
			Накладные расходы			*8855,36*	*2621*
			Сметная прибыль			*19351,29*	*5728*
30	30	Прайс-Лист	Фурнитура для откатных ворот /тележка с роликами, ролик концевой, улавливатель, заглушка, рельс, скоба направляющий/	компл	1	150139,29	150139
			Накладные расходы			*5089,29*	*5089*
			Сметная прибыль			*11121,43*	*11121*
31	31	Прайс-Лист	Автоматика для откатных ворот /двигатель-1шт, фотоэлемент, пульт управления, сигнальная лампа/	компл	1	335311,07	335311
			Накладные расходы			*11366,07*	*11366*
			Сметная прибыль			*24837,86*	*24838*
32	32	Прайс-Лист	Автоматика для распашных ворот /привод-2шт, блок управления, лампа с антеной, фотоэлемент, пульт управления/	компл	1	270250,71	270251
			Накладные расходы			*9160,71*	*9161*
			Сметная прибыль			*20018,57*	*20019*
33	33	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	шт	1	4077,58	4078

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*138,22*	*138*
			Сметная прибыль			*302,04*	*302*
34	34	21-090404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный с защелкой, ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4871,63	4872
			Накладные расходы			*165,13*	*165*
			Сметная прибыль			*360,86*	*361*
35	35	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	558,00	558
			Накладные расходы			*18,91*	*19*
			Сметная прибыль			*41,33*	*41*
36	36	21-130814-2210 РСНБ РК 2015	Шарнир для калитки	шт	2	1201,11	2402
			Накладные расходы			*40,71*	*81*
			Сметная прибыль			*88,97*	*178*
37	37	21-090404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка накладная /прим./	шт.	3	2706,40	8119
			Накладные расходы			*91,74*	*275*
			Сметная прибыль			*200,47*	*601*
38	38	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	шт	3	3834,70	11504
			Накладные расходы			*129,99*	*390*
			Сметная прибыль			*284,05*	*852*
39	39	21-130814-2210 РСНБ РК 2015	Шарнир для вороты	шт	4	2502,32	10009
			Накладные расходы			*84,82*	*339*
			Сметная прибыль			*185,36*	*741*
40	40	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Ворота металлические. Монтаж /установка/	т конструкций	0,8645	161984,74	140036
			Накладные расходы			*38645,48*	*33409*
			Сметная прибыль			*11998,87*	*10373*
41	41	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	43,5	164,28	7146
			Накладные расходы			*19,51*	*849*
			Сметная прибыль			*12,17*	*529*
42	42	12-120103-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	43,5	341,45	14853
			Накладные расходы			*111,89*	*4867*
			Сметная прибыль			*25,29*	*1100*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	22-040203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	кг	11,354	1685,82	19140
			Накладные расходы			*57,14*	*649*
			Сметная прибыль			*124,88*	*1418*
			ИТОГО:				33 190 550,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				3 642 810,00
			Сметная прибыль				2 458 559,00
			Итого с временными		1,1622 %	385 740,00	33 576 290,00
			Итого с зимними удорожаниями		1,2085 %	405 769,00	33 982 059,00
			Итого с НДС		12 %	4 077 847,00	38 059 906,00
			Скидка		0,11%		42 315,00
			Всего к оплате с НДС				38 017 591,00

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы
полковник полиции

_____ Кабдолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубетаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.