Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
9.	15.12.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь месяц 2017 года /Модульная здания/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,13	6194,43	56555
			Накладные расходы			*873,26*	*7973*
			Сметная прибыль			*458,85*	*4189*
2	2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	17,3	19224,05	332576
			Накладные расходы			*1584,97*	*27420*
			Сметная прибыль			*1424,00*	*24635*
3	3	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	17,559	302,68	5315
			Накладные расходы			*10,26*	*180*
			Сметная прибыль			*22,42*	*394*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5073	166563,04	84497
			Накладные расходы			*5646,00*	*2864*
			Сметная прибыль			*12338,00*	*6259*
5	5	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	57,76	2282,55	131840
			Накладные расходы			*173,76*	*10037*
			Сметная прибыль			*169,08*	*9766*
6	6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,12	980,29	8940
			Накладные расходы			*143,47*	*1308*
			Сметная прибыль			*72,61*	*662*
7	7	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,7	34452,18	58569
			Накладные расходы			*9239,34*	*15707*
			Сметная прибыль			*2552,01*	*4338*
8	8	Прайс-Лист	Модульное здание для размещения охраны на базе блок-контейнеров сборно-разборных	шт	1	8492028,14	8492028
			Накладные расходы			*287855,09*	*287855*
			Сметная прибыль			*629039,12*	*629039*
9	9	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Бак пластиковый для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	21820,36	21820
			Накладные расходы			*7849,36*	*7849*
			Сметная прибыль			*1616,32*	*1616*
10	10	Прайс-Лист	Емкость цилиндрический вертикальный 750л	шт	1	44241,04	44241
			Накладные расходы			*1499,64*	*1500*
			Сметная прибыль			*3277,11*	*3277*
11	11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2964,22	2964
			Накладные расходы			*965,48*	*965*
			Сметная прибыль			*219,57*	*220*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,8	3592,90	20839
			Накладные расходы			*1243,78*	*7214*
			Сметная прибыль			*266,14*	*1544*
13	13	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2747,31	5495
			Накладные расходы			*963,06*	*1926*
			Сметная прибыль			*203,50*	*407*
14	14	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	33,63	202
			Накладные расходы			*1,14*	*7*
			Сметная прибыль			*2,49*	*15*
15	15	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	67,26	269
			Накладные расходы			*2,28*	*9*
			Сметная прибыль			*4,98*	*20*
16	16	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	123,31	123
			Накладные расходы			*4,18*	*4*
			Сметная прибыль			*9,13*	*9*
17	17	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	280,26	280
			Накладные расходы			*9,50*	*10*
			Сметная прибыль			*20,76*	*21*
18	18	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 25 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	16,82	168
			Накладные расходы			*0,57*	*6*
			Сметная прибыль			*1,25*	*12*
19	19	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционный с электродвигателем, масса агрегата до 0.1 т. Установка	насос	1	26979,55	26980
			Накладные расходы			*8985,08*	*8985*
			Сметная прибыль			*1998,49*	*1998*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**Прайс-Лист**	**Насос циркуляционный**	**шт**	**1**	**35032,50**	**35033**
			Накладные расходы			***1187,50***	***1188***
			Сметная прибыль			***2595,00***	***2595***
			ИТОГО:				**9 328 735,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**383 007,00**
			Сметная прибыль				**691 017,00**
			Итого с временными		**1,1622 %**	**108 418,00**	**9 437 153,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2085 %**	**114 048,00**	**9 551 201,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 146 144,00**	**10 697 345,00**
			Скидка		**0,11%**		**11 893,00**
			Всего к оплате с НДС				**10 685 452,00**

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы
полковник полиции

_____ Кабдолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубетаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
6.	15.12.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь месяц 2017 года /Электроснабжение/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	23-070204-1521 РСНБ РК 2015	Рубильник РПС-1/1У3	шт.	1	1835,62	1836
			Накладные расходы			*62,22*	*62*
			Сметная прибыль			*135,97*	*136*
2	2	13-080303-0115 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4075,08	4075
			Накладные расходы			*1109,02*	*1109*
			Сметная прибыль			*301,86*	*302*
3	3	23-070201-0307 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6408,84	6409
			Накладные расходы			*217,24*	*217*
			Сметная прибыль			*474,73*	*475*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	23-070501-0310 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQCSIN, 3x230/400 В, 5(50) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	25321,02	25321
			Накладные расходы			*858,31*	*858*
			Сметная прибыль			*1875,63*	*1876*
5	5	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1557,78	1558
			Накладные расходы			*456,61*	*457*
			Сметная прибыль			*115,39*	*115*
6	6	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1226,55	1227
			Накладные расходы			*41,58*	*42*
			Сметная прибыль			*90,86*	*91*
7	7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3300,11	3300
			Накладные расходы			*545,85*	*546*
			Сметная прибыль			*244,45*	*244*
8	8	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	7237,34	7237
			Накладные расходы			*1252,76*	*1253*
			Сметная прибыль			*536,10*	*536*
9	9	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	24184,41	48369
			Накладные расходы			*4450,54*	*8901*
			Сметная прибыль			*1791,44*	*3583*
10	10	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	330	496,24	163760
			Накладные расходы			*94,43*	*31163*
			Сметная прибыль			*36,76*	*12130*
11	11	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	358	381,96	136743
			Накладные расходы			*77,75*	*27835*
			Сметная прибыль			*28,29*	*10129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная концевая 1 КнТн-4-16/25-ВЛ-нб	шт.	2	8018,45	16037
			Накладные расходы			*271,80*	*544*
			Сметная прибыль			*593,96*	*1188*
13	13	23-060137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3774	759294,35	286558
			Накладные расходы			*25737,87*	*9713*
			Сметная прибыль			*56244,03*	*21226*
14	14	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /для прокладки кабеля/	м3 грунта	124,25	180,02	22367
			Накладные расходы			*39,04*	*4851*
			Сметная прибыль			*13,33*	*1657*
15	15	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /для прокладки кабеля/	м3 грунта	1,63	4739,81	7726
			Накладные расходы			*1731,24*	*2822*
			Сметная прибыль			*351,10*	*572*
16	16	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 /при пересечении с электрокабелем/	м3 грунта	1,6	5134,80	8216
			Накладные расходы			*1875,51*	*3001*
			Сметная прибыль			*380,36*	*609*
17	17	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 /при пересечении с коммуникациями/	м3 грунта	3,2	4542,32	14535
			Накладные расходы			*1659,10*	*5309*
			Сметная прибыль			*336,47*	*1077*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под кабелья песчаное. Устройство	м3 основания	45,625	3402,15	155223
			Накладные расходы			*688,69*	*31421*
			Сметная прибыль			*252,01*	*11498*
19	19	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	365	436,46	159308
			Накладные расходы			*84,70*	*30915*
			Сметная прибыль			*32,33*	*11801*
20	20	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,615	36897,16	207192
			Накладные расходы			*1250,71*	*7023*
			Сметная прибыль			*2733,12*	*15348*
21	21	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	56,8	38,55	2190
			Накладные расходы			*7,88*	*448*
			Сметная прибыль			*2,86*	*162*
22	22	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,8	271,81	15439
			Накладные расходы			*86,54*	*4915*
			Сметная прибыль			*20,13*	*1144*
23	23	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,43	1407,35	9049
			Накладные расходы			*514,04*	*3305*
			Сметная прибыль			*104,25*	*670*
24	24	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	67,45	207,62	14004
			Накладные расходы			*43,49*	*2933*
			Сметная прибыль			*15,38*	*1037*
25	25	41-020102-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка лишнего грунта. Расстояние перевозки 7 км	тенге за 1 тонну	128,155	226,24	28993
			Накладные расходы			*7,67*	*983*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16,76***	***2148***
26	**26**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**67,45**	**24,04**	**1622**
			Накладные расходы			***5,43***	***366***
			Сметная прибыль			***1,78***	***120***
			ИТОГО:				**1 348 292,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**180 992,00**
			Сметная прибыль				**99 874,00**
			Итого с временными		**1,1622 %**	**15 670,00**	**1 363 962,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2085 %**	**16 483,00**	**1 380 445,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**165 653,00**	**1 546 098,00**
			Скидка		**0,11%**		**1 718,00**
			Всего к оплате с НДС				**1 544 380,00**

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы
полковник полиции

_____ Кабдолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубстаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
8.	15.12.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь месяц 2017 года /Наружное освещения/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7332,02	7332
			Накладные расходы			*248,53*	*249*
			Сметная прибыль			*543,11*	*543*
2	2	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5882,29	5882
			Накладные расходы			*1566,68*	*1567*
			Сметная прибыль			*435,72*	*436*
3	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 32 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3300,11	56102
			Накладные расходы			*545,85*	*9279*
			Сметная прибыль			*244,45*	*4156*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5518,67	11037
			Накладные расходы			*1065,31*	*2131*
			Сметная прибыль			*408,79*	*818*
5	5	11-330207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	36	2592,30	93323
			Накладные расходы			*942,03*	*33913*
			Сметная прибыль			*192,02*	*6913*
6	6	13-080305-0604 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью до 1000 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	22	10499,05	230979
			Накладные расходы			*2649,09*	*58280*
			Сметная прибыль			*777,71*	*17110*
7	7	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	24	4896,31	117511
			Накладные расходы			*1192,99*	*28632*
			Сметная прибыль			*362,69*	*8705*
8	8	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1450	314,09	455427
			Накладные расходы			*70,21*	*101799*
			Сметная прибыль			*23,27*	*33735*
9	9	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	12	496,24	5955
			Накладные расходы			*94,43*	*1133*
			Сметная прибыль			*36,76*	*441*
10	10	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1300	496,10	644926
			Накладные расходы			*112,27*	*145949*
			Сметная прибыль			*36,75*	*47772*
11	11	13-080206-1710 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка	м	12	1004,77	12057
			Накладные расходы			*250,70*	*3008*
			Сметная прибыль			*74,43*	*893*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,2	4427,65	5313
			Накладные расходы			*1617,22*	*1941*
			Сметная прибыль			*327,97*	*394*
13	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	1407,35	1689
			Накладные расходы			*514,04*	*617*
			Сметная прибыль			*104,25*	*125*
14	14	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,2	271,81	326
			Накладные расходы			*86,54*	*104*
			Сметная прибыль			*20,13*	*24*
15	15	23-070204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	427,15	3844
			Накладные расходы			*14,48*	*130*
			Сметная прибыль			*31,64*	*285*
16	16	23-070204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	409,80	1639
			Накладные расходы			*13,89*	*56*
			Сметная прибыль			*30,36*	*121*
17	17	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	409,80	1639
			Накладные расходы			*13,89*	*56*
			Сметная прибыль			*30,36*	*121*
18	18	23-070204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1597,17	3194
			Накладные расходы			*54,14*	*108*
			Сметная прибыль			*118,31*	*237*
19	19	23-070101-0802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-60-004.03 ГОСТ 17677-82	шт.	36	493,22	17756
			Накладные расходы			*16,72*	*602*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***36,54***	***1315***
20	**20**	**23-070104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампа LED A60 230v 7w**	**шт.**	**36**	**780,11**	**28084**
			Накладные расходы			***26,44***	***952***
			Сметная прибыль			***57,79***	***2080***
21	**21**	**Прайс-Лист**	**Прожектор с отражателем металлическим, 1000W**	**шт.**	**22**	**8067,48**	**177485**
			Накладные расходы			***273,46***	***6016***
			Сметная прибыль			***597,59***	***13147***
22	**22**	**23-070202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная KSC 11-301**	**шт.**	**24**	**188,87**	**4533**
			Накладные расходы			***6,40***	***154***
			Сметная прибыль			***13,99***	***336***
23	**23**	**Прайс-Лист**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,76**	**106098,43**	**80635**
			Накладные расходы			***3596,43***	***2733***
			Сметная прибыль			***7859,14***	***5973***
24	**24**	**Прайс-Лист**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,54**	**244226,57**	**131882**
			Накладные расходы			***8278,57***	***4470***
			Сметная прибыль			***18090,86***	***9769***
25	**25**	**Прайс-Лист**	**Кабели силовые ВВГ 4х2 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1**	**390362,14**	**39036**
			Накладные расходы			***13232,14***	***1323***
			Сметная прибыль			***28915,71***	***2892***
26	**26**	**Прайс-Лист**	**Кабели силовые ВВГ-нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,05**	**260241,43**	**13012**
			Накладные расходы			***8821,43***	***441***
			Сметная прибыль			***19277,14***	***964***
27	**27**	**Прайс-Лист**	**Трубы гофрированные черные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1300**	**65,06**	**84578**
			Накладные расходы			***2,21***	***2867***
			Сметная прибыль			***4,82***	***6265***
28	**28**	**Прайс-Лист**	**Труба квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 2 мм**	**м**	**12**	**1231,14**	**14774**
			Накладные расходы			***41,73***	***501***
			Сметная прибыль			***91,20***	***1094***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**23-070222-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая ШНИ-8х12-12-КС-С**	**шт.**	**2**	**1082,57**	**2165**
			Накладные расходы			***36,70***	***73***
			Сметная прибыль			***80,19***	***160***
			ИТОГО:				**2 252 117,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**409 084,00**
			Сметная прибыль				**166 823,00**
			Итого с временными		**1,1622 %**	**26 174,00**	**2 278 291,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2085 %**	**27 533,00**	**2 305 824,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**276 699,00**	**2 582 523,00**
			Скидка		**0,11%**		**2 871,00**
			Всего к оплате с НДС				**2 579 652,00**

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы
полковник полиции

_____ Кабдолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубетаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
7.	15.12.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь месяц 2017 года /Видеонаблюдения/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	409,80	410
			Накладные расходы			*13,89*	*14*
			Сметная прибыль			*30,36*	*30*
2	2	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3300,11	3300
			Накладные расходы			*545,85*	*546*
			Сметная прибыль			*244,45*	*244*
3	3	23-061708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели 19" 12U	шт.	1	47441,82	47442
			Накладные расходы			*1608,14*	*1608*

			Сметная прибыль			*3514,21*	*3514*
4	4	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный 570x450x635. Установка	шт.	1	5758,54	5759
			Накладные расходы			*1350,46*	*1350*
			Сметная прибыль			*426,56*	*427*
5	5	Прайс-Лист	Сетевой фильтр, 5 розеток 16А 4000W	шт	1	9569,88	9570
			Накладные расходы			*324,39*	*324*
			Сметная прибыль			*708,88*	*709*
6	6	Прайс-Лист	Фальш панель 1U	шт	1	830,77	831
			Накладные расходы			*28,16*	*28*
			Сметная прибыль			*61,54*	*62*
7	7	Прайс-Лист	Вытяжной вентилятор 12см 220В	шт	2	4604,27	9209
			Накладные расходы			*156,07*	*312*
			Сметная прибыль			*341,06*	*682*
8	8	Прайс-Лист	Источник бесперебойного питания UPS-SVC RTL-2K-LCD 1400W USB BlACK	шт	1	121112,36	121112
			Накладные расходы			*4105,36*	*4105*
			Сметная прибыль			*8971,29*	*8971*
9	9	Прайс-Лист	Видеорегистратор сетевой на 16 каналов DS-7616NI-SP	шт	1	78703,01	78703
			Накладные расходы			*2667,80*	*2668*
			Сметная прибыль			*5829,85*	*5830*
10	10	Прайс-Лист	Телевизор LED HAEIER LE32B8500T	шт	1	69984,93	69985
			Накладные расходы			*2372,29*	*2372*
			Сметная прибыль			*5184,07*	*5184*
11	11	Прайс-Лист	Коммутатор 4-портовый UTEPO UTP3-GSW04-TPD60, POE 4K	шт	2	30329,14	60658
			Накладные расходы			*1028,07*	*2056*
			Сметная прибыль			*2246,60*	*4493*
12	12	Прайс-Лист	Свитч коммутатор 8POrT TP-LINK TL-SG1008P 1000Мбит/с с POE	шт	3	28126,09	84378
			Накладные расходы			*953,39*	*2860*
			Сметная прибыль			*2083,41*	*6250*
13	13	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3767,83	3768
			Накладные расходы			*1090,80*	*1091*
			Сметная прибыль			*279,10*	*279*

14	14	Прайс-Лист	Камера видеонаблюдения IP уличная DS-2CD2622WD-I	шт	16	71206,06	1139297
			Накладные расходы			*2413,68*	*38619*
			Сметная прибыль			*5274,52*	*84392*
15	15	13-101001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	16	4988,66	79818
			Накладные расходы			*1501,11*	*24018*
			Сметная прибыль			*369,53*	*5912*
16	16	Прайс-Лист	Блок питания для видеокамеры 12В, 10А, 12А/ч	шт	1	22549,92	22550
			Накладные расходы			*764,38*	*764*
			Сметная прибыль			*1670,36*	*1670*
17	17	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля /блок питания для видеокамер/	шт	1	14217,44	14217
			Накладные расходы			*4066,36*	*4066*
			Сметная прибыль			*1053,14*	*1053*
18	18	Прайс-Лист	Аккумуляторная батарея 12В, 12А/Ч	шт	1	9879,17	9879
			Накладные расходы			*334,88*	*335*
			Сметная прибыль			*731,79*	*732*
19	19	Прайс-Лист	Жесткий диск ТВ HDD 4000 GB	шт	1	54450,51	54451
			Накладные расходы			*1845,71*	*1846*
			Сметная прибыль			*4033,37*	*4033*
20	20	Прайс-Лист	Разъем RJ45	шт	42	70,06	2943
			Накладные расходы			*2,38*	*100*
			Сметная прибыль			*5,19*	*218*
21	21	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	Разъем. Присоединение	шт.	42	196,99	8274
			Накладные расходы			*59,35*	*2492*
			Сметная прибыль			*14,59*	*613*
22	22	Прайс-Лист	Разъем питания для видеокамер 12V	шт	19	70,06	1331
			Накладные расходы			*2,38*	*45*
			Сметная прибыль			*5,19*	*99*
23	23	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	Разъем. Присоединение	шт.	19	196,99	3743
			Накладные расходы			*59,35*	*1128*
			Сметная прибыль			*14,59*	*277*
24	24	23-010103-0206 РСНБ РК 2015	Стойка для видеокамер, L 1 м	м	8	1563,20	12506
			Накладные расходы			*52,99*	*424*
			Сметная прибыль			*115,79*	*926*
25	25	11-340204-0107 РСНБ РК 2015	Установка стоек для видеокамеры	шт	8	4664,86	37319

			Накладные расходы			*542,55*	*4340*
			Сметная прибыль			*345,54*	*2764*
26	26	Прайс-Лист	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,737	159147,64	117292
			Накладные расходы			*5394,64*	*3976*
			Сметная прибыль			*11788,71*	*8688*
27	27	Прайс-Лист	Кабель UTP 4x2x0,51 CAT5E	км	1,85	120111,43	222206
			Накладные расходы			*4071,43*	*7532*
			Сметная прибыль			*8897,14*	*16460*
28	28	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2587	314,09	812544
			Накладные расходы			*70,21*	*181624*
			Сметная прибыль			*23,27*	*60188*
29	29	24-040207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	277,86	3056
			Накладные расходы			*9,42*	*104*
			Сметная прибыль			*20,58*	*226*
30	30	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	11	4896,31	53859
			Накладные расходы			*1192,99*	*13123*
			Сметная прибыль			*362,69*	*3990*
31	31	Прайс-Лист	Трубы гофрированные черные из ПВХ диаметром 25 мм	м	630	134,52	84751
			Накладные расходы			*4,56*	*2873*
			Сметная прибыль			*9,96*	*6278*
32	32	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	630	842,76	530941
			Накладные расходы			*155,16*	*97752*
			Сметная прибыль			*62,43*	*39329*
33	33	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	5882,29	17647
			Накладные расходы			*1566,68*	*4700*
			Сметная прибыль			*435,72*	*1307*
34	34	Прайс-Лист	ЩМП-2 IP65 GARANT (500X400X220)	шт	3	20398,92	61197
			Накладные расходы			*691,46*	*2074*
			Сметная прибыль			*1511,03*	*4533*
35	35	Прайс-Лист	Розетка наружная закрытая 1 местная с з/к 16А, ОКТАВА	шт	3	470,44	1411
			Накладные расходы			*15,95*	*48*
			Сметная прибыль			*34,85*	*105*
			ИТОГО:				**3 786 356,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**411 318,00**

			Сметная прибыль				**280 471,00**
			Итого с временными		**0,012**	**44 005,00**	**3 830 361,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,012**	**46 290,00**	**3 876 651,00**
			Итого с НДС		**0,120**	**465 198,00**	**4 341 849,00**
			Скидка		**0,11%**		**4 827,00**
			Всего к оплате с НДС				**4 337 022,00**

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы
полковник полиции

_____ Кадолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубетаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
5.	15.12.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь месяц 2017 года /Наружное пожаротушение/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	196	216,02	42340
			Накладные расходы			*46,85*	*9182*
			Сметная прибыль			*16,00*	*3136*
2	2	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	12,8	6482,84	82980
			Накладные расходы			*2367,88*	*30309*
			Сметная прибыль			*480,21*	*6147*
3	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Мягкий грунт	м3 грунта	7,6	1281,38	9738
			Накладные расходы			*468,03*	*3557*
			Сметная прибыль			*94,92*	*721*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2,группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,6	227,83	1732
			Накладные расходы			*72,51*	*6352*
			Сметная прибыль			*16,88*	*1478*
5	5	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	196	265,55	52047
			Накладные расходы			*55,61*	*10901*
			Сметная прибыль			*19,67*	*3855*
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	196	24,04	4712
			Накладные расходы			*5,43*	*1064*
			Сметная прибыль			*1,78*	*349*
7	7	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	372,4	682,48	254155
			Накладные расходы			*23,13*	*8615*
			Сметная прибыль			*50,55*	*18826*
			Раздел: Резервуары				
8	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48	2871,02	137809
			Накладные расходы			*278,10*	*13349*
			Сметная прибыль			*212,67*	*10208*
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под резервуары песчаное. Устройство	м3 основания	16	3402,15	54434
			Накладные расходы			*688,69*	*11019*
			Сметная прибыль			*252,01*	*4032*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2,группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64	227,83	14581
			Накладные расходы			*72,51*	*6352*
			Сметная прибыль			*16,88*	*1478*
11	11	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,50232	19597,39	9844
			Накладные расходы			*6188,69*	*3109*
			Сметная прибыль			*1451,66*	*729*
12	12	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5023	195181,07	98043
			Накладные расходы			*6616,07*	*3323*
			Сметная прибыль			*14457,86*	*7262*
13	13	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16,44	19224,05	316043

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1584,97***	***26057***
			Сметная прибыль			***1424,00***	***23411***
14	**14**	**ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**16,687**	**302,68**	**5051**
			Накладные расходы			***10,26***	***171***
			Сметная прибыль			***22,42***	***374***
15	**15**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**162,5**	**1860,34**	**302306**
			Накладные расходы			***372,94***	***60602***
			Сметная прибыль			***137,80***	***22393***
16	**16**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**355,75**	**726,51**	**258456**
			Накладные расходы			***199,68***	***71036***
			Сметная прибыль			***53,82***	***19145***
17	**17**	**11-090701-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые (резервуар). Сборка**	**т конструкций**	**3,99303**	**227503,65**	**908429**
			Накладные расходы			***72892,43***	***291062***
			Сметная прибыль			***16852,12***	***67291***
18	**18**	**Прайс-Лист**	**Прокат листовой из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)**	**т**	**3,066**	**261242,36**	**800948**
			Накладные расходы			***8855,36***	***27150***
			Сметная прибыль			***19351,29***	***59329***
19	**19**	**Прайс-Лист**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 1,8 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**344,75**	**560,52**	**193239**
			Накладные расходы			***19,00***	***6550***
			Сметная прибыль			***41,52***	***14314***
20	**20**	**Прайс-Лист**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 1,8 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**28**	**611,57**	**17124**
			Накладные расходы			***20,73***	***580***
			Сметная прибыль			***45,30***	***1268***
21	**21**	**Прайс-Лист**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 1,2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**7**	**312,29**	**2186**
			Накладные расходы			***10,59***	***74***
			Сметная прибыль			***23,13***	***162***
22	**22**	**Прайс-Лист**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**33,75**	**1231,14**	**41551**
			Накладные расходы			***41,73***	***1408***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***91,20***	***3078***
23	**23**	**11-460101-1301 РСНБ РК 2015**	**Элементы металлоконструкций. Усиление сварных швов (наплавкой)**	**м шва**	**77,46**	**3502,85**	**271331**
			Накладные расходы			***913,33***	***56900***
			Сметная прибыль			***259,47***	***16165***
24	**24**	**21-130814-2210 РСНБ РК 2015**	**Шарнир**	**шт**	**4**	**1201,11**	**4804**
			Накладные расходы			***40,71***	***163***
			Сметная прибыль			***88,97***	***356***
25	**25**	**21-130703-1407 РСНБ РК 2015**	**Вода для резервуара**	**м3**	**112**	**2662,47**	**298197**
			Накладные расходы			***90,25***	***10108***
			Сметная прибыль			***197,22***	***22089***
26	**26**	**23-030103-0402 РСНБ РК 2015**	**Шланг пожарный высокого давления, диаметр 50 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**5**	**3021,85**	**15109**
			Накладные расходы			***102,43***	***512***
			Сметная прибыль			***223,84***	***1119***
			Раздел: Пожарный щит ЩП-Е, в том числе				
27	**27**	**Прайс-Лист**	**Пожарный щит в комплекте: Щит; ящик с песком; огнетушитель порошковый ОП-5; крюк с деревянной рукояткой; асбестовое полотно; лопата совковая; перчатки диэлектрические**	**комплект**	**6**	**59722,41**	**358334**
			Накладные расходы			***2024,42***	***12146***
			Сметная прибыль			***4423,88***	***26543***
			Раздел: Мотопомпа				
28	**28**	**Прайс-Лист**	**Мотопомпа бензиновый**	**шт**	**2**	**45542,25**	**91085**
			Накладные расходы			***1543,75***	***3088***
			Сметная прибыль			***3373,50***	***6747***
29	**29**	**23-030103-0401 РСНБ РК 2015**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**160**	**745,47**	**119275**
			Накладные расходы			***25,27***	***4043***
			Сметная прибыль			***55,22***	***8835***
30	**30**	**23-030103-0201 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1.2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**16**	**510,89**	**8174**
			Накладные расходы			***17,32***	***277***
			Сметная прибыль			***37,84***	***606***
31	**31**	**23-030103-0701 РСНБ РК 2015**	**Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009**	**шт.**	**2**	**5151,23**	**10302**
			Накладные расходы			***174,61***	***349***
			Сметная прибыль			***381,57***	***763***
			ИТОГО:				**4 784 369,00**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**673 057,00**
			Сметная прибыль				**350 734,00**
			Итого с временными		**1,1622 %**	**55 603,00**	**4 839 972,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2085 %**	**58 491,00**	**4 898 463,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**587 851,00**	**5 486 314,00**
			Скидка		**0,11%**		**6 133,00**
			Всего к оплате с НДС				**5 480 181,00**

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы
полковник полиции

_____ Каблолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Салкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубетаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство ограждения и обустройство территории штрафной стоянки на земельном участке №2/1 расположенном по ул.Кадыргали Жалайыри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2-45 от 16 октября 2017 года**

Номер документа	Дата составления
10.	15.12.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь месяц 2017 года /Благоустройство территории и наружные работы/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство				
1	1	11-270402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из балласта, толщиной 40 см. Устройство	м2 основания	1680,92	809,86	1361315
			Накладные расходы			*53,53*	*89986*
			Сметная прибыль			*59,99*	*100838*
2	2	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	420,23	2873,21	1207411
			Накладные расходы			*278,18*	*116899*
			Сметная прибыль			*212,83*	*89438*
			Раздел: Наружная канализация				
3	3	11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	13,275	4427,65	58777

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1617,22***	***21469***
			Сметная прибыль			***327,97***	***4354***
4	**4**	**11-010205-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	**м3 грунта**	**0,975**	**6482,84**	**6321**
			Накладные расходы			***2367,88***	***2309***
			Сметная прибыль			***480,21***	***468***
5	**5**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Мягкий грунт**	**м3 грунта**	**5,4**	**1281,38**	**6919**
			Накладные расходы			***468,03***	***2527***
			Сметная прибыль			***94,92***	***513***
6	**6**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 2,группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5,4**	**227,83**	**1230**
			Накладные расходы			***72,51***	***392***
			Сметная прибыль			***16,88***	***91***
7	**7**	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8,4**	**265,55**	**2231**
			Накладные расходы			***55,61***	***467***
			Сметная прибыль			***19,67***	***165***
8	**8**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8,4**	**24,04**	**202**
			Накладные расходы			***5,43***	***46***
			Сметная прибыль			***1,78***	***15***
9	**9**	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**15,96**	**682,48**	**10892**
			Накладные расходы			***23,13***	***369***
			Сметная прибыль			***50,55***	***807***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-061601-0301 РСНБ РК 2015	Опалубка. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	17	2991,49	50855
			Накладные расходы			*724,52*	*12317*
			Сметная прибыль			*221,59*	*3767*
11	11	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	4,25	23649,22	100509
			Накладные расходы			*2723,28*	*11574*
			Сметная прибыль			*1751,79*	*7445*
12	12	ССЦ РК 8.04-09-2016 табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,268	302,68	1292
			Накладные расходы			*10,26*	*44*
			Сметная прибыль			*22,42*	*96*
13	13	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1072,55	9653
			Накладные расходы			*394,30*	*3549*
			Сметная прибыль			*79,45*	*715*
14	14	23-010801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	9	876,42	7888
			Накладные расходы			*29,71*	*267*
			Сметная прибыль			*64,92*	*584*
15	15	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	540,00	1080
			Накладные расходы			*18,30*	*37*
			Сметная прибыль			*40,00*	*80*
16	16	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	3	460,43	1381
			Накладные расходы			*15,61*	*47*
			Сметная прибыль			*34,11*	*102*
			Раздел: Решетка				
17	17	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые. Сборка	т конструкций	0,609525	211912,75	129166
			Накладные расходы			*69875,96*	*42591*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***15697,24***	***9568***
18	**18**	**21-050304-0305 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	**т**	**0,1295**	**190808,60**	**24714**
			Накладные расходы			***6467,86***	***838***
			Сметная прибыль			***14133,97***	***1831***
19	**19**	**Прайс-Лист**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,48**	**237220,07**	**113866**
			Накладные расходы			***8041,07***	***3860***
			Сметная прибыль			***17571,86***	***8434***
20	**20**	**11-460301-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром до 20 мм**	**отверстие**	**210**	**985,50**	**206955**
			Накладные расходы			***303,77***	***63792***
			Сметная прибыль			***73,00***	***15330***
21	**21**	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**37,32**	**164,28**	**6131**
			Накладные расходы			***19,51***	***728***
			Сметная прибыль			***12,17***	***454***
22	**22**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**37,32**	**157,80**	**5889**
			Накладные расходы			***27,90***	***1041***
			Сметная прибыль			***11,69***	***436***
			Раздел: Покраска бетонных двухсторонних заборов				
23	**23**	**11-130301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками за два раза**	**м2**	**1672,18**	**71,73**	**119949**
			Накладные расходы			***24,15***	***40391***
			Сметная прибыль			***5,31***	***8885***
24	**24**	**Прайс-Лист**	**Краска фасадная PARADE F51 ALL SEASON база А. Всесезонная, на основе смолы DEgAlAn. Долговечность покрытия - более 10 лет**	**литр**	**559,037**	**3722,60**	**2081071**
			Накладные расходы			***126,19***	***70542***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	Прайс-Лист	*Сметная прибыль*			*275,75*	*154153*
			Колеровка краски база А, S 189 /цвет светло-серый/	шт	62,115	5780,36	359048
			Накладные расходы			*195,94*	*12171*
			Сметная прибыль			*428,18*	*26596*
			ИТОГО:				**5 874 745,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**498 251,00**
			Сметная прибыль				**435 166,00**
			Итого с временными		**1,1622 %**	**68 276,00**	**5 943 021,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2085 %**	**55 922,00**	**5 998 943,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**721 781,00**	**6 720 724,00**
			Скидка		**0,11%**		**7 486,00**
			Всего к оплате с НДС				**6 713 238,00**

Заказчик: ГУ "Департамент Внутренних Дел г. Алматы"

Заместитель начальника ДВД г. Алматы
полковник полиции

_____ Кабдолданов Б.К.

Технический надзор ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Сапкимбаев Е.Е.

Авторский надзор ТОО "Kultegin"

_____ Кубетаев С.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.