Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря **2017 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Нур Строй Сервис-НП» (государственная лицензия №14007064 от 19.05.2014г. II категория), г.Шымкент Абайский район, ул. Спатаева д.128**

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора – Жанысбекова Асетилла Кенжекуловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство (устройство) ограждения и обустройство территории штрафной автостоянки на земельном участке №2/1, расположенной по ул. Кадыргали Жалайыри в мкр. Улжан-1 в Алатауском районе, площадью 1,0005 ГА (кадастровый номер 20-321-012-292)**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **ГУ «Департамент внутренних дел г.Алматы МВД РК», в лице заместителя начальника Кабдолданова Б.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «КОНЭС» г. Караганды (государственная лицензия №16019095 от 13.12.2016г. I категория) Рабочий проект №07-2016-ГП,ЭС,ЭН,НВ,ВН,АР.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ГУ «Департамент внутренних дел г.Алматы МВД РК», Приказ №223 от 16.10.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели отопления и горячего водоснабжения

Наименования здания (сооружения) помещения	Som. Проект м2	Периоды года при th	Расход теплоты, Вт/ ккал/ч			
			На отопление	На вентиляцию	На горячее водосн.	Общий
Административное здание	См. раздел АР	Холодный	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Теплый	-	-	-	-
			-	-	-	-
ИТОГО	См. раздел АР	Холодный	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Теплый	-	-	-	-

			-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительная часть

Общая часть.

Основанием для разработки рабочего проекта послужило архитектурно-планировочное задание

Нормативная снеговая нагрузка – 0,7 кПа. (II район)

Нормативная ветровая нагрузка - 0,38 кПа. (IIIрайон)

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки - 25°.

Количество машин -283 шт.

Конструктивное решение

Навес - состоит из балок, обрешоток и стоек ,материал- трубы квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ .

Конструктивная схема навеса – рамно-связевой металлический каркас.

Основанием под фундаменты служит утрамбованный местный грунт.

Фундаменты под стойки – монолитные бетонные и сборные железобетонные стаканного типа по серии 3.017-1. Вып.1. Материал - бетон класса В15.

Под фундаментами выполнена щебеночная подготовка толщиной 100мм.

Каркас навеса состоит из поперечных рам с шагом 4,0 м.

Стойки рамы - из стальных гнутых профилей квадратного сечения по ГОСТ 30245- 2003 и из стальных горячекатаных швеллеров по ГОСТ 8240-97.

Между поперечными рамами на уровне покрытия предусмотрены вертикальные связи.

Покрытие - из профилированного настила по ГОСТ 24045-94.

Ограждение территории выполнено из сборных железобетонных панелей заводского изготовления по серии

Модульное здание КПП

Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм.

Армирование фундамента выполнено из стержневой арматуры класса А III по ГОСТ 5781-82.

Материал - бетон класса В15.

Под фундаментами выполнена щебеночная подготовка толщиной 100мм.

Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм - 165,70 м2;

Установка бортовых бетонных камней, бортовые камни М-300 - 28,8917 м3;

Ворота Вр-1 сделаны из квадратной трубы - 100*100*2, 40*40*1,5.

Ворота сдвижные Вс-1, Размеры ворот Вс-1 сделаны из квадратной трубы - 100*100*2, 40*40*1,5.

Стойки ворот Вс-1, установлены из стоек с фундаментом забора ограждения.

Все металлоконструкции ограждения, находящиеся в грунте, покрыты битумно-резиновой мастикой, марки МБР-65, слоем толщиной 3 мм. Металлоконструкции выше уровня земли, окрашены эмалью ПФ-115, за два раза по грунтовке ГФ-021. Общая протяженность ограждения: 394.0 м.

Резервуар размером 7,25х6,25 из углеродистой листовой стали толщиной 1,5мм, Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 1,8 мм, вместимостью 120м3. Оборудован бензиновой мотопомпой.

Электротехнические устройства

Категория электроснабжения - III
Напряжение - 380/220В
Расчетная мощность - 8.8,0 кВт
Максимальная потеря напряжения - 0,6%

Наружное электроосвещение

Рабочий проект освещения наружной территории "Штрафной автостоянки", расположенной по адресу: г. Алматы, Алатауский район, южнее мкр. Улжан 1, севернее мкр. "Курылсши", на земельном участке №2/1, выполнен в соответствии с архитектурно-строительными чертежами, РДС РК 4.04-191-2002 "Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей" и ПУЭ РК.

По надежности электроснабжения потребитель относится к III категории.

Основные показатели:

- установленная мощность - 2,22 кВт;
- расчетная мощность - 2,22 кВт:
- коэффициент мощности - 0,95.
- количество светильников -64 шт.,

Наружное освещение - установлено уличные светильники:

- прожекторы ИО 1000 (черный) IP54 , установленными на металлических опорах навеса высотой 4 м:
- светильник НБП 02-60-004.03 (9 ячеек, черн.) с компактными люминесцентными лампами типа Лампа LED A60 "Standart" 7w 230v 4000K E27 MEGALIGHT NEW, установленными на металлоконструкциях навеса, расположенного вдоль ограждения территории.

Питание освещения производится от ВРУ КПП.

Учет электроэнергии осуществляется трехфазным четырехпроводным электронным счетчиком электрической энергии, установленным в ВРУ КПП.

Нормы освещенности приняты в соответствии с СН РК 2.04.05-2002*:

- для территории открытых автостоянок - 6лк.

Ящик управления освещением ЯУО установлен на стене КПП на высоте 1,5м от уровня земли.

Управление освещением осуществляется с помощью ящика управления освещением ЯУО 9601, как в ручном режиме (от кнопок управления), так и автоматически посредством фото-датчика.

Ящик освещения ЯУО подключается кабелем марки АВВГ-0,66 расчетного сечения от ВРУ КПП.

Прокладку кабеля в траншее и пересечения с инженерными коммуникациями выполнены по типовому проекту А5-92.

Согласно п. 3.11.17 СН и П РК 4.04-10-2002 металлические оболочки и броня кабеля АВБбШВ - 4х25 заземлены дополнительным медным проводником соответствующего сечения.

Видеонаблюдение

Проектом предусмотрена система охранного видеонаблюдения. Система построена на базе профессионального сетевого видеорегистратора марки DS-7616NI-SP установленного в КПП (место с постоянным пребыванием персонала).

Оборудование размещается в 19" настенном шкафу.

Система рассчитана для периметрового наблюдения с помощью IP камер высокого разрешения "DS-2CD8233F-E" и "DS-2CD2112-I". Для хранения данных предусмотрен жесткий диск на 4 ТВ SATA.

Для визуализации изображений используются цветной ЖК монитор марки "SyncMaster 943 SN".

Электропитание видеорегистраторов выполнить через источник бесперебойного питания "SNR-UPS-ONRT-1-MPL".

Резервное питание камер предусмотрено от блока питания "SIHD1210-16CBD", с аккумуляторами 12А/ч, установленного в КПП. Источник бесперебойного питания должен обеспечивать электроснабжение системы в течение не менее 30 мин.

Для передачи видеосигнала используется кабель UTP 4х2 категории 5е, питание видеокамер выполнено кабелем ВВГ-нг 3х1,5.

Для установки видеокамер на территории "Штрафной автостоянки" использовать стойки, установленные на конструкции забора L=1,0м.

Высота установки видеокамер на опорах - 4,3м.

Прокладку кабелей выполнить:

- по помещению КПП - в ПВХ-трубе 40мм скрыто в штрабе под слоем штукатурки;
- по конструкции ограждения территории;

Заземление оборудования и компонентов системы должно осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Все металлические компоненты системы должны быть соединены между собой для уравнивания потенциалов.

Все работы по монтажу оборудования производить в соответствии с действующими нормативными документами

Асфальтное покрытие, общяя площадь - 8 560 м2:

Основания и покрытия из балласта двухслойные, нижний слой толщиной 300мм.

Основания и покрытия из балласта двухслойные, верхний слой толщиной 150мм.

Смеси асфальтобетонные крупнозернистые толщиной - 700мм.;

Смеси асфальтобетонные мелкозернистые толщиной - 500мм.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **25 октября 2017 г.**

месяц, год

окончание работ: **15 декабря 2017г. (подоговору до 25.12.2017г.)**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1 месяц, 22 дня;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,6 месяцев;**

фактически, месяц: **1 месяц, 22 дня;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **Строительство (устройство) ограждения и обустройство территории штрафной автостоянки на земельном участке №2/1, расположенной по ул.Кадыргали Жалайри в мкр.Улжан-1 в Алатауском районе, площадью 1,0005 ГА (кадастровый номер 20-321-015-292)**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нур Строй Сервис-НП» (государственная лицензия №14007064 от 19.05.2014г. II категория), г.Шымкент Абайский район, ул. Спатаева д.128, директор Жанысбеков Асетилла Кенжекулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Жанысбеков А.К.

подпись, дата, М.П. (при наличии)