Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса, 22-х 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 55

АКТ ___
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип3 полы сан узлов								
10	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	187,98	121,68	9,38	22873	1763	12102	0,24	46
		м2		48,83	3,51	9179	660	123	0,02	3
13	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	187,98	905,39	11,72	170194	2203	40710	1,06	199
		м2		171,68	4,39	32272	825	123	0,02	4
14	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	201,2	136,49	0,32	27461	64	10330	0,24	47
		м		41,63	0,11	8376	22	123	--	--
		Тип6 полы чердака								
24	E0112-15-1	Устройство рулонной изоляцией пленкой	519,74	59,20	1,19	30768	618	16978	0,16	81
		м2		27,00	0,45	14033	234	119	--	1
25	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из М175 в один слой толщ 150мм насухо	519,74	871,48	4,72	452943	2453	44940	0,40	209
		м2		70,88	1,78	36839	925	119	0,01	4
26	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	519,74	291,17	18,42	151332	9574	59364	0,42	216
		м2		85,95	6,91	44672	3591	123	0,03	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			855572	16676			799
			Тенге			145371	6258			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			855572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			676305				
	Всего заработная плата -		Тенге				151629			
	Местные материалы -		Тенге			17219				
		Накладные расходы -	Тенге			184422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1102393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				179292			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1102393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				179292			
		РАЗДЕЛ 2.Двери								
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз 1,3,8,9,10,11,12/ м2	159,22	330,85	32,08	52678	5108	54335	1,49	237
				272,25	12,13	43348	1931	120	0,06	9
34	С12022-1 прим.	Двери стальные однопольные /поз.3,8,9,10,11,12/ шт	84	25100,00	--	2108400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12022-2 прим.	Двери стальные двупольные /поз.1/ шт	4	37400,00	--	149600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33.1	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз 8/ м2	3,84	330,85	32,08	1270	123	1310	1,49	6
				272,25	12,13	1045	47	120	0,06	--
34.1	С12022-1 прим.	Двери стальные однопольные /поз.8/ шт	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2387248	5231			243
			Тенге			44393	1978			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53948				
	Материалы -		Тенге			4324				
	Всего заработная плата -		Тенге				46371			
		Накладные расходы -	Тенге			55645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				54718			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2333300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2333300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139998				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2473298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2589467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				54718			
		РАЗДЕЛ 3.Окна								
56	Е0110-22-2 прим.	Установка подоконных досок	294,4488	121,82	5,58	35870	1643	33981	0,59	173
		м2		94,05	2,12	27693	624	120	0,01	3
59	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	247	2860,00	–	706420	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			742290	1643			173
			Тенге			27693	624			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			742290				
	Материалы -		Тенге			6534				
	Всего заработная плата -		Тенге				28317			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			706420				
		Накладные расходы -	Тенге			33981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			822847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				33414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			822847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				33414			
		РАЗДЕЛ 4.Отделка потолков								
66.1	Е0115-64-4	Левкас потолков	1744,834	147,38	3,94	257161	6875	189803	0,55	966
		м2		102,11	1,49	178165	2600	105	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			257161	6875			966
			Тенге			178165	2600			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257161				
	Материалы -		Тенге			262				
	Всего заработная плата -		Тенге				180765			
	Местные материалы -		Тенге			71859				
		Накладные расходы -	Тенге			189803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1073
		Сметная заработная плата -	Тенге				209235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			473781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1073
		Сметная заработная плата -	Тенге				209235			
		РАЗДЕЛ 5.Отделка стен								
71.1	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1494,472	193,01	2,00	288445	2994	147300	0,57	846
		м2		93,60	0,27	139883	404	105	0,04	63
72.1	Е0115-64-3	Левкас стен	5613,23	118,46	3,43	664966	19253	442278	0,46	2555
		м2		73,73	1,31	413863	7353	105	0,01	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			953411	22247			3401
			Тенге			553746	7757			99
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			953411				
	Материалы -		Тенге			20719				
	Всего заработная плата -		Тенге				561503			
	Местные материалы -		Тенге			356699				
		Накладные расходы -	Тенге			589578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1635568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3794
		Сметная заработная плата -	Тенге				649940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1635568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3794
		Сметная заработная плата -	Тенге				649940			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство выбросных вентшахт на кровле								
139	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	24,32	1274,20	319,70	30989	7775	16659	3,07	75
		м3		461,25	119,25	11218	2900	118	0,58	14
140	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1589,76	92,00	--	146258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,14432	4486,93	285,43	5134	327	4889	20,97	24
		1т		3991,50	77,26	4568	88	105	0,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9984	50900,00	--	50819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-4 Изм. и доп. вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03072	55620,00	--	1709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0384	50800,00	--	1951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0768	41200,00	--	3164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	7,68	302,02	106,27	2320	816	2141	1,22	9
		м3		195,75	40,50	1503	311	118	0,19	1
147	С143001-6 Изм. и доп. вып 19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	2,6112	4325,00	--	11293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С143002-8 Изм. и доп. вып 19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	5,2224	4661,00	--	24342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	0,24184	17355,77	2191,29	4197	530	2755	73,60	18
		т		12555,00	101,25	3036	24	90	0,49	--
154	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004тех.ч. п.4.7	Конструкций для крепления зонтов вентиляционных /окрашенные за 2 раза/	0,24184	50940,00	--	12319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	41,81	2700,27	33,19	112898	1388	8724	0,87	36
		м2		151,20	11,81	6322	494	128	0,06	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			407393	10836			162
			Тенге			26646	3818			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			277978				
		Материалы -	Тенге			1089				
		Всего заработная плата -	Тенге				20588			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57642				
		Местные материалы -	Тенге			193041				
		Накладные расходы -	Тенге			23689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				24141			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16517				
		Материалы -	Тенге			631				
		Всего заработная плата -	Тенге				3061			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12319				
		Накладные расходы -	Тенге			2755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1156				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3474			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112898				
		Материалы -	Тенге			105189				
		Всего заработная плата -	Тенге				6816			
		Сдача и испытание -	Тенге			367				
		Накладные расходы -	Тенге			8724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7297				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			469113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35740			
		РАЗДЕЛ 7.Телевидение								
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны	2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
		шт		1103,00	--	2206	--	101	--	--
2	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилитель	2	1034,60	--	2069	--	2068	5,00	10
		шт		1024,00	--	2048	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители								
			20	465,70	–	9314	–	9312	3,00	60
		шт		461,00	–	9220	–	101	–	–
4	Ц0108-401-1	Монтаж кабеля								
			220	175,20	75,70	38544	16654	19500	0,44	97
		м		72,70	20,60	15994	4532	95	0,12	26
5	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах								
			40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
		м		19,70	0,50	788	20	95	–	–
6	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм								
			40	39,00	1,50	1560	60	992	0,16	6
		м		25,90	0,20	1036	8	95	–	–
7	Ц0108-591-9	Розетки телевизионные								
			38	62,70	0,20	2383	8	2090	0,34	13
		шт		57,80	0,10	2196	4	95	–	–
8	С12021-166 прим.	Антенна телевизионная (дециметрового метрового диапазона) DELTA-H351								
			0,0246	136300,00	–	3353	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С151803-178 прим.	Усилитель телевизионный DELTA-21-69								
			2	7970,00	–	15940	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	С151801-19 прим.	Ответвитель ТАН-410 F								
			4	204,00	–	816	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	С151801-19 прим.	Ответвитель ТАН-412 - FTAH-427F								
			6	204,00	–	1224	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
12	С151801-19 прим.	Разветвитель телевизионный на 4 направления SAH-408 F								
			10	204,00	–	2040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С151605-59 прим.	Кабель RG 11								
			0,0408	35100,00	–	1432	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
14	С151605-58 прим.	Кабель RG 6								
			0,2244	20200,00	–	4533	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
15	С151803-47 прим.	F-разъем на кабель RG-11,6 FY 051								
			0,126	22300,00	–	2810	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
16	С151803-20 прим.	Розетка телевизионная оконечная								
			38	1080,00	–	41040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	С130804-853 Изм. и доп.вып.19	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм								
			40,8	46,00	–	1877	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			132272	16806			202
			Тенге			33488	4564			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			132272				
	Материалы -		Тенге			6913				
	Всего заработная плата -		Тенге				38052			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75065				
		Накладные расходы -	Тенге			36958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			179384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				43596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			179384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				43596			
		РАЗДЕЛ 8.Домофонная связь								
18	1Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	16	3100,60	1,60	49610	26	42768	16,00	256
		шт		2970,00	--	47520	--	90	--	--
19	1Ц0110-669-3	Приборы и устройства: блок питания и контроля	4	994,30	1,60	3977	6	3370	5,00	20
		шт		936,00	--	3744	--	90	--	--
20	1Ц0110-111-4	Монтаж трубки квартирной	38	295,70	--	11237	--	8618	2,00	76
		компл		252,00	--	9576	--	90	--	--
21	Е0110-18-2 прим.	Установка доводчика	4	72,63	1,08	291	4	345	0,45	2
		шт		71,55	0,41	286	2	120	--	--
22	21Прайс	Блок вызова CCD-2094.1/P	4	6509,77	--	26039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	22Прайс	Коммутатор КМГ-100	4	1701,98	--	6808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	23Прайс	Квартирная трубка ТАП КМ-2	38	453,86	--	17247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	24Прайс	Блок питания БП-2	4	954,85	--	3819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	25Прайс	Кнопка открывания двери Код сп 2	4	481,79	--	1927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	26Прайс	Плата управления ЭМЗ /контроллер/	4	635,41	--	2542	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-814 прим	Доводчик K-dOM 740	шт		--	--	--	--	--	--	--
				4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
29	28Прайс	Замок ML Цифрал 350	шт		--	--	--	--	--	--	--
				4	2716,19	--	10865	--	--	--	--
30	Ц0108-401-1	Монтаж кабелей	шт		--	--	--	--	--	--	--
				524	175,20	75,70	91805	39667	46445	0,44	231
31	С151606-33 прим.	Кабель 2х0,4 КСПВ	м		72,70	20,60	38095	10795	95	0,12	63
				0,459	11300,00	--	5187	--	--	--	--
32	С151604-274 прим.	Кабель 8х0,4 КСПВ	1000м		--	--	--	--	--	--	--
				0,0306	50100,00	--	1533	--	--	--	--
33	С151604-275 прим	Кабель 20х0,4 КСПВ	1000м		--	--	--	--	--	--	--
				0,0408	72700,00	--	2966	--	--	--	--
34	С151803-52	Коробки ответвительные У196 УХЛ3	1000м		--	--	--	--	--	--	--
				0,016	60400,00	--	966	--	--	--	--
35	С151607-98 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Провода, марка АПВ сечение 1,5 мм2	1000шт		--	--	--	--	--	--	--
				0,00412	2422,00	--	10	--	--	--	--
36	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите на ток до 25 А	1000м		--	--	--	--	--	--	--
				4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
37	С151801-19 прим	Стоимость автоматических выключателей 1Р(6А-40А)	шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
				4	204,00	--	816	--	--	--	--
38	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				4	114,40	7,80	458	31	187	0,29	1
39	С151802-4 прим.	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	м		48,80	0,50	195	2	95	--	--
				4	418,00	--	1672	--	--	--	--
40	Ц0108-409-6	Трубы, диаметр до 25 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				40	48,70	2,60	1948	104	1102	0,17	7
41	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /16мм/	м		28,80	0,20	1152	8	95	--	--
				0,0408	86200,00	--	3517	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				269243	39891			596
			Тенге				101476	10815			63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			91247				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			91247				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			177706				
	Материалы -		Тенге			19962				
	Всего заработная плата -		Тенге				112004			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16667				
		Накладные расходы -	Тенге			103362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16864				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			297931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							709
		Сметная заработная плата -	Тенге				127508			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291				
	Всего заработная плата -		Тенге				288			
		Накладные расходы -	Тенге			345				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			389852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				127848			
		РАЗДЕЛ 9.Телефонизация								
42	Ц0110-901-8	Монтаж разветвительной протяжной коробки	13	254,80	12,50	3312	163	3346	1,00	13
		шт		234,00	--	3042	--	110	--	--
43	Ц0110-901-9	Монтаж оптической распределительной коробки	4	295,80	30,40	1183	122	1110	2,00	8
		шт		250,00	2,30	1000	9	110	0,01	--
44	Ц0110-901-12	Настенная абонентская розетка	38	85,50	0,20	3249	8	1593	0,23	9
		шт		38,00	0,10	1444	4	110	--	--
45	Ц0110-898-15	Разные работы: прокладка кабельного канала 20х10, по стене бетонной	120	161,70	72,80	19404	8736	8026	0,27	32
		м		42,80	18,00	5136	2160	110	0,10	13
46	С130804-5639 Изм. и доп.вып.19	Кабельного канала 20х10	120	21,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 63 мм	90	41,80	2,20	3762	198	2334	0,16	14
		м		27,00	0,30	2430	27	95	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
48	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы из полиэтилена, Dн 63 мм	м	91,8	113,00	--	10373	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели ОК-2	м	150	27,70	2,10	4155	315	2879	0,10	15
					19,70	0,50	2955	75	95	--	--
50	Ц0110-901-9	Монтаж сплиттера	шт	4	295,80	30,40	1183	122	1110	2,00	8
					250,00	2,30	1000	9	110	0,01	--
51	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка патчкорда	м кабеля	490	59,83	28,70	29317	14063	20089	0,14	69
					29,97	7,30	14685	3577	110	0,04	21
52	Е0146-25-9	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48	205,37	100,07	9858	4804	7424	0,51	25
					95,85	58,82	4601	2823	100	0,17	8
					материалы неучтенные расценками						
53	С151606-2432 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-2-G.657.A2-FF-0,08-4009 /ОК2/	км	0,153	18488,00	--	2829	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	С151801-73 прим	Сплиттер PLC 1x16, коннекторы SC/APC	шт	2	7600,00	--	15200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-80 прим	Сплиттер PLC 1x8, коннекторы SC/APC	шт	2	4100,00	--	8200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	С151607-78 прим	Патчкорд FTTH-SC/APC 10м/1шт	1000м	0,16	71900,00	--	11504	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	С151607-77 прим	Патчкорд FTTH-SC/APC 15м/1шт	1000м	0,33	69400,00	--	22902	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	С151802-15 прим	Коробка КРЭ-09-SC/APC-16/0-16/0-16/OPK16/	шт	2	5090,00	--	10180	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
61	С151803-18 прим	Коробка КРЭ-12-SC/APC-8/0-8/0-8 /OPK8/	шт	2	3360,00	--	6720	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	С151803-55 прим	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2-1525/4	шт	10	505,00	--	5050	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С151803-54 прим	Коробка протяжная подвальная КПП-01-40/4								
		шт	3	381,00	--	1143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С151802-22 прим	Настенная абонентская розетка РА-8686-SC/APC-1-0-0								
		шт	38	222,00	--	8436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			180480	28529			193
			Тенге			36293	8685			42
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			170623				
		Материалы -	Тенге			10148				
		Всего заработная плата -	Тенге				37553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105057				
		Накладные расходы -	Тенге			40486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12667				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			223775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				43626			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9858				
		Материалы -	Тенге			453				
		Всего заработная плата -	Тенге				7424			
		Накладные расходы -	Тенге			7424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				8538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			242094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				52164			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6185069	148733			6734
			Тенге			1147272	47098			305
		Стоимость оборудования -	Тенге			91247				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			91247				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			480600				
		Материалы -	Тенге			37023				
		Всего заработная плата -	Тенге				187609			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			196789				
		Накладные расходы -	Тенге			180805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39684				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			701090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1178
		Сметная заработная плата -	Тенге				214730			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3150507				
	Материалы -		Тенге			709686				
	Всего заработная плата -		Тенге				996885			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			764062				
	Местные материалы -		Тенге			638818				
		Накладные расходы -	Тенге			1084887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162733			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4489518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6437
		Сметная заработная плата -	Тенге				1159618			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2349817				
	Материалы -		Тенге			631				
	Всего заработная плата -		Тенге				3061			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2345619				
		Накладные расходы -	Тенге			2755				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2493726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3474			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			112898				
	Материалы -		Тенге			105189				
	Всего заработная плата -		Тенге				6816			
	Сдача и испытание -		Тенге			367				
		Накладные расходы -	Тенге			8724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7297				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8124			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7904500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7678
		Сметная заработная плата -	Тенге				1385946			

Итого	7 904 500
Временные здания и сооружения (1,1%)	85 946
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	85 311
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	78 992
На оплату доп.отпусков (0,4%)	31 597
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8 186 346
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	20 935 919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				21 354 638				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				23 917 194				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности № 06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017года

М.П. Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита" _____ Жаманкараев П.Е. _____2017года

_____ _____2017года

_____ _____2017года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017года