Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жардем"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Реконструкция здания КГКП "Ясли-сад "Айголек" Аппарата Акима Равнопольского сельского округа Акимата Успенского района" по адресу: Павлодарская обл., Успенский район, Равнопольский с.о., с. Констатиновка, ул.Ленина 73"

СПРАВКА №2 от 21.07.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		1/21	30.03.2021г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	65 740 172,40	58 696 582,50							7 043 589,90	
за месяц		40 839 308,10							4 900 716,97	45 740 025,07
аванс 30%										13 722 007,52
резерв 5%										2 287 001,25
Итого к оплате										29 731 016,30

Подрядчик:
ТОО "Жардем"
Директор_____Ахметов С.К.

Субподрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Руководитель_____Рахметов Р.К.

Реестр актов к справке №2

№№ актов	СМР	НДС	Всего с НДС
акт №2	26 688 306,60	3 202 596,79	29890903,39
акт №3	14 151 001,50	1 698 120,18	15849121,68
Итого	40839308,1	4900716,97	45740025,07

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жардем"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование стройки: Реконструкция здания КГКП "Ясли-сад "Айголек" Аппарата Акима Равнопольского сельского округа Акимата Успенского района" по адресу: Павлодарская обл., Успенский район, Равнопольский с.о., с.
Наименование объекта: Реконструкция здания КГКП "Ясли-сад "Айголек" аппарата акима Равнопольского сельского округа акимата Успенского района"
Договор № 1/21 от 30.03.2021г.

Акт №2 от 21.07.2021 г.
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах с 22.05.18г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кровля										
37	1208-0101-1403	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов. Устройство НР = 72 %	м2	153	349,61	6,03	53491	922	31745	15303	74298
					136,1	2,81	20824	430	–	5504	
38	1208-0101-1403	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов. Устройство НР = 72 %	м2	24,8	349,6	6,01	8670	149	5146	2480	12042
					136,09	2,82	3375	70	–	892	
39	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	азвернутой п	6,1	3437,05	22,3	20966	136	12918	7175	30392
					1297,05	9,84	7912	60	–	2251	
40	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	поверхности	36,1	388,98	1,41	14042	51	5310	6963	22685
					240,47	0,64	8681	23	–	1680	
41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ толь НР = 92 %	поверхности	66,5	393,8	11,56	26188	769	21067	4158	32774
					65,44	2,53	4352	168	–	2428	
42	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	конструкции	3	7962	37	23886	111	18456	4828	31011

				1773	15	5319	45	–	2297	
43 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	і поверхности	103	345,98	2,37	35636	244	32575	2625	41322
				27,35	0,97	2817	100	–	3061	
45 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	і поверхности	200,1	258,52	11,57	51729	2315	36319	12510	69378
				65,44	2,51	13095	503	–	5139	
46 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	100,5	601,06	96,12	60407	9660	32211	18998	85757
				184,44	21,03	18536	2114	–	6352	
47 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	1507,5	19,19	1,42	28935	2145	25760	1398	32760
				0,68	0,33	1030	490	–	2427	
50 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	ого покрытия	100,5	797,42	48,41	80141	4865	32020	40713	130522
				430,41	9,92	43256	997	–	9668	
52 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	і поверхности	453	233,66	11,57	105847	5241	70960	28320	144900
				65,44	2,51	29646	1137	–	10733	
54 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,205	294136		60298		60298	–	65122
2.2 Слуховое окно				–		–		–	4824	
55 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	16732	749	16732	749	10468	5224	23712
				5515	289	5515	289	–	1756	
56 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,56	9792		5484		5484	–	5923
				–		–		–	439	
57 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	298		596		596	–	644
2.4 Водосточная система				–		–		–	48	

70 2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм искл. из акта №1 К=-1,000;	м	-81,2	2148		-174418		-174418	–	-188371
				–		–		–	-13953	
	Итого по разделу 2					**614 871**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					164 358				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 357				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 426				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					226 915				
	Накладные расходы, тенге					150 695				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					45 546				

Раздел 3 Проемы

3.1 Окна

73 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-2,4) НР = 90 %	м2 проемов	3,25	3319,08	148,92	10787	484	6067	4006	15976
				1303,38	66,15	4236	215	–	1183	
74 2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	1,9	15798,64		30017		30017	–	32418
				–		–		–	2401	
75 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	1,35	15558,4		21004		21004	–	22684
				–		–		–	1680	
76 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	23,3	2615,49	153,78	60941	3583	34872	21659	89208
				965,06	67,81	22486	1580	–	6608	
77 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	25	19221,28		480532		480532	–	518975

89 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	1 поверхности	6,2	657,42	36,94	4076	229	833	2562	7169
				486,13	30,32	3014	188	–	531	
90 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	1 поверхности	6,2	156,94	1,29	973	8	570	318	1394
				63,71	0,48	395	3	–	103	
91 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	58,1	1969,54	33,49	114430	1946	22244	66115	194989
				1553,18	27,3	90240	1586	–	14444	
92 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	1 поверхности	58,1	457,52	2,65	26582	154	13289	10566	40120
				226,14	1,17	13139	68	–	2972	
93 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиком НР = 90 %	м откоса	572,98	378,36	4,41	216793	2526	33302	163724	410958
				315,83	1,66	180965	950	–	30441	
94 2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,2001	2842972		568879		568879	–	614389
				–		–		–	45510	
95 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 %	м3	0,6	44465	1698,33	26679	1019	14097	9129	38673
				19271,67	748,33	11563	449	–	2865	
3.2 Двери										
96 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Д-2, Д-3, Д-4) НР = 90 %	м2	86,73	1456,79	69,01	126347	5985	40596	73976	216349
				919,7	28,01	79766	2429	–	16026	
98 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,72	13647		91708		91708	–	99045
				–		–		–	7337	

99	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	90	298		26820		26820	–	28966
100	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	48	– 2094		– 100512		– 100512	2146 –	108553
101	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	45	– 3714		– 167130		– 167130	8041 –	180500
102	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	6,3	– 2410,79	42,22	– 15188	266	– 2970	13370 8318	25386
					1897,14	16,35	11952	103	–	1880	
103	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	55610		350343		350343	–	378370
104	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	3	– 7667,33	2	– 23002	6	– 19905	28027 2133	27146
					1030,33	–	3091	–	–	2011	
	3.4 Перемычки, перегородки										
111	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	64,16	769,97	4,4	49401	282	28855	18334	73154
					315,84	1,67	20264	107	–	5419	
		Итого по разделу 3					**3 775 421**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					488 939				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 958				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 328				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 568 409				
		Накладные расходы, тенге					420 456				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					279 659				
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип 1										
114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	203,1	658,72	25,17	133786	5112	71626	55824	204779
					280,89	11,52	57048	2339	–	15169	

115 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	203,1	95,66	4,29	19429	871	17853	1026	22091
				3,47	1,91	705	387	–	1636	
4.2 Тип 2										
118 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	1 поверхности	72	1385,04	79,33	99723	5712	54444	37865	148595
				549,54	9,93	39567	715	–	11007	
119 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	1 поверхности	72	888,97	39,18	64006	2821	37312	22824	93776
				331,57	5,67	23873	408	–	6946	
120 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	72	658,74	25,18	47429	1813	25392	19790	72597
				280,89	11,51	20224	829	–	5378	
121 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	72	3389,97	65,29	244078	4701	167407	69534	338701
				999,58	27,81	71970	2002	–	25089	
4.3 Тип 3										
123 1111-0101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам НР = 94 %	м2 пола	344,4	1111,83	23,96	382913	8253	253773	116843	539736
				351,01	9,91	120887	3414	–	39980	
126 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	105,6	4851,66	42,41	512335	4479	450293	55977	613777
				545,1	18,82	57563	1987	–	45465	
127 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	1 поверхности	344,4	419,52	21,7	144481	7475	117845	21148	178879
				55,64	9,69	19161	3337	–	13250	
4.4 Тип 4										
133 1115-0403-0901	Полы. Огрунтовка поверхности НР = 80 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1 поверхности	81	55,52	0,54	4497	44	10	3570	8712
				54,85	0,25	4443	20	–	645	

134	2204-0101-1401									
	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	12,15	1452		17642		17642	–	19053
				–		–		–	1411	
135	1111-0101-1109									
	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 стяжки	81	358,36	17,91	29027	1451	29	26220	59667
				340,09	4,28	27547	347	–	4420	
136	2113-0816-3545	Церезит К=0,001;	т	0,2916	73730		21500		21500	–	23220
				–		–		–	1720	
	Итого по разделу 4					**2 323 583**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					442 988				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 732				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 785				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 235 126				
	Накладные расходы, тенге					430 621				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					172 116				
	Раздел 5 Отделка помещений									
141	1211-0101-0110									
	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	648	1323,28	25	857488	16203	161924	498196	1464139
				1048,4	19,41	679361	12578	–	108455	
142	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	1 поверхности	527	507,55	2,65	267481	1396	131942	107810	405314
				254,54	1,17	134143	619	–	30023	
146	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	1 поверхности	1730,4	1160,57	48,25	2008243	83497	761917	985006	3232709
				672	39,55	1162829	68429	–	239460	

147 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями (искл. из акта 1) НР = 72 % К=-1,000;	м2	-691,768	1053,9	22,66	-729056	-15678	-149248	-414757	-1235318
				815,49	17,23	-564130	-11921	–	-91505	
148 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	ти облицовки	578	4064,62	20,61	2349352	11915	1446577	719673	3314547
				1541,28	15,11	890860	8731	–	245522	
149 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	поверхности	1730,4	457,52	2,65	791691	4583	395780	314689	1194890
				226,15	1,17	391328	2033	–	88510	
150 1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	924	2473,41	12,56	2285429	11608	448167	1318514	3892258
				1975,82	6,08	1825654	5615	–	288315	
151 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм /ремонт НР = 72 %	м2	309	1323,28	25	408895	7726	77214	237565	698177
				1048,4	19,41	323955	5997	–	51717	
152 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	поверхности	5,4	732,59	0,93	3956	5	599	2683	7170
				620,74	0,37	3352	2	–	531	

Итого по разделу 5	**12 973 886**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 847 352
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 083
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 274 872
Накладные расходы, тенге	3 769 379
Сметная прибыль (8 %), тенге	961 028

Раздел 6 Фундамент под перегородки

156 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	23339,29	1595,48	98025	6701	84505	7415	113875
				1623,57	316,43	6819	1329	–	8435	
157 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0385	194468		7487		7487	–	8086
				–		–		–	599	
158 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1245	192200		23929		23929	–	25843
				–		–		–	1914	
	Итого по разделу 6					**147 804**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 819				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 701				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 329				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					115 921				
	Накладные расходы, тенге					7 415				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 948				

Раздел 7 Наружные работы

7.1 Отмостка

159 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,0815	23735,55	1043	25670	1128	23434	1202	29022
				1024,5	196,95	1108	213	–	2150	
160 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,656	5012,2	1451,22	3288	952	1872	799	4414
				707,32	602,13	464	395	–	327	

7.2 Лестницы

161 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	5014	1452	2507	726	1427	609	3365
				708	602	354	301	–	249	
162 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	22204,07	1123,7	59951	3034	54542	2704	67667
				879,63	220,74	2375	596	–	5012	

163 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/ опорная подушка НР = 91 %	м3	0,2	23735	1040	4747	208	4334	222	5367
				1025	195	205	39	–	398	
164 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,023	222391,3	1173,91	5115	27	3759	1218	6840
				57782,61	434,78	1329	10	–	507	
165 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	г конструкций	8,3576	62395,9	23371,06	521480	195326	72543	214352	794699
				30344,96	6825,4	253611	57044	–	58867	
166 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	8,3576	550830		4603617		4603617	–	4971906
				–		–		–	368289	
167 2900-0000-0001(п	Надбавка за марку стали С245-табл.6 ССЦ РК 8.04-08-2017	тенге	8,3576	5772		48240		48240	–	52099
				–		–		–	3859	
168 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	1 поверхности	188,66	466,47	0,92	88005	174	20930	53583	152915
				354,61	0,41	66901	78	–	11327	
7.3 Козырек										
169 1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР = 69 %	г конструкций	0,09006	55896,07	23728,63	5034	2137	1335	1566	7128
				17343,99	7850,32	1562	707	–	528	
170 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09006	491541		44268		44268	–	47809
				–		–		–	3541	
171 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,4	647,94	18,82	2203	64	254	1754	4274
				554,41	6,47	1885	22	–	317	
172 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3,91	1997		7808		7808	–	8433
				–		–		–	625	
173 1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров. Монтаж НР = 69 %	г конструкций	0,27663	101239,9	30430,54	28006	8418	2359	13677	45018

				62281,75	9373,53	17229	2593	–	3335	
174	2106-0801-0303									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,27663	454328		125681		125681	–	135735
				–		–		–	10054	
175	2900-0000-0001(п									
	Надбавка за марку стали С245-табл.6 ССЦ РК 8.04-08-2017	тенге	3,6669	5772		21165		21165	–	22858
				–		–		–	1693	
176	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	50	68,5	1,56	3425	78	2286	739	4497
				21,22	0,2	1061	10	–	333	
7.4 Фасад										
178	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	103,55	2594,4	2,96	268650	307	245767	18130	309722
				218,02	0,84	22576	87	–	22942	
179	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	722,2	682,68	2,33	493028	1686	254070	190301	737995
				328,54	0,84	237272	604	–	54666	

Итого по разделу 7	**7 411 763**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	607 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	214 265
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 539 691
Накладные расходы, тенге	500 856
Сметная прибыль (8 %), тенге	549 019

Итого по смете	**27 247 328**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 558 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	430 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	186 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 960 934
Накладные расходы, тенге	5 279 422

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 018 316
Итого по акту, тенге	**27 247 328**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	326 968
Итого	27 574 296
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	667 298
Итого	28 241 594
В текущих ценах с 22.05.2018 года	28 241 594
В текущих и прогнозных ценах 2019 года (Иинф=1,05)	29 653 674
С учетом понижающего коэффициента 0,90	26 688 306,60
Итого	**26 688 306,60**
НДС (12 %)	**3 202 596,79**
Итого по акту с учетом НДС	**29 890 903,39**

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор_____Ахметов С.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жардем"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Наименование стройки: Реконструкция здания КГКП "Ясли-сад "Айголек" Аппарата Акима Равнопольского сельского округа Акимата Успенского района" по адресу: Павлодарская обл., Успенский район, Равнопольский с.о., с.
Наименование объекта: Реконструкция здания КГКП "Ясли-сад "Айголек" аппарата акима Равнопольского сельского округа акимата Успенского района"
Договор № 1/21 от 30.03.2021г.

Акт №3 от 21.07.2021 г.
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-1-1 нул от 15.07.21г.)
Общестроительные работы

Составлена в ценах с 22.05.18г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
		2.2 Кровля, слуховое окно									
181	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	453	596,9	18,77	270396	8504	10745	233747	544474
					554,41	6,46	251147	2926	–	40331	
182	2900-0000-0001	Профилированный настил оцинкованный С-44х1000-А Norman MP (ПЗО-01-8017-0,5)	м2	520,95	3093,94		1611788		1611788	–	1740731
183	2900-0000-0001(пі	Планка конька плоского 250х250х2500 (ПЭ-01-8017-0,45)	шт	14	– / 6378		– / 89292		– / 89292	128943 / –	96435
184	2900-0000-0001(пі	Кровельный шуруп 4,8х70 цв. коричневый RAL 8017	шт	3216	– / 13		– / 41808		– / 41808	7143 / –	45153
185	2900-0000-0001(пі	Кровельный шуруп 4,8х38 цв. коричневый RAL 8017	шт	1372	– / 8		– / 10976		– / 10976	3345 / –	11854
186	1112-0101-0716	Слуховое окно. Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4	– / 597	18,75	– / 2388	75	– / 95	878 / 2064	4808

				554,5	6,5	2218	26	–	356	
187 2900-0000-0001	Профилированный настил оцинкованный С-44х1000-А Norman MP (ПЗО-01-8017-0,5)	м2	4,6	3093,94		14232		14232	–	15371
				–		–		–	1139	
188 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм (взамен поз.70)	м	81,2	2202		178802		178802	–	193106
				–		–		–	14304	
2.3 Проемы										
98 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92, добавить к поз.98	м2	60,78	13647		829465		829465	–	895822
				–		–		–	66357	
2.4 Полы										
190 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (в поз 120 -132 м2 до толщ.100 мм) НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	332,8	95,66	4,28	31835	1426	29254	1682	36198
				3,47	1,91	1155	634	–	2681	
191 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (тип 3) НР = 94 %	м2 покрытия	344,4	1248,08	31,35	429838	10796	281738	133682	608602
				398,68	14,26	137304	4911	–	45082	
192 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги (полы тип 3) НР = 72 %	м2	238,8	108,23	–	25846	–	–	18609	48011
				108,23	–	25846	–	–	3556	
193 1207-0101-0103	Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов НР = 72 %	м2	238,8	132,37	–	31610	–	–	22759	58719
				132,37	–	31610	–	–	4350	
194 1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 % НР = 72 %	м2	238,8	1638,89	26,37	391366	6296	114330	196896	635323
				1133,75	11,42	270740	2726	–	47061	
195 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (полы тип 4 к поз1131,132) НР = 94 % К=15,000;	м2 стяжки	1215	95,66	4,29	116228	5207	106803	6140	132157
				3,47	1,9	4218	2314	–	9789	
2.5 Отделка помещений										

196	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит (Армстронг). Устройство НР = 80 %	м2	185,6	1761,86	127,61	327001	23684	103565	168197	534814
					1076,25	56,54	199752	10494	–	39616	
197	2900-0000-0003(пі	Плита потолочная "Ангара" с направляющими Торговая компания "Базальт"	м2	185,6	1977		366931		366931	–	396285
					–		–		–	29354	
198	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями (взамен поз.147) НР = 72 %	м2	1730,4	1336,14	22,67	2312064	39220	861720	1037480	3617508
					815,49	17,23	1411124	29820	–	267964	
	2.7 Наружные работы. Фасад										
159	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (добавить к поз.159) НР = 91 %	м3	8,9185	23735,72	1042,89	211687	9301	193248	9911	239326
					1024,61	196,56	9138	1753	–	17728	
160	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (добавить к поз.160) НР = 93 %	м3 основания	6,844	5013,59	1452,22	34313	9939	19534	8336	46061
					707,19	602,43	4840	4123	–	3412	
199	1115-0108-1803	Фасад здания из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	722,2	909,09	12,33	656545	8902	–	519564	1270198
					896,76	2,51	647643	1812	–	94089	
200	2900-0000-0002	Профиль Г-образный 40х40 Тороговая компания ТОО "Базальт" К=2,210;	м	1596,062	361,4		576817		576817	–	622962
					–		–		–	46145	
201	2900-0000-0002	Дюбель фасадный TSX-S10x100 К=2,950;	шт	2130,49	80,78		172101		172101	–	185869
					–		–		–	13768	
202	2900-0000-0002	Кронштейн ККУ-150 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1,2) Торговая компания "Базальт" К=2,770;	шт	2000,494	182,82		365730		365730	–	394988
					–		–		–	29258	
203	2900-0000-0002Тс	Сайдинг L-брус-15х240 (ПЭО-01-1015-0,45)	м2	722,2	2657,31		1919109		1919109	–	2072638
					–		–		–	153529	

Итого по разделу 2 **14 447 413**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 996 735

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 539
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 898 083
Накладные расходы, тенге	2 359 067
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 070 178
Итого по смете	**14 447 413**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 996 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 539
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 898 083
Накладные расходы, тенге	2 359 067
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 070 178
Итого по акту, тенге	**14 447 413**
Временные здания и сооружения (1,5*0,8 %)	173 369
Итого	14 620 782
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	353 823
Итого	14 974 605
В текущих ценах с 22.05.2018 года	14 974 605
В текущих и прогнозных ценах 2019 года (Иинф=1,05)	15 723 335
С учетом понижающего коэффициента 0,90	**14 151 001,50**
Итого	**14 151 001,50**
НДС (12 %)	**1 698 120,18**
Итого по акту с учетом НДС	**15 849 121,68**

Подрядчик:

ТОО "Жардем"

Директор_____ Ахметов С.К.

Субподрядчик:

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____ Рахметов Р.К.