Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения п.Научный Шортандинского района

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№99	01.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения п.Научный Шортандинского района	2 730 930,50	2 438 330,80							292 599,70	2 730 930,50
Итого к оплате	**2 730 930,50**	**2 438 330,80**							**292 599,70**	**2 730 930,50**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
Керимбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байтерек Инжиниринг"

Технический надзор
БИН 130740024731 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Байтерек Инжиниринг" РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор
Котвицкий Б.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
Самадинов А.Д.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения п.Научный Шортандинского района

АКТ № 19 от 29.12.2021г.

выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0401-0103	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах НР=72%	шт	20	2119,61 1010,63	102,33 45,00	42392 20213	2047 900	20133 –	10945 4267	57604
2	247-103-0103	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт. IP23	шт	20	46617 –	– –	932340 –	– –	932340 –	– 74587	1006927
3	1133-0204-0103	Провод ВЛ0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1км линии). Подвеска с помощью механизмов. НР=80%	км линии	1,5	190329,48 49184,77	28366,81 11484,11	285494 73777	42550 17226	169167 –	52418 27033	364945

4	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,5	247040	–	370560	–	370560	–	400205
					–	–	–	–	–	29645	
5	1308-0201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-подключение светильников НР=72%	м кабеля	40	359,85	160,45	14394	6418	1800	4309	20199
					154,40	53,41	6176	2136	–	1496	
6	243-110-0401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2.5 (ок)-1	км	0,04	73647	–	2946	–	2946	–	3182
					–	–	–	–	–	236	
7	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	40	2385	–	95400	–	95400	–	103032
					–	–	–	–	–	7632	
8	252-202-0512	Зажим поддерживающий типа SO136	шт	40	3726	–	149040	–	149040	–	160963
					–	–	–	–	–	11923	
9	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	40	2158	–	86320	–	86320	–	93226
					–	–	–	–	–	6906	
10	261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт	40	515	–	20600	–	20600	–	22248
					–	–	–	–	–	1648	

11 243-907-4401	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0.7 мм	м	60	110 –	– –	6600 –	– –	6600 –	– 528	7128
12 252-203-0101	Устроиство натяжное	шт	2	1709 –	– –	3418 –	– –	3418 –	– 273	3691
13 252-207-0909	Колпочок изолирующий типа КИ-6-150 (СЕСТ 6-150) герметичный	100шт	0,4	46860 –	– –	18744 –	– –	18744 –	– 1500	20244
14 252-207-1117	Зажим анкерный типа РА 1000 (СИП)	шт	4	1626 –	– –	6504 –	– –	6504 –	– 520	7024
15 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	80	185 –	– –	14800 –	– –	14800 –	– 1184	15984
16 1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм. Установка НР=72%	шт	2	5470,16 3208,00	2152,08 897,86	10940 6416	4304 1796	220 –	4257 1216	16413
17 515-301-0203 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 6А, предел регулирования тока светового реле	шт	2	131824,5 –	– –	263649 –	– –	– 263649	– –	263649
	Итого по разделу 1					**2 566 664**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					106 582				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 319				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 058				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 898 592				
	оборудование, тенге					263 649				
	Накладные расходы, тенге					71 929				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					170 594				
	Итого по смете					**2 566 664**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге		106 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		55 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		22 058
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 898 592
оборудование, тенге		263 649
Накладные расходы, тенге		71 929
Сметная прибыль (8 %), тенге		170 594
Итого	**Тенге**	**2 566 664**
Итого с понижающим коэффицентом к=0,949999872	Тенге	2 438 330,80
Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**292 599,70**
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**2 730 930,50**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
_____ **Керимбаев А.А.**
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байтерек Инжиниринг"

Технический надзор
_____
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор
_____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
_____ **Самадинов А.Д.**
М.П.