Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН 050540009941

Субподрядчик: ТОО "Агат" БИН 901240000314

Найменование объект: ОҚО,Отырар ауданы , Шәуілдір ауылындағы М.Әуезов көшесінің жолын күрделі жөндеу

## Акт выполненных работ № 2 2020

| № п/п | Шифр и № позиции, норматива | Наименование работ и затрат,Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | эксплуатация машин | тенге | рабочих,обмлуживающих | |
| | | | | зарплата рабочих-строителей | в.т.ч.ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | % | на.един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Дорожная часть** | | | | | | | | |
| 1 | 11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39,таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен щебень шлаковый-1,26 м3 | 1238,84 | 3592,58 | 1209,24 | 4450642 | 1498063 | 473775 | 0,22 | 268 |
| | | | | 153,92 | 214,59 | 190687 | 265840 | 60 | 0,20 | 244 |
| 2 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см /см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство | 3284,93 | 1128,77 | 66,25 | 3707932 | 217618 | 252541 | 0,03 | 110 |
| | | | | 28,50 | 18,40 | 93616 | 60456 | 60 | 0,02 | 55 |
| 3 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 | Покрытия горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | 3284,93 | 518,44 | 0,06 | 1703032 | 210 | 72158 | -- | 1 |
| | | | | 0,31 | -- | 1003 | -- | 60 | -- | -- |
| 4 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные.Уставновка при других видах покрытий | 2152 | 575,00 | 19,90 | 1238090 | 42823 | 764902 | 0,70 | 1502 |
| | | | | 7,28 | 7,28 | 1118941 | 15664 | 60 | 0,01 | -- |
| 5 | 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ,7473-2010 | 107,6 | 15392,40 | -- | 1656222 | -- | 69561 | -- | 1502 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 12755918 | | | | |
| | Временные здание и сооружение 3,07355% | | Тенге | | | | 382678 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | Тенге | | | | 13138596 | | | | |
| | Доп затраты при пройзводстве работ в зимное время 1,082534% | | Тенге | | | | 142230 | | | | |
| | Итого с доп затратами | | Тенге | | | | 13280825 | | | | |
| | Итого в текущих ценах 2019г. К=1,080035313 | | Тенге | | | | 13280825 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом К=0,9 | | Тенге | | | | 13280825 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость, 12% | | Тенге | | | | 1593699 | | | | |
| | Итого с НДС | | Тенге | | | | 14874524 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"**

**Карсыбаев С К.**

**Субподрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Агат"**

**Карсыбаев А.К.**