Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО «Сэт-Сервис»**
Объект: **Строительство водопровода с.Кенсуат Акжаикского района ЗКО**
Дополнительное соглашение №1 от 13.03.2020 года к договору №45 от 03 июня 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Строительство водопровода с.Кенсуат Акжаикского района ЗКО **за 2019 года**	41 111 111	34 961 888	**34 720 000**	37 000 000	34 961 888				
за 2020 года	75 972 657	64 608 992	**70 655 390,62**	68 375 390,62	64 608 992	68 375 391	64 608 992	**21 449 486,62**	20 545 749
Итого:	117 083 768	99 570 880	**105 375 390,62**	105 375 390,62	99 570 880	68 375 391	64 608 992	**21 449 486,62**	20 545 749

Заказчик:
Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Жолдигалиев Ж.К. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"
Иманова Р.С. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: Строительство водопровода с.Кенсуат Акжаикского района ЗКО

Дополнительное соглашение №1 от 13.03.2020 года к договору №45 от 03 июня 2019 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1		Вынос проекта в натуру				-
		Всего по главе			-	-
Глава 2 Основные объекты строительства						
2		Площадка напорно-регулирующих сооружений	19 010 595			19 010 595
3		Внутрипоселковая водопроводная сеть				-
		Всего по главе	**19 010 595**	-		**19 010 595**
Глава 4. Объекты энергитеского хозяйства						
4		Электроснабжение				-
		Всего по главе	-	-		-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**19 010 595**	-	-	**19 010 595**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 2,9%	551 307			551 307
		Всего по главе	551 307			551 307
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**19 561 902**	-	-	**19 561 901**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%	580 988			580 988
		Всего по главе	580 988			580 988
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	20 142 891	-	-	20 142 891
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	402 858			402 858
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**20 545 749**	-	-	**20 545 749**

8	Приложение1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-21 годы с учетом изменений от 13.02.2015г,	в том числе в текущих ценах на 2019 год-100% К=1,0498961	21 279 253	-	-	21 279 253
		Итого с понижающим коэфицентом (90%)	19 151 327	-	-	19 151 327
9		Налог на добавленную стоимость - 12%			2 298 159	2 298 159
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**19 151 327,34**	-	**2 298 159,28**	**21 449 486,62**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Жолдигалиев Ж.К. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: Строительство водопровода с.Кенсуат Акжаикского района ЗКО
Дополнительное соглашение №1 от 13.03.2020 года к договору №45 от 03 июня 2019 года

Акт выполненных работ №3 от 18.06
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание насосной станции II-подъема									
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
79	ПРАЙС	Электропечь ПЭТ-4, N-1 КВТ	шт	1	5555,36		33332,00		33332		35999
										2667,00	
		Вентиляция									
80	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2512,68	51,38	2512,68	51,38	1344,55	1105,75	3908
		НР - 98%; СП - 8%			1116,76	11,56	1116,76	11,56		289,48	
81	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	4480,38	47,50	4928,42	52,25	3173,96	1687,14	7145
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	1702,22	19,36		529,25	
82	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4448,42	43,28	4448,42	43,28	3875,20	530,67	5377
		НР - 98%; СП - 8%			529,93	11,56	529,93	11,56		398,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								52429
		РАЗДЕЛ 3.Технологическое оборудование									
83	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3	30975,08	888,60	92925,23	2665,80	3913,43	52817,81	157402
		НР - 61%; СП - 8%			28782,00	80,19	86346,00	240,57		11659,44	
84	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3582,25	1222,32	3582,00	1222,32	74,00	1955,04	5980
					2286,00	429,33	2286,00	429,33		443,00	
85	ПРАЙС	Насосная станция повышения давления AKVA E2 CV5-5	шт.	1	1500018,93	--	1500019,00	--		--	1500019
		СП - 8%			--	--	--	--	1500019		
86	Прайс	Насос дренажный UNILIFT KP-250-A	шт.	1	88803,75	--	88804,00	--	88804,00	--	95908
		СП - 8%			--	--	--	--		7104,00	

87	Ц13-121103-0202 1312-1103-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	2296,74 2202,00	83,98 8,81	2296,74 2202,00	83,98 8,81	10,76	1348,59 291,63	3937
88	ПРАЙС	Установка обеззараживания воды ОВД-5 Производительность 5м3ч *СП - 8%*	шт.	1	378623,54 --	-- --	378624,00 --	-- --	378624	--	378624
89	51-100401-0203 5110-0401-0203 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	23953,00 --	-- --	23953,00 --	-- --	23953,00	-- --	23953
90	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	481,18 437,06	24,78 11,01	481,18 437,06	24,78 11,01	19,34	439,11 73,62	994
91	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч *СП - 8%*	шт.	1	121449,00 --	-- --	121449,00 --	-- --	121449,00	-- 9715,92	131165
92	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	3416,56 2631,20	259,12 48,75	10249,69 7893,60	777,36 146,25	1578,73	7879,05 1450,30	19579
93	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	40086,00 --	-- --	80172,00 --	-- --	80172,00	-- 6413,76	86586
94	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	33708,00 --	-- --	33708,00 --	-- --	33708,00	-- 2696,64	36405
95	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1116,00 --	-- --	2232,00 --	-- --	2232,00	-- 178,56	2411
96	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	798,00 --	-- --	798,00 --	-- --	798,00	-- 63,84	862
97	С123-030102-1202 2303-0102-1202 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный набортный ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	1	1158,00 --	-- --	1158,00 --	-- --	1158,00	-- 92,64	1251
98	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2156,00 --	-- --	8624,00 --	-- --	8624,00	-- 689,92	9314
99	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1673,00 --	-- --	3346,00 --	-- --	3346,00	-- 267,68	3614
100	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	915,00	--	1830,00	--	1830,00	--	1976

		СП - 8%			--	--	--	--		146,40	
101	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	476,00	--	952,00	--	952,00	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76,16	
102	С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3464,00	--	6928,00	--	6928,00	--	7482
		СП - 8%			--	--	--	--		554,24	
103	С123-020101-0719 2302-0101-0719 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 40 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1690,00	--	3380,00	--	3380,00	--	3650
		СП - 8%			--	--	--	--		270,40	
104	С123-020101-0204 2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1817,00	--	10902,00	--	10902,00	--	11774
		СП - 8%			--	--	--	--		872,16	
105	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	947,00	--	2841,00	--	2841,00	--	3068
		СП - 8%			--	--	--	--		227,28	
106	С123-020101-1038 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	821,00	--	1642,00	--	1642,00	--	1773
		СП - 8%			--	--	--	--		131,36	
107	С123-020101-1020 2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	744,00	--	1488,00	--	1488,00	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119,04	
108	С123-020103-2812 2302-0103-2812 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	3	8485,00	--	25455,00	--	25455,00	--	27491
		СП - 8%			--	--	--	--		2036,40	
109	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3461,08	63,71	20766,45	382,23	15503,52	4900,44	27720
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4880,70	119,75		2053,35	
110	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2744,30	63,71	16465,83	382,23	11202,90	4900,44	23076
		НР - 98%; СП - 8%			813,45	19,96	4880,70	119,75		1709,30	

111	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1325,31	36,32	662,66	18,16	334,26	309,91	1050
		НР - 98%; СП - 8%			620,47	12,00	310,23	6,00		77,81	
112	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1646,54	16,63	3293,07	33,27	2605,81	652,35	4261
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	653,99	11,67		315,63	
113	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1536,86	16,63	3073,71	33,27	2386,45	652,35	4024
		НР - 98%; СП - 8%			327,00	5,83	653,99	11,67		298,08	
114	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,37	84,98	2,21	371,35	9,66	200,54	111,85	522
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	161,14	0,96		38,66	
115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м2	4,37	153,05	1,90	669,00	14,00	467,00	131,00	864
		НР - 69%; СП - 8%			85,78	0,27	188,00	2,00		64,00	
116	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	81,64	1,08	980,00	13,00	130,00	821,00	1944
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	873,00	--		144,00	
117	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,5	74,03	1,08	333,00	5,00	14,00	308,00	692
		НР - 98%; СП - 8%			69,79	--	314,05	--		51,00	
118	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	9400,63	133,88	188801,00	267,75	14934,00	3578,00	24169
		НР - 98%; СП - 8%			1799,44	25,98	3599,00	51,96		1790,00	
119	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2575,55	--	7726,66	--	2261,86	5355,50	14129
		НР - 98%; СП - 8%			1821,60	--	5464,80	--		1046,57	
120	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	724,00	--	724,00	--	724,00	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		57,92	
121	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454,00	--	454,00	--	454,00	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36,32	

122	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1817,01 620,47	36,32 12,00	5451,02 1861,40	108,97 36,00	3480,65	1859,45 584,84	7895
123	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,78	84,98 36,88	2,21 0,22	66,28 28,76	1,72 0,17	35,79	19,96 6,90	93
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,78	153,05 90,89	3,13 0,44	119,00 34,00	2,00	83,00	23,00 11,00	154
125	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 *СП - 8%*	м	5	753,00 --	-- --	3765,00 --	-- --	3765,00	-- 301,20	4066
126	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	319,00 --	-- --	319,00 --	-- --	319,00	-- 25,52	345
127	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	1	2575,55 1821,60	-- --	2575,55 1821,60	-- --	753,95	1785,17 348,86	4710
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2638841

РАЗДЕЛ 4.Силовое электрооборудование и электроосвещение

128	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10912,35 2286,00	936,04 267,30	10912,00 2286,00	936,04 267,30	7690,00	1838,38 1020,00	13771
129	51-080401-0301	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А,	шт.	1	192418,00 --	-- --	192418,00 --	-- --	192418,00	-- --	192418
130	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1325,30 1143,00	164,10 53,46	1325,30 1143,00	164,10 53,46	18,20	861,45 174,94	2362
131	С123-070203-0608 2307-0203-0608 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	11361,00 --	-- --	11361,00 --	-- --	11361,00	-- 908,88	12270
132	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1654,63 857,25	668,06 426,86	4963,90 2571,75	2004,17 1280,57	387,98	2773,67 619,01	8357
133	С123-070106-0110	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 *СП - 8%*	шт.	2	2062,00 --	-- --	4124,00 --	-- --	4124,00	-- 329,92	4454
134	С123-070106-1402 2307-0106-1402 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп для наружной установки ДПО-012 2х10 Вт СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	1	1429,00 --	-- --	1429,00 --	-- --	1429,00	-- 114,32	1543
135	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	347,63 331,47	3,21 1,07	1390,51 1325,88	12,86 4,28	51,77	957,71 187,86	2536

136	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	355,00	--	1420,00	--	1420,00	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		113,60	
137	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	413,61	3,21	827,22	6,43	43,55	561,15	1499
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	777,24	2,14		111,07	
138	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с	шт.	2	477,00	--	954,00	--	954,00	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76,32	
139	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	4	39,00	--	156,00	--	156,00	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12,48	
		Кабельно-проводниковые сети									
140	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	194	370,65	14,35	71906,91	2784,83	23625,20	33168,45	113481
		НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	45496,88	570,42		8406,03	
141	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	194	44,00	--	8536,00	--	8536,00	--	9219
		СП - 8%			--	--	--	--		682,88	
142	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,4	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка. Производство работ на высоте свыше 30 до 60 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4.	м	69	700,82	49,27	48356,00	3399,38	23626,00	15650,00	69127
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	5,88	21331,00	405,76		5121,00	
143	С123-061705-0107 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	27	343,00	--	9261,00	--	9261,00	--	10002
		СП - 8%			--	--	--	--		740,88	
144	С123-061705-0109 2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	42	586,00	--	24612,00	--	24612,00	--	26581
		СП - 8%			--	--	--	--		1968,96	
145	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	84,96	1,61	3394,48	64,29	771,79	1857,44	5676
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	0,53	2558,40	21,38		420,15	
146	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	154	100,00	3,21	15411,00	495,02	3425,00	8392,42	25708
		НР - 72%; СП - 8%			74,62	1,07	11491,48	164,66		1903,08	
147	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	62	139,35	6,43	8633,68	398,59	1625,89	4854,08	14573
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	2,14	6609,20	132,58		1079,02	

148	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	179,71	11,25	3232,93	202,51	535,98	1844,50	5486
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	3,74	2494,44	67,36		406,19	
149	С123-060145-1526 2306-0145-1526 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	232262,00	--	9476,29	--	9476,29	--	10234
		СП - 8%			--	--	--	--		758,10	
150	С123-060145-1527 2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15708	361979,00	--	56859,66	--	56859,66	--	61408
		СП - 8%			--	--	--	--		4548,77	
151	С123-060145-1903 2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02754	854753,00	--	23539,90	--	23539,90	--	25423
		СП - 8%			--	--	--	--		1883,19	
152	С123-060145-1904 2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	1231712,00	--	31408,66	--	31408,66	--	33921
		СП - 8%			--	--	--	--		2512,69	
153	С123-060145-1905 2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	2042477,00	--	37499,88	--	37499,88	--	40500
		СП - 8%			--	--	--	--		2999,99	
154	С123-060902-0315 2306-0902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	838893,00	--	8556,71	--	8556,71	--	9241
		СП - 8%			--	--	--	--		684,54	
155	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1370,60	--	2741,20	--	--	1973,66	5092
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	2741,20	--		377,19	
156	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	651,36	--	1302,72	--	--	937,96	2420
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	1302,72	--		179,25	
157	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1151,09	--	1151,09	--	8,09	822,96	2132
		НР - 72%; СП - 8%			1143,00	--	1143,00	--		157,92	
158	С123-070201-0903 2307-0201-0903 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11038,00	--	11038,00	--	--	--	11921
		СП - 8%			--	--	--	--		883,04	
159	С123-070222-0204 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8671,00	--	8671,00	--	--	--	9365
		СП - 8%			--	--	--	--		693,68	

160	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2829,29	156,19	8487,86	468,58	5780,69	1692,62	10995
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	2238,60	112,27		814,44	
161	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	12	549,38	23,06	6593,00	276,75	4525,00	1340,00	8567
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1791,00	70,57		635,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								753016
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 444 286**
		Резервуар емкостью 50 м3-2шт.									
1	У4-1521-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при тольщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, Земляные работы	резерв.	2	35773,00	22768,00	71546,00	45536,00	41500	103,00	206
					12525,00	7472,00	25050,00	14854,00	104	25,00	50
2	У4-1521-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при тольщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, Бетонные и железобетонные конструкции	резерв.	2	617468,00	21574,00	1234936,00	43148,00	84303	154,00	308
					25455,00	8266,00	50910,00	16532,00	125	40,00	80
3	У4-1521-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при тольщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, Изоляционные работы	резерв.	2	103392,00	12602,00	206784,00	25204,00	81528	215,00	430
					35624,00	3572,00	71248,00	7144,00	104	13,00	26
4	У4-1521-5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при тольщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, Прочие работы	резерв.	2	4683,00	122,00	9366,00	244,00	3759	12,00	24
					1752,00	38,00	3504,00	76,00	105	0,22	
5	У4-1521-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при тольщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, Монтаж металлоконструкций	резерв.	2	66683,00	2484,00	133366,00	4968,00	6608	18,00	36
					2912,00	753,00	5824,00	1518,00	90	3,00	6
6	У4-1521-	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при тольщине грунтовой обсыпки 0,5 м/ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, Монтаж технологических трубопроводов	резерв.	2	18705,00	638,00	37410,00	1276,00	6566	18,00	36
					3349,00	299,00	6698,00	598,00	90	1,00	2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 275 282**

Унифицированные водонапорные башни заводского изготовления (системы рожновского) емкостью 25 м3, высотой опоры 15 м

РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	34	186,84	177,97	6352,61	6051,15	--	1179,12	8134
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	301,46	1336,20		602,54	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	1644,72	--	6578,88	--	--	4736,79	12221
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	6578,88	--		905,25	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1370,60	--	2741,20	--	--	1973,66	5092
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	2741,20	--		377,19	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	715,39	--	5723,14	--	--	4120,66	10631
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	5723,14	--		787,50	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	30,76	30,76	615,14	615,14	--	152,74	829
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	212,14		61,43	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20	132,84	63,18	2656,88	1263,67	--	1419,28	4402
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	1393,20	578,02		326,09	
7	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	190	248,68	240,04	47249,29	45607,30	48,85	9232,93	61001
		НР - 72%; СП - 8%			8,38	59,11	1593,15	11230,37		4518,58	
8	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	332,5	55,00	--	18287,50	--		--	19751
		СП - 8%			--	--	--	--		1463,00	
9	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45	м3 грунта	190	360,47	348,06	68489,49	66130,58	48,85	13387,75	88427
		НР - 72%; СП - 8%			12,16	85,71	2310,07	16284,03		6550,18	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	190	132,84	63,18	25240,31	12004,91	--	13483,18	41821
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	13235,40	5491,24		3097,88	

11	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	195	113,28 113,28	-- --	22090,19 22090,19	-- --	--	15904,93 3039,61	41035
12	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м2	77,85	404,96 265,93	0,26 --	31526,41 20702,81	19,89 --	10803,71	14906,02 3714,59	50147
13	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,54	28621,35 3665,25	576,72 190,53	43522,00 5644,00	888,16 293,42	36990,00	5403,00 3914,00	52840
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,014	271474,00 --	-- --	3800,64 --	-- --	3800,64	-- 304,05	4105
15	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	43102,37 9969,82	4186,13 1390,43	34482,00 7975,86	3348,91 1112,35	23157,00	8270,26 3420,00	46172
16	Е11-0080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,2	9585,77 718,25	1461,62 611,74	21088,69 1580,15	3215,56 1345,83	16292,98	2721,16 1904,79	25715
17	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22	1422,10 129,41	61,05 22,24	31286,24 2847,13	1343,15 489,28	27095,96	3136,23 2753,80	37176
18	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	22	256,82 18,19	3,09 1,43	5650,07 400,19	68,04 31,49	5181,84	405,78 484,47	6540
				Фундаменты							
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1	24720,55 1040,85	1049,56 199,61	27192,60 1144,93	1154,52 219,57	24893,15	1241,70 2274,74	30709
20	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,92	30016,29 2723,40	402,98 120,35	267745,30 24292,73	3594,62 1073,49	239857,95	23083,26 23266,28	314095
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00277	200647,00 --	-- --	555,79 --	-- --	555,79	-- 44,46	600
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1354	16724,85 15546,48	887,37 267,24	2264,54 2104,99	120,15 36,18	39,40	1948,47 337,04	4550

23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0094	195133,00 --	-- --	1834,25 --	-- --	1834,25	-- 146,74	1981
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,126	195133,00 --	-- --	24586,76 --	-- --	24586,76	-- 1966,94	26554
25	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0736	184866,43 20240,00	1172,43 467,01	13606,17 1489,66	86,29 34,37	12030,21	1386,87 1199,44	16192
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	21	826,44 229,81	19,07 2,20	17355,24 4825,97	400,55 46,24	12128,71	4531,16 1750,91	23637
27	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,38	3138,02 659,10	866,87 336,49	1192,45 250,46	329,41 127,87	612,58	351,84 123,54	1668
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	34069,44 8479,02	8147,80 3101,42	55192,50 13736,01	13199,44 5024,30	28257,04	18572,71 5901,22	79666
29	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	23862,00 --	-- --	23862,00 --	-- --	23862,00	-- 1908,96	25771
30	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	20358,00 --	-- --	40716,00 --	-- --	40716,00	-- 3257,28	43973
31	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4639,00 --	-- --	4639,00 --	-- --	4639,00	-- 371,12	5010
32	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	17541,00 --	-- --	17541,00 --	-- --	17541,00	-- 1403,28	18944
33	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4586,00 --	-- --	4586,00 --	-- --	4586,00	-- 366,88	4953

34	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1	31571,51	2078,28	3157,15	207,83	2376,64	569,46	4025
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	572,69	39,64		298,13	
35	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	--	19408,00	--	19408,00	--	20961
		СП - 8%			--	--	--	--		1552,64	
36	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,3	5025,31	56,40	1507,59	16,92	1395,41	100,98	1737
		НР - 99%; СП - 8%			317,54	22,45	95,26	6,74		128,69	
37	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	599,00	--	2995,00	--	2995,00	--	3235
		СП - 8%			--	--	--	--		239,60	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	826,44	19,07	14049,48	324,26	9818,48	3668,08	19135
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	3906,74	37,43		1417,40	
		Металлоконструкции									
39	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,8	39365,82	8173,91	149590,13	31060,86	48450,43	52951,58	218745
		НР - 69%; СП - 8%			18441,80	1753,31	70078,84	6662,58		16203,34	
40	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0203	63273,04	23706,65	1284,44	481,25	177,81	528,60	1958
		НР - 69%; СП - 8%			30807,40	6930,76	625,39	140,69		145,04	
41	С121-060701-0101 2106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	3,8203	438328,00	--	1674544,46	--	1674544,46	--	1808508
		СП - 8%			--	--	--	--		133963,56	
42	Е11-460101-0801 1146-0101-0801 РСНБ РК 2015	Колонны. Обетонирование	м3	0,7	64502,59	1124,20	45512,00	786,94	25592,00	16018,63	66064
		НР - 84%; СП - 8%			26818,00	424,56	18772,60	297,19		4894,00	
		Отделочные работы									
43	Е11-061401-0101 1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности	128	2667,14	2126,79	341393,83	272229,40	6155,52	133502,08	512888
		НР - 91%; СП - 8%			492,26	653,88	63008,91	83696,68		37991,67	
44	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	155	160,31	2,46	24847,73	381,13	20100,93	3047,64	30127
		НР - 69%; СП - 8%			28,17	0,33	4365,67	51,20		2231,63	
45	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	155	118,12	2,84	18308,38	440,59	15358,03	1767,06	21681
		НР - 69%; СП - 8%			16,19	0,33	2509,76	51,20		1606,04	

46	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	256	160,31 28,17	2,46 0,33	41038,83 7210,39	629,48 84,56	33198,96	5033,52 3685,79	49758
47	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724. *НР - 69%; СП - 8%*	м2	512	211,23 13,76	1,57 0,22	108151,00 7047,00	802,00 113,00	100302,00	4940,00 9047,00	122138
48	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	2853,28 1184,50	30,63 13,51	25680,00 10661,00	275,65 121,63	14743,00	8626,00 2744,00	37050
			Утепление башни								
49	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	98	125,28 103,15	13,88 6,17	12277,32 10108,90	1359,93 604,23	808,50	8141,97 1633,54	22053
50	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т	0,038	220203,00 --	-- --	8367,71 --	-- --	8367,71	-- 669,42	9037
51	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,3	246845,00 --	-- --	74053,50 --	-- --	74053,50	-- 5924,28	79978
52	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,87	18873,15 15510,40	1270,58 561,51	110785,38 91046,05	7458,30 3296,06	12281,03	71700,00 14598,83	197084
53	С121-110101-0103 2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	6,0461	15419,00 --	-- --	93224,82 --	-- --	93224,82	-- 7457,99	100683
54	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	98	1534,79 1412,25	100,65 11,67	150409,85 138400,11	9863,28 1143,72	2146,46	106053,31 20517,05	276980
55	С121-050109-0722 2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	119,56	2269,00 --	-- --	271282 --	-- --	271282	-- 21703	292984
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								5011151

РАЗДЕЛ 2.Технологическое оборудование

56	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	937,30 813,45	63,71 19,96	23433,00 20336,25	1592,63 498,97	1504,00	20418,51 3508,00	47359
57	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	25	1701,00 --	-- --	42525,00 --	-- --	42525,00	-- 3402,00	45927
58	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	948,08 813,45	63,71 19,96	18962,00 16269,00	1274,11 399,17	1419,00	16335,00 2824,00	38120
59	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	20	2801,00 --	-- --	56020,00 --	-- --	56020,00	-- 4481,60	60502
60	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	3416,56 2631,20	259,12 48,75	10249,69 7893,60	777,36 146,25	1578,73	7879,05 1450,30	19579
61	С123-040302-0109 2304-0302-0109 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые муфтовые 3220, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	35820,00 --	-- --	35820,00 --	-- --	35820,00	-- 2865,60	38686
62	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	40086,00 --	-- --	80172,00 --	-- --	80172,00	-- 6413,76	86586
63	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	2156,00 --	-- --	12936,00 --	-- --	12936,00	-- 1034,88	13971
64	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2156,00 --	-- --	4312,00 --	-- --	4312,00	-- 344,96	4657
65	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1897,98 1487,64	109,76 22,02	1897,98 1487,64	109,76 22,02	300,58	1479,47 270,20	3648
66	С123-040501-0111 2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	2350,00 --	-- --	2350,00 --	-- --	2350,00	-- 188,00	2538
67	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	915,00 --	-- --	1830,00 --	-- --	1830,00	-- 146,40	1976

68	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2479,00	--	2479,00	--	2479,00	--	2677
		СП - 8%			--	--	--	--		198,32	
69	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2541,00	--	2541,00	--	2541,00	--	2744
		СП - 8%			--	--	--	--		203,28	
70	С123-020101-0143 2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	399,00	--	399,00	--	--	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		31,92	
71	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3416,56	259,12	3416,56	259,12	526,24	2626,35	6526
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	2631,20	48,75		483,43	
72	С123-090103-0203 2309-0103-0203 РСНБ РК 2015	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 80 мм	шт.	1	21387,00	--	21387,00	--	21387,00	--	23098
		СП - 8%			--	--	--	--		1710,96	
73	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485,00	--	2970,00	--	2970,00	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		237,60	
74	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1774,00	--	7096,00	--	7096,00	--	7664
		СП - 8%			--	--	--	--		567,68	
75	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6156,25	2942,40	6156,00	2942,40	889,00	3155,75	10057
		НР - 99%; СП - 8%			2325,00	862,63	2325,00	862,63		745,00	
76	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3416,56	259,12	3416,56	259,12	526,24	2626,35	6526
		НР - 98%; СП - 8%			2631,20	48,75	2631,20	48,75		483,43	
77	С123-040103-0201 2304-0103-0201 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	149634,00	--	149634,00	--	149634,00	--	161605
		СП - 8%			--	--	--	--		11970,72	
78	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1060652,78	25518,23	12727,83	306,22	10362,10	2045,22	15955

		НР - 99%; СП - 8%			171626,00	530,33	2059,51	6,36		1181,84	
79	Е11-220601-0202 1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	806085,68	25196,70	4030,43	125,98	3051,64	846,67	5267
		НР - 99%; СП - 8%			170560,00	483,89	852,80	2,42		390,17	
80	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	25	574,01	0,74	14350,25	18,59	10907,92	3123,13	18871
		НР - 91%; СП - 8%			136,95	0,33	3423,75	8,26		1397,87	
81	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	263,28	2,23	6582,01	55,76	4893,23	1508,60	8738
		НР - 91%; СП - 8%			65,32	0,99	1633,03	24,77		647,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								739251

РАЗДЕЛ 3.Кип и автоматика

82	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	4471,09	1589,30	8942,18	3178,60	620,08	4739,72	14776
		НР - 75%; СП - 8%			2571,75	588,06	5143,50	1176,12		1094,55	
83	С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	1	22579,00	--	22579,00	--	22579,00	--	24385
		СП - 8%			--	--	--	--		1806,32	
84	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1873,20	84,98	3746,40	169,96	601,16	2937,35	7218
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	2975,28	22,02		534,70	
85	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	802,00	--	802,00	--	802,00	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64,16	
86	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1411,00	--	1411,00	--	1411,00	--	1524
		СП - 8%			--	--	--	--		112,88	
87	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	4	384,34	49,92	1537,00	199,70	228,00	834,00	2562
		НР - 72%; СП - 8%			277,16	12,56	1109,00	50,25		190,00	
88	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	442,00	--	1768,00	--	1768,00	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141,44	
89	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	99,97	3,21	399,90	12,86	88,56	217,98	668
		НР - 72%; СП - 8%			74,62	1,07	298,48	4,28		49,43	

90	С123-060202-0105 2306-0202-0105 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х4 ГОСТ 1508-78	км	0,004	138775,00	--	555,10	--	555,10	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								54508
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 702 577**

Благоустройство

		Покрытие из асфальтобетона-347,58 м2									
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	139,032	1078,46	956,00	149940,00	132914,84	--	46181,09	211811,00
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	16336,82	26423,45		15690,00	
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь	м3 материала основания в плотном теле	83,4192	3060,59	990,15	255312,00	82597,62	198047,19	28432,75	306444,00
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	9802,09	16524,53		22700,00	
9	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	8,671	20978,00	--	181900,24	--	181900,24	--	196452,26
		СП - 8%			--	--	--	--		14552,02	
10	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	347,58	1706,32	90,52	593081,00	31462,52	548760,00	23378,81	665777,00
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,29	12858,24	8788,81		49317,00	
11	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	347,58	1583,55	0,16	55409,00	57,00	550076	298,00	594763,00
		НР - 108%; СП - 8%			0,79	--	276,00	--		44056,00	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	347,58	2135,55	90,72	742273,00	31533,68	697881,00	23408,91	826936,00
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	12858,24	8816,68		61255,00	
13	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	2206,00	27,51	198627,00	2475,71	139299,00	62375,15	281882,00
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	56852,10	902,66		20880,00	
14	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,87	49241,00	--	190563,00	--	190563,00	--	205808,00
		СП - 8%			--	--	--	--		15245,00	
		Покрытие тротуар-1,56 м2									
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь	м3 материала основания в плотном теле	0,234	3060,59	990,15	716,00	231,70	457,00	79,76	860,00
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	27,50	46,35		64,00	
16	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	1,56	1346,55	152,82	2101,00	238,40	1819,00	124,24	2403,00
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	44,00	71,54		177,62	

17	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-	м2 основания	1,56	81,97	10,74	127,88	16,76	111,12	5,62	144,18
		НР - 108%; СП - 8%			--	3,33	--	5,20		10,68	
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1,56	4959,63	142,83	7737,00	222,82	5421,00	1917,88	10427,00
		НР - 88%; СП - 8%			1341,90	55,16	2093,36	86,04		772,00	
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10	1995,55	27,51	19956,00	275,08	13364,00	6930,57	29037,00
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	6316,90	100,30		2151,00	
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,16	44260,00	--	7081,60	--	7081,60	--	7648,13
		СП - 8%			--	--	--	--		566,53	
			Покрытие отмостки-41,63 м2								
21	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	41,63	3687,01	84,91	153490,00	3534,86	123510,00	26301,99	194176,00
		НР - 94%; СП - 8%			635,25	36,88	26445,46	1535,39		14383,00	
22	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м'бортового камня	50	1995,55	27,51	99778,00	1375,39	66818,00	34652,86	145185,00
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	31584,50	501,48		10754,00	
23	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	44259,00	--	35407,00	--	35407,00	--	38240,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2832,64	
			МАФ								
24	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	1	43931,00	108,00	43931	108	42155	1544	49113
					1668,00	29,00	1668	29		3638	
25	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	1	43931,00	108,00	43931	108	42155	1544	49113
		НР-91%, СП-8%			1668,00	29,00	1668	29		3638	
26	86-010303-0201	Урна на треноге	шт.	1	15951,00		15951	--	15951	--	17227
							--	--		1276	
27	86-010303-0201	Урна на треноге	шт.	1	15951,00		15951	--	15951	--	17227
		СП - 8%					--	--		1276	
			Озеленение								
28	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	0,145	3711,00	--	538,10	--		--	581,14
		СП - 8%			--	--	--	--		43,05	
29	С341-010204-1991 4101-0204-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т км	0,145	29904,00	--	4336,00	--		--	4683,00
		СП - 8%			--	--	--	--		347,00	
30	Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	29	307,71	58,68	8923,68	1701,72	--	6861,08	17047,53
		НР - 88%; СП - 8%			249,03	19,82	7221,96	574,72		1262,78	

31	Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	29	187,35 187,35	-- --	5433,24 5433,24	-- --	--	4781,25 817,16	11031,64
32	С125-010202-0101 2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	29	1031,00 --	-- --	29899 --	-- --	29899	-- 2392	32291
33	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли *НР - 88%; СП - 8%*	м2	3534,25	31,87 30,37	1,50 0,55	112634,07 107330,93	5303,14 1945,60	--	96163,35 16703,79	225501,22
34	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *НР - 88%; СП - 8%*	м2	3534,25	248,67 47,51	148,78 30,17	878877,85 167921,05	525832,78 106619,13	185124,02	241595,36 89637,86	1210111,07
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 351 921**

Уборная на одно очко

1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,5	247,42 4,56	242,86 32,87	1855,65 34,23	1821,42 246,55	--	202,17 164,63	2222,00
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,5	1644,72 1644,72	-- --	2467,08 2467,08	-- --	--	1776,30 339,47	4583
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,5	651,36 651,36	-- --	1628,40 1628,40	-- --	--	1172,45 224,07	3025
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	26119,99 1040,85	1049,56 199,61	10448,00 416,34	419,82 79,84	9612,00	451,53 872,00	11771
5	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	7341,36 3033,98	3954,02 1349,65	5885,50 2427,18	3163,21 1079,72	295,11	4138,15 801,89	10812
6	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	20358,00 --	-- --	40716,00 --	-- --	40716,00	-- 3257,00	43973

7	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	27715,72 2928,42	1227,32 259,00	5543,00 585,68	245,46 51,80	4712,00	580,11 490,00	6613
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	25	826,44 229,81	19,07 2,20	20660,99 5745,20	476,85 55,05	14438,94	5394,23 2084,42	28140
9	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	5	6742,65 5343,03	1379,82 638,58	33713,00 26715,15	6899,10 3192,90	99,00	27814,49 4922,00	66450
10	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,0835	24618,13 20025,00	942,92 396,36	2056,00 1672,09	78,73 33,10	305,00	1534,67 287,00	3878
11	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0835	55996,00 --	-- --	4675,67 --	-- --	4675,67	-- 374,05	5050
12	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,225	458,32 340,86	13,92 6,17	103,00 76,69	3,13 1,39	23,00	70,27 14,00	187
13	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,225	52393,00 --	-- --	11788,42 --	-- --	11788,42	-- 943,07	12731
14	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,3085	8005,59 1799,16	37,21 15,10	2470,00 555,04	11,48 4,66	1904,00	503,73 238,00	3211
15	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	2	3382,25 562,90	18,87 6,56	6765,00 1125,80	37,74 13,11	5601,00	1047,80 625,00	8437
16	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,028	267038,00 --	-- --	7477,00 --	-- --	7477,00	-- 598,00	8075
17	Е11-110101-0802 1111-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обсыпка из щебня. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,3	10878,74 3168,24	1492,20 463,05	3264,00 950,47	447,66 138,91	1866,00	1024,02 343,00	4631
18	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	2	401,00 --	-- --	802,00 --	-- --	802,00	-- 64,16	866

19	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	--	4249,00	--	--	--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		339,92	
20	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,92	3210,18	13,92	2953,00	12,80	2626,00	287,33	3500
		НР - 90%; СП - 8%			340,86	6,17	313,59	5,67		259,00	
21	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,92	346,40	2,39	318,69	2,20	290,96	23,79	370
		НР - 90%; СП - 8%			27,75	0,98	25,53	0,90		27,40	
22	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2769,34	39,87	2769,34	39,87	2340,13	392,88	3415
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	389,34	11,56		252,98	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**236 529**
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								**19 010 595**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Жолдигалиев Ж.К. _____

Технадзор:
ТОО "DS&V"
Аяпов А.Н _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С. _____